Voorschriftenoverzicht Vergunningen North Sea Port - Netherlands

ZSP10239 - Realisatie Quarleskade

Vergunning	Watervergunning (verleend op 23 april 2021)	**Nr.**	RWS-2021/14253
Onderwerp	Watervergunning voor het storten van bodemmateriaal in de stortvakken W13Alt2 en W13Alt3 in de Westerschelde. Zaaknummer RWSZ2021-00008150		
Bevoegd gezag	Rijkswaterstaat Zee en Delta		
Contact	Corné de Regt		

Algemene voorschriften		**Verantwoordelijke**	**Status**
Plaatsbepaling werken	Het bodemmateriaal mag alleen worden gestort/verspreid in de stortvakken W13_alt2 en W13_alt3 De coördinaten van stortvak W13_alt2 zijn: Hoekpunt / X (RDS in m) / Y (RDS in m) noord / 33901 / 385285 oost / 34038 / 385041 zuid / 33423 / 384712 west / 33296 / 384988 De coördinaten van stortvak W13_alt3 zijn: Hoekpunt / X (RDS in m) / Y (RDS in m) noord / 34965 / 384905 oost / 36100 / 384600 zuid / 36015 / 384310 west / 34885 / 384614	Aannemer	In behandeling
Herkomst en hoeveelheid	Het bodemmateriaal mag alleen afkomstig zijn van het baggerwerk uit de Quarleshaven Vlissingen-Oost	Aannemer	In behandeling
	De hoeveelheid te storten/verspreiden bodemmateriaal mag in de periode t/m 31 mei 2026 maximaal ca. 538.000 in situ m3 bedragen.	Aannemer	In behandeling
	De hoeveelheid te storten/verspreiden bodemmateriaal mag samen met de hoeveelheid bodemmateriaal afkomstig van de onderhoudsbaggerwerken in de havens van Vlissingen-Oost die wordt gestort/verspreid met gebruikmaking van de watervergunning met kenmerk RWS-2016/14132, jaarlijks niet meer bedragen dan 1750,000 in situ m3.	Aannemer	In behandeling
Inzet materieel	De vergunninghouder dient 5 dagen voor aanvang van de stortwerkzaamheden de waterbeheerder: via e-mailadres ZDZ.assetmanagement@rws.nl en de GNA via e-mailadres GNA-SCC@vts-Scheldt.net schriftelijk een opgave te verstrekken van het in te zetten materieel.	North Sea Port	In behandeling
Scheepvaartbelang	Bij gebruik maken van deze vergunning dient belemmering of hinder voor het scheepvaartverkeer zo minimaal mogelijk te worden gehouden. De GNA-adviseur kan aanwijzingen geven ter bescherming van het scheepvaartverkeersbelang. De vergunninghouder zorgt ervoor, dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.	Aannemer	In behandeling
	Het storten/verspreiden van baggerspecie is verboden bij een zicht van minder dan 1.000 meter rondom	Aannemer	In behandeling
Werkzaamheden	Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.	North Sea Port	In behandeling
	De baggerspecie dient gelijkmatig over de aangegeven stortvakken verspreid te worden.	Aannemer	In behandeling
	De baggerspecie moet worden gestort/verspreid in de Westerschelde en wel in stortvak W13_alt2 als het zandige specie betreft, en in stortvak W13_alt3 als het slibrijke specie betreft.	Aannemer	In behandeling
	Er mag in de vakken W13_alt2 en W13_alt3 geen baggerspecie worden gestort of verspreid boven LAT -20.00 m.	Aannemer	In behandeling
Ongewoon voorval	Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van: a. veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies; b. de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam; c. het kustfundament	Aannemer	In behandeling
	De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk, binnen 24 uur, aan de GNA, bereikbaar op telefoonnummer 088 798 07 00	North Sea Port	In behandeling

Ongewoon voorval	De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot: a. de oorzaak/oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan; b. andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen; c. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.	North Sea Port	In behandeling
Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden	Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden getroffen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.	North Sea Port	In behandeling
	Ten minste tien werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden bij de waterbeheerder en de GNA-adviseur.	North Sea Port	In behandeling
	Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.	Aannemer	In behandeling
	Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, moet dit uiterlijk binnen drie werkdagen worden gemeld aan de waterbeheerder en de GNA-adviseur.	North Sea Port	In behandeling
	De meldingen, genoemd in lid 1,3 en 4 moeten telefonisch of per mail gericht worden aan: - de waterbeheerder: 088 797 48 01, of via e-mailadres ZDZ.assetmanagement@rws.nl; - de GNA-adviseur: 088 798 07 60, of via e-mailadres GNA-SCC@vts-scheldt.net	North Sea Port	In behandeling
Verstrekken gegevens	De vergunninghouder is verplicht uiterlijk 6 weken na afloop van de werkzaamheden aan de waterbeheerder een schriftelijke opgave te verstrekken van de gestorte hoeveelheden bodemmateriaal.	Aannemer	In behandeling
	De opgave uit lid 1 bestaat naast de gestorte hoeveelheid bodemmateriaal uit: - datum en tijd van de storting; - naam van het vaartuig; - locatie van herkomst van de bodemmateriaal in X,Y-coördinaten; - naam van het stortvak; - de stortlocatie in X,Y-coördinaten.	Aannemer	In behandeling
Voorschriften van algemene aard			
Contactpersoon	De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.	North Sea Port	In behandeling
	De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.	North Sea Port	In behandeling
	Wijzigingen moeten binnen veertien dagen schriftelijk worden gemeld.	North Sea Port	In behandeling
Aanwezigheid vergunning	Tijdens de werkzaamheden op de locatie moet voortdurend een exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.	Aannemer	In behandeling
Overige mededelingen	Voor het storten/verspreiden van baggerspecie dient een Bbk-melding gedaan te worden. Dit kan via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl	Aannemer	In behandeling
	Voor de baggerwerkzaamheden dient een Blbi-melding gedaan te worden. Dit kan via www.omgevingsloket.nl	Aannemer	In behandeling

Voorschriftenoverzicht Vergunningen North Sea Port - Netherlands

ZSP10239 - Realisatie Quarleskade

Vergunning	Ontgrondingvergunning (verleend op 29 juli 2021)	**Nr.**	B-OGV210003/00270804
Onderwerp	Ontgronding voor het uitdiepen van de Quarleshaven voor de uitbreiding van de bestaande zeevaartkade op de percelen kadastraal bekend M 1522, 1547 en 1562, in Vlissingen-Oost, gemeente Vlissingen		
Bevoegd gezag	RUD-Zeeland		
Contact	R. de Nooijer (06-51201807)		

Voorschriften		**Verantwoordelijke**	**Status**
Termijnen ontgronding en oplevering	De ontgrondingswerkzaamheden moeten binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van deze beschikking zijn beëindigd	Aannemer	In behandeling
	De inrichtingsverplichtingen moeten binnen 6 jaar na het onherroepelijk worden van deze beschikking worden uitgevoerd dan wel zijn voltooid.	Aannemer	In behandeling
Melding aanvang en einde van de werkzaamheden	Vergunninghouder dient uiterlijk één week vóór aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden het bevoegd gezag hiervan schriftelijk, dan wel per e-mail (post@rud-zeeland.nl), in kennis te stellen, onder vermelding van datum en nummer van deze ongrondingenvergunning.	North Sea Port	In behandeling
Archeologie	Vergunninghouder verplicht de aannemers tijdens de werkzaamheden attent te zijn op archeologische vondsten en/of sporen en verplicht hen deze onverwijld te melden bij de Walcherse Archeologische dienst.	North Sea Port	In behandeling
Uitvoering van de werkzaamheden	De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd concform de aanvraag voor vergunning en de bij de aanvraag behorende bijlagen: a. rapport waterbodemonderzoek b. tekening nieuwe situatie met dwarsprofielen c. briefrapport archeologie d. verkennend natuuronderzoek e. tekening met kadastrale percelen f. advies gemeente Vlissingen Deze maken onderdeel uit van deze vergunning, tenzij in de voorschriften anders is bepaald. g. advies waterschap Scheldestromen	Aannemer	In behandeling
	Tijdens de ontgrondingswerkzaamheden is een exemplaat van de ontgrondingenvergunning, de aanvraag en de bij de aanvraag behorende bijlagen op de locatie aanwezig.	Aannemer	In behandeling
	Tijdens de ontgrondingswerkzaamheden is een persoon aanwezig die op de hoogte is van de eisen die voortvloeien uit de ontgrondingenvergunning.	Aannemer	In behandeling
	Voor aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden moet de opzichter van de afdeling Wegen van het waterschap worden geïnformeerd over de transportroute en periode van uitvoering van deze werkzaamheden.	North Sea Port	In behandeling
Oplevering	De in deze vergunning bedoelde ontgronding, waaronder de afwerking en inrichting van de ontgronde terreinen, wordt pas als opgeleverd beschouwd als aan de voorschriften is voldaan en dit door het bevoegd gezag schriftelijk aan de vergunninghouder is bevestigd.	Aannemer/North Sea Port	In behandeling
Opmerkingen			

Voorschriftenoverzicht Vergunningen North Sea Port - Netherlands

ZSP10239 - Realisatie Quarleskade

Vergunning	Omgevingsvergunning (verleend op 21-06-2021)	**Nr.**	6145893
Onderwerp	Verlenen omgevingsvergunning WABO/2021/117 (regulier)		
Bevoegd gezag	Gemeente Vlissingen		
Contact	M. Overbeeke (0118-487226)		

	Voorschriften	**Verantwoordelijke**	**Status**
Bouwen	Adressant dient de tijdstippen van aanvang en gereed zijn van de werkzaamheden te melden via bouwinspectie@vlissingen.nl.	North Sea Port	In behandeling
	Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening.	Aannemer	In behandeling
	Eventueel nadere bouwkundige en constructieve tekeningen en berekeningen en technische omschrijvingen moeten ten minste 3 weken voor met bouwen wordt begonnen, ter goedkeuring door of namens burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen worden aangeboden.	North Sea Port	In behandeling
	Adressant wordt er op gewezen dat de bereikbaarheid van, naar en op de kade met betrekking tot inzetbaarheid van de hulpdiensten ten allen tijde verzekerd moet zijn. Dit moet afgestemd worden met de huidige en toekomstige gebruikers van de kade.	Aannemer	In behandeling
	Adressant wordt er op gewezen dat aan het bouwtoezicht van de gemeente Vlissingen kennis moet worden gegeven: (een en ander te melden bij de afdeling handhaving (0118-487248 of 487413, e-mail: bouwinspectie@vlissingen.nl)) a. minstens 2 dagen te voren van de aanvang der werkzaamheden (incl. ontgravingen). b. minstens 2 dagen te voren van de aanvang van het aanbrengen van de damwanden. c. minstens 1 dag te voren van de aanvang van betonstorten. d. minstens 1 dag te voren van de voltooiing der grondleidingen en putten voor het dichten der sleuven.	Aannemer	In behandeling
	In het kader van niet gesprongen conventionele explosieven uit de 2e Wereldoorlog dient contact te worden opgenomen met de heer H. Roelse (beledsmedewerker veiligheid van de gemeente Vlissingen (telefoonnummer 0118-487268) welke maatregelen moeten worden getroffen voorafgaande aan grondroerende werkzaamheden dieper dan 0,4 m – maaiveld (dit geldt ook voor sondeer- en heiwerkzaamheden).	North Sea Port	In behandeling
Opmerkingen			

Voorschriftenoverzicht Vergunningen North Sea Port - Netherlands

ZSP10239 - Realisatie Quarleskade

Vergunning	Wet natuurbeschermingsvergunning (verleend op 20-07-2021)	**Nr.**	65277
Onderwerp	Vergunning Wnb voor baggeren Quarleshaven en verspreiden baggerspecie in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe		
Bevoegd gezag	Provincie Zeeland		
Contact	C.P.O. (Kees) Polderdijk, 0625726576		

	Algemene voorschriften	Verantwoordelijke	Status
Algemene voorschriften	Het project dient strikt conform de vergunningaanvraag en de daarbij behorende bijlagen te worden uitgevoerd, voor zover niet in strijd met de voorschriften in deze vergunning	Aannemer/North Sea Port	In behandeling
	De vergunning, inclusief de aanvraag moet op het werk aanwezig zijn. Medewerkers moeten op de hoogte zijn van de vergunning en de daarin opgenomen voorschriften	Aannemer	In behandeling
	Verspreiding van de baggerspecie is uitsluitend toegestaan in de periode van 1 september tot 1 maart.	North Sea Port	In behandeling
	In geval van werkzaamheden na zonsondergang wordt uitsluitend de wettelijk verplichte en voor de werkzaamheden benodigde verlichting met een niet groter dan noodzakelijke sterkte gevoerd. De schijnwerper dient op werk gericht te zijn. Overige (niet wettelijke verplichte) lampen dienen te worden uitgeschakeld	Aannemer	In behandeling
	Alle materialen en afval dienen op een zodanige wijze opgeslagen te worden dat ze niet door verwaaiing, verspoeling of op andere wijze in het Natura 2000-gebied verspreid kunnen raken	Aannemer	In behandeling
	Na afloop van de werkzaamheden dient de locatie in ordelijke toestand te worden achtergelaten, hetgeen wil zeggen dat ten behoeve van de werkzaamheden gebruikte en/of vrijgekomen materialen en afval worden opgeruimd en uit het Natura 2000-gebied afgevoerd.	Aannemer	In behandeling
	Bodem- en water verontreinigende stoffen die ten gevolge van de vergunde activiteit in aanraking komen met de bodem of het oppervlaktewater worden onverwijld opgeruimd en naar een erkende verwerker gebracht.	Aannemer	In behandeling
	Er wordt geen geluidsapparatuur of geluid producerende apparatuur gebruikt, anders dan strikt noodzakelijk is (voor de uitvoering en in verband met communicatie of veiligheid).	Aannemer	In behandeling
	U dient minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden te melden wanneer u begint met uw werkzaamheden. U doet dit via het emailadres handhaving.groen@rud-zeeland.nl onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning.	North Sea Port	In behandeling
	Uiterlijk 2 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd wordt dit gemeld op het hierboven genoemde e-mail adres onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning	North Sea Port	In behandeling
Passende beoordeling	Er zal maximaal 550.000 m3 (in-situ volume) aan baggerspecie verspreid worden.	Aannemer	In behandeling
	Voor het uitbaggeren van de Quarleshaven zal gebruik worden gemaakt van een sleephopperzuiger en een kraanschip met splijtbak. Geschat wordt dat 70% met de sleephopperzuiger wordt verspreid en 30% middels kraanschip met splijtbak.	Aannemer	In behandeling
	De slibrijke specie dient verspreid te worden in W13_alt2 en zandige specie in W13_alt2	Aannemer	In behandeling
	Verlichting op de schepen zal alleen worden gevoerd wanneer dat noodzakelijk is voor het veilig kunnen verrichten van de werkzaamheden. De verlichting wordt dan dusdanig opgesteld dat er geen hinderlijke lichtstraling door direct licht is voor de beschermde vogelsoorten.	Aannemer	In behandeling
	De bouw van de kade wordt verdeeld over een aantal fases, die over minimaal twee, maar mogelijk meerdere, jaren verdeeld zijn. In iedere fase wordt dus, worst-case, helft van de specie verspreid.	North Sea Port	In behandeling

	Het project zal starten op 1 september 2022 en uiterlijk 1 maart 2026 zijn afgerond. De verspreiding van de baggerspecie vindt alleen in de herfst en winter plaats, buiten het broedseizoen. Dit betekent dat de verspreiding in ieder jaar eindigt op 1 maart en niet eerder dan 1 september aanvangt.	North Sea Port	In behandeling
Opmerkingen			