	Proj. Nr.			*TB.800036.007.O*	
	Proj. Naam			*Stichting Het Cultuurgebouw*	
Mat.	Betreft			*Bijlage C: Installatiebeheerlijst TBO-1 2021*	Werk
Code	Aantal	Ehd	Freq	Omschrijving	Instructie

01: Cultuurgebouw Hoofddorp:

Onderhoud kunststof luifel is vervallen:
- Geen kosten voor reinigen bovenzijde, voorzijde en onderkant van kunststof luifel in 2021
- De reiniging wordt 2-jaarlijks uitgevoerd. Dus in 2018, 2020, 2022 enz. en is opgenomen in MJOP Stichting het Cultuurgebouw

Onderhoud buitenzonwering Restaurant De Beren Raadhuisplein 3 is vervallen

De Meerse geb. A - Brandmeldcentrale 0000194:
Fabricaat: Esser, 8000M IQ8 bouwjaar 2009.
Brandmeldinstallatie bestaande uit:

2198	1	st	1	(65-11-10) Brandmeldcentrale	BAM65140
2198	166	st	1	(65-11-20) Autom.brandmelder/bekabeling	BAM65140
2198	23	st	1	(65-11-30) Hand brandmelder/bekabeling	BAM65140
2198	14	st	1	(65-11-61) Sturing	BAM65140
2198	2	st	1	(65-11-62) Nevenpaneel	BAM65140
2198	165	st	1	(65-21-90) Slow whoop	BAM65310
2198	15	st	1	thermodifferentiaalmelders	
2198	2	st	1	(65-21-80) Flitslicht	BAM65310
2198	2	st	1	Aspiratiesysteem (Micra Stratos 25)	
2198	3	st	1	Doormeldingen	
2198	1	st	1	Onderhoudscertificaat BMI BAM	
2198	1	pst	11	Maandelijkse OP taak BMI De Meerse	

Pier-K geb. B - Brandmeldcentrale 0000107:
Fabricaat: Esser, 8000M IQ8 bouwjaar 2009.
Brandmeldinstallatie bestaande uit:

2198	1	st	1	(65-11-10) Brandmeldcentrale	BAM65140
2198	222	st	1	(65-11-20) Autom.brandmelder/bekabeling	BAM65140
2198	29	st	1	(65-11-30) Hand brandmelder/bekabeling	BAM65140
2198	1	st	1	(65-11-60) Brandmeldpaneel/nevenpaneel	BAM65140
2198	8	st	1	(65-11-61) Sturing	BAM65140
2198	1	st	1	Voeding	
2198	154	st	1	(65-21-90) Slow whoop	BAM65310
2198	11	st	1	(65-11-40) Kleefmagneet	
2198	1	st	1	(65-11-99) GTV	
2198	1	st	1	Onderhoudscertificaat BMI BAM	
2198	1	pst	11	Maandelijkse OP taak BMI Pier-K	

Bibliotheek geb. C - Brandmeldcentrale 0000280:
Fabricaat: Esser, 8000M IQ8 bouwjaar 2009.
Brandmeldinstallatie bestaande uit:

2198	1	st	1	(65-11-10) Brandmeldcentrale	BAM65140
2198	11	st	1	(65-11-30) Hand brandmelder/bekabeling	BAM65140
2198	2	st	1	(65-11-61) Sturing	BAM65140
2198	91	st	1	(65-21-90) Slow whoop	BAM65310
2198	1	st	1	(65-21-80) Flitslicht	BAM65310
2198	1	st	1	(65-21-30) Synoptisch tableau	BAM65310
2198	1	st	1	Onderhoudscertificaat BMI BAM	
2198	1	pst	11	Maandelijkse OP taak BMI Bibliotheek.	

Duycker geb. D - Brandmeldcentrale 0000373:
Fabricaat: Esser, 8000M IQ8 bouwjaar 2009.
Brandmeldinstallatie bestaande uit:

2198	1	st	1	(65-11-10) Brandmeldcentrale	BAM65140
2198	88	st	1	(65-11-20) Autom.brandmelder/bekabeling	BAM65140
2198	16	st	1	(65-11-30) Hand brandmelder/bekabeling	BAM65140
2198	6	st	1	(65-11-61) Sturing	BAM65140
2198	1	st	1	(65-11-62) Nevenpaneel	BAM65140
2198	72	st	1	(65-21-90) Slow whoop	BAM65310
2198	7	st	1	thermodifferentiaalmelders	
2198	2	st	1	(65-21-80) Flitslicht	BAM65310
2198	1	st	1	Onderhoudscertificaat BMI BAM	
2198	1	pst	11	Maandelijkse OP taak BMI Duycker	

Aspiratiesysteem
Fabricaat: Micra, stratos 25 bouwjaar 2009.

2198	4	st	1	Testen aspiratiesysteem	

Ontruimingsinstallatie TMCDAS:

2398	1	pst	1	1 x per jaar preventief onderhoud aan Ontruimingsinstallatie door TMCDAS was contractvorm P8 en nu gewijzigd in:	
2398	1	pst	1	Geb. A en D door TMCDAS contract P8ZZ incl. CCV en responstijd van 8 uur (kantooruren) en inclusief zaterdag en zondag van 08:30-17:00 uur. Inclusief geluidstesten tijdens onderhoud in maand juni	
2398	1	pst	1	Geb. B en C door subcontractor TMCDAS contract P8ZA incl. CCV en responstijd van 8 uur (kantooruren) en inclusief zaterdag van 08:30-17:00 uur. Inclusief geluidstesten tijdens onderhoud in maand juni	

Mat. Code	Aantal	Ehd	Freq	Omschrijving	Werk Instructie
				Excl. geluidstest op zaterdag.	
2398	1	st	1	4 maandelijkse OP taak Ontruimingsinstallatie door TMCDAS voor 4 bouwdelen	
2398	1	st	1	8 maandelijkse OP taak Ontruimingsinstallatie door TMCDAS voor 4 bouwdelen	
2198	1	st	3	Begeleiden TMCDAS door BAM service technicus tijdens onderhoud en 4- en 8-maandelijkse OP taak	
2198	1	st	9	maandelijkse OP taak Ontruimingsinstallatie bwd A door BAM service technicus	
2198	1	st	9	maandelijkse OP taak Ontruimingsinstallatie bwd B door BAM service technicus	
2198	1	st	9	maandelijkse OP taak Ontruimingsinstallatie bwd C door BAM service technicus	
2198	1	st	9	maandelijkse OP taak Ontruimingsinstallatie bwd D door BAM service technicus	
				Jaarlijkse certificering BMI en OAI KIWA R2B:	
2398	1	st	1	Certificering onderhoud BMI incl. Ontruimingsinst. door gecertificeerd inspectieburo KIWA/R2B	
2398	1	st	1	Certificaatkosten gecertificeerd inspectieburo KIWA R2B	
2198	1	st	1	Begeleiding gecertificeerd inspectieburo KIWA R2B door BAM Service engineer	
				Sprinklerinstallatie 0000129:	
				380 koppen, 1 meldcentrale, jockeypomp, sprinklerpomp, priming tank, appendages	
2398	1	pst	1	Onderhoud sprinklerinstallatie door BAM Regio Midden bestaande uit: - Jaarlijks onderhoud sprinklerinstallatie - Jaarlijks onderhoud aan de sprinklerpomp - Tweewekelijks testen sprinklerinstallatie (gebaseerd op 22 testen per contractjaar - Begeleiden inspectiebureau - Aansturing inspectiebureau - Verstrekken onderhoudscertificaat - Het verzorgen van de consignatiediest	
2198	1	pst	1	Begeleiding BAM Regio Midden door BAM Regio Noordwest	
				Koelinstallaties bouwdelen A t/m D:	
2348	1	pst	1	Koelinstallaties door StoneCold bestaande uit:	

ApparaatOmschrijving	Fabrikant	Typenummer	Locatie	Koelg
Binnendeel wand	MitsubishiHeavy	FDK 36KXE6F	MO.38 adres 01.04	R410
Binnendeel wand	MitsubishiHeavy	SRK63ZE-S1	Serverruimte Meerse	R410
Buitendeel	MitsubishiHeavy	SRC63ZE-S1	Gebouw A Dak	R410
Binnendeel wand	MitsubishiHeavy	SRK63ZE-S1	Server F2.47	R410
Buitendeel	MitsubishiHeavy	SRC63ZE-S1	Gebouw B Dak Pier K	R410
Buitendeel	MitsubishiHeavy	SRC63ZE-S1	Gebouw C Dak tbv bibliotheek	R410
Binnendeel wand	MitsubishiHeavy	SRK63ZE-S1	Patchruimte 1.04 bibliotheek	R410
Buitendeel	MitsubishiHeavy	SRC60ZIX-S	Gebouw A Dak Meerse	R410
Binnendeel wand	MitsubishiHeavy	SRK60ZIX-S	Regiekamer Meerse	R410
Buitendeel VRV	MitsubishiHeavy	FDC280KXE6/A	Pierk. Dak	R410
Binnendeel wand	MitsubishiHeavy	FDK 36KXE6F	MO.39 adres 01.05	R410
Binnendeel wand	MitsubishiHeavy	FDK 36KXE6F	MO.40 adres 01.06	R410
Binnendeel wand	MitsubishiHeavy	FDK 36KXE6F	MO.41 adres 01.07	R410
Binnendeel wand	MitsubishiHeavy	FDK 36KXE6F	M2.20 adres 03.01	R410
Binnendeel wand	MitsubishiHeavy	FDK 28KXE6F	M2.21 adres 03.02	R410
Binnendeel wand	MitsubishiHeavy	FDK 28KXE6F	M2.22 adres 03.03	R410
Binnendeel wand	MitsubishiHeavy	FDK 28KXE6F	M2.23 adres 03.04	R410
Binnendeel wand	MitsubishiHeavy	FDK 28KXE6F	M2.24 adres 03.05	R410
Binnendeel wand	MitsubishiHeavy	FDK 28KXE6F	M2.25 adres 03.06	R410
Binnendeel wand	MitsubishiHeavy	FDK 28KXE6F	M2.26 adres 03.07	R410
Binnendeel wand	MitsubishiHeavy	FDK 56KXE6F	M2.28 adres 03.08	R410
Binnendeel wand	MitsubishiHeavy	FDK 36KXE6F	M2.30 adres 03.09	R410
Binnendeel wand	MitsubishiHeavy	FDK 28KXE6F	M1.26 adres 03.10	R410
Buitendeel VRV	MitsubishiHeavy	FDC280KXE6/A	Pierk. Dak	R410
Buitendeel VRV	MitsubishiHeavy	FDC280KXE6/A	Gebouw B Dak	R410
Binnendeel kanaal	MitsubishiHeavy	FDUM 112KXE6F	D2.14 adres 02.01	R410
Binnendeel kanaal	MitsubishiHeavy	FDUM 112KXE6F	BK 1.22 adres 02.02	R410
Binnendeel kanaal	MitsubishiHeavy	FDUM 112KXE6F	BK 0.25 adres 02.03	R410
Koudwater koelmachine	Carrier	30RB0202-B0644-PE	Pierk. Dak	R410
Buitendeel	Airwell	AWAU-YBDE009-H11	Pierk. Dak	R410
Binnendeel plafond onderbouw	Airwell	AWSI-SXE009-N11	Gele container 2e E	R410
Buitendeel	Airwell	AWAU-YBDE009-H11	Pierk. Dak	R410
Binnendeel plafond onderbouw	Airwell	AWSI-SXE009-N11	Gele container 1e E	R410
Buitendeel	Airwell	AWAU-YBDE012-H11	Pierk. Dak	R410
Binnendeel wand	Airwell	AWSI-HJD012	Gele container b.g.g.	R410
Buitendeel	Airwell	AWAU-YBDE012-H11	Pierk. Dak	R410
Binnendeel wand	Airwell	AWSI-HJD012	Gele container b.g.g	R410

2148	1	Pst	1	Begeleiding StoneCold door BAM monteur	
				Klimaatinstallaties De Meerse (geb. A):	
2148	11	st	1	(56-10-45) Afsluiter bj 2009	BAM56210

Proj. Nr. *TB.800036.007.O*
Proj. Naam *Stichting Het Cultuurgebouw*
Betreft *Bijlage C: Installatiebeheerlijst TBO-1 2021*

Mat. Code	Aantal	Ehd	Freq	Omschrijving	Werk Instructie
2148	1	st	1	(57-21-40) Centrifugaalventilator dak Rosenberg Drae 160-4 bj 2009.	BAM57250
2148	3	st	1	(56-10-20) Circ.pomp Wilo TOP S	BAM55190
2148	6	st	1	(57-21-50) Dakventilator < 3600 m3/h JE Stork Air	BAM57260
2148	2	st	1	Brandventilator Brakel Atmos ABV 500/2 16.000 m3/h	
2148	1	st	1	(56-10-40) Regelklep + stelmotor Sauter	BAM56220
2148	9	st	1	(56-10-45) Inregelafsluiter	BAM56210
2148	1	st	1	(57-75-57X) LBK A Verhulst 13,89 m3/s bj 2012 Verduin A VKT 1408/1407	BAM57595
2148	1	st	1	(57-75-57X) LBK Verhulst geb A Theater 4,64/5,15 m3/s bj 2010 Verduin A VKT 0805/0804	BAM57595
2148	1	st	1	(57-75-57X) LBK Verhulst Galerie/Restaurant 2,78/2,78 m3/s bj 2010 Verduin A VKT 0604/0604	BAM57595
2148	3	st	1	(57-74-10) Naverwarmer batterij (water gevoed) Inatherm PGV	BAM57420
2148	1	st	1	(58-20-10) Regelkast klimaat Priva RKA-0-4 bj 2020	BAM58140
2148	1	st	1	(58-20-10) Regelkast klimaat Priva RKA-2-2 bj 2020	BAM58140
2148	1	st	1	(58-20-10) Regelkast klimaat Priva RKA-2-1 bj 2020	BAM58140
2148	1	st	1	(56-10-97) Spirovent ontluchter Archief	BAM56170
2148	11	st	1	(56-10-73) Vloerverwarming/koeling set type Herotec	BAM56150
2148	1	st	1	Luchtgordijn tourniquet	
2148	1	st	1	(56-10-93) Verbruiksmeter + telwerk	BAM56260
2148	1	st	1	Heater Kampmann Ultra 73016 Laad/los incl. schakelkast	
2148	2	st	1	Open/dichtklep Belimo Kleine zaal	
				Klimaatinstallaties Pier-K (geb. B):	
2148	5	st	1	(57-74-10) Naverwarmer batterij (water gevoed)	BAM57420
2148	1	st	1	Buffervat	BAM56130
2148	16	st	1	(56-10-40) Regelklep + stelmotor	BAM56220
2148	11	st	1	(56-10-20) Circ.pomp	BAM55190
2148	6	st	1	(56-10-73) Vloerverwarming/koeling set	BAM56150
2148	1	st	1	(57-75-57X) LBK 5 Verhulst Muziek Zacht 0,69 m3/s bj 2012 Verduin 25bo	BAM57595
2148	1	st	1	(57-75-57X) LBK 3 Regie Verhulst Dak buiten 1. gebouw B studio 0,78/0,88 m3/s bj 2010 VKT 0303/0303. Filters Toevoer 1 x LSB808-3. V-snaren Toevoer XPZ1087 Retour XPZ1000	BAM57595
2148	1	st	1	(57-75-57X) LBK 4 Harde muziek Verhulst Dak buiten 1 0,51/0,57 m3/s bj 2010 102 VKT 0303/0303 BO. Filters Toevoer 1 x HQ85A8-3. V-snaren Toevoer XPZ1000 Retour XPZ1060	BAM57595
2148	1	st	1	(57-75-57X) LBK 6 Speel'O theek Verhulst Dak buiten 0,97/0,97 m3/s bj 2011 103 VKT 0303/0303. Filters: Toevoer 1 x HQ85A8-5. Retour 1 x HQ55A6-5. V-snaren: Toevoer 1 x XPZ1137ld Retour 1 x XPZ1077ld	BAM57595
2148	1	st	1	(57-75-57X) LBK 7 Algemeen Verhulst Dak geb B 9,58/9,58 m3/s bj 2010 102 VKT 1107/1107 BO. Filters Toevoer 8 x HQ85A8-6 + 4 x HQ85C8-6/90. Retour 8 x HQ55A6-6 + 4 x HQ55C6-6/90. V-snaren: Toevoer XPA1950 Retour XPA1850	BAM57595
2148	1	st	1	(57-75-57X) LBK 1 Auditorium/Ballet Verhulst Dak 2,08 m3/s bj 2010 Verduyn 75bo 103 VKT 0303/0303. Filters Toevoer 1 x HQ85B8-3/90 + 2 x HQ85A8-3. Retour 1 x AERO 20x24x2 + 2 x AERO 24x24x2. V-snaren niet	BAM57595
2148	1	st	1	(57-75-57X) LBK 2 Horos (Rox) Dak HYD100 3000 m3/h bj 2010. Filters: Toevoer HQ85A8-5, Retour HQ55A6-6. V-snaren: Toevoer SPZ1120, Retour SPZ1180	BAM57595
2148	1	st	1	(57-75-57X) LBK-8 Overige ruimtes Verhulst Dak bj 2014 VKT 0404/0404 BO 1,468 m3/s F1.28. Filters Toevoer 1 x HQ85C8-5/90 + 1 x HQ85C4-5 + 1 x HQ85A8-5. Retour 1 x HQ55C3-6 + 1 x HO55C6-6/90 + 1 x HO55A6-6	BAM57595
2148	11	st	1	(57-21-50) Dakventilator	BAM57260
2148	1	st	1	(57-21-50) Dakventilator/centrifugaalventilator	BAM57260
2148	4	st	1	(56-10-93) Warmtemeter + telwerk	BAM56260
2148	3	st	1	(56-10-80) Luchtgordijn Passage tourniquet nooddeur ind. gestookt Kampmann	BAM56160
2148	1	st	1	(58-20-10) Regelkast klimaat Priva RKB 2-1 bj 2009	BAM58140
2148	1	st	1	(58-20-10) Regelkast klimaat Privar RKB 2-2 bj 2009	BAM58140
2148	1	st	1	(58-20-10) Regelkast klimaat Priva RKB 2-3	BAM58140
2148	5	st	1	(56-10-40) Zoneklep open/dicht fabr. Belimo + stelmotor	BAM56220
				Klimaatinstallaties Bibliotheek (geb. C):	
2148	10	st	1	(56-10-45) Afsluiter bj 2009	BAM56210
2148	1	st	1	(56-10-20) Circ.pomp Wilo TOP S40/7	BAM55190
2148	2	st	1	(57-21-50) Dakventilator < 3600 m3/h JE Stork Air bj 2009.	BAM57260
2148	8	st	1	(56-10-45) Inregelafsluiter	BAM56210
2148	2	st	1	(56-10-40) Regelklep + stelmotor Sauter	BAM56220
2148	1	st	1	(57-75-57X) LBK C Verhulst 14,33 m3/s bj 2010 103 VKT 1408/1407 bj 2010.	BAM57595
2148	1	st	1	(57-74-10) Naverwarmer batterij (water gevoed) Inatherm WHS	BAM57420
2148	1	st	1	(58-20-10) Regelkast klimaat Priva RKC 2-1 bj 2020	BAM58140
2148	1	st	1	(51-21-33) Gasgestookte stoombevochtiger Condair GS 240 OC 1x/jaar schema 2, HR ketel 100-250 kw (inclusief PO) en inclusief waterontharder.	BAM51150
2148	8	st	1	(56-10-73) Vloerverwarming/koeling set	BAM56150
2148	2	st	1	(56-10-93) Verbruiksmeter + telwerk	BAM56260
2148	9	st	1	Open/dichtklep Belimo	

	Proj. Nr.			*TB.800036.007.O*	
	Proj. Naam			*Stichting Het Cultuurgebouw*	
Mat.	Betreft			*Bijlage C: Installatiebeheerlijst TBO-1 2021*	Werk
Code	Aantal	Ehd	Freq	Omschrijving	Instructie
				Klimaatinstallaties Duycker (geb. D):	
2148	2	st	1	(56-10-20) Circ.pomp Grundfos/Wilo TOP S	BAM55190
2148	4	st	1	(57-21-50) Dakventilator < 3600 m3/h	BAM57260
2148	1	st	1	(57-75-57X) LBK D Verhulst 11,81 m3/s bj 2010 Verduin VKT 104 1307/1307	BAM57595
2148	1	st	1	(57-75-57X) LBK Verhulst Popcafe/Passage 1,04 m3/s bj 2012 Verduin 37bu.	BAM57595
2148	1	st	1	(58-20-10) Regelkast klimaat Priva RKD-2-1 bj 2009	BAM58140
2148	8	st	1	(56-10-45) Inregelafsluiter	BAM56210
2148	4	st	1	(56-10-40) Regelklep + stelmotor Sauter	BAM56220
2148	7	st	1	(56-10-73) Vloerverwarming/koeling set	BAM56150
2148	2	st	1	(56-10-93) Verbruiksmeter + telwerk	BAM56260
2148	7	st	1	Open/dichtklep Belimo	
2148	1	st	1	Heater Kampmann Ultra 73016 Laad/los incl schakelkast	
				Onderhoudsmateriaal:	
2148	1	pst	1	Reinigingsmiddelen, kleinmateriaal, parkeerkosten, klimmateriaal	
				Filters/V-snaren:	
2148	1	pst	1	1 x per jaar preventief vervangen van (zakken)filters en V-snaren (lev. AFPRO)	
				Algemeen: Contractbeheer/werkvoorbereiding	
2148	1	pst	1	Projectleiding: overleg met SBC, begeleiding intern/extern	
2148	1	pst	1	Werkvoorbereiding: intern/extern, operationele rapportage	
2148	1	pst	12	Maandelijks overleg Locatieleider BAM met Beheerder Cultuurgebouw Hoofddorp + buitenlocaties	
				Mutaties 2020:	
2348	1	st	1	Pier K Hydrofoor (Wilo)	
2348	1	st	1	Deur (elektr.) brandvertragend fabr. Markus (Kone) Podium De Meerse	
2348	1	pst	1	Jaarlijkse controle op vervuiling van textiele luchtverdeelslangen (airsocks) De Meerse en Duycker door BAM monteur bestaande uit: - De Meerse t.p.v. vlakke vloer 2 stuks halfrond 900 mm. Totale lengte 44 mtr. - Duycker t.p.v. podumzaal 2 stuks halfrond 630 mm. Totale lengte 25 mtr.	
2148	2	st	1	(52-36-20) Vuilwaterpomp Pier K incl. regelkasten	BAM52150
2148	12	st	1	(53-21-30) Voorraadboiler elektrisch De Meerse Close in/up Mono-plus	BAM53400
2148	21	st	1	(53-21-30) Voorraadboiler elektrisch Pier K Close in/up Mono-plus	BAM53400
2148	6	st	1	(53-21-30) Voorraadboiler elektrisch Bibliotheek Close in/up Mono-plus	BAM53400
2148	7	st	1	(53-21-30) Voorraadboiler elektrisch Duycker Close in/up Mono-plus	BAM53400
2148	21	st	1	(56-10-70) Radiator + kraan + voetventiel De Meerse	BAM56110
2148	79	st	1	(56-10-70) Radiator + kraan + voetventiel Pier K	BAM56110
2148	6	st	1	(56-10-70) Radiator + kraan + voetventiel Bibliotheek	BAM56110
2148	6	st	1	(56-10-70) Radiator + kraan + voetventiel Duycker	BAM56110
2148	9	st	1	(57-74-40) Variabel volumeregelaar VAV fabr. Solid Air De Meerse	BAM57170
2148	2	st	1	(57-74-30) Constant volumeregelaar CAV fabr. Barcol Air Pier K	BAM57170
2148	14	st	1	(57-74-40) Variabel volumeregelaar VAV fabr. Barcol Air Pier K	BAM57170
2148	1	st	1	(57-72-13) Fancoil unit verwarmen/koelen Pier K ruimte B.02.38	BAM57275

Mat. Code	Aantal	Ehd	Freq	Omschrijving	Werk Instructie
				02: Bibliotheek Floriande Hoofddorp:	
				Brandmeldcentrale:	
				Fabricaat: Bosch bouwjaar 2004.	
				Brandmeldinstallaties bestaande uit:	
2198	1	st	1	(65-11-10) Brandmeldcentrale	BAM65140
2198	31	st	1	(65-11-20) Autom.brandmelder/bekabeling	BAM65140
2198	21	st	1	(65-11-30) Hand brandmelder/bekabeling	BAM65140
2198	1	st	1	(65-11-99) Brandmeldinstallatie alg. div. (sleutelkluis)	BAM65140
2198	4	st	1	(65-11-62) Nevenpaneel	BAM65140
2198	29	st	1	(65-21-90) Slow whoop	BAM65310
2198	6	st	1	(65-21-80) Flitslicht	BAM65310
2198	1	st	1	Onderhoudscertificaat BAM	
2198	1	pst	11	Maandelijkse OP taak BMI Bibliotheek Floriande Hoofddorp	
				Opmerking:	
				BMI hoeft niet gecertificeerd te worden.	
				Sprinklerinstallatie:	
2398	1	pst	1	Onderhoud sprinklerinstallatie door BAM Regio Midden bestaande uit: - Jaarlijks onderhoud sprinklerinstallatie - Jaarlijks onderhoud aan de sprinklerpomp - Tweewekelijks testen sprinklerinstallatie, gebaseerd op 22 testen per contractjaar - Begeleiden inspectiebureau - Aansturing inspectiebureau - Verstrekken onderhoudscertificaat - Het verzorgen van de consignatiedienst	
2198	1	pst	1	Begeleiding BAM Regio Midden door BAM Regio Noordwest	
				Vuilwaterpomp:	
2398	1	st	1	(52-36-21) Vuilwaterpomp	BAM52160
				Hydrofoor:	
2398	1	st	1	(53-14-11) Hydrofoorinstallatie groot	BAM53460

Mat. Code	Aantal	Ehd	Freq	Omschrijving	Werk Instructie
	03:			***Bibliotheek Nieuw Vennep:***	
				Brandmeldinstallatie:	
				Fabricaat: Eltek bouwjaar 2004.	
				Toelichting: GTI Beveiliging	
				Brandmeldinstallatie bestaande uit:	
2198	1	st	1	(65-11-10) Brandmeldcentrale	BAM65140
2198	35	st	1	(65-11-20) Autom.brandmelder/bekabeling	BAM65140
2198	4	st	1	(65-21-90) Slow whoop	BAM65310
2198	5	st	1	(65-11-20) Nevenindicator	BAM65140
2198	1	st	1	(65-11-62) Nevenpaneel	BAM65140
2198	1	st	1	Onderhoudscertificaat BAM	
2198	1	pst	11	Maandelijkse OP taak BMI Bibliotheek Nieuw-Vennep - 1691 m2	
				Hydrofoor (sprinklerpomp)	
2398	1	st	1	(53-14-11) Hydrofoorinstallatie groot	BAM53460
				Opmerking:	
				Bibliotheek heeft alleen een subcentrale. Hoofdcentrale in winkelcentrum. Certificering valt niet onder bibliotheek	

Proj. Nr. *TB.800036.007.O*
Proj. Naam *Stichting Het Cultuurgebouw*
Betreft *Bijlage C: Installatiebeheerlijst TBO-1 2021*

Mat. Code	Aantal	Ehd	Freq	Omschrijving	Werk Instructie
				04: Oude Raadhuis Hoofddorp:	
				Brandmeldinstallatie 0000006:	
				Fabricaat: Esser, Type 8000M IQ8 bouwjaar 2020.	
				2 lussen	
				Brandmeldinstallatie bestaande uit:	
2198	1	st	1	(65-11-10) Brandmeldcentrale	BAM65140
2198	14	st	1	(65-11-20) Melder Multisensor detector O2T	BAM65140
2198	4	st	1	(65-11-20) Melder Multisensor detector O2T+SW	BAM65140
2198	21	st	1	(65-11-20) Optische melder O	BAM65140
2198	3	st	1	(65-11-20) Optische melder O+SW	BAM65140
2198	1	st	1	(65-11-20) Therm. diff. Melder THDIFF	BAM65140
2198	27	st	1	(65-11-99) Nevenindicator NI	BAM65140
2198	9	st	1	(65-11-30) Hand brandmelder/bekabeling	BAM65140
2198	11	st	1	(65-21-90) Slow whoop SW	BAM65310
2198	1	st	1	(65-21-80) Flitslicht	BAM65310
2198	1	st	1	(65-21-90) Slow whoop + flitslicht SW+FL	BAM65310
2198	4	st	1	(65-11-99) Stuurmoduul	BAM65140
2198	1	st	1	(65-11-99) 4Gr./2r eenheid	BAM65140
2198	1	st	1	(65-11-99) FCT LP	BAM65140
2198	3	st	1	(65-11-70) Doormelding brandmeldcentrale	BAM65140
2198	1	st	1	(65-11-99) Doormeldeenheid	BAM65140
2198	1	st	1	(65-11-99) Voeding 12 V, voeding van verdeelkast HKL groepnr. 35	BAM65140
2198	43	st	1	(65-11-99) Meldersokkel	BAM65140
2198	12	st	1	(65-11-61) Sturing	BAM65140
2198	1	st	1	Onderhoudscertificaat BAM	
2398	1	st	1	Certificering onderhoud BMI door gecertificeerd inspectieburo	
2398	1	st	1	Certificaatkosten gecertificeerd inspectieburo	
2198	1	st	1	Begeleiding gecertificeerd inspectieburo door BAM Service engineer	
2198	1	pst	11	Maandelijkse OP taak BMI Oude Raadhuis Hoofddorp	
2198	1	pst	1	Parkeerkosten	

Mat. Code	Aantal	Ehd	Freq	Omschrijving	Werk Instructie
	05:			***Pier-K Nieuw-Vennep:***	
				Brandmeldinstallatie OC000463:	
				Brandmeldinstallatie bestaande uit:	
2198	1	st	1	(65-11-10) Brandmeldcentrale	BAM65140
2198	129	st	1	(65-11-20) Autom.brandmelder/bekabeling	BAM65140
2198	13	st	1	(65-11-30) Hand brandmelder/bekabeling	BAM65140
2198	5	st	1	(65-11-61) Sturing	BAM65140
2198	6	st	1	thermodifferentiaalmelders	
2198	1	st	1	Aspiratiesysteem	
2198	1	st	1	Onderhoudscertificaat BAM	
2198	1	pst	11	Maandelijkse OP taak BMI Pier-K Nieuw Vennep	
				Ontruimingsinstallatie OC000469:	
				Fabricaat: Hacousto bouwjaar 2007.	
				Gekoppeld aan Esser BMC bouwjaar 2016.	
2398	1	st	1	Preventief onderhoud incl. geluidtesten op normale werktijden op normale werkdagen door subcontractor **- Exclusief geluidtesten uitvoeren buiten normale werktijden.**	
2398	1	st	1	Onderhoudscertificaat door subcontractor volgens het CCV inspectieschema	
2198	1	st	1	Begeleiding subcontractor ontruimingsinstallatie door BAM Service engineer	
2198	1	pst	11	Maandelijkse OP taak OAI Pier-K Nieuw Vennep	
2198	1	pst	1	Parkeerkosten	