VU VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

MEMO

AAN
Toekomstige Opdrachtnemer

BETREFT
Toelichting op Bijlage XIVa

VAN
Ane Marten de Vries

DATUM
19.04.2018

Toelichting op bijlage XIVa Bouwterrein DRUPS

Met betrekking tot het bouwterrein gelden de volgende aandachtspunten

1. Ten tijde van de realisatie van de DRUPS-installatie vinden er ook werkzaamheden plaats met betrekking tot de bouw van NU.VU. Het bouwterrein van NU.VU loopt tot aan de gevel van de DRUPS-hal.
2. De toekomstige gebouwen “Alliantie gebouw” en “Toren locatie” zijn ten tijde van de realisatie van de DRUPS installatie nog niet gebouwd. Wel is de parkeergarage onder deze gebouwen al gerealiseerd. Het dek van de parkeergarage mag maar beperkt belast worden en kan als zodanig niet gebruikt worden als bouwterrein voor de DRUPS installatie
3. Het bouwterrein van de DRUPS zal overlappend zijn met het bouwterrein van NU.VU. De toekomstige Opdrachtnemer van de DRUPS-installaties zal wat betreft het bouwterrein afstemming moeten hebben met de bouwdirectie van NU.VU. Let op, dus niet met de opdrachtgever, zijnde de VU.
4. Op het binnenterrein van het CCE staan 4 NUON ketels. Deze ketels moeten te allen tijde bereikbaar blijven voor NUON. Ook zal ten tijden van de realisatie van de DRUPS-installatie door de toekomstige Opdrachtnemer voldoende maatregelen (afscherming, veiligheid) genomen moeten worden, zodat de ketels van NUON te allen tijde in bedrijf kunnen komen.
5. De aanvoerroute valt samen met het tracé van de 23 bar gasleiding.
6. Met het opstellen van eventuele kranen moet de toekomstige Opdrachtnemer rekening houden met het tracé van de gasleidingen en de kelderwand van de parkeergarage (voldoende afstand houden met de stempels)
7. Wat betreft de ontsluiting van het bouwterrein zal gebruik gemaakt moeten worden van de “bakkerpoort”. Deze ontsluiting bevind zich op het eigen terrein van VU, achter de toegangscontrole. Dit betekend dus ook afstemming met parkeerbeheer van het VU door de toekomstige Opdrachtnemer.