Begane grond

De brandscheidingen zijn weergeven op de tekeningen van Maas Architecten met tekeningnummers B60-BC,B61-BC,B62-BC en B63-BC

De CV-transportgroep vanuit TR-C aansluiten op de groep "Bedrijfsvoering" zodat Bedrijfsvoering warmte blijft krijgen gedurende de verbouw totdat de ombouw (stap 3) plaatsvindt. De voeding (DN125) tot in TN41 (bestaand. TR40 handboven t.b.v. stap 3.

De CV-groepen "kantoren" en "kantine" (als ook de overige groepen op de verdeler in TN41 (bestaand. TN40-in het gehoel verwijderen. De koppeling hier met de begane grond aanpassen

De nokketer ombouwen tot een change-over batterij m.b.v. een 6-wegafsluiter.

De hydraulische aanpassingen combineren met de luchtzijdige aanpassingen (zie tekeningen W1 t/m W5). Tevens de nieuwe hydraulische aansluitingen (die verder uitgewerkt zijn op de tekeningen W5 t/m W7) meenemen, zodat de afdeling "Bedrijfsvoering" gedurende de uitvoering geen warmte-/ koude-/ ventilatie problemen heeft.

STAP 2:
TIJDELIJKE AANSLUITINGEN WERKOMSCHRIJVING

Onderwerp:	Fase 6: bwd T Graafschap College Stappenplan "Bedrijfsvoering" Begane grond, CV en GKW-installatie				Opdrachtgever: Graafschap College J.F. Kennedylaan Doetinchem
Datum:	18-03-2022	Formaat:	A0	Gew@tgd:	
Getekend:	SG	Schaal:	1:100		

TRIAS Advies & Energiemanagement
Nassaustraat 1
7121 DG Aalten
T : 0543 - 473 970
I : www.trias-advies.nl
E : info@trias-advies.nl

Projectnummer: 08884
Blad: ST2-1