Deelopdrachten Vaarkamp vanuit raamovereenkomst

Melding	Nummer melding/deelopdracht	Plaats	Locatie	Omschrijving	prioriteit	Status	Bedrag	Termijn betaald	EMVI opgevoerd	Opmerkingen
		Voorthuizen	De Maat	Wijkgerichte aanpak, factuur uit 2020		gereed	€ 1.305,78	€ 1.305,78	apr-21	
		Barneveld	Staatsliedenbuurt	Wijkgerichte aanpak		gereed	€ 82.663,41	€ 78.421,02	sep-21	2 locaties worden later uitgevoerd (kerk Groen van Prinsterelaan 2 en nieuwbouw Hugo de Grootlaan 45). Johan doet nog een eindcontrole. Meerwerk inzichtelijk maken
	15089	Voorthuizen	Molenweg	Drempel elementen vervangen voor BKK zie mail 5-11-2020 8:11	week9	gereed	€ 7.484,89	€ 8.098,81	apr-21	
Mail Rob Terheggen		Barneveld	Weth. Rebellaan 140	Doorgang nieuw sportcomplex	fb	gereed	€ 3.743,93	€ 3.743,93	sep-21	Meerwerk EUR 1368,98 wordt afgerekend door Bas de Jong op pot onvoorziene uitgaven
Bas de Jong		Barneveld	Graaf van Lynden laan	Vervangen trottoir tussen inritten door halfverharding (durecomix 10 cm)	week9	gereed	€ 6.244,99	€ 5.833,91	apr-21	
	15675	Barneveld	Schoutenstraat/Gasthuisstraat	Herstellen straatwerk rond IP		gereed	Eenheden achteraf	€ 283,97	apr-21	
Jady		Barneveld	Grasland 31	Er blijft water staan voor de inrit en er is een hoogte verschil (na aanpassen prive terrein)	week11-3	gereed	Eenheden achteraf	€ 241,18	sep-21	
	15482	Barneveld	Maisveld 2 t/m 8	Herstraten en wortelopdruk verwijderen. Denk aan inlichten school en aanwondenden	4	gereed	€ 4.719,26	€ 6.159,92	sep-21	
Dick Boudewijn		Barneveld	Bouwheerstraat - Amersfoortsestraat	Aanpassen looproute (geleidetegels schoonmaken/vervangen en band verlagen)		gereed	Eenheden achteraf	€ 2.877,51	apr-21	
		Barneveld	Nijkerkerweg 120	Opruimen klinkers, staan op pallets	week9	gereed	Eenheden achteraf			
	15711/15913	Barneveld	Narcissenstraat/Plantage	Herstel voetpad. Versmallen en zwaardere band plaatsen.		gereed	€ 4.866,44	€ 5.786,38	apr-21	
		Barneveld	Anconastraat	Herstel rijbaan en afwerken goot.		gereed	Eenheden achteraf	€ 597,46	apr-21	
	16110	Barneveld	Amersfoortsestraat naar Cotelaar	Fietsdoorgang hekken weer goed zetten		gereed	Eenheden achteraf			
		Barneveld	Burg. Kunzelaan	Bij Albert Heijn voetpad voor fietsenrekken 17x3m herstraten	week12	gereed	Eenheden achteraf	€ 406,19	sep-21	
	16361	Voorthuizen	Plaggenmeierslaan	Overtollig brekerzand opvegen (onderdeel staatsliedenwijk)		gereed	Eenheden achteraf			
	16256/16410	Voorthuizen	Klompenmakerslaan	Herstellen depot	week13	gereed	Eenheden achteraf			
		Voorthuizen	Klompermakerslaan riool herstel	Herstellen van ondergrond rondom riool		gereed	Eenheden achteraf	€ 3.440,56	apr-21	
		Barneveld	Fietspad Veller	Plaatsen 2 kolken		gereed	Eenheden achteraf			
		Barneveld	Prins Hendrikweg	Inrit elementen verwijderen inrit maken bkk	week13	gereed	€ 1.071,72	€ 3.339,45	sep-21	
		Barneveld	Zuijlen Nieveltlaan	Aanbrengen grastegels	week10	gereed	Eenheden achteraf	€ 235,15	apr-21	
Mail dick 21 jan 2021		Barneveld	Wildzoom 115 achter	Verzakking bij poortdeur zie mail	zsm	gereed	Eenheden achteraf	€ 337,65	apr-21	
		Barneveld	Amersfoortstraat	T.h.v. Torenplein 63 verzakking voetpad naast de rijbaan ca 40m²	week13	gereed	Eenheden achteraf			
		Voorthuizen	Knoopkruid	41/73 Hele pad herstellen	5a	gereed	€ 2.760,96	€ 2.966,77	sep-21	
		Barneveld	Gelreweg/Van Zuijlen-van Nieveltlaan	Inrit blok herstellen		gereed	Eenheden achteraf	€ 1.047,50	apr-21	
		Barneveld	Johan de Wittlaan	Bij 3/5 containeropstelplaats voor 5 containers	staatslieden	gereed	Eenheden achteraf			
		Voorthuizen	Schaapscheerderslaan	Deels niet uitgevoerd maar nu blijkt 60m² tegels herstraten nodig ipv 2x 1m² (dan ook overtollig zand verwijderen in de Maat)	5	gereed	Eenheden achteraf			
		Barneveld	Kapteinstraat	Planten beukenhaag rondom fietsparkeerplaatsen	zsm	gereed	Al betaald			
		Barneveld	Stanleystraat	Herstraten voor nrs 17/25 en 49		gereed	eenheden achteraf	€ 3.068,66	apr-21	
Gerrit van Essen		Barneveld	Ruitenbeek	Graskeien bij nr 127/125 herstellen		gereed	Uren achteraf	€ 687,35	sep-21	
	16891	Barneveld	Nescostraat	Voetpad Nescostraat 10/25 mn 21 t/m 25		gereed	Eenheden achteraf	€ 385,80	apr-21	
	17039	Voorthuizen	Rembrandtstraat	T.h.v. nr 76 herstraten 45m² tegels herstraat en 25m² voetpad	6	gereed	Eenheden achteraf			
	17037	Voorthuizen	Baron van Nagellstraat	Voor Wikselaarseweg 28x2,4m² tegels herstraten en 28m² opsluitband 10x20 richten	7	gereed	Eenheden achteraf	€ 2.347,78	sep-21	
	17062	Barneveld	Achterveldseweg	Tussen Watermolen en A30 diverse grasbetonblokken verzakt 30 a 140m²	3	gereed	Eenheden achteraf	€ 1.262,33	sep-21	
		Barneveld	Vliegersveld	Wijkgerichte aanpak		opdracht	€ 71.864,66	€ 25.000,00		Aanpassen uitstapstroken naar 1 tegel met band en uitbreiden opstelplaatsen kliko's. Grotere boomspiegel Vijghlaan. Zie verder e-mails Bas d.d. 25-06-2021. Wekelijks hoeveelheden bepalen (inclusief meer- en minderwerk). Meerwerk inzichtelijk maken
		Barneveld	Oldenbarnevelderweg	Kolken vervangen		gereed	Eenheden achteraf	€ 385,80	apr-21	
		Terschuur	Hendrik van der Craatsstraat 2	Herstellen parkeervak	8	gereed	Eenheden achteraf	€ 1.447,53	sep-21	
		Barneveld	Centrum	Diverse locaties winkelstraten	11	opdracht	Eenheden achteraf	€ 4.773,68		Depot op parkeerplaats Ds. J. Mensingapad. Week 25 is gefactureerd
		Barneveld	Centrum	Wijkgerichte aanpak		offerte	Offerte			Opname is afgerond en de offerte is opgevraagd. 6 weken werk.
Wsb/ Wilko		Barneveld	Magalhaesstraat 2 – 12	Zie schets tijdig omwonenden informeren	2	gereed	Uren achteraf	€ 4.253,43	sep-21	
Dick Boudewijn		Barneveld	Voetpad Veller/Wildzoom	Herstellen en verbreden voetpad half-verharding "Gralux"		gereed	€ 15.195,65	€ 15.503,26	sep-21	
Elbert		Barneveld	Burg Kunzelaan	Achter 29 diverse verzakkingen in de parkeerplaats (Albert Heijn)	12	gereed	Eenheden achteraf	€ 1.248,82	sep-21	Oorzaak verzakkingen is onbekend. Proefgaten gemaakt, alleen water aangetroffen.
		Barneveld	Put Begoniastraat-Rozenstraat	Rondom put herstraten		gereed	eenheden achteraf	€ 1.163,72	sep-21	
	17159	Barneveld	Helweg / Postweg	Zuidelijk bocht 14 m graskeien met 25cm menggranulaat en 5 cm zand	1a	gereed	Eenheden achteraf	€ 1.196,84	sep-21	
Boudewijn		Voorthuizen	Hoofdstraat	Diverse markeringen vervangen door witte klinkers	9	gereed	€ 2.245,84			
Eigen waarneming		Voorthuizen	Molenweg	Herstelpunten drempels		gereed	garantie/ uren achteraf			Johan beoordeelt buiten wat onder garantie valt en wat in rekening kan worden gebracht
	174395	Kootwijkerbroek	De Bonkelaar 14	Voetpad thv inrit, tegels vervangen door kruisstenen opsluitbanden en kolken herstellen		gereed	€ 2.597,71			Offerte is goedgekeurd. 15x40 banden i.p.v. 15x25 banden. 2 kolken apart laten factureren naar Wilko. Week 27 start uitvoering
	17299	Barneveld	Achterveldseweg	2e bushalte na de tunnel ca 30m² bkk herstraten	1b	gereed	Eenheden achteraf	€ 1.314,40	€ 1.314,40	
	17242	Voorthuizen	Kievitstraat 2	Ca. 9x1,8 m² tegels vervangen door bkk grijs	11	opdracht	Eenheden achteraf			
	17579	Barneveld	Burg. Labreelaan	Scheefliggende en missende tegels tussen Plantagelaan en Watertuin	12	gereed	Eenheden achteraf	€ 229,11	sep-21	
	16429	Kootwijkerbroek	Nachtegaalweg 4	Ophalen klinkersleuf	13	gereed	Eenheden achteraf			Zit in de offerte van De Bonkelaar (EUR 126,62)
E-mailbericht van Deelen 31 mei 2021		Barneveld	Van Dompselaerstraat 55	Inrit ongelijk en diverse materialen ca 30 m' trottoir inclusief inrit herstraten		gereed	Eenheden achteraf			
DB		Barneveld	Zonnebloemstraat 25/31	Asfaltpad vervangen door tegels		opname	Offerte			Uitwerking door Erwin van der Aa / Dick laat boringen met PAK-analyse asfalt uitvoeren
E-mailbericht Schouten di 1-6-2021		Barneveld	Nieuwe Markt	Rond nr 7 inritblokken herstellen en inrit PP Veluwehat tegels vervangen door kruisklinkers	afh levering kruisklink	gereed	Eenheden achteraf			
	17703	Barneveld	Wilhelminastraat	Wortelopdruk aan de oneven zijde		opdracht	Eenheden achteraf			Week 28 in uitvoering
		Barneveld	Rootselaar Oost	Wijkgerichte aanpak		opname	Offerte			Johan en Wim zijn begonnen met de opname
Dick Boudewijn		Barneveld	Diverse locaties	Herstellen hinderlijke voegovergangen fietspaden		opdracht	Eenheden achteraf	€ 3.376,43	sep-21	
	17641	Barneveld	Stanleystraat 57 - 65	Put en tegels staan omhoog, struikelgevaar		opname	Offerte			Johan gaat kijken
7-apr-21	17160	Barneveld	Pastoor Gowthorpestraat	Opstaande steen bij muurtje t.h.v. Medipoint	1	opdracht	Eenheden achteraf			Er mist een klinker, johan belt even na
		Terschuur	Diverse straten	Herstelwerkzaamheden Graaf van Groesbeekstraat, Van de Bleekstraat 78 en Hoevelakenseweg		gereed	Eenheden achteraf	€ 1.614,88	sep-21	
		Barneveld	Fietspad Anthonie Fokkerstraat							
		Barneveld	Grasland							
	18606	Barneveld	Koterweg	Herstraten circa 30 % van de voetpaden die rood gekleurd zijn						
	17700	Barneveld	Oostlaan	Drempel						
Dick Boudewijn		Barneveld	Kallenbroekerweg-Begoniastraat	Herstraten tegels in de bocht en aanbrengen opsluitband of kanttegel						
Dick Boudewijn		Barneveld	Otelaarsweg	Reorganisatie bestratingsmaterialen op de Otelaar		gereed	Eenheden achteraf	€ 837,41	sep-21	

Deelopdrachten Vaarkamp vanuit GVVP

Stefan vd Werken		Barneveld	Tulpenstraat 16-20	Realiseren van 4 parkeerplaatsen	week10	gereed	€ 9.901,62			
Stefan vd Werken		Barneveld	Henri Dunantlaan to 39	Verlengen parkeerstrook		gereed	€ 818,43	€ 704,69	apr-21	
Sander de Graaf		Barneveld	Rotonde Thorbeckelaan - Schoutenstraat	Verlagen opsluitingen in bochten langs fietspad		gereed	Uren	€ 1.712,33	apr-21	
Mireille Ruiter		Barneveld	Stanleystraat 17-27	Aanleg parkeerplaatsen	week10	gereed	€ 3.843,72	€ 3.440,83	apr-21	
Sander de Graaf		Barneveld	Kapteijnstraat	Tegels vervangen door waalformaat		gereed	Uren	€ 842,33	apr-21	
Edwin Elgersma/Mireille Ruiter		Barneveld	Patrijzenhof	Uitbreiden groenstrook	Mireille	gereed	€ 2.376,84			Buiten nalopen werkelijke hoeveelheden
Sander de Graaf		Harselaar	Harselaarseweg 59	Aanpassen uitrit	week11-2	gereed	€ 1.798,85	€ 2.088,45	sep-21	
Mireille Ruiter		Barneveld	Jan Seppenplein 36	Verbreden van gehandicaptenparkeerplaats van 2,50 naar 3,00 meter	week11-1	gereed	€ 576,35	€ 379,02	sep-21	
Stefan vd Werken		Barneveld	Ceram parkeren	Uitbreiden parkeerplaatsen (4>10) langs naar haaks		opdracht	€ 14.262,13			Uitvoering na verplaatsen laadpaal (woensdag 28 juli)
Stefan vd Werken		Barneveld	Saparua 32-34	Opheffen fietsdoorsteek		gereed	Eenheden achteraf	€ 813,55	sep-21	
Stefan vd Werken		Zwartebroek	Delderveenweg	Verbeteren verkeerssituatie		aanvraag	Offerte			
Sander de Graaf		Barneveld	Arjellerstraat	Wegversmalling + plakdrempel.		aanvraag	Offerte			Kosten groen apart inzichtelijk maken voor Martijn Stip
Edwin Elgersma		Barneveld	Meerwaarde Rietberglaan	Keerlus		opname	Offerte			Afwachten reactie school / Edwin Elgersma
Stefan vd Werken		Barneveld	Livingstonestraat	Opheffen parkeervakken en vernieuwen trottoir		opname	Offerte			Weg 0,5 m smaller. Parkeren handhaven, maar meter opschuiven. Breder voetpad in halfverharding langs tuinen. Civiel pakt tekenwerk op (Erwin van der Aa). Daarna offerte opvragen
Stefan vd Werken		Harselaar	Harselaarseweg 105-107	Aanpassen uitweg als gevolg van verbouwing bedrijf		opname	Offerte			Stefan levert schetsontwerp aan. Omgevingsvergunning moet eerst worden verleend
Mireille Ruiter		Kootwijk	Kootwijkerdijk	Vakaanduiding voor parkeren aanbrengen		opname	Offerte			Mireille levert schetsontwerp aan (twee varianten). Erwin werkt uit
Sander de Graaf		Zwartebroek	Dorneinerveenweg			opname	Offerte			Sander levert nog gegevens aan
Sander de Graaf		Barneveld	Fietsparkeren Torenplein	Plaatsen van Velopa Tulips rondom fontein		opname	Eenheden achteraf			JK maakt een schetsontwerp voor Sander

Deelopdrachten Vaarkamp vanuit Reiniging en SRV

Gerard van der Bij		Barneveld	Veller	Realiseren van container opstelplaatsen en aanpassen 18/20 banden naar 5/20 banden		offerte	€ 5.110,38			Johan overlegt met Wim
wilko		Barneveld	Landweer	2 betonkolken vervangen tegenover Waaijenberg en bij autovelling		opdracht	Eenheden achteraf			
Gerard van der Bij		Voorthuizen	Rochetstraat	Realiseren containeropstelplaats		opname	Offerte			
Wilko de Boer				Herstellen kolken 4 stuks mail 13-7-2021						

Deelopdrachten Vaarkamp vanuit Jady en Bas

Jady		Barneveld	Nairacstraat	Herstraten tegels stoep		gereed	€ 3.456,10	€ 3.456,10	apr-21	Factuur naar Jady
Bas		Barneveld	Wethouder Rebellaan 140	Meerwerk Wethouder Rebellaan: apart budget BOR		gereed	€ 1.368,98	€ 1.368,98	sep-21	Factuur naar Bas
Dick/Bas		Terschuur	Stoutenburgerweg	Graven proefsleuven Stoutenburgerweg t.b.v. bermverharding		gereed	Eenheden achteraf			Kostenoverzicht naar Dick Factuur naar Bas
Boudewijn		Voorthuizen	Hoofdstraat	Diverse markeringen vervangen door witte klinkers	9	gereed	€ 2.245,84			Kostenoverzicht naar Dick Factuur naar Bas

Rockflow -> Vraag van Vaarkamp: kan hier een pilotproject mee worden uitgevoerd? Reactie Water (Edson Bruko): het systeem moet dan wel worden gemonitord en worden vergeleken met andere systemen. Bespreken in teamoverleg Civiel.
Renovatie gebied aula De Plantage -> Vraag van Bas: kan dit worden uitgevoerd binnen het nieuwe raamcontract?
Volgende bouwvergadering d.d. 6 september 2021 -> EMVI weer opvoeren

Subtotaal bedrag vanuit raamovereenkomst excl. BTW	**€ 206.765,24**	**€ 195.220,37**
Bonus maart 2021	€ 25,00	€ 25,00
Indexering	€ 32.375,65	€ 32.375,65
Afdracht CROW juli 2021	€ 0,00	€ 0,00
Bonus september 2021	€ 0,00	€ 0,00
Bonus december 2021	€ 0,00	€ 0,00
Leveranties januari-februari 2021	€ 3.128,15	€ 3.128,15
Leveranties maart 2021	€ 1.767,15	€ 1.767,15
Totaal bedrag vanuit raamovereenkomst excl. BTW	**€ 244.361,85**	**€ 232.816,98**
Totaal bedrag vanuit GVVP excl. BTW	**€ 33.577,94**	**€ 9.981,20**
Totaal bedrag vanuit reiniging en SRV excl. BTW	**€ 5.110,38**	**€ 0,00**
Totaal bedrag vanuit Jady en Bas excl. BTW	**€ 7.070,92**	**€ 4.825,08**
Totaal omzet excl. BTW	**€ 290.121,09**	**€ 247.623,25**