Detectortabel : Overijsselseweg															
90879/135400		Lusconfiguratie				Aansluiting		Detector-unit							
Detector nummer	Wegsymbolisting	Afmeting lus	Lusvorm/hoek	Afstand tot stopstreep	Aantal aansluitingen	Parallel	Serieel					Videodetectie	Sol. detectie	Pneudo. tussen	
D1.1A		1X3	60°	1	4										
D1.1B		20X1		15	2										
D1.1C		1X2		53	5										
D1.2A		1X3	60°	1	4										
D1.2B		20X1		15	2										
D1.2C		1X2		53	5										
D2.1A		1X3	60°	1	4										
D2.1B		20X1		15	2										
D2.1C		1X2		53	5										
D2.1D		1X2		79	5										
D2.2A		1X3	60°	1	4										
D2.2B		20X1		15	2										
D2.2C		1X2		53	5										
D2.2D		1X2		79	5										
D3.1A		1X3	60°	1	2										
D3.1B		20X1		15	4										
D4A		1X3	60°	1	4										
D4B		20X1		7	2										
D5A		1X3	60°	1	4										
D5B		20X1		7	2										
D6A		1X3	60°	1	4										
D6B		20X1		7	2										
D10.1A		1X3	60°	1	4										
D10.1B		20X1		15	2										
D10.2A		1X2		53	5										
D10.2B		1X2		79	5										
D11.1A		1X3	60°	1	4										
D11.1B		20X1		15	2										
D11.1C		1X2		53	5										
D11.2A		1X3	60°	1	4										
D11.2B		20X1		15	2										
D11.2C		1X2		53	5										
D25A		1X2	60°	0,5	6										
D25B		1X2	60°	1,5	6										
D25C		1X2	60°	12,5	6										
D25D		1X2	60°	13,5	6										
D27A		1X2	60°	0,5	6										
D27B		1X2	60°	1,5	6										
D27C		1X2	60°	19,5	6										
D27D		1X2	60°	20,5	6										
D62A		1X2	60°	0,5	6										
D62B		1X2	60°	1,5	6										
D62C		1X2	60°	12	6										
D62D		1X2	60°	13,5	6										
D71A		1X2	60°	0,5	6										
D71B		1X2	60°	2	6										

Geschatte temperatuur: 12-18 gr.						Meting uitgevoerd door: Hoeflake Infratechniek			Wegdek: droog			
Lus	Afmeting		Passief	Lusdraad	w dg	U/x-oering metingen	Controle van de lusdraad op aardlek of breuk, vóór het afgieten.			Meting na afgieten en afkoelen van de afgietmassa alvorens de verbinding met de grondkabel w ordt gemaakt.				
30-jun							Aardlek	Breuk	Opmerkingen	Aardlek	R	L	Opmerkingen
Tellhuis	l x b (m)		(m)	(type)	x	Week	(MΩ)	(Ω)		(MΩ)	(Ω)	(µH)	
7.1a	1,00	X 3,50	0,20	XLPE1.5	4		∞			∞	0,6	161	
7.1b	20,00	X 1,00	1,00	XLPE1.5	2		∞			∞	1,4	212	
8.1a	1,00	X 3,25	3,60	XLPE1.5	5		∞			∞	0,6	161	
8.1b	20,00	X 1,00	4,30	XLPE1.5	2		∞			∞	1,4	215	
8.1c	1,00	X 2,00	3,75	XLPE1.5	5		∞			∞	0,6	157	
8.1d	1,00	X 2,00	3,75	XLPE1.5	5		∞			∞	0,6	158	
8.2a	1,00	X 3,25	7,20	XLPE1.5	5		∞			∞	0,6	162	
8.2b	20,00	X 1,00	4,45	XLPE1.5	2		∞			∞	1,4	216	
8.2c	1,00	X 2,00	7,45	XLPE1.5	5		∞			∞	0,6	157	
8.2d	1,00	X 2,00	6,45	XLPE1.5	5		∞			∞	0,6	158	
9.1a	1,00	X 3,15	3,70	XLPE1.5	5		∞			∞	0,6	160	
9.1b	20,00	X 1,00	4,40	XLPE1.5	2		∞			∞	1,4	216	
9.1c	1,00	X 2,00	4,00	XLPE1.5	5		∞			∞	0,6	157	
9.1d	3,00	X 1,00	4,45	XLPE1.5	5		∞			∞	0,6	162	
9.2a	1,00	X 3,15	0,20	XLPE1.5	5		∞			∞	0,6	160	
9.2b	20,00	X 1,00	1,00	XLPE1.5	2		∞			∞	1,4	211	
9.2c	1,00	X 2,00	0,45	XLPE1.5	5		∞			∞	0,6	156	
9.2d	3,00	X 1,00	1,00	XLPE1.5	5		∞			∞	0,6	161	

Hoeflake Infratechniek bv	meetrapport detectielussen	Project:	IT-230273	Naam:	R. Minke
		Plaats:	Leeuwarden	Datum:	26-jul-23
				Blad:	1
		Object:	Verkeersregelinstallatie	Accoord:	ja

LEGENDA

- detectielus
- mantelbuis
- portaal
- zweepmast
- detectiekabel
- Int-kabel
- stopstreep
- verkeersregelautomaat
- 3 lichts 30 cm lantaarn in led (auto's) (achtergrondschild)
- 3 lichts 20 cm lantaarn in led (fietsers) (achtergrondschild)
- onderlicht (fietsers)
- 2 lichts 20 cm lamp in led (voetgangers)
- drukknop met terugsignalering
- wachttijdvoorspeller
- mast
- combinatiemast openbare verlichting en a.n.w.b.
- portaal

0 — 10 meter

Ziut	4	—			
	3	—			
	2	21-08-2023	HD	Alle lussen volgens detectie meetrapport d.d. 30-06-23 opnieuw aangebracht (lussen D9.1D en D9.2D toegevoegd)	
	1	29-02-2016	M.E.	Kruispuntnummer K40	
	Wijz	Datum	Paraaf	Opmerkingen	

Projectnaam: **Groningerstraatweg/Anne Vondelingweg Leeuwarden**

Rechtsverkering 01 DHS GE Assen - 1 Oct 01 2014

Gekeurd	Wilku	Schaal	1:250	Ingenieur		Tekeningnummer	Kwadrant No.
Datum	8 juni 2015	Formaat	A1	Projectleider	Wilku	2	40
Blad	-	Aantal Bladen	1	Dwgnr.	-	Netwerknummer 20153415	

D:\2015 VERKE\20153415_40020_REV-INLEIDINGSTRAATSEL.DWG