Veiligheids- en gezondheidsplan

Behorende bij overeenkomstnrs. 2597-1 t/m 2597-3 (3 percelen)

Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor de jaren 2024-2027 te Amersfoort, Leusden en Bunschoten

Projectnr. : 23050
Bijlagenr. : 3
Revisie : 1
Datum : 03-04-2024

Gemeente Amersfoort
Afdeling Leefomgeving
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Gemeente Leusden
Postbus 150
3830 AD Leusden

Gemeente Bunschoten
Beheer en Realisatie Openbare Ruimte
Postbus 200
3750 GE Bunschoten-Spakenburg

datum vrijgave	beschrijving revisie 1	goedkeuring	vrijgave
03-04-2024	definitief	R.H.	R.H.

Inhoud

Blz.

1 Bouwwerkgegevens 3
1.1 Algemeen 3
1.1.2 Voorlichting / instructie / controle 4

2 Projectgegevens 5
2.1 Beschrijving van het werk 5
2.2 Adres/ligging van de bouwlocatie 5
2.3 Namen en adressen van de betrokken partijen 6
2.4 Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend) 9
2.4.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 9
2.4.2 Geplande bouwtijd: 9
2.4.3 Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: 9
2.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 9
2.4.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen (zie ook onderdeel 2): 9
2.4.6 Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming 9

3 Organisatie en fasering van het bouwproces 10
3.1 Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden 10

4 Coördinatie en samenwerkingsafspraken (ontwerpfase) 11
4.1 Vastlegging van arbo-overleg en -afspraken 11

5 Veiligheid- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase) 9
5.1 Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie (niet uitputtend) 9
5.2 Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp (GWW) (niet uitputtend) 11
5.3 Toetsing veiligheids- en gezondheidsgevaren voor deskundige (optie) 13

6 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN EN –REGELS 14
6.1 Bouwplaatsvoorzieningen (niet uitputtend) 14
6.2 Bouwplaatsregels 15

7 Rapportage en evaluatie 16

8 Veiligheid & Gezondheidsdossier 17
8.1 Omschrijving van het bouwwerk 17
8.2 Technische specificaties 17
8.3 Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de beheersfase 17
8.4 Risico’s met betrekking tot onderhoud 17

1 Bouwwerkgegevens

1.1 Algemeen

In opdracht van de Gemeente Amersfoort, Leusden en Bunschoten vinden de *Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor de jaren 2024-2027* plaats.
Als onderdeel van het bestek wordt een Veiligheids- en Gezondheidsplan conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Besluit van 15 januari 1997) geëist.
Dit plan is opgesteld om als leidraad te dienen bij de uitvoering van procedures en instructies zoals vastgelegd in dit plan om zodoende de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen direct of indirect te maximaliseren en de voor het milieu nadelige gevolgen zo veel mogelijk te voorkomen. In dit plan zijn onder meer de bij het werk betrokken instanties en een risico-inventarisatie van het werk opgenomen.

Dit V&G-plan dient te worden beschouwd als een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. Nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor de werkzaamheden die een gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de betrokkenen vormen, heeft plaatsgevonden, mogen ze pas aanvangen. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, dienen voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan te zijn vastgelegd. Ook moeten afspraken worden vastgelegd over controle op de naleving ervan.

Het opstellen van de bij het bestek gevoegde versie van het V&G-plan is een taak van de coördinator voor de ontwerpfase of coördinator-o (zoals bedoeld in artikel 2.30 van het Arbeidsomstandighedenbesluit). De actualisering en verdere uitwerking van het V&G-plan behoort tot de taken van de coördinator voor de uitvoering of coördinator-u (zoals bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit).

Het V&G-plan in de ontwerpfase bevat op het moment van aanbesteding de volgende onderdelen:
- projectgegevens;
- V&G-coördinator ontwerpfase / uitvoeringsfase;
- V&G-risicoanalyse.

Wat in dit plan staat dient door alle aannemers, nevenaannemers en onderaannemers te worden nageleefd. Al deze werkgevers zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. **De aannemer dient daartoe een kopie van dit plan te verstrekken aan iedere onder- / nevenaannemer die bij het project betrokken is.**

Aan dit basisplan dienen de door de betrokken partijen zelf opgestelde V&G-deelplannen te worden toegevoegd.

Er wordt naar gestreefd om in overleg en samenwerking met werkgevers en werknemers de risico's zoveel mogelijk te onderkennen en bij de bron aan te pakken.

1.1.2 Voorlichting / instructie / controle

Elke werkgever wijst een medewerker (leidinggevende functie) aan die verantwoordelijk is voor het toezicht op de arbeidsomstandigheden en de uitvoering van het V&G-plan. Deze medewerker heeft daartoe voldoende bevoegdheden. De werkgever zal zowel met de directie alsmede met andere werkgevers actief samenwerken om goede arbeidsomstandigheden te waarborgen voor alle betrokken personen.

Tevens zal de werkgever zijn werknemers instructie geven met betrekking tot de inhoud van het V&G-plan. Hiertoe zal hij onder meer:

- Zijn onderaannemer(s) in kennis stellen van de veiligheids- en milieuvoorschriften, procedures en andere relevante informatie die van belang kunnen zijn;
- Zorgdragen dat zijn onderaannemers voldoen aan de wettelijke arbo- en milieueisen en dat een en ander wordt uitgevoerd conform V&G-plan;
- Concrete afspraken met zijn onderaannemers maken omtrent:
    - coördinatie van activiteiten;
    - de te nemen maatregelen;
    - het toezicht houden op de uitvoering en naleving van afspraken en maatregelen.
- Het controleren van het keuringsplichtig materieel.

In voorkomende gevallen is het onontbeerlijk bewijslast te hebben van gegeven instructie. Het is daarom noodzakelijk deze acties (inhoudelijk) vast te leggen.

De opdrachtgever laat tijdens de uitvoering toezien op de naleving van de in dit document gemaakte afspraken ten aanzien van Veiligheid & Gezondheid. Indien gebreken dan wel tekortkomingen worden geconstateerd zal de opdrachtgever maatregelen nemen. Eventuele extra kosten welke voortvloeien uit sanctiemaatregelen die door de opdrachtgever moeten worden opgelegd komen volledig voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor de noodzaak van het uitvoeren van deze sanctiemaatregelen.

2 Projectgegevens

2.1 Beschrijving van het werk

Dit V&G-plan is van toepassing op alle civieltechnische, installatietechnische en elektronische werken ten behoeve van het project:

Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor de jaren 2024-2027 in Amersfoort en Bunschoten

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Frezen en reinigen van rioolstrengen;
b. Uitvoeren van video-inspecties;
c. Relinen van rioolstrengen;
d. Aanbrengen van composietvoeringen in te renoveren inspectieputten;
e. Het treffen van verkeersmaatregelen;
f. Het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden;
g. Het onderhouden van de gemaakte werken.

Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties voor de jaren 2024-2027 in Leusden

a. Frezen en reinigen van rioolstrengen;
b. Uitvoeren van video-inspecties;
c. Relinen van rioolstrengen;
d. Het treffen van verkeersmaatregelen;
e. Het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden;
f. Het onderhouden van de gemaakte werken.

2.2 Adres/ligging van de bouwlocatie

Het uit te voeren werk is gelegen in diverse wijk(en/gedeeltes) in de gemeenten Amersfoort, Leusden en Bunschoten.

De situatie voor Amersfoort voor het jaar 2024 is aangegeven op tekeningnrs. 1884-D t/m 1884–I.
De situatie voor Leusden voor het jaar 2024 is aangegeven op tekeningnrs. 1884-J en 1884-K.
De situatie voor Bunschoten voor het jaar 2024 is aangegeven op tekeningnr. 1884-L.

De situatietekeningen voor de jaren 2025 t/m 2027 worden per deelopdracht uitgegeven.

2.3 Namen en adressen van de betrokken partijen

Opdrachtgever(s)

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort voor werkzaamheden in de gemeente Amersfoort.

Postadres: Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort
Telefoon : 033 - 469 5111

College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Leusden voor werkzaamheden in de gemeente Leusden.

Postadres : Postbus 150
3830 AD Leusden
Bezoekadres : 't Erf 1
3831 NA Leusden
Telefoon : 033 - 496 16 11

College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Bunschoten voor werkzaamheden in de gemeente Bunschoten.

Postadres : Postbus 200
3750 GE Bunschoten-Spakenburg
Bezoekadres : Stadsspui 1
3752 CL Bunschoten-Spakenburg
Telefoon : 033 - 299 14 11

Ontwerpende partij(en)

Naam	: Civieltechnisch Bureau HSO
Adres	: De Wel 34C
Postcode/plaats	: 3871 MV Hoevelaken
Contactpersoon	: Dhr. R.C.J. Hagens
Telefoon	: 033 - 4700623

V&G-coördinator(en) Ontwerpfase

Naam	: Civieltechnisch Bureau HSO
Adres	: De Wel 34C
Postcode/plaats	: 3871 MV Hoevelaken
Contactpersoon	: Dhr. R.C.J. Hagens
Telefoon	: 033 - 4700623

Uitvoerende partij(en)

Naam	: nader te bepalen
Adres	:
Postcode/plaats	:
Contactpersoon	:
Telefoon	: Fax:

Directievoerder

Naam Amersfoort	: De afdeling Programma's en Projecten
Adres	: Stadhuisplein 1 / Postbus 4000
Postcode/plaats	: 3811 LM / 3800 EA AMERSFOORT
Contactpersoon	: Dhr. B. Spruitenburg
Adres	: Stadhuisplein 1
Postcode/plaats	: 3811 LM AMERSFOORT
Telefoon	: 033 – 4695112

Naam Leusden	: nader te bepalen
Adres	:
Postcode/plaats	:
Contactpersoon	:
Adres	:
Postcode/plaats	:
Telefoon	:

Naam Bunschoten	: nader te bepalen
Adres	:
Postcode/plaats	:
Contactpersoon	:
Adres	:
Postcode/plaats	:
Telefoon	

V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam	: nader te bepalen
Adres	:
Postcode/plaats	:
Contactpersoon	:
Telefoon	: Fax:

2.4 Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend)

2.4.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

De looptijd van deze overeenkomst met open posten bedraagt één (1) jaar, met een jaarlijkse optie tot verlenging met een periode van telkens één jaar tot een maximum van drie (3) jaren verlenging.

Uitvoering werkzaamheden voor het jaar 2024 in de maanden juni 2024 t/m eind maart 2025,
Voor de jaren 2025 t/m 2027 uitvoering werkzaamheden in de maanden maart t/m medio december (week 9 t/m week 50).
Voor perceel 1 Amersfoort geldt daarnaast het volgende: In de zes weken zomervakantie week 28 t/m 33 van de actuele jaargang, mogen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd in de gemeente Amersfoort.

Gunningsdatum: n.t.b.

2.4.2 Geplande bouwtijd:

De bouwtijd bedraagt ca. 40 weken (inclusief vakanties) per deelopdracht.

2.4.3 Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

Ca. 6 werknemers.

2.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:

Nader te bepalen.

2.4.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen (zie ook onderdeel 2):

Nader te bepalen.

2.4.6 Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer(s) van overeenkomstnrs. 2597-1 t/m 2597-3.

3 Organisatie en fasering van het bouwproces

3.1 Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden

Hoofdaannemer/ Uitvoeringscoördinator	**Uit te voeren werkzaamheden (bestek doc.)**	**1e Verantwoordelijke op het werk (aanspreekpunt)**	**Start/einde werkzaamheden**
Naam: Nader te bepalen Adres: Tel:		Naam: Functie:	
Onderaannemers/zelfstandigen	**Uit te voeren werkzaamheden (bestek doc.)**	**1e Verantwoordelijke op het werk**	**Start/einde werkzaamheden**
Naam: Nader te bepalen Adres: Tel:		Naam: Functie:	
Naam: Adres: Tel:		Naam: Functie:	
Naam: Adres: Tel:		Naam: Functie:	
Naam: Adres: Tel:		Naam: Functie:	
Nevenaannemer(s)	**Uit te voeren werkzaamheden (bestek doc.)**	**1e Verantwoordelijke op het werk**	**Start/einde werkzaamheden**
Naam: Nader te bepalen Adres: Tel:		Naam: Functie:	
Onderaannemers/zelfstandigen van nevenaannemers	**Uit te voeren werkzaamheden (bestek doc.)**	**1e Verantwoordelijke op het werk**	**Start/einde werkzaamheden**
Naam: Nader te bepalen Adres:		Naam: Functie:	
Naam: Adres:		Naam: Functie:	

4 Coördinatie en samenwerkingsafspraken (ontwerpfase)

4.1 Vastlegging van arbo-overleg en -afspraken

Bouwfase : Ontwerp

Deelontwerp	Datum	Ontwerpbureau/ Adviseur	1e Verant-woordelijke	Afspraken[1]	Vastgelegd datum[2]
N.v.t.				Geen	

1 Het betreft afspraken die betrekking hebben op gesignaleerde risico's en arbomaatregelen/voorzieningen die afstemming behoeven tussen meerdere ontwerpbureaus en/of adviseurs

2 Gesignaleerde niet vermijdbare risico's worden vastgelegd in onderdeel 5a van het V&G-plan

5 Veiligheid- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase)

5.1 Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie (niet uitputtend)

Omgevingsfactoren	Besteks-post	Activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggesties
Algemeen	Algemeen	Werken onder extreme tijdsdruk	Stress Persoonlijk letsel	Tijdsdruk Onzorgvuldige werkwijze	Planning en afstemming
		Werken in weer en wind	Gezondheid	Klimatologische omstandigheden	Doorwerkkleding Doorwerkvoorzieningen
		Werken met machines	Botsen	Geen, te weinig of foutief geplaatste verkeersvoorzieningen inclusief verlichting	Plaatsen van waarschuwings-, verbods- en omleidingsborden Verkeersvoorzieningen in stand houden
			Knellen	In aanraking komen met onbeschermde draaiende delen	Draaiende delen afschermen
			Vallende voorwerpen	Vallende takken Te harde wind	Niet in valgebied gaan staan Werkzaamheden staken
			Elektrocutie	Aanraking met hoog- en/of laagspanningskabels, werken in natte ruimten	Voorlichting ligging nuts-leidingen, werken met een veiligheidstransformator of scheidingstrafo in natte ruimten/riolen
			Branden	Aanraking hete delen (b.v. uitlaat)	Hete delen afschermen
			Ongevallen door derden	Sleutels achterlaten in machine	Sleutels meenemen bij verlaten machine
			Ongevallen met derden	Graafbak in de lucht bij verlaten van machine	Graafbak laten zakken bij verlaten van machine
		Gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden door verschillende aannemers	Persoonlijk letsel	Ongecoördineerde bevoegdheden en verantwoordelijkheden	De aannemer aanwijzen als coördinator (zie ook deel 3 van deze overeenkomst, art. 01.11.01 en 01.19.02 lid 01)

Omgevingsfactoren	Besteks-post	Activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggesties
Beperkte (zuurstofarme) ruimte	352020/ 370020	Rioolinspectie (mantoegankelijke riolen -> freeswerk + heropenen inlaten)	Bedwelming	Gasvorming	Waarschuwingssysteem Werkinstructies / werken volgens afvalcatalogus-afvalbranche Buitenluchtonafhankelijke beademing/ mechanische ventilatie
			Lichamelijk letsel	Krappe ruimte Afdalingen	Instructie Bewaking Hulpmaterieel Valbeveiliging/zekering
Verkeerswegen	861 en 862	Werken naast of in het ver-keer	Ongeval	Onduidelijke verkeersvoorzienin-gen. Verkeerde handelingen door onoplettendheid	Veiligheidszone in acht nemen Afzettingen conform richtlijnen Voldoende vrije loopruimte in werkvak Gebruik van oranje veiligheidskleding
	861 en 862	Aansluitende wegen	Verkeersongevallen	In- en uitrijdend werkverkeer	Bebording en/of omleidingen
Overige	Diversen	Werken die een fysische belasting van het menselijk lichaam verzorgen	Houding	Gebukte houding Getordeerde rug Zittend werk in/op machines	Inzet ergonomisch ontworpen materieel Voorlichting gevarenaspect Taakroulatie
			Gewicht	Te verwerken materialen	Mechanisch verwerken
			Geluid	Machines	Inzet gedempt materieel Duur blootstelling beperken
			Stof	Verwerken droog materiaal Paszagen banden	Persoonlijke beschermingsmaatregelen Duur blootstelling beperken
	Diversen	Werken met chemische stoffen	Toxische gassen	Uitlaatgassen machines	Rekening houden met de windrichting Verplaatsen uitlaat Afstelling motoren
			Toxische vloeistoffen	Brandstoffen	Voorlichting gevarenaspect Productinformatie

5.2 Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp (GWW) (niet uitputtend)

Bouwfase	Besteks-post	Activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggesties
Rioolrenovatie	40 394010	Relinen	Werken met chemische stoffen	Toxische gassen Styreen bij uitharden (deel)liners riool	Rekening houden met de windrichting Protocol opstellen, omwonenden/medewerkers vooraf informeren wat te doen bij gezondheidsklachten Rooktest
Voorzieningen hulpdiensten	861, 862 en aanzet verkeersplan bijlage 11	Algemeen	Bereikbaarheid bij calamiteiten Gevaar voor derden	Geen omleidingroutes	Vooraf overleg met hulpdiensten, vuilophaal-, reinigingdienst Verzorgen omleidingroutes i.o.m. hulpdiensten en wettelijk gezag en voorzien van duidelijke bebording
Voorzieningen voetgangers / omwonenden	113040 en 861 en 862	Algemeen	Gevaar voor derden	Geen of onvoldoende voorzieningen voor derden Onvoldoende afbakening/beveiliging/bebording Geen of onvoldoende verlichting	Vooraf contact opnemen met omwonenden/belanghebbenden Werk faseren, korte afstanden Afzettingen, hekken, schrikhekken, bebording en omleidingroutes, regelgeving conform CROW 96B Voor omleidingroutes plaatsen van kunststof schotten en/of dichtblokken van bestrating waar (tijdelijk) geen werkzaamheden worden verricht
Voorzieningen fietsers	861 en 8621	Algemeen	Gevaar voor derden	Geen omleidingroutes Geen of onvoldoende voorzieningen voor derden Onvoldoende afbakening/ beveiliging/ bebording	Werk faseren, korte afstanden Afzettingen, hekken, schrikhekken, bebording en omleidingroutes plaatsen van rijplaten en/of kunststof schotten
Bouwplaatsvoorzie-ningen/ inrichting		Sanitaire voorzieningen	Ziekte	Onvoldoende hygiëne	Goede voorzieningen

Bouwfase	Besteks-post	Activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggesties
Bouwplaatsvoorzie-ningen/ inrichting (vervolg)		Bouwplaatsafbakening	Gevaar voor derden	Onvoldoende afbakening	Bouwhekken
		Opslag materiaal en materieel	Gevaar voor derden	Onvoldoende beveiliging	Voldoende beveiliging opslag
		Opslag materiaal en materieel, bouwafval	Gevaar voor derden (kinderen)	Onvoldoende beveiliging	Voldoende beveiliging opslag toxische stoffen conform wettelijke bepalingen
		Tijdelijke elektrotechnische voorzieningen	Elektrocutie	Onvoldoende beveiliging	NEN 3140 + keuring

5.3 Toetsing veiligheids- en gezondheidsgevaren voor deskundige (optie)

Getoetst	ja/nee
Zo ja, door	. . . . .
Verklaring afgegeven	ja/nee
Datum	. . . . .

6 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN EN –REGELS

In het coördinatieoverleg tussen aannemer en directie worden onder andere afspraken gemaakt ten aanzien van het aanbrengen van collectieve voorzieningen. Een overzicht wordt gemakt van collectieve voorzieningen op de bouwplaats waarbij aangegeven is wie de gebruikers zijn van deze voorzieningen en wie verantwoordelijk is voor het beheer en in stand houden daarvan.

6.1 Bouwplaatsvoorzieningen (niet uitputtend)

Collectieve voorzieningen	**Gebruikers**	**Instandhouding door**	**Toezicht/ rapportage door**
Verkeersvoorzieningen			
Hekken, afzettingen			
Sanitaire voorzieningen			
Schaft- en kleedvoorzieningen			
Opslagplaatsen gevaarlijke stoffen			
Bouwelektra			
Grond verzetmachines			
Transport bouwstoffen			
Transport personeel			
Blusmiddelen			
Beschermings-/ Beveiligingsmiddelen			
Afvalscheiding/opslag			
EHBO-voorzieningen			
Mededelingenbord			
Overige: voorzieningen asbestbehandeling			

(Aanvullen indien van toepassing)

6.2 Bouwplaatsregels

In de tabel hieronder wordt aangegeven welke regels voor iedereen gelden op de bouwlocatie (het werkterrein) en in de directe omgeving daarvan, en wie op de regels toeziet. De bouwplaatsregels worden schriftelijk vastgelegd en opgenomen als bijlage bij het Veiligheids- en Gezondheidsplan – uitvoeringsfase.

Regels	Toezicht/rapportage door	Verwijzing naar procedures in bijlage
Bijvoorbeeld:		
Toegangsregeling		
Verkeersregels		
Procedure bij ongevallen (alarmregeling)		
Bedrijfshulpverlening		
Identificatieplicht		
Voorschriften uit vergunningen		

(Aanvullen indien van toepassing)

7 Rapportage en evaluatie

Er dient te worden vastgelegd wanneer en door wie voortgangsrapportages plaatsvinden met betrekking tot algemene zaken zoals:

De dagelijkse gang van zaken (geconstateerde afwijkingen);
De naleving van het Veliligheids- en Gezondheidsplan;
Wijzigingen van het Veiligheids- en Gezondheidsplan;
Inspecties en aanwijzingen van controlerende instanties en
Evaluatie van het project (“wat hebben we ervan geleerd, hoe kan bij een volgend project anders/beter”).

Onderwerp	Datum	Rapportage aan	Rapportage door	Te ondernemen acties	Uitgevoerd door/datum

8 Veiligheid & Gezondheidsdossier

Het V&G-dossier bevat informatie die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die later werkzaamheden aan het te maken werk zullen verrichten.
Het V&G-dossier wordt opgesteld door de V&G-coördinator ontwerpfase en tijdens de uitvoering aangevuld en/of gewijzigd door de V&G-coördinator uitvoeringsfase.
Na oplevering van het werk wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of beheerder van het werk

8.1 Omschrijving van het bouwwerk

Overeenkomstnrs. 2597-1 t/m 2597-3: “Rioolreparatie en-renovatie diverse locaties te Amersfoort (perceel 1), Leusden (perceel 2) en Bunschoten (perceel 3) voor de jaren 2024 t/m 2027”

8.2 Technische specificaties

Voor technische specificaties wordt verwezen naar de overeenkomsten en bijbehorende tekeningen.

Overeenkomstnrs 2597-1 t/m 2597-3.

8.3 Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de beheersfase

Zie hoofdstuk 5 sub 5.1 en 5.2.

8.4 Risico’s met betrekking tot onderhoud

Zie hoofdstuk 5 sub 5.1 en 5.2.