Gemeente Bunschoten
Afdeling Beheer en Realisatie Openbare Ruimte

Overzicht relininge in diverse riolen in Bunschoten, op basis verificatie-inspecties 2024
Rev.nr. 1

Datum: 03-04-2024
Relining riolering 2024
Raamovereenkomstnr. 2597-3
Tekeningnr. 1884-L

Bijlage 4-3

Civieltechnisch Bureau

Locatie nummer	Bemalingsgebied	Tek.nr.	Wijk (Inspectiebedrijf/rapportnr) Straatnaam	JvA	Riool_ID	Riool-/verificatie inspectie	Stelsel type	van put A	naar put B	Afmeting riool	Lengte streng, inspectie	Lengte dwg	Aantal open inlaten	Aantal gesl. inlaten	Vorm	BOK put A	BOK put B	Maaiveld put A	Maaiveld put B	Grondwaterstand (NAP)	Schadebeelden	Opmerkingen	vereiste waarden		Opmerkingen
											alle riolen beton												EI	Mcap	
			Bunschoten Gemengd																						
A	De Vondelstraat (GEM)	1884-L	Willem Barentszstraat	1963	4014	4014-003	Gemengd riool	L155	L158	250/375	37,00	37,03	4	2	Eivormig	-1,30	-1,37	0,43	0,43	0,43	Diversen		19410	91	
B	De Vondelstraat (GEM)	1884-L	Willem Barentszstraat	1963	4013	4013-001	Gemengd riool	L158	L159	250/375	37,00	36,63	5	0	Eivormig	-1,39	-1,51	0,43	0,44	0,44	Diversen		19410	91	
C	De Vondelstraat (GEM)	1884-L	Willem Barentszstraat	1963	4022	4022-008 en 4022_001	Gemengd riool	L159	L160	250/375	5,50	28,76	onbekend, inspectie is niet volledig		Eivormig	-1,52	-1,61	0,44	0,43	0,43	Diversen	inspectie lengte : 0,8 en 4,7 mtr, totale streng meenemen in verifcatieronde overeenkomst na frezen zwelrubbers deelliners	19410	91	aanname dat relinen mogelijk is, 80% van de streng is niet geinspecteerd, zwelrubbers te glad, camera rijdt niet verder
D	De Vondelstraat (GEM)	1884-L	Jan Pieterszoon Coenstraat	1963	4024	4024-010	Gemengd riool	L156	L157	500/750	37,10	36,00	3	3	Eivormig	-1,46	-1,51	0,43	0,50	0,50	Diversen	Privaat terrein onder school Het Talent, vooraf overleg!	146966	350	
E	De Vondelstraat (GEM)	1884-L	Jan Pieterszoon Coenstraat	1963	4023	4023-009	Gemengd riool	L157	L160	500/750	36,00	37,26	3	2	Eivormig	-1,51	-1,61	0,5	0,43	0,45	Diversen	Privaat terrein Het Talent, vooraf overleg!	146966	350	
F	De Vondelstraat (GEM)	1884-L	Jan Pieterszoon Coenstraat	1963	4016	4016-001	Gemengd riool	L160	L161	400/600	40,00	40,05	4	0	Eivormig	-1,60	-1,66	0,43	0,47	0,47	Diversen		85050	243	
G	De Vondelstraat (GEM)	1884-L	Jan Pieterszoon Coenstraat	1963	4017	4017-002	Gemengd riool	L161	L162	400/600	40,20	40,15	5	0	Eivormig	-1,67	-1,70	0,47	0,51	0,51	Diversen		85050	243	
H	De Vondelstraat (GEM)	1884-L	Jan Pieterszoon Coenstraat	1963	4018	4018-003	Gemengd riool	L162	L163	400/600	42,50	42,58	5	1	Eivormig	-1,71	-1,77	0,51	0,53	0,53	Diversen		90847	254	
I	De Vondelstraat (GEM)	1884-L	Jan Pieterszoon Coenstraat	1963	4025	4025-001	Gemengd riool	L163	M163A	700	3,30	3,52	0	0	Rond	-1,77	-1,74	0,53	0,56	0,56	Diversen		74207	222	
J	De Vondelstraat (GEM)	1884-L	Jan van Riebeeckstraat	1963	4012	4012-013	Gemengd riool	L184	L186	300	46,70	46,56	6	2	Rond	-1,56	-1,73	0,53	0,40	0,53	Diversen		5443	39	
K	De Vondelstraat (GEM)	1884-L	Abel Tasmanstraat	1977	4021	4021-006	Gemengd riool	L186	L1262	400	58,20	58,06	4	5	Rond	-1,69	-1,79	0,4	0,52	0,52	Diversen		15476	78	
L	De Vondelstraat (GEM)	1884-L	Abel Tasmanstraat	1977	4020	4020-005	Gemengd riool	L1262	L1261	400	47,50	47,04	7	1	Rond	-1,79	-1,84	0,52	0,55	0,55	Diversen		15476	78	
M	De Vondelstraat (GEM)	1884-L	Abel Tasmanstraat	1977	4019	4019-004	Gemengd riool	L1261	M192	400	46,90	47,06	3	0	Rond	-1,84	-1,88	0,55	0,57	0,57	Diversen		16404	81	

478 501