GROEPENVERKLARING

HK700

Hoofdschakelaar	1000 A	Gebouw	35
Voedingskabel	7X1X185 MM2		
Aantal groepen	10	Datum wijziging	29-okt-23
Vermogen transformator	630 kVA Hoofdzek. 1000 A		

				Belastingsmeting			
Groep	Kabel	Zekering	Omschrijving aansluiting	R	S	T	kVA
K701	3X120	250/250	Groepsverdeler geb.37				
K702	3X120	250/250	Groepsverdeler geb.38				
K703	3X185	400/315	Tussenverdeler geb.32				
K704	2X3X120	400/400	Groepsverdeler geb. 36				
K705	3X70	250/160	Groepsverdeler bordes geb.37				
K706	3X95	250/250	Groepsverdeler geb.35 BG				
K707		250/-	Reserve				
K708		250/-	Reserve				
K709		250/-	Reserve				
K710		400/-	Reserve				
			Totaal				
			Totaalmeting				
			Gelijktijdigheidsfact.				