AFWIJKING

AW-ID	AW-00027	**Externe identificatie**	
Omschrijving	Werkzaamheden m.b.t. verwijderen asfalt op KW 19G-102 "Neckerstraatweg" gestaakt		
Toelichting		**Bedrag**	
Is gemeld door	Groot	**Is ingevoerd op**	2012-11-01
Is geconstateerd door	Combinatie VOC	**Is geconstateerd op**	2012-10-14
Is geconstateerd tijdens	WP-00115 Realisatie Verharding A7 WPA-00754 Realiseren Bovenbouw Hoofdrijbaan GO PAM-00011 Realiseren O-00446 Bovenbouw Hoofdrijbaan GO		
Revisie	1.0	**Status**	Open
Oorzaak	Het asfalt zit veel vaster gehecht aan het betondek dan verwacht		

Heeft betrekking op eis(en)

Eis-ID	Eistekst	Verificatie-ID
BO RVI 08	Bij volledige vervanging van de asfaltconstructie op een kunstwerk moet het betondek ontdaan worden van alle asfaltresten en van ten minste 70% (t.o.v. de oppervlaktevan het betondek) van de kleeflaag.	V-11863
BO RVI 07	Door onderhoud aan de verharding mag een onderliggend kunstwerk niet worden beschadigd	V-13681

Gevolg van wijziging/afwijking

Gevolg klasse	Organisatie	Toelichting
Kwaliteit	Combinatie VOC	- Meest kritische onderdelen van het rijdek, met kans op betonschade agv dooizouten, zijn vrijgemaakt en onderzocht op beton schades. - Onderdelen welke op voorhand zijn benoemd in Disk/Miok als risicovol zijn vrijgemaakt van asfalt en onderzocht op betonschades. Na het uitvoeren van bovenstaande stappen en het niet aantreffen van schades aan het betondek, is besloten om het verwijderen van asfalt te staken en de onderhoudsmaatregel tijdens het werk bij te stellen.

Heeft betrekking op (contract)document

Document	Hoofdstuk / Artikel
VOC-0000034 | VOC VS Eisen werk geïntergreerd.pdf | Revisie: -	

Bijlage(n)

Geen

Leidt tot risico

Geen

Maatregelen

Maatregel-ID	Maatregel	Type	Actiehouder	Wijze van controle	Deadline	Status
M-00192	Bestaande deklaag verwijderen, visueel inspecteren op asfaltschade agv dooizout intrede en alleen op de desbetreffende locaties het asfalt verwijderen op het rijdek. Indien betonschades daar ter plaatsen niet aanwezig het verwijderen van het asfalt staken en alleen de deklaag vervangen op het kunstwerk. Deze maatregel kan alleen worden toegepast indien de bestaande asfaltconstructie voldoet aan stabiliteit en minimale holle ruimte percentage.	Correctief	Groot (WP-00119 | 19G-102-01)	Controlerapport	2012-11-04	Actueel
Eis-ID	**Concept eistekst**		**Actuele eistekst**	**Toelichting**		
M-00193	Werkmethode aanpassen voor KW19G-102	Preventief	Groot (WP-00119 | 19G-102-01)	Memo	2012-11-04	Actueel
Eis-ID	**Concept eistekst**		**Actuele eistekst**	**Toelichting**		

Authorisatie Opdrachtnemer

Opgesteld door	B. SCHEURMAN	Paraaf	BAS	Datum	5-11-2012
Beoordeeld door	J. Luyssen	Paraaf		Datum	5-11-12
Contractmanager	F. Quaet	Paraaf		Datum	05-11-12
Projectmanager	BA. F. Quaet	Paraaf		Datum	05-11-12

Bewaking

Geen behandelactiviteiten