2547

Gebouw	Ruimtenr	Vd	Locatie	ID code	Onderdeel van	Status	Omschrijving	Opmerking	NL-Sfb	Classificatiegroep	Categorie	Aantal	Eenheid	Vermogen	Capaciteit	Merk	Fabrikant	Type	Serienummer	Artikelnummer	Datum ingebruikname	Bedrijfs onderdeel	Perceel	V-snaren	Ventilatorpoelie	Motorpoelie	Aantal filters	Motor lager	Ventilator lager	Gepland OH (J/N)	Bouwjaar	Planning	Startdatum onderhoud
AD		d	dak	AD_DXXX_5701		In gebruik	LBK 1 Interim Thorax	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		21000 m3/h	Horos		LPK 21000			woensdag 1 juli 2015		Luchtbehandeling	nvt	nvt	nvt			Motoren direct in ventilator	Ja	2015	1e beurt groot onderhoud	
AD		d	dak	AD_DXXX_5702		In gebruik	LBK 2 Interim Thorax	1e beurt filters en v-snaren vervangen, op deze LBK zitten de isoleerkamers	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		21000 m3/h	Horos		LPK 21000			woensdag 1 juli 2015		Luchtbehandeling	nvt	nvt	nvt			Motoren direct in ventilator	Ja	2015	1e beurt groot onderhoud	
AD		d	AD dak	AD_DXXX_5701F1	AD_DXXX_5701	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	NW95	109690	109690			Luchtbehandeling				6			Nee		1e beurt	
AD		d	AD dak	AD_DXXX_5701F2	AD_DXXX_5701	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	G65	112730	112730			Luchtbehandeling				6			Nee		1e beurt	
AD		d	AD dak	AD_DXXX_5702F1	AD_DXXX_5702	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	NW95	109690	109690			Luchtbehandeling				6			Nee		1e beurt	
AD		d	AD dak	AD_DXXX_5702F2	AD_DXXX_5702	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	G65	112730	112730			Luchtbehandeling				6			Nee		1e beurt	
AD	AD-334E	3		AD_03_34_5701		In gebruik	Ventilatorconvector unit	Special Care -> autorisatie via GK1345/1347	57	15.57.55	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	2	st			CIAT		Major 502C			donderdag 1 januari 2015		Luchtbehandeling			CIAT GKW units				Ja	2015		vrijdag 1 mei 2020
AE		d	auditorium	AE_DXXX_5701		In gebruik	Luchtafzuigkast LB31 auditorium	AV	57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		3750 m3/h	AL-KO		AT4			zaterdag 1 januari 2005		Luchtbehandeling	1x XPZ 1137	SPZ-90-1-1210/20	SPZ-180-1-1610/24		2x 6205	2x YET204	Ja		Locatieteam filters en v-snaren vervangen april	zondag 1 april 2018
AE		d		AE_DXXX_5702		In gebruik	Afzuigventilator	Toiletgroep 1, 2 en 3	57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	4	st	m3/h	0-3000	StorkAir		VDH			zaterdag 1 januari 2005		Luchtbehandeling							Ja		Vrij uitvoerbaar filter vervangen april	woensdag 1 april 2020
AE		a		AE_AXXX_5701		In gebruik	Ventilatorconvector unit		57	15.57.55	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	137	st		1950 Watt koelvermogen	CIAT		Major 2			zaterdag 1 januari 2005	EDC	Luchtbehandeling						Ventiel convectoren in ruimten	Ja	2005	Locatieteam	
AE		a		AE_AXXX_5702		In gebruik	Roosters reinigen alle etages		57	15.57.61	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	44	st									EDC	Luchtbehandeling							Ja		Vrij uitvoerbaar filter vervangen april	woensdag 1 april 2020
AE		1	1e verdieping	AE_AXXX_5701F1	AE_AXXX_5701	In gebruik	Draadframes B&R	Recirculatie	57	15.57.00		0	st					IF15-150		22626			Luchtbehandeling				132			Nee		4x per jaar	
AE		2	2e verdieping	AE_AXXX_5701F2	AE_AXXX_5701	In gebruik	Draadframes B&R	Recirculatie	57	15.57.00		0	st					IF15-150		22626			Luchtbehandeling				128			Nee		4x per jaar	
AE		3	3e verdieping	AE_AXXX_5701F3	AE_AXXX_5701	In gebruik	Draadframes B&R	Recirculatie	57	15.57.00		0	st					IF15-150		22626			Luchtbehandeling				108			Nee		4x per jaar	
AE		4	4e Verd. Ae/fancoilunits	AE_AXXX_5701F4	AE_AXXX_5701	In gebruik	Draadframes B&R	Recirculatie	57	15.57.00		0	st					IF15-150		22626			Luchtbehandeling				20			Nee		4x per jaar	
AE		a	AE/fancoilunits	AE_AXXX_5701F5	AE_AXXX_5701	In gebruik	Draadframes B&R	Recirculatie	57	15.57.00		0	st					IF15-150		105600			Luchtbehandeling				4			Nee		4x per jaar	
AE		0	BG Ae/fancoilunits	AE_AXXX_5701F6	AE_AXXX_5701	In gebruik	Draadframes B&R	Recirculatie	57	15.57.00		0	st					IF15-150		22626			Luchtbehandeling				80			Nee		4x per jaar	
AE	AE-406	4		AE_04_06_5701		In gebruik	Luchtverdeelslangen	4x halfrond (450 mm x 8000 mm)	57	15.57.58	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	4	st										Luchtbehandeling							Ja			
AE	AE-420W	4	auditorium	AE_04_20_5701		In gebruik	Luchtbehandelingskast LB31 auditorium	TV	57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st								zaterdag 1 januari 2005		Luchtbehandeling	1x XPZ 1087	SPZ-90-1-1210/25	SPZ-150-1-1610/24	2340;draaiuren	2x 6205	2x YET 205	Ja		Locatieteam filters en v-snaren vervangen april	zondag 1 april 2018
AE	AE-420W	4	kantoren	AE_04_20_5702		In gebruik	Luchtafzuigkast LB30 kantoren	AV	57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st							Kruislagers	zaterdag 1 januari 2005		Luchtbehandeling	2x XPZ 1337	SPZ-100-2-1210/25	SPZ-150-2-1610/28	3120;draaiuren	onbekend	kruislagers	Ja		Locatieteam filters en v-snaren vervangen april	zondag 1 april 2018
AE	AE-420W	4	kantoren	AE_04_20_5703		In gebruik	Luchtbehandelingskast LB30 kantoren	TV	57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st							Kruislagers	zaterdag 1 januari 2005		Luchtbehandeling	2 x XPA 1850	SPA-150-2-2012/30	SPA-180-2-2012/38	3120;draaiuren	obekend	kruislagers	Ja		Locatieteam filters en v-snaren vervangen april	zondag 1 april 2018
AE	AE-420W	4	4e Verd. Ae/30VA-kantoren	AE_04_20_5702F1	AE_04_20_5702	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		6	zk					G50		112385			Luchtbehandeling				3			Nee		2x per jaar	
AE	AE-420W	4	4e Verd. Ae/30VA-kantoren	AE_04_20_5702F2	AE_04_20_5702	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		6	zk					G50		112373			Luchtbehandeling				3			Nee		2x per jaar	
AE	AE-420W	4	4e Verd. Ae/30VT-kantoren	AE_04_20_5703F1	AE_04_20_5703	In gebruik	Filtermat glasvezel	TV voor	57	15.57.00		0	st					Dust-stop 2					Luchtbehandeling				24			Nee		2x per jaar	
AE	AE-420W	4	4e Verd. Ae/30VT-kantoren	AE_04_20_5703F2	AE_04_20_5703	In gebruik	Compactfilter kool	TV kool	57	15.57.00		0	zk			IFB	Deltrian	CIZP-7C	8247	8247			Luchtbehandeling				12			Nee		2x per jaar	
AE	AE-420W	4	4e Verd. AE/31VT01-auditorium	AE_04_20_5701F1	AE_04_20_5701	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	NW95	109690	109690			Luchtbehandeling				1			Nee		2x per jaar	
AE	AE-420W	4	4e Verd. Ae/31VT01-auditorium	AE_04_20_5701F2	AE_04_20_5701	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		5	zk			IFB	Deltrian	NW95	18898	18898			Luchtbehandeling				1			Nee		2x per jaar	
BA		5		BA_05_XX_5701		In gebruik	VAV-klep		57	15.57.40		46	st								dinsdag 1 januari 1980		Luchtbehandeling							Nee		filter vervangen februari	
BA		d		BA_D__XX_5701		In gebruik	Dakventilator 1 kantoren dakopbouw Ba-5		57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	m3/h	2000	Gea Happel		RJVL.5056.6B3			zaterdag 1 januari 2005		Luchtbehandeling							Ja		Vrij uitvoerbaar	zaterdag 1 februari 2020
BA		d		BA_D__XX_5702		In gebruik	Dakventilator 2 kantoren dakopbouw Ba-5		57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	m3/h	2000	Gea Happel		RJVL.5056.6B3			zaterdag 1 januari 2005		Luchtbehandeling							Ja		Vrij uitvoerbaar	zaterdag 1 februari 2020
BA		d		BA_D__XX_5703		In gebruik	Dakventilator 3 kantoren dakopbouw Ba-5		57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	m3/h	2000	Gea Happel		RJVL.5056.6B3			zaterdag 1 januari 2005		Luchtbehandeling							Ja		Vrij uitvoerbaar	zaterdag 1 februari 2020
BA		d		BA_D__XX_5704		In gebruik	Dakventilator toiletten dakopbouw Ba-5	TBV toiletten Ba/Bd-5	57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	m3/h	1000	Gea Happel		RJVL.3135.4B39			zaterdag 1 januari 2005		Luchtbehandeling							Ja		Vrij uitvoerbaar	zaterdag 1 februari 2020
BA		d		BA_D__XX_5705		In gebruik	Dakventilator 1 technische ruimte dakopbouw Ba-5		57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	m3/h	11772	Holland Heating		P-CVA 245			zondag 1 januari 1984		Luchtbehandeling							Ja		Vrij uitvoerbaar	zaterdag 1 februari 2020
BA		d		BA_D__XX_5706		In gebruik	Dakventilator 2 technische ruimte dakopbouw Ba-5		57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	m3/h	11772	Holland Heating		P-CVA 245			zondag 1 januari 1984		Luchtbehandeling							Ja		Vrij uitvoerbaar	zaterdag 1 februari 2020
BA		d		BA_D__XX_5707		In gebruik	Dakventilator 3 technische ruimte dakopbouw Ba-5		57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	m3/h	2988	Holland Heating		P-CVA 182			maandag 1 januari 1979		Luchtbehandeling							Ja		Vrij uitvoerbaar	zaterdag 1 februari 2020
BA		d		BA_D__XX_5708		In gebruik	Dakventilator 4 technische ruimte dakopbouw Ba-5		57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	m3/h	2988	Holland Heating		P-CVA 245			maandag 1 januari 1979		Luchtbehandeling							Ja		Vrij uitvoerbaar	zaterdag 1 februari 2020
BA		a		BA_XXXXX_5701		In gebruik	Buitenluchtroosters		57	15.57.61	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	5	st	m2							maandag 1 januari 2001		Luchtbehandeling							Ja		Vrij uitvoerbaar	zaterdag 1 februari 2020
BA		2		BA_02_89_5701		In gebruik	Roosters reinigen Ba-289a		57	15.57.61	Special Care (Hotfloor)	2	st										Luchtbehandeling							Ja		Special care	
BA		d		BA__D_XX_5701		In gebruik	Luchtaanzuigplenum		57	15.57.30	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st										Luchtbehandeling							Ja		Vrij uitvoerbaar	woensdag 1 januari 2020
BA		5	LBK 2 ketelhuis	BA_05_74_5730F2	BA_05_74_5730	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Toevoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	G65	2076	2076			Luchtbehandeling				1			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA		5	LBK 2 ketelhuis	BA_05_74_5730F3	BA_05_74_5730	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Toevoer	57	15.57.00		5	zk			IFB	Deltrian	G65	112728	112728			Luchtbehandeling				1			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-147	1	IK-1	BA_01_47_5704		In gebruik	Roosters reinigen		57	15.57.61	Special Care (Hotfloor)	1	st								zondag 1 januari 2012		Luchtbehandeling							Ja		Special care	
BA	BA-147A	1	IK-2	BA_01_47_5705		In gebruik	Roosters reinigen		57	15.57.61	Special Care (Hotfloor)	7	st			PRVMOR		Solid air			zondag 1 januari 2012		Luchtbehandeling							Ja		Special care	
BA	BA-178	1		BA_01_78_5501F1	BA_01_78_5501	In gebruik	Vlakfilters met minipleated filtermedium	Recirculatie	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	0	zk					FZMP50		105546			Luchtbehandeling				1			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-178	1		BA_01_78_5502F1	BA_01_78_5502	In gebruik	Vlakfilters met minipleated filtermedium	Recirculatie	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	0	zk					FZMP50		105546			Luchtbehandeling				1			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-193	1	bij gang 198b	BA_01_93_5701		In gebruik	Boosterventilator incl filter	In kanalen ook stoombevochtiging 37 kg/h en filter	57	15.57	Special Care (Hotfloor)	1	st	m3/h	4880	Inatherm		IRE 500F			zaterdag 1 december 2012	Ba-194 IK-3	Luchtbehandeling							Nee		special care IK-3	
BA	BA-193	1	bij gang 198b	BA_01_94_5703		In gebruik	Stoombevochtiger	In kanalen stoombevochtiging 37 kg/h	57	15.57	Special Care (Hotfloor)	1	st								zaterdag 1 december 2012		Luchtbehandeling							Nee		special care IK-3	
BA	BA-193	1		BA_01_93_5741		In gebruik	LBK t.b.v. IVF-LAB BA-02 (boosterventilatorunit)		57	15.57.50	Special Care (laboratorium)	1	st		2.140 m3/h	Holland Heating		HHFlex 04.04			donderdag 1 juni 2023		Luchtbehandeling				8736;draaiuren			Ja	2020		donderdag 1 februari 2024
BA	BA-193	1		BA_01_93_5741F1	BA_01_93_5741	In gebruik	Compactfilter		57	15.57.00	Special Care (laboratorium)	0					Deltrian	RPV98 ES		26304	maandag 21 december 2015	Cyclotron	Luchtbehandeling				1			Nee	2020		donderdag 1 juni 2023
BA	BA-194	1	IK-3	BA_01_94_5701		In gebruik	Roosters reinigen		57	15.57.61	Special Care (Hotfloor)	10	st			PRVMOR		Solid air			zondag 1 januari 2012	Ba-194 IK-3	Luchtbehandeling							Ja		Special care	
BA	BA-200	2		BA_02_00_5701		In gebruik	Ventilatorconvector unit		57	15.57.55	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	kW	3	Gea Happel		5UKW303HD			donderdag 1 januari 2004		Luchtbehandeling						Plafondunits vent. convectors	Ja			donderdag 1 oktober 2020
BA	BA-217	2		BA_02_17_5701		In gebruik	Ventilatorconvector unit		57	15.57.55	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	kW	3	Gea Happel		5UKW303HD			donderdag 1 januari 2004		Luchtbehandeling						Plafondunits vent. convectors	Ja			donderdag 1 oktober 2020
BA	BA-270	2		BA_02_70_5701		In gebruik	Ventilatorconvector unit		57	15.57.55	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	kW	3	Gea Happel		5UKW303HD			donderdag 1 januari 2004		Luchtbehandeling						Plafondunits vent. convectors	Ja			donderdag 1 oktober 2020
BA	BA-272	2		BA_02_72_5701		In gebruik	Ventilatorconvector unit		57	15.57.55	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	kW	3	Gea Happel		5UKW303HD			donderdag 1 januari 2004		Luchtbehandeling						Plafondunits vent. convectors	Ja			donderdag 1 oktober 2020
BA	BA-274	2		BA_02_74_5701		In gebruik	Ventilatorconvector unit		57	15.57.55	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	kW	3	Gea Happel		5UKW303HD			donderdag 1 januari 2004		Luchtbehandeling						Plafondunits vent. convectors	Ja			donderdag 1 oktober 2020
BA	BA-276	2		BA_02_76_5701		In gebruik	Ventilatorconvector unit		57	15.57.55	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	kW	3	Gea Happel		5UKW303HD			donderdag 1 januari 2004		Luchtbehandeling						Plafondunits vent. convectors	Ja			donderdag 1 oktober 2020
BA	BA-288	2		BA_02_88_5701		In gebruik	Ventilatorconvector unit		57	15.57.55	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	kW	3	Gea Happel		5UKW303HD			donderdag 1 januari 2004		Luchtbehandeling						Plafondunits vent. convectors	Ja			donderdag 1 oktober 2020
BA	BA-290	2		BA_02_90_5701		In gebruik	Ventilatorconvector unit		57	15.57.55	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	kW	3	Gea Happel		5UKW303HD			donderdag 1 januari 2004		Luchtbehandeling						Plafondunits vent. convectors	Ja			donderdag 1 oktober 2020
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5701		In gebruik	LBK 201 N.W. Alg.Vent.Syst. as 1 t/m 14	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st		55080 m3/h	Holland Heating		BCS 3300D		Bloklagers	zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling	4x c124	SPC-355-4-3525/70	SPC-300-4-3525/55	2860;draaiuren	n.v.t.	n.v.t.	Ja		Vrij uitvoerbaar filter vervangen februari	donderdag 1 februari 2018
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5703		In gebruik	LBK 203 N.O. Alg.Vent.Syst. as 14 t/m 27	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st		55800 m3/h	Holland Heating		BCS 3300D			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling	4x C124	SPC-355-4-9560/70	SPC-280-4-8070/55	8736;draaiuren	1x 6312 en 1x 6210	P218 met trekbus	Ja		Vrij uitvoerbaar filter vervangen februari	donderdag 1 februari 2018
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5705		In gebruik	LAK 201 N.O. Alg.Vent.Syst. as 1 t/m 14	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st		55800 m3/h	Holland Heating		BCS 3650D			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling	4x C112						Ja		Vrij uitvoerbaar filter vervangen februari	donderdag 1 februari 2018
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5709		In gebruik	Luchtafzuigkast 205	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st		23000 m3/h	Holland Heating		BCA 2450D			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling	3x SPB 79	SPB-200-3-6035/50	SPB-200-3-6035/42		Onbekend	Bloklagers	Ja		Vrij uitvoerbaar	donderdag 1 februari 2018
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5707		In gebruik	LBK 205 tbv 24 uur bedrijf	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st		22000 m3/h	Holland Heating		BCA 2225D			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling	4x XPB 2500	SPB-180-4-2517/50	SPB-224-4-3020/48	3380;draaiuren	n.v.t.	SKF SY 513M met trekbus	Ja		Vrij uitvoerbaar	donderdag 1 februari 2018
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5710		In gebruik	LBK 206 tbv 24 uur bedrijf	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st		22000 m3/h	Holland Heating		BCA 2225D			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling	4x XPB 2500	SPB-180-4-2517/50	SPB-224-4-3020/40	3380	1x 6310 en 1x 6209	P213 met trekbus en uitgedr as	Ja		Vrij uitvoerbaar	donderdag 1 februari 2018
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5711		In gebruik	LBK 207 tbv IVF lab Ba-2	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		22000 m3/h	Holland Heating		BCA 1350D			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling	3 x A63	SPA-106-3-3852/28	SPA-224-3-6035/35	8736;draaiuren	N.v.t.	P 207 met trekbus	Ja		Special care	donderdag 1 februari 2018
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5713		In gebruik	LAK 202 N.W. Alg.Vent.Syst. as 1 t/m 14	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st		55800 m3/h	Holland Heating		BCS 3650D			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling	4x SPC 124	SPC-400-4-3535/70	SPC-224-4-8535/48				Ja		Vrij uitvoerbaar	donderdag 1 februari 2018
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5714		In gebruik	LAK 203 Z.W. Alg.Vent.Syst. as 14 t/m 27	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st		55800 m3/h	Holland Heating		BCS 3650D			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling	4 stuks V-snaren C116	Poelie ventilator: SPC 400-4	Poelie motor: SPC 224-4-3535		Motor lager: onbekend	Ventilator lager: blok lager	Ja		Vrij uitvoerbaar	donderdag 1 februari 2018
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5715		In gebruik	LAK 204 Z.O. Alg.Vent.Syst. as 14 t/m 27	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st		55800 m3/h	Holland Heating		BCS 3650D			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling	4x SPC 116	SPC-400-4-3535/70	SPC-224-4-3232/48		Onbekend	Bloklagers	Ja		Vrij uitvoerbaar	donderdag 1 februari 2018
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5716		In gebruik	Luchtafzuigkast 210 (Toiletten)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st		9000 m3/h	Holland Heating		BCA 1825D			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling	3x A 66	SPA-100-3-3825/32	SPA-100-3-3825/28		Onbekend	Bloklagers	Ja		Vrij uitvoerbaar	donderdag 1 februari 2018
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5717		In gebruik	Afzuigventilator BA-205 en BA-260		57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	m3/h	800						maandag 1 januari 1979		Luchtbehandeling							Ja		Vrij uitvoerbaar	zaterdag 1 februari 2020
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5718		In gebruik	Afzuigventilator IVF Lab BA-289b	PVC uitvoering	57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st	m3/h	800	Vinitex		PV250			vrijdag 1 januari 1993		Luchtbehandeling							Ja		Locatieteam uitvoering onderhoud januari	zaterdag 1 februari 2020
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5720		In gebruik	Luchtafzuigkast 206	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st		23000 m3/h	Holland Heating		BCA 2450D			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling	3x SPB 79	SPB-200-3-6035/50	SPB-200-3-6035/42		Onbekend	Bloklagers	Ja		Vrij uitvoerbaar	donderdag 1 februari 2018
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5706		In gebruik	LBK 204 Z.O. Alg.Vent.Syst. as 14 t/m 27	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st		55080 m3/h	Holland Heating		BCS 3300D			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling	4x C124	SPC-355-4-3553/70 (serax)	SPC-300-4-3535/55 (serax)	2860;draaiuren	2 x 6312	P 218 met trekbus	Ja		Vrij uitvoerbaar filter vervangen februari	donderdag 1 februari 2018
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5702		In gebruik	LBK 202 Z.W. Alg.Vent.Syst. as 1 t/m 14	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st		55080 m3/h	Holland Heating		BCS 3300D			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling	4x C124	SPC-355-4-3525/70	SPC-300-4-3535/55 (serax)	2860;draaiuren	63122ZC3 63102ZC3	n.v.t.	Ja		Vrij uitvoerbaar filter vervangen februari	donderdag 1 februari 2018
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5708		In gebruik	Luchtafzuigkast 207 IVF lab Ba-289b	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		6600 m3/h	Holland Heating		BCA 1500D			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling	3 x A56						Ja		Special care	donderdag 1 februari 2018
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5704		In gebruik	Afzuigventilator Lift 44/46/47	Afzuig	57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	m3/h	1500	Holland Heating		TA 163			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling							Ja		Vrij uitvoerbaar	zaterdag 1 februari 2020
BA	BA-574W	d		BA_05_74_5721		In gebruik	Afzuigventilator 214VA1 (liftmachinekamer 48)	Afzuig Liftmachinekamer 48	57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	m3/h	2988	Holland Heating		D-CVA-182			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling							Ja		Vrij uitvoerbaar	zaterdag 1 februari 2020
BA	BA-574W	d		BA_05_74_5722		In gebruik	Afzuigventilator 214VA2 (liftmachinekamer 48)	Afzuig Liftmachinekamer 48	57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	m3/h	2988	Holland Heating		D-CVA-182			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling							Ja		Vrij uitvoerbaar	zaterdag 1 februari 2020
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5727		In gebruik	HEPA filterkast (207) IVF lab	t.b.v. IVF lab Ba-293, Ba-293(A+B), Ba297, Ba-299	57	15.57.51	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st			Holland Heating					zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling							Nee		Locatieteam geen preventief OH	
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5728		In gebruik	Mengboxen		57	15.57	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	35	st		150 m3/h						zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling							Nee		Vrij uitvoerbaar	
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5723		In gebruik	Luchtbehandelingskast Liftmachinekamer (215)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st		2000 m3/h	Holland Heating		K2E			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling	2x XPA 1107	SPA-75-2-2825/16	SPA-112-2-3825/19		Onbekend	Kruislagers	Ja		Vrij uitvoerbaar	donderdag 1 februari 2018
BA	BA-574W	5	BA 5e/201VT	BA_05_74_5701F1	BA_05_74_5701	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW95	18810	18810			Luchtbehandeling				12			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	BA 5e/201VT	BA_05_74_5701F2	BA_05_74_5701	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		4	zk				Deltrian	NW95	18811	18811			Luchtbehandeling				4			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5		BA_05_74_5701F3	BA_05_74_5701	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW95	18820	18820			Luchtbehandeling				3			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	BA 5e/202VT	BA_05_74_5702F1	BA_05_74_5702	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW95	18810	18810			Luchtbehandeling				12			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	BA 5e/202VT	BA_05_74_5702F2	BA_05_74_5702	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		4	zk				Deltrian	NW95	18811	18811			Luchtbehandeling				4			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	BA 5e/202VT	BA_05_74_5702F3	BA_05_74_5702	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW95	18820	18820			Luchtbehandeling				3			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	BA 5e/203VT	BA_05_74_5703F1	BA_05_74_5703	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW95	18810	18810			Luchtbehandeling				12			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	BA 5e/203VT	BA_05_74_5703F2	BA_05_74_5703	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		4	zk				Deltrian	NW95	18811	18811			Luchtbehandeling				4			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	BA 5e/203VT	BA_05_74_5703F3	BA_05_74_5703	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW95	18820	18820			Luchtbehandeling				3			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	BA 5e/204VT	BA_05_74_5706F1	BA_05_74_5706	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW95	18810	18810			Luchtbehandeling				12			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	BA 5e/204VT	BA_05_74_5706F2	BA_05_74_5706	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		4	zk				Deltrian	NW95	18811	18811			Luchtbehandeling				4			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	BA 5e/204VT	BA_05_74_5706F3	BA_05_74_5706	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW95	18820	18820			Luchtbehandeling				3			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	BA 5e/205VT	BA_05_74_5707F1	BA_05_74_5707	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW95	18810	18810			Luchtbehandeling				6			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	BA 5e/205VT	BA_05_74_5707F2	BA_05_74_5707	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW95	18820	18820			Luchtbehandeling				3			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	BA 5e/206VT	BA_05_74_5710F1	BA_05_74_5710	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW95	18810	18810			Luchtbehandeling				6			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	BA 5e/206VT	BA_05_74_5710F2	BA_05_74_5710	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW95	18820	18820			Luchtbehandeling				3			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	BA 5e/207VT t.b.v. IVF lab Ba-289	BA_05_74_5711F1	BA_05_74_5711	In gebruik	Compactfilter kool	Toevoer	57	15.57.00		0	st				Deltrian	CIZP-7C	8247	8247			Luchtbehandeling				1			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	BA 5e/207VT t.b.v. IVF lab Ba-289	BA_05_74_5711F2	BA_05_74_5711	In gebruik	Compactfilter kool	Toevoer	57	15.57.00		0	st				Deltrian	CIZP-7C	8248	8248			Luchtbehandeling				2			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	BA 5e/215VT t.b.v. liftmachinekamer Ba-543E	BA_05_74_5723F1	BA_05_74_5723	In gebruik	Synthetisch filterdoek	Toevoer	57	15.57.00		0	st					IF15-250		20243			Luchtbehandeling				1			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	Ba-574W	BA_05_74_5729		In gebruik	Luchtbehandelingskast tbv stoomketel 5741	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st		7488 m3/h	Carrier Holland Heating		39HQ 06-06			zondag 1 juli 2012		Luchtbehandeling	1x XPZ 1237	SPZ-85-1-1210/25	SPZ-90-1-1210/24	8736;draaiuren	Onbekend	Kruislagers	Ja		Vrij uitvoerbaar	donderdag 1 februari 2018
BA	BA-574W	5	Ba-574W	BA_05_74_5730		In gebruik	Luchtbehandelingskast tbv stoomketel 5742	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st		7488 m3/h	Carrier Holland Heating		39HQ 06-06			zondag 1 juli 2012		Luchtbehandeling	1x XPZ 1237	SPZ-85-1-1210/25	SPZ-90-1-1210/24	8736;draaiuren	Onbekend	Kruislagers	Ja		Vrij uitvoerbaar	donderdag 1 februari 2018
BA	BA-574W	5	LBK 1 ketelhuis	BA_05_74_5729F1	BA_05_74_5729	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Toevoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	G65	112730	112730			Luchtbehandeling				1			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	LBK 2 ketelhuis	BA_05_74_5730F1	BA_05_74_5730	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Toevoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	G65	112730	112730			Luchtbehandeling				1			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	LBK 1 ketelhuis	BA_05_74_5729F2	BA_05_74_5729	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Toevoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	G65	2076	2076			Luchtbehandeling				1			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-574W	5	LBK 1 ketelhuis	BA_05_74_5729F3	BA_05_74_5729	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Toevoer	57	15.57.00		5	zk			IFB	Deltrian	G65	112728	112728			Luchtbehandeling				1			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BA	BA-K20E	k		BA_K__20_5701		In gebruik	Afzuigventilator Traforuimte BA-K20E	Afzuig	57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st	m3/h	1000						zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling							Ja		Locatieteam	zaterdag 1 februari 2020
BA	BA-K22E	k		BA_K__22_5701		In gebruik	Afzuigventilator Traforuimte BA-K22E	Afzuig	57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st	m3/h	1000						zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling							Ja		Locatieteam	zaterdag 1 februari 2020
BA	BA-K28E	k	toegang via Ba-028E	BA_K__28_5701		In gebruik	Afzuigventilator Dieselopslag	OH gelijktijdig met BA_K__28_5702	57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st	m3/h	1100	Inatherm		KV 315			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling	2x XPA 1060	SPA-75-2825/17	SPA-112-3825/17		Onbekend	Onbekend	Ja		Locatieteam	zaterdag 1 februari 2020
BA	BA-K28E	k	BA-K28E	BA_K__28_5702		In gebruik	Luchtverwarmer dieselruimte	OH gelijktijdig met BA_K__28_5701	57	15.57.56	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st	m3/h	1000	Holland Heating		BCA 1225E			zondag 1 januari 1978		Luchtbehandeling	A49	SPA 85-1-20-1210	SPA 75-1-11-1105				Ja	1978	Groot onderhoud 1ste beurt	donderdag 1 februari 2018
BB		d		BB__DXXX_5701		In gebruik	Luchtbehandelingskast Sanquin 5741	Luchtbehandelingskast t.b.v. Sanquin bloedbank	57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		13500 m3/h	Holland Heating		HHflex 08.10			zondag 1 november 2015		Luchtbehandeling							Ja	2015	Locatieteam	dinsdag 1 mei 2018
BB		d		BB__DXXX_5702		In gebruik	Luchtbehandelingskast CBT 5742	Luchtbehandelingskast t.b.v. tandarts	57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		13500 m3/h	Holland Heating		HHflex 08.10			zondag 1 november 2015		Luchtbehandeling							Ja	2015	Locatieteam	dinsdag 1 mei 2018
BB		d		BB__DXXX_5701F1	BB__DXXX_5701	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	10	zk			IFB	Deltrian	NW95	109690	109690			Luchtbehandeling				4			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BB		d		BB__DXXX_5701F2	BB__DXXX_5701	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	10	zk			IFB	Deltrian	NW95		18807			Luchtbehandeling				2			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BB		d		BB__DXXX_5701F3	BB__DXXX_5701	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	6	zk				Deltrian	G50	2040	111616			Luchtbehandeling				4			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BB		d		BB__DXXX_5701F4	BB__DXXX_5701	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	6	zk				Deltrian	G50	2076	111617			Luchtbehandeling				2			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BB		d		BB__DXXX_5702F1	BB__DXXX_5702	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	10	zk			IFB	Deltrian	NW95	109690	109690			Luchtbehandeling				4			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BB		d		BB__DXXX_5702F2	BB__DXXX_5702	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	10	zk			IFB	Deltrian	NW95		18807			Luchtbehandeling				2			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BB		d		BB__DXXX_5702F3	BB__DXXX_5702	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	6	zk				Deltrian	G50	2040	111616			Luchtbehandeling				4			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BB		d		BB__DXXX_5702F4	BB__DXXX_5702	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	6	zk				Deltrian	G50	2076	111617			Luchtbehandeling				2			Nee		1e beurt filters en v-snaren vervangen	
BD		0		BD_00_XX_5701		In gebruik	Buitenluchtroosters		57	15.57.61	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	10	st										Luchtbehandeling							Nee		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	woensdag 1 augustus 2018
BD		d		BD_D__XX_5701		In gebruik	Dakventilator 1 kantoren dakopbouw Bd-5		57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	m3/h	2000	Gea Happel		RJVL.5056.6B3			zaterdag 1 januari 2005		Luchtbehandeling							Ja		Vrij uitvoerbaar	zaterdag 1 februari 2020
BD		d		BD_D__XX_5702		In gebruik	Dakventilator 2 kantoren dakopbouw Bd-5		57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	m3/h	2000	Gea Happel		RJVL.5056.6B3			zaterdag 1 januari 2005		Luchtbehandeling							Ja		Vrij uitvoerbaar	zaterdag 1 februari 2020
BD		d		BD_D__XX_5703		In gebruik	Dakventilator 3 kantoren dakopbouw Bd-5		57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	m3/h	2000	Gea Happel		RJVL.5056.6B3			zaterdag 1 januari 2005		Luchtbehandeling							Ja		Vrij uitvoerbaar	zaterdag 1 februari 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5703		In gebruik	Luchtbehandelingskast RCK3 (OK3)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		7000 m3/h	Holland Heating		39HQ 06.06			zondag 1 januari 2006	Bd-178 OK-3	Luchtbehandeling	2x XPZ 1500	SPZ-106-2-1610/25	SPZ-180-2-1610/28		2x 6206	2x YET 205	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5704		In gebruik	Luchtbehandelingskast RCK4 (OK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		7000 m3/h	Holland Heating		39HQ 06.06			zondag 1 januari 2006	Bd-188 OK-4	Luchtbehandeling	2x XPZ 1537	SPZ-106-2-1610/25	SPZ-180-2-2012/28		Onbekend	Kruislagers	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5705		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK4 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		16000 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-155 IK-1	Luchtbehandeling	2x XPA 1900	SPA-132-2-2012/30	SPA-180-2-2012/42		6209	SBL lager, type onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5705		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK4 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		16000 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-161 IK-2	Luchtbehandeling	2x XPA 1900	SPA-132-2-2012/30	SPA-180-2-2012/42		6209	SBL lager, type onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5705		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK4 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		16000 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Ba-194 IK-3	Luchtbehandeling	2x XPA 1900	SPA-132-2-2012/30	SPA-180-2-2012/42		6209	SBL lager, type onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5705		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK4 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		16000 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-154 IK-4	Luchtbehandeling	2x XPA 1900	SPA-132-2-2012/30	SPA-180-2-2012/42		6209	SBL lager, type onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5712		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK6 (reserve)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		16000 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006		Luchtbehandeling	2x XPA 1900	SPA-132-2-2012/30	SPA-180-2-2012/42		2x 6209	SBL lager, type onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5707		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK2 (OK1 t/m OK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		16000 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-177 OK-1	Luchtbehandeling	2x XPA 1900	SPA-132-2-2012/30	SPA-180-2-2012/42		2x 4209	Kruislagers	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5707		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK2 (OK1 t/m OK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		16000 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-187 OK-2	Luchtbehandeling	2x XPA 1900	SPA-132-2-2012/30	SPA-180-2-2012/42		2x 4209	Kruislagers	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5707		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK2 (OK1 t/m OK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		16000 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-178 OK-3	Luchtbehandeling	2x XPA 1900	SPA-132-2-2012/30	SPA-180-2-2012/42		2x 4209	Kruislagers	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5707		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK2 (OK1 t/m OK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		16000 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-188 OK-4	Luchtbehandeling	2x XPA 1900	SPA-132-2-2012/30	SPA-180-2-2012/42		2x 4209	Kruislagers	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5708		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK3 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		16000 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-155 IK-1	Luchtbehandeling	2x XPA 1900	SPA-132-2-2012/30	SPA-180-2-2012/42		2x 6209	Onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5708		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK3 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		16000 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-161 IK-2	Luchtbehandeling	2x XPA 1900	SPA-132-2-2012/30	SPA-180-2-2012/42		2x 6209	Onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5708		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK3 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		16000 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Ba-194 IK-3	Luchtbehandeling	2x XPA 1900	SPA-132-2-2012/30	SPA-180-2-2012/42		2x 6209	Onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5708		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK3 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		16000 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-154 IK-4	Luchtbehandeling	2x XPA 1900	SPA-132-2-2012/30	SPA-180-2-2012/42		2x 6209	Onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5709		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK5 (IC)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		16000 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006		Luchtbehandeling	2x XPA 1900	SPA-132-2-2012/30	SPA-180-2-2012/42		2x 6209	Onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5710		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK1 (OK1 t/m OK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		16000 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-177 OK-1	Luchtbehandeling	2x XPA 1900	SPA-132-2-2012/30	SPA-180-2-2012/42		2x 6209	SBL	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5710		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK1 (OK1 t/m OK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		16000 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-187 OK-2	Luchtbehandeling	2x XPA 1900	SPA-132-2-2012/30	SPA-180-2-2012/42		2x 6209	SBL	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5710		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK1 (OK1 t/m OK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		16000 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-178 OK-3	Luchtbehandeling	2x XPA 1900	SPA-132-2-2012/30	SPA-180-2-2012/42		2x 6209	SBL	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5710		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK1 (OK1 t/m OK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		16000 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-188 OK-4	Luchtbehandeling	2x XPA 1900	SPA-132-2-2012/30	SPA-180-2-2012/42		2x 6209	SBL	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5711		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK12 (UPS ruimte)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		1188 m3/h	Holland Heating		39HQ 04.02			zondag 1 januari 2006		Luchtbehandeling	1x XPZ 730	SPZ-63-1-1108/20	SPZ-85-1-1210/14		Onbekend	2x YET 204	Ja		Special care	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5713		In gebruik	Afzuigventilator t.b.v. technische ruimte		57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	6	st		1,39 m3/s	Holland Heating		TA 213			zondag 1 januari 2006		Luchtbehandeling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		N.v.t.	N.v.t.	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 februari 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5716		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK4 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-155 IK-1	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-2012/38		2x 6208	Onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5716		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK4 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-161 IK-2	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-2012/38		2x 6208	Onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5716		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK4 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Ba-194 IK-3	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-2012/38		2x 6208	Onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5716		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK4 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-154 IK-4	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-2012/38		2x 6208	Onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5714		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK1 (OK1 t/m OK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-177 OK-1	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-1610/38		2x 6208	Yet 208	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5714		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK1 (OK1 t/m OK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-187 OK-2	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-1610/38		2x 6208	Yet 208	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5714		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK1 (OK1 t/m OK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-178 OK-3	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-1610/38		2x 6208	Yet 208	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5714		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK1 (OK1 t/m OK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-188 OK-4	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-1610/38		2x 6208	Yet 208	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5715		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK2 (OK1 t/m OK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-177 OK-1	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-1610/38		2x 6208	SBL lager, type onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5715		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK2 (OK1 t/m OK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-187 OK-2	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-1610/38		2x 6208	SBL lager, type onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5715		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK2 (OK1 t/m OK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-178 OK-3	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-1610/38		2x 6208	SBL lager, type onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5715		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK2 (OK1 t/m OK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-188 OK-4	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-1610/38		2x 6208	SBL lager, type onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5715		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK3 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-155 IK-1	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-1610/38		2x 6208	Onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5715		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK3 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-161 IK-2	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-1610/38		2x 6208	Onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5715		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK3 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Ba-194 IK-3	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-1610/38		2x 6208	Onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5715		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK3 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-154 IK-4	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-1610/38		2x 6208	Onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5717		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK5 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-155 IK-1	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-1610/38		2x 6208	Onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5717		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK5 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-161 IK-2	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-1610/38		2x 6208	Onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5717		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK5 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Ba-194 IK-3	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-1610/38		2x 6208	Onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5717		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK5 (IK1 t/m IK4)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006	Bd-154 IK-4	Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-1610/38		2x 6208	Onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5718		In gebruik	Luchtafzuigkast LAK6 (reserve)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		15192 m3/h	Holland Heating		39HQ 10.08			zondag 1 januari 2006		Luchtbehandeling	2x XPZ 1900	SPZ-150-2-2012/40	SPZ-132-2-1610/38		2x 6208	SBL-lager, type onbekend	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-018W	0	BD RCK OK3	BD_00_18_5703F1	BD_00_18_5703	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		6	zk			Deltrian		NW95		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD RCK OK4	BD_00_18_5704F1	BD_00_18_5704	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		6	zk			Deltrian		NW95		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD RCK OK4	BD_00_18_5704F2	BD_00_18_5704	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		6	zk			Deltrian		NW95		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD RCK OK4	BD_00_18_5704F3	BD_00_18_5704	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	NW95	109690	109690			Luchtbehandeling				1			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD RCK OK4	BD_00_18_5704F4	BD_00_18_5704	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	NW95		ntb			Luchtbehandeling				1			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD RCK OK4	BD_00_18_5704F5	BD_00_18_5704	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		5	zk			IFB	Deltrian	NW95		18898			Luchtbehandeling				1			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD RCK OK3	BD_00_18_5703F2	BD_00_18_5703	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		6	zk			Deltrian		NW95		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD RCK OK3	BD_00_18_5703F3	BD_00_18_5703	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	NW95	109690	109690			Luchtbehandeling				1			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD RCK OK3	BD_00_18_5703F4	BD_00_18_5703	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	NW95		ntb			Luchtbehandeling				1			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD RCK OK3	BD_00_18_5703F5	BD_00_18_5703	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		5	zk			IFB	Deltrian	NW95		18898			Luchtbehandeling				1			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK1 OK 1 tm 4	BD_00_18_5710F1	BD_00_18_5710	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV voor	57	15.57.00		10	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5710F2	BD_00_18_5710	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV voor	57	15.57.00		5	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK1 OK 1 tm 4	BD_00_18_5710F3	BD_00_18_5710	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV tussen	57	15.57.00		10	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK1 OK 1 tm 4	BD_00_18_5710F4	BD_00_18_5710	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV tussen	57	15.57.00		5	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK1 OK 1 tm 4	BD_00_18_5710F5	BD_00_18_5710	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	TV na	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW98		18993			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK1 OK 1 tm 4	BD_00_18_5710F6	BD_00_18_5710	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	TV na	57	15.57.00		6	zk				Deltrian	NW98		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5714F1	BD_00_18_5714	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		10	zk	M6		IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5714F2	BD_00_18_5714	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		5	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK2 OK 1 tm 4	BD_00_18_5707F1	BD_00_18_5707	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV voor	57	15.57.00		10	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK2 OK 1 tm 4	BD_00_18_5707F2	BD_00_18_5707	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV voor	57	15.57.00		5	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK2 OK 1 tm 4	BD_00_18_5707F3	BD_00_18_5707	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV tussen	57	15.57.00		10	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK2 OK 1 tm 4	BD_00_18_5707F4	BD_00_18_5707	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV tussen	57	15.57.00		5	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK2 OK 1 tm 4	BD_00_18_5707F5	BD_00_18_5707	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	TV na	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW98		18993			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK2 OK 1 tm 4	BD_00_18_5707F6	BD_00_18_5707	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	TV na	57	15.57.00		6	zk				Deltrian	NW98		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5715F1	BD_00_18_5715	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		10	zk	M6		IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5715F2	BD_00_18_5715	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		5	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK3 IK's	BD_00_54_5708F1	BD_00_54_5708	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV voor	57	15.57.00		10	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK3 IK's	BD_00_54_5708F2	BD_00_54_5708	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV voor	57	15.57.00		5	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK3 IK's	BD_00_54_5708F3	BD_00_54_5708	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV tussen	57	15.57.00		10	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK3 IK's	BD_00_54_5708F4	BD_00_54_5708	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV tussen	57	15.57.00		5	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK3 IK's	BD_00_54_5708F5	BD_00_54_5708	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	TV na	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW98		18993			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK3 IK's	BD_00_54_5708F6	BD_00_54_5708	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	TV na	57	15.57.00		6	zk				Deltrian	NW98		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5715F1	BD_00_54_5715	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		10	zk	M6		IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5715F2	BD_00_54_5715	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		5	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK4 IK's	BD_00_54_5705F1	BD_00_54_5705	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV voor	57	15.57.00		10	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK4 IK's	BD_00_54_5705F2	BD_00_54_5705	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV voor	57	15.57.00		5	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5705F3	BD_00_54_5705	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV tussen	57	15.57.00		10	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK4 IK's	BD_00_54_5705F4	BD_00_54_5705	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV tussen	57	15.57.00		5	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK4 IK's	BD_00_54_5705F5	BD_00_54_5705	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	TV na	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW98		18993			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK4 IK's	BD_00_54_5705F6	BD_00_54_5705	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	TV na	57	15.57.00		6	zk				Deltrian	NW98		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5716F1	BD_00_54_5716	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		10	zk	M6		IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5716F2	BD_00_54_5716	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		5	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK5 IC's	BD_00_18_5709F1	BD_00_18_5709	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV voor	57	15.57.00		10	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK5 IC's	BD_00_18_5709F2	BD_00_18_5709	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV voor	57	15.57.00		5	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK5 IC's	BD_00_18_5709F3	BD_00_18_5709	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV tussen	57	15.57.00		10	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK5 IC's	BD_00_18_5709F4	BD_00_18_5709	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV tussen	57	15.57.00		5	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK5 IC's	BD_00_18_5709F5	BD_00_18_5709	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	TV na	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW98		18993			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK5 IC's	BD_00_18_5709F6	BD_00_18_5709	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	TV na	57	15.57.00		6	zk				Deltrian	NW98		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5717F1	BD_00_54_5717	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		10	zk	M6		IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5717F2	BD_00_54_5717	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		5	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK6 reserve	BD_00_18_5712F1	BD_00_18_5712	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV voor	57	15.57.00		10	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		filters vervangen februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK6 reserve	BD_00_18_5712F2	BD_00_18_5712	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV voor	57	15.57.00		5	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		filters vervangen februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK6 reserve	BD_00_18_5712F3	BD_00_18_5712	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV tussen	57	15.57.00		10	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		filters vervangen februari	
BD	BD-018W	0		BD_00_18_5712F4	BD_00_18_5712	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	TV tussen	57	15.57.00		5	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		filters vervangen februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK6 reserve	BD_00_18_5712F5	BD_00_18_5712	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	TV na	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW98		18993			Luchtbehandeling				2			Nee		filters vervangen februari	
BD	BD-018W	0	BD LBK6 reserve	BD_00_18_5712F6	BD_00_18_5712	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	TV na	57	15.57.00		6	zk				Deltrian	NW98		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		filters vervangen februari	
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5718F2	BD_00_54_5718	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		10	zk	M6		IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				4			Nee		filters vervangen februari	
BD	BD-018W	0		BD_00_54_5718F1	BD_00_54_5718	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		5	zk			IFB		G65		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		filters vervangen februari	
BD	BD-042E	0		BD_00_42_5701		In gebruik	Mechanische afzuigventilatie	2 x afvoer Bd-042E	57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	4	st								zaterdag 1 januari 2005		Luchtbehandeling						lucht aanzuig roosters	Ja		Locatieteam TRAFO ruimte	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-046G	0		BD_00_46_5701		In gebruik	Mechanische toevoerventilatie	2 x toevoer Bd-046G	57	15.57.52		4	st								zaterdag 1 januari 2005		Luchtbehandeling							Ja		geen PO TRAFO ruimte	zaterdag 1 februari 2020
BD	BD-053W	0	boven dubbele blauwe deur	BD_00_53_5701		In gebruik	Afzuigventilator technische ruimte	Afzuig boven dubbele blauwe deur bij de koelmachines	57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	m3/h	4000	Holland Heating		LCW 138			maandag 1 januari 1996		Luchtbehandeling	XPZ-1262	SPZ-90-1-1210-25	SPZ-150-1-1610-28				Ja		Vrij uitvoerbaar	zondag 1 maart 2020
BD	BD-067W	0		BD_00_67_5701		In gebruik	Luchtbehandelingskast RCK2 (OK2)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		7000 m3/h	Holland Heating		39HQ 06.06			zondag 1 januari 2006	Bd-187 OK-2	Luchtbehandeling	2x XPZ 1500	SPZ-106-1-1610/25	SPZ-180-1-1610/28		2x 6206	2x YET 205	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-067W	0		BD_00_67_5702		In gebruik	Luchtbehandelingskast RCK1 (OK1)	1e beurt filters en v-snaren vervangen	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		7000 m3/h	Holland Heating		39HQ 06.06			zondag 1 januari 2006	Bd-177 OK-1	Luchtbehandeling	2x XPZ 1500	SPZ-106-2-1610/25	SPZ-180-2-2012/28		Onbekend	Yet 206	Ja		Status wijzigen naar toekomstig overtollig	zaterdag 1 augustus 2020
BD	BD-067W	0		BD_00_18_5711F1	BD_00_18_5711	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Toevoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	G65	113018	113018			Luchtbehandeling				1			Nee		filters vervangen februari	
BD	BD-067W	0	BD RCK OK1	BD_00_67_5702F1	BD_00_67_5702	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		6	zk			Deltrian		NW95		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-067W	0	BD RCK OK1	BD_00_67_5702F2	BD_00_67_5702	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		6	zk			Deltrian		NW95		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-067W	0	BD RCK OK1	BD_00_67_5702F3	BD_00_67_5702	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	NW95	109690	109690			Luchtbehandeling				1			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-067W	0	BD RCK OK1	BD_00_67_5702F4	BD_00_67_5702	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	NW95		ntb			Luchtbehandeling				1			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-067W	0	BD RCK OK1	BD_00_67_5702F5	BD_00_67_5702	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		5	zk			IFB	Deltrian	NW95		18898			Luchtbehandeling				1			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-067W	0	BD RCK OK2	BD_00_67_5701F1	BD_00_67_5701	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		6	zk			Deltrian		NW95		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-067W	0	BD RCK OK2	BD_00_67_5701F2	BD_00_67_5701	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		6	zk			Deltrian		NW95		ntb			Luchtbehandeling				2			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-067W	0	Bd-067W	BD_00_67_5701F3	BD_00_67_5701	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	NW95	109690	109690			Luchtbehandeling				1			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-067W	0	Bd-067W	BD_00_67_5701F4	BD_00_67_5701	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	NW95		ntb			Luchtbehandeling				1			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-067W	0	Bd-067W	BD_00_67_5701F5	BD_00_67_5701	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Recirculatie	57	15.57.00		5	zk			IFB	Deltrian	NW95		18898			Luchtbehandeling				1			Nee		vervangen in februari	
BD	BD-083	0		BD_00_18_5706		In gebruik	Afzuigventilator UPS ruimte	Buisventilator	57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st	m3/h		Rucon					vrijdag 1 januari 2010		Luchtbehandeling					Onbekend	Onbekend	Ja		Locatieteam	zaterdag 1 februari 2020

BE		d	dak	BE_DXXX_5702		In gebruik	Luchtbehandelingskast Oncologie 5702 (dak)	TV+AV wtw+v+b+k Oncologie 4e verdieping	57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		37500 m3/h	Holland Heating		HHWBC 3000D			woensdag 1 januari 1997		Luchtbehandeling	2x SPB 2120 + 1x XPZ1762	SPB-180-2-2517/50	SPB-200-2-2517 / 42		Onbekend	Onbekend	Ja			vrijdag 1 juni 2018
BE		d		BE_DXXX_5702F1	BE_DXXX_5702	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	TV voor	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	NW95	109690	109690			Luchtbehandeling				6			Nee		1x per jaar	
BE		d		BE_DXXX_5702F2	BE_DXXX_5702	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	TV voor	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	NW95	18807	18807			Luchtbehandeling				3			Nee		1x per jaar	
BE		d		BE_DXXX_5702F3	BE_DXXX_5702	In gebruik	Compactfilter	TV na	57	15.57.00		0	st				Deltrian	RPV98 ES		26304			Luchtbehandeling				6			Nee		1x per jaar	
BE		d		BE_DXXX_5702F4	BE_DXXX_5702	In gebruik	Compactfilter	TV na	57	15.57.00		0	st			IFB	Deltrian	RPV98 ES	26305	26305			Luchtbehandeling				3			Nee		1x per jaar	
BE		d		BE_DXXX_5702F5	BE_DXXX_5702	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		10	zk	M6		IFB	Deltrian	G65	112730	112730			Luchtbehandeling				6			Nee		1x per jaar	
BE		d		BE_DXXX_5702F6	BE_DXXX_5702	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	G65		2076			Luchtbehandeling				3			Nee		1x per jaar	
BE	BE-114	1	tbv vrieskastruimte	BE_01114_5707		In gebruik	Toevoerventilatoren Vriesveem	Inblaas	57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	2	st	m3/h	0-3000	Rucon		RAX 315-2			zondag 1 januari 2006		Luchtbehandeling							Ja		vrij uitvoerbaar filters en v-snaren vervangen juni	vrijdag 1 mei 2020
BE	BE-114	1	Vriesveem	BE_01114_5707F1	BE_01114_5707	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Toevoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	G65	112730	112730			Luchtbehandeling				2			Nee		na validatie	
BE	BE-154	1		BE_01154_5701		In gebruik	Luchtbehandelingskast 1e verdieping 5701	Oncologie Be-1 + Pathologie Be-219	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		37500 m3/h	Holland Heating		HHWBC 3000D			woensdag 1 januari 1997		Luchtbehandeling	2x XPA 2120	SPA-170-2-2012/30	SPA-200-2-2517/42		Onbekend	Kruislagers	Ja		special care filters en v-snaren vervangen juni	vrijdag 1 juni 2018
BE	BE-154	1	Be.1e Verd./lbk-1	BE_01154_5701F1	BE_01154_5701	In gebruik	Zakkenfilter kool	TV voor kool	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	IFG85 Carb E		2876			Luchtbehandeling				4			Nee		1x per jaar	
BE	BE-154	1	Be.1e Verd./lbk-1	BE_01154_5701F2	BE_01154_5701	In gebruik	Compactfilter kool	TV voor kool	57	15.57.00		0	zk			AAF		CIZP-7C		8248			Luchtbehandeling				2			Nee		1x per jaar	
BE	BE-154	1	Be.1e Verd./lbk-1	BE_01154_5701F3	BE_01154_5701	In gebruik	Compactfilter	TV na	57	15.57.00		0					Deltrian	RPV98 ES	26304	26304			Luchtbehandeling				4			Nee		1x per jaar	
BE	BE-154	1	Be.1e Verd./lbk-1	BE_01154_5701F4	BE_01154_5701	In gebruik	Compactfilter	TV na	57	15.57.00		0				IFB	Deltrian	RPV98 ES	26305	26305			Luchtbehandeling				2			Nee		1x per jaar	
BE	BE-157	1		BE_01_57_5701		In gebruik	Afzuigventilator traforuimte		57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st	m3/s		Systemair		KD 250 L1					Luchtbehandeling							Ja		Locatieteam	vrijdag 1 mei 2020
BE	BE-158	1		BE_01_58_5701		In gebruik	Afzuigventilator traforuimte		57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st	m3/s		Systemair		KD 250 L1					Luchtbehandeling							Ja		Locatieteam	vrijdag 1 mei 2020
BE	BE-305	3		BE_03305_5701		In gebruik	ventilatorconvector unit		57	15.57.55	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st			GEA		flex geko			dinsdag 1 mei 2012		Luchtbehandeling							Ja		2x per jaar	vrijdag 1 mei 2020
BE	BE-336C	3		BE_03_36_5701		In gebruik	Luchtverdeelslangen	2x halfrond (5000 mm x 1000 mm)	57	15.57.58	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	4	st										Luchtbehandeling							Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen mei	
BE	BE-500	5		BE_05515_5701		In gebruik	Afzuigventilator 753WSVA31	Afzuig	57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	6	st	m3/h	0-3000	Colasit		CMV 225			woensdag 1 januari 1997	EDC	Luchtbehandeling							Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	vrijdag 1 mei 2020
BE	BE-500	5		BE_05515_5702		In gebruik	Luchtbehandelingskast 752VA30.50-2 afzuig isolatoren EDC	Afzuiging isolatoren en biohazard EDC	57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		3204 m3/h	Holland Heating		AP2 225			maandag 1 januari 1996	EDC	Luchtbehandeling	1x XPZ 1000	SPZ-95-1-1210 / 20	SPZ-118-1-1610 / 28		6306 62062Z	YET 204	Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	vrijdag 1 juni 2018
BE	BE-500	5		BE_05515_5703		In gebruik	Luchtbehandelingskast 753VT20 Oncologie	wtw+v+b+k	57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		37500 m3/h	Holland Heating		HHWBC 3000D			woensdag 1 januari 1997		Luchtbehandeling	6x XPB 2500	SPB-300-3-2517 / 70	SPB-200--3-2517 / 55	8736;draaiuren	6306 62062Z	P216 met trekbus	Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	vrijdag 1 juni 2018
BE	BE-500	5		BE_05515_5704		In gebruik	Luchtbehandelingskast 752VA30.50-1 afzuig isolatoren EDC	Afzuiging isolatoren en biohazard EDC	57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		27000 m3/h	Holland Heating		HHWBC 2700D			maandag 1 januari 1996	EDC	Luchtbehandeling	1x XPZ 1000	SPZ-95-1-1210 /20	SPZ-118-1-1610 / 28			YET 204	Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	vrijdag 1 juni 2018
BE	BE-500	5		BE_05515_5705		In gebruik	Luchtbehandelingskast 752 LB01VT01 EDC	wtw+v+b+k	57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		37500 m3/h	Wolf		KG400			woensdag 1 januari 1997	EDC	Luchtbehandeling	4x XPA 3000	SPA-300-4-3020 / 60	SPA-400-4-3020 / 60	8736;draaiuren	onbekend	SNL 513-613	Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	vrijdag 1 juni 2018
BE	BE-500	5		BE_05515_5706		In gebruik	Luchtbehandelingskast 753VA30.1-1 Oncologie	Afzuiging (WTW) Oncologie	57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		30456 m3/h	Holland Heating		HHWBC 3000N			maandag 1 januari 1996		Luchtbehandeling	3x XPB 2500	SPB-280-3-3020/55	SPB-250-3-3020/48	8736;draaiuren	6310 en 6209	P212 met trekbus	Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	vrijdag 1 juni 2018
BE	BE-500	5		BE_05515_5707		In gebruik	Luchtbehandelingskast 752 LB03VA01 EDC	Afzuiging EDC	57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		3204 m3/h	Holland Heating		AP2 225			maandag 1 januari 1996	EDC	Luchtbehandeling	2x XPB 2500	SPB-280-2-2517 / 50	SPB-200-2-2012 / 42		onbekend	P211 met trekbus	Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	vrijdag 1 juni 2018
BE	BE-500	5		BE_05515_5709		In gebruik	Luchtbehandelingskast 752 LB03VA02 EDC	Afzuiging EDC	57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		27000 m3/h	Holland Heating		HHWBC 2700D			maandag 1 januari 1996	EDC	Luchtbehandeling	2x XPB 2500	SPB-280-2-2517 / 50	SPB-200-2-2012 / 42		onbekend	P211 met trekbus	Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	vrijdag 1 juni 2018
BE	BE-500	5		BE_05515_5710		In gebruik	Luchtbehandelingskast 752 LB02VT01 EDC	wtw+v+b+k	57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		37500 m3/h	Wolf		KG400			woensdag 1 januari 1997	EDC	Luchtbehandeling	4x XPA 3000	SPA-300-4-3020 / 60	SPA-400-4-3020 / 60	8736;draaiuren	N.v.t.	SKF - SNL - 513 - 613	Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	vrijdag 1 juni 2018
BE	BE-500	5		BE_05515_5711		In gebruik	Luchtbehandelingskast 753VA30.1-2 Oncologie	Afzuiging (WTW) Oncologie	57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		30456 m3/h	Holland Heating		HHWBC 3000N			maandag 1 januari 1996		Luchtbehandeling	3x XPB 2500	SPB-280-3-3020/55	SPB-250-3-3020/48		6310 en 6209	P212 met trekbus	Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	vrijdag 1 juni 2018
BE	BE-500	5		BE_05_XX_5701		In gebruik	Aanzuigplenum 753VT20.1	t.b.v. Oncologie	57	15.57.30	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st										Luchtbehandeling							Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	maandag 1 juni 2020
BE	BE-500	5		BE_05_XX-5702		In gebruik	Aanzuigplenum LB01VT1+2	t.b.v. Dierenstallen	57	15.57.30	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st									EDC	Luchtbehandeling							Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	maandag 1 juni 2020
BE	BE-500	5	Be. 5e verd./LB01-VT01	BE_05515_5705F1	BE_05515_5705	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	TV voor	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW95	18810	18810			Luchtbehandeling				9			Nee		1x per jaar	
BE	BE-500	5	Be. 5e verd./LB01-VT01	BE_05515_5705F2	BE_05515_5705	In gebruik	Compactfilter	TV na	57	15.57.00		0	st				Deltrian	RPV98 ES		26304			Luchtbehandeling				9			Nee		1x per jaar	
BE	BE-500	5		BE_05515_5706F2	BE_05515_5706	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Afvoer	57	15.57.00		6	zk					IFS35		15105			Luchtbehandeling				3			Nee		1x per jaar	
BE	BE-500	5		BE_05515_5711F1	BE_05515_5711	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Afvoer	57	15.57.00		6	zk					IFS35		15101			Luchtbehandeling				6			Nee		1x per jaar	
BE	BE-500	5		BE_05515_5711F2	BE_05515_5711	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Afvoer	57	15.57.00		6	zk			AAF		IFS35		15105			Luchtbehandeling				3			Nee		1x per jaar	
BE	BE-500	5	Be./753-VT20.1	BE_05515_5703F1	BE_05515_5703	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW95	18810	18810			Luchtbehandeling				16			Nee		1x per jaar	
BE	BE-500	5	Be./753-VT20.1	BE_05515_5703F2	BE_05515_5703	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		4	zk				Deltrian	NW95	18811	18811			Luchtbehandeling				4			Nee		1x per jaar	
BE	BE-500	5	Be./753-VA30.1-1	BE_05515_5706F1	BE_05515_5706	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Afvoer	57	15.57.00		6	zk			AAF		IFS35		15101			Luchtbehandeling				6			Nee		1x per jaar	
BE	BE-500	5	Be. 5e verd./LB01-VT01	BE_05515_5710F1	BE_05515_5710	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	TV voor	57	15.57.00		8	zk				Deltrian	NW95	18810	18810			Luchtbehandeling				9			Nee		1x per jaar	
BE	BE-500	5	Be. 5e verd./LB01-VT01	BE_05515_5710F2	BE_05515_5710	In gebruik	Compactfilter	TV na	57	15.57.00		0	st				Deltrian	RPV98 ES		26304			Luchtbehandeling				9			Nee		1x per jaar	
BE	BE-500	5		BE_05515_5702F1	BE_05515_5707	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		12	zk			IFB	Deltrian	G65	2012	2012			Luchtbehandeling				12			Nee			
BE	BE-500	5		BE_05515_5702F2	BE_05515_5707	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		12	zk			IFB	Deltrian	G65	2035	2035			Luchtbehandeling				4			Nee			
BE	BE-500	5		BE_05_00_5703		In gebruik	Afzuigventilator	VA-01 Afzuigventilator Promet ICS LAB (ruimte BE 1.48 + 1.48a)	57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st			Colasit							Luchtbehandeling	XPZ 900	SPZ 71-1-1108-19	SPZ 63-1-1108-19				Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	maandag 1 juni 2020
BE	BE-500	5		BE_05_00_5705		In gebruik	Afzuigventilator	VA-01 Afzuigventilator GLP LAB (ruimte BE 4.61)	57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st			Colasit							Luchtbehandeling	XPZ 987	SPZ 95-1-1210-19	SPZ 85-1-1210-19				Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	maandag 1 juni 2020
BE	BE-500	5		BE_05_00_5706		In gebruik	Afzuigventilator	VA-01 Afzuigventilator ML2 LAB (ruimte BE 4.60 + 4.31)	57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st			Colasit							Luchtbehandeling	XPZ 937	SPZ 80-1-1210-19	SPZ 67-1-1108-14				Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	maandag 1 juni 2020
BE	BE-500	5		BE_05_00_5704VA03		In gebruik	Afzuigventilator snijtafel 3 Be-219	VA-03 Afzuigventilator snijtafel 3 (ruimte BE 2.19)	57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st			Colasit							Luchtbehandeling	XPZ 750	SPZ 63-1-1108-19	SPZ 80-1-1210-14				Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	maandag 1 juni 2020
BE	BE-500	5		BE_05_00_5704VA04		In gebruik	Afzuigventilator snijtafel 4 Be-219	VA-04 Afzuigventilator snijtafel 4 (ruimte BE 2.19)	57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st			Colasit							Luchtbehandeling	XPZ 750	SPZ 63-1-1108-19	SPZ 80-1-1210-14				Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	maandag 1 juni 2020
BE	BE-500	5		BE_05_00_5704VA02		In gebruik	Afzuigventilator snijtafel 2 Be-219	VA-02 Afzuigventilator snijtafel 2 (ruimte BE 2.19)	57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st			Colasit							Luchtbehandeling	XPZ 750	SPZ 63-1-1108-19	SPZ 80-1-1210-14				Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	maandag 1 juni 2020
BE	BE-500	5		BE_05_00_5704VA01		In gebruik	Afzuigventilator snijtafel 1 Be-219	VA-01 Afzuigventilator snijtafel 1 (ruimte BE 2.19)	57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st			Colasit							Luchtbehandeling	XPZ 937	SPZ 75-1-1108-19	SPZ 95-1-1210-24				Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	maandag 1 juni 2020
BE	BE-500	5		BE_05_00_5708		In gebruik	Afzuigventilator Be-219		57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st			Colasit						EDC	Luchtbehandeling	XPZ 750	SPZ 63-1-1108-19	SPZ 80-1-1210-14				Ja		afspraak maken filters en v-snaren vervangen juni	vrijdag 1 mei 2020
BE	BE-515	5		BE_05_00_5707		In gebruik	Afzuigventilator liftmachinekamer		57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st					753VA30-2					Luchtbehandeling							Ja			maandag 1 juni 2020
BE	BE-K01	k		BE_K_01_5701		In gebruik	Afzuigventilator	Axiaal buisventilator	57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	1,5kW				AXVxxr-AL 630-3/8° SU LH/2			maandag 1 mei 2023		Luchtbehandeling							Ja	2023		woensdag 1 mei 2024
BE	BE-K02	k	kelder	BE_00xxx_5701		In gebruik	Luchtbehandelingskast 701-20.50-2 isolatoren en biohazardkasten EDC	Toevoerkast alleen HEPA filter na	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		800 m3/h	Holland Heating		LCU 121			maandag 1 januari 1996	EDC	Luchtbehandeling	1x XPZ 862	SPZ-75-1-1108 / 20	SPZ-140-1-1610 / 19			Yet 204	Ja		special care filters en v-snaren vervangen juni	vrijdag 1 juni 2018
BE	BE-K02	k	kelder	BE_00xxx_5702		In gebruik	Luchtbehandelingskast 701-20.50-1 isolatoren en biohazardkasten EDC	Toevoerkast alleen HEPA filter na	57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st		800 m3/h	Holland Heating		LCU 121			maandag 1 januari 1996	EDC	Luchtbehandeling	1x XPZ 862	SPZ-75-1-1108 / 20	SPZ-140-1-1610 / 19			Yet 204	Ja		special care filters en v-snaren vervangen juni	vrijdag 1 juni 2018
BF		0	BF-008E, BF-010E, BF012E, BF-014E, BF-016E	BF_00_XX_5701		In gebruik	Afzuigventilatoren E-ruimtes	2 per ruimte	57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	10	st		1500 m^3/h	Gebhart		AQA-61-0355-4E			zondag 1 januari 2012		Luchtbehandeling							Ja	2011		vrijdag 1 mei 2020
BF		0		BF_00_22_5703		In gebruik	Afzuigventilator dieseltankruimte		57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		600 m^3/h						zondag 1 januari 2012		Luchtbehandeling							Ja			vrijdag 1 mei 2020
BF	BF-009E	0		BF_00_09_5701		In gebruik	Toevoerventilator		57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		1200 m^3/h	Östberg		RK 600x300 D1			zondag 1 januari 2012		Luchtbehandeling		Motor in de afzuigventilator					Ja			vrijdag 1 mei 2020
BF	BF-009E	0		BF_00_09_5702		In gebruik	Afzuigventilator		57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		1200 m^3/h	Gebhart		ARA-61			zondag 1 januari 2012		Luchtbehandeling						motor direct in afzuigventil.	Ja			vrijdag 1 mei 2020
BF	BF-013E	0		BF_00_13_5701		In gebruik	Afzuigventilator		57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		1200 m^3/h	Gebhart		ARA-61			zondag 1 januari 2012		Luchtbehandeling						Motor in afzuigventilator	Ja			vrijdag 1 mei 2020
BF	BF-015E	0		BF_00_15_5701		In gebruik	Toevoerventilator		57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		1500 m^3/h	Östberg		RKC 315 F1			zondag 1 januari 2012		Luchtbehandeling						Motor direct in afzuigventil.	Ja			vrijdag 1 mei 2020
BF	BF-017E	0		BF_00_17_5701		In gebruik	Toevoerventilator		57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		1500 m^3/h	Östberg		RKC 315 F1			zondag 1 januari 2012		Luchtbehandeling						Motor direct in afzuigventil.	Ja			vrijdag 1 mei 2020
BF	BF-018G	0		BF_00_18_5701		In gebruik	Toevoerventilator	TBV ruimte BF-021E	57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		100 m^3/h	Östberg		CK100A			zondag 1 januari 2012		Luchtbehandeling							Ja			vrijdag 1 mei 2020
BF	BF-022	0		BF_00_22_5701		In gebruik	Afzuigventilator dieseltankruimte		57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		600 m^3/h						zondag 1 januari 2012		Luchtbehandeling							Ja			vrijdag 1 mei 2020
BF	BF-022A	0		BF_00_22_5702		In gebruik	Afzuigventilator dieseltankruimte		57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		600 m^3/h						zondag 1 januari 2012		Luchtbehandeling							Ja			vrijdag 1 mei 2020
CA		d		CA_D__XX_5701		In gebruik	Dakventilator 1 Liftmachinekamer		57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st								zaterdag 1 januari 1977		Luchtbehandeling	1x A 51	SPA-200-1-4830/25	SPA-80-1-2825/11		Onbekend	Onbekend	Ja		Vrij uitvoerbaar	zondag 1 maart 2020
CA		d		CA_D__XX_5702		In gebruik	Dakventilator 2 Liftmachinekamer		57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st								zaterdag 1 januari 1977		Luchtbehandeling	2x A 51	SPA-200-2-4830/25	SPA-80-2-1210/10		Onbekend	Onbekend	Ja		Vrij uitvoerbaar	zondag 1 maart 2020
CA	CA-011	0		CA_00_11_5701		In gebruik	Roosters reinigen Textielshop		57	15.57.61	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	10	st										Luchtbehandeling							Ja		2x per jaar	vrijdag 1 mei 2020
CA	CA-015	0		CA_00_15_5701		In gebruik	WTW-unit beddencentrale		57	15.57.53		1	st		1.900 m3/h	Exhausto	Exhausto	VEX140H+V			donderdag 1 juni 2023		Luchtbehandeling				4			Ja	2014	1 x per jaar	zaterdag 1 juni 2024
CA	CA-122	1		CA_01_22_5701	CA_04_14_5744	In gebruik	Buisventilator 5744VA	ø250	57	15.57.52		1	st		1425m3/h	Trox		EM 250 EC 01			donderdag 1 oktober 2020		Luchtbehandeling							Ja	2019		maandag 1 maart 2021
CA	CA-122	1		CA_01_22_5702	CA_04_14_5744	In gebruik	Buisventilator 5744VT	ø250	57	15.57.52		1	st		1350m3/h	Trox		EM 250 EC 01			donderdag 1 oktober 2020		Luchtbehandeling							Ja	2019		maandag 1 maart 2021
CA	CA-320A	3		CA_320A_5701		In gebruik	Roosters reinigen MRI		57	15.57.61	Special Care (Hotfloor)	1	st										Luchtbehandeling							Ja		1	
CA	CA-409W	4		CA_0409W_5722		In gebruik	Radiaalventilator RA opslag	Centrifugaalventilator-direct-V104181	57	15.57.52		1	st	0,25kW	780m3/h	Colasit		CMVpro 200	306227.14		maandag 12 augustus 2024		Luchtbehandeling							Ja	2024		
CA	CA-409W	4		CA_0409W_5721		In gebruik	Radiaalventilator RA opslag	Centrifugaalventilator-direct-V104182	57	15.57.52		1	st	0,55kW	1350m3/h	Colasit		CMVpro 250	306227.11		maandag 12 augustus 2024		Luchtbehandeling							Ja	2024		
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5742		In gebruik	Luchtbehandelingskast RA LTK1.1 en LAK1.1 NuGe	ventilatie nucleaire geneeskunde binnen containment	57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		8000 m3/h	Systemair					dinsdag 1 mei 2018		Luchtbehandeling							Ja		Locatieteam	
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5742F1	CA_04_14_5742	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		4	zk			IFB	Deltrian	NW95	ntb	18860			Luchtbehandeling				1			Nee	2017	filter vervangen september	
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5743		In gebruik	Luchtbehandelingskast LTK1.2 en LAK1.2 NuGe	ventilatie nucleaire geneeskunde buiten containment	57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		8000 m3/h	Systemair					dinsdag 1 mei 2018		Luchtbehandeling							Ja		Locatieteam	
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5743F1	CA_04_14_5743	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		8	zk			IFB	Deltrian	NW95	ntb	18847			Luchtbehandeling				2			Nee	2017		
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5742F2	CA_04_14_5742	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		8	zk			IFB	Deltrian	NW95	ntb	18853			Luchtbehandeling				2			Nee	2017	filter vervangen september	
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5742F3	CA_04_14_5742	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		8	zk			IFB	Deltrian	NW95	ntb	18847			Luchtbehandeling				2			Nee	2017	filter vervangen september	
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5742F4	CA_04_14_5742	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		6	zk			IFB	Deltrian	G50	ntb	4834			Luchtbehandeling				2			Nee	2017	filter vervangen september	
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5743F2	CA_04_14_5743	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		8	zk			IFB	Deltrian	NW95	ntb	18853			Luchtbehandeling				2			Nee	2017		
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5743F3	CA_04_14_5743	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		5	zk			IFB	Deltrian	G50	ntb	110789			Luchtbehandeling				3			Nee	2017		
CA	CA-414W	4	Ca-414	CA_04_14_5719		In gebruik	Radiaalventilator	Radiaal tbv dampafzuiging	57	15.57.52		1	st	3kW	7800m3/h	Colasit		CMV 450			donderdag 1 oktober 2020		Luchtbehandeling							Ja	2019		maandag 1 maart 2021
CA	CA-414W	4	Ca-414	CA_04_14_5745		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK 2.1 centraal	twincoil, TV+AV, plugfans	57	15.57.50		1	st	30280VA	11.94 m3/s	Systemair		HHflex 22.12/18.12			donderdag 1 oktober 2020		Luchtbehandeling							Ja	2019		maandag 1 maart 2021
CA	CA-414W	4	Ca-414	CA_04_14_5746		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK 2.2 centraal	twincoil, TV+AV, plugfans	57	15.57.50		1	st	30280VA	11.94 m3/s	Systemair		HHflex 22.12/18.12			donderdag 1 oktober 2020		Luchtbehandeling							Ja	2019		maandag 1 maart 2021
CA	CA-414W	4	Ca-414	CA_04_14_5744		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK 5 Mortuarium		57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st	9600VA	2.5 m3/s	Systemair		HHFlex 10.06			donderdag 1 oktober 2020	Pathologie Mortuarium	Luchtbehandeling							Ja	2019		maandag 1 maart 2021
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5741		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK 6 PET-MRI		57	15.57.50	Special Care (Hotfloor)	1	st	7400VA	1.44 m3/s	Systemair		HHflex 08.04			donderdag 1 oktober 2020		Luchtbehandeling							Ja	2019		maandag 1 maart 2021
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5745F1	CA_04_14_5745	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	NW95	109690	109690			Luchtbehandeling				15			Nee		1x per jaar	
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5746F1	CA_04_14_5746	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	NW95	109690	109690			Luchtbehandeling				15			Nee		1x per jaar	
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5744F1	CA_04_14_5744	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	10	zk			IFB	Deltrian	NW95	109690	109690			Luchtbehandeling				2			Nee			
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5741F1	CA_04_14_5741	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00	Special Care (Hotfloor)	10	zk			IFB	Deltrian	NW95	109690	109690			Luchtbehandeling				2			Nee			
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5741F2	CA_04_14_5741	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00	Special Care (Hotfloor)	10	zk			IFB	Deltrian	G65		2040			Luchtbehandeling				2			Nee			
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5745F2	CA_04_14_5745	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		5	zk			IFB	Deltrian	NW95	18898	18898			Luchtbehandeling				3			Nee			
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5746F2	CA_04_14_5746	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		5	zk			IFB	Deltrian	NW95	18898	18898			Luchtbehandeling				3			Nee			
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5745F3	CA_04_14_5745	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	G65		2040			Luchtbehandeling				15			Nee			
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5746F3	CA_04_14_5746	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	G65		2040			Luchtbehandeling				15			Nee			
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5745F4	CA_04_14_5745	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		5	zk			IFB	Deltrian	G65		2044			Luchtbehandeling				3			Nee			
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5746F4	CA_04_14_5746	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		5	zk			IFB	Deltrian	G65		2044			Luchtbehandeling				3			Nee			
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5744F2	CA_04_14_5744	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	5	zk			IFB	Deltrian	NW95	18898	18898			Luchtbehandeling				1			Nee			
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5744F3	CA_04_14_5744	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	10	zk			IFB	Deltrian	NW95	18807	18807			Luchtbehandeling				2			Nee			
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5744F4	CA_04_14_5744	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	10	zk			IFB	Deltrian	G65	2040	2040			Luchtbehandeling				2			Nee			
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5744F5	CA_04_14_5744	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	10	zk			IFB	Deltrian	G65	2076	2076			Luchtbehandeling				2			Nee			
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5744F6	CA_04_14_5744	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	5	zk			IFB	Deltrian	G65	2044	2044			Luchtbehandeling				1			Nee			
CA	CA-414W	4		CA_04_14_5742F5	CA_04_14_5742	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		5	zk			IFB	Deltrian	G50	ntb	110789			Luchtbehandeling				1			Nee	2017	filter vervangen september	
CA	CA-K02W	k		CA_K1_02_5731		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK 4.1 MER	Recirculatiekast	57	15.57.50		1	st	6800VA	5.42 m3/s	Systemair		HHflex 14.08			donderdag 1 oktober 2020		Luchtbehandeling							Ja	2019		maandag 1 maart 2021
CA	CA-K02W	k		CA_K1_02_5732		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK 4.2 MER	Recirculatiekast	57	15.57.50		1	st	6800VA	5.42 m3/s	Systemair		HHflex 14.08			donderdag 1 oktober 2020		Luchtbehandeling							Ja	2019		maandag 1 maart 2021
CA	CA-K02W	k		CA_K1_02_5731F1	CA_K1_02_5731	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	8	zk			IFB	Deltrian	NW85	18153	18153			Luchtbehandeling				6			Nee		1x per jaar	
CA	CA-K02W	k		CA_K1_02_5732F1	CA_K1_02_5732	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	8	zk			IFB	Deltrian	NW85	18153	18153			Luchtbehandeling				6			Nee		1x per jaar	
CA	CA-K02W	k		CA_K1_02_5731F2	CA_K1_02_5731	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	4	zk			IFB	Deltrian	NW85	18160	18160			Luchtbehandeling				2			Nee		1x per jaar	
CA	CA-K02W	k		CA_K1_02_5732F2	CA_K1_02_5732	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	4	zk			IFB	Deltrian	NW85	18160	18160			Luchtbehandeling				2			Nee		1x per jaar	
CA	CA-K23KW	k		CA_K__23_5701		In gebruik	Luchtbehandelingskast LBK 3 beddenwascentrale	ventilatie Ca-0 (beddenwascentrale + textieshop)	57	15.57.50	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		22000 m3/h	Systemair					dinsdag 1 mei 2018		Luchtbehandeling	direct gedreven	direct gedreven	direct gedreven				Ja		Locatieteam	
CA	CA-K23KW	k		CA_K__23_5701F1	CA_K__23_5701	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	NW95	109690	109690			Luchtbehandeling				6			Nee	2017		
CA	CA-K23KW	k		CA_K__23_5701F2	CA_K__23_5701	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		5	zk			IFB	Deltrian	NW95	18898	18898			Luchtbehandeling				2			Nee	2017		
CA	CA-K23KW	k		CA_K__23_5701F3	CA_K__23_5701	In gebruik	Zakkenfilter syntetisch	Toevoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	NW95		18807			Luchtbehandeling				3			Nee	2017		
CA	CA-K23KW	k		CA_K__23_5701F4	CA_K__23_5701	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	G65	112730	112730			Luchtbehandeling				6			Nee	2017		
CA	CA-K23KW	k		CA_K__23_5701F5	CA_K__23_5701	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		5	zk			IFB	Deltrian	G65	112728	112728			Luchtbehandeling				2			Nee	2017		
CA	CA-K23KW	k		CA_K__23_5701F6	CA_K__23_5701	In gebruik	Zakkenfilter glasvezel	Afvoer	57	15.57.00		10	zk			IFB	Deltrian	G65		2076			Luchtbehandeling				3			Nee	2017		
CA	CA-K24W	k	Bevindt zich in de leidingtunnel. stramien 23-25	CA_K__24_5702		In gebruik	Luchtafzuigventilator 341 Technischeruimte K-024W	LAK 341	57	15.57.52	Vrij uitvoerbaar. (diverse)	1	st	m3/h		Holland Heating		TA183			zaterdag 1 januari 1977		Luchtbehandeling							Nee		Vrij uitvoerbaar	donderdag 1 maart 2018
CB		2		CB_02_XX_5701		In gebruik	Plafondroosters 2e verdieping	Geperforeerde roosters 595x595mm	57	15.57.61	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	61	st			Solid Air		PRVSOU en PTVSOU			zaterdag 1 januari 2011		Luchtbehandeling							Ja		groot onderhoud 1e beurt	maandag 1 juni 2020
CB		3		CB_03_XX_5701		In gebruik	Plafondroosters 3e verdieping	Geperforeerde roosters 595x595mm	57	15.57.61	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	44	st			Solid Air		PRVSOU en PTVSOU			zaterdag 1 januari 2011		Luchtbehandeling							Ja		groot onderhoud 1e beurt	maandag 1 juni 2020
CB		2		CB_02_XX_5702		In gebruik	Afzuigrozetten 2e verdieping		57	15.57.61	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	18	st			Solid Air		RRVOOM			zaterdag 1 januari 2011		Luchtbehandeling							Ja		groot onderhoud 1e beurt	maandag 1 juni 2020
CB		3		CB_03_XX_5702		In gebruik	Afzuigrozetten 3e verdieping		57	15.57.61	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	17	st			Solid Air		RRVOOM			zaterdag 1 januari 2011		Luchtbehandeling							Ja		groot onderhoud 1e beurt	maandag 1 juni 2020
CB		2		CB_02_XX_5703		In gebruik	Ventilatorconvector unit 2e verdieping		57	15.57.55	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	10	st	kW	1 - 6,5	Carrier					vrijdag 1 januari 2010		Luchtbehandeling							Ja		groot onderhoud 1e beurt	maandag 1 juni 2020
CB		d		CB_D__XX_5702		In gebruik	Dakafzuigventilator		57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	2	st			Rosenberg		KDV 355 4D			vrijdag 1 januari 2010		Luchtbehandeling							Ja		groot onderhoud 1e beurt	woensdag 1 juli 2020
CB		3		CB_03_XX_5703		In gebruik	Ventilatorconvector unit 3e verdieping		57	15.57.55	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	7	st	kW	1 - 6,5	Carrier					vrijdag 1 januari 2010		Luchtbehandeling							Ja		groot onderhoud 1e beurt	maandag 1 juni 2020
CB		d	Cyclotron afzuiging cleanroom Cb-00	CB_D__XX_5703		In gebruik	Dakafzuigventilator cleanroom	tbv Cyclotron	57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		10343 m3/h	Colasit		CMV 500-1400			maandag 21 december 2015	Cyclotron	Luchtbehandeling							Ja	2015	groot onderhoud 1e beurt	woensdag 1 juli 2020
CB		d	Cyclotron afzuiging cleanroom Cb-00	CB_D__XX_5704		In gebruik	Dakafzuigventilator cleanroom	tbv Cyclotron	57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		10343 m3/h	Colasit		CMV 500-1400			maandag 21 december 2015	Cyclotron	Luchtbehandeling							Ja	2015	groot onderhoud 1e beurt	woensdag 1 juli 2020
CB		d	Cyclotron afzuiging cleanroom Cb-00	CB_D__XX_5705		In gebruik	Dakafzuigventilator cleanroom	tbv Cyclotron	57	15.57.52	Locatieteam (Hotel en werkplaats)	1	st		10343 m3/h	Colasit		CMV 500-1400			maandag 21 december 2015	Cyclotron	Luchtbehandeling							Ja	2015	groot onderhoud 1e beurt	woensdag 1 juli 2020