Wijkonderhoud bomen Merum (incl. notities).

- Bomen behouden
Peelbergweg
Op de Peelberg
- 2x peer slecht. Opheffen en compenseren in bestaand plantvak. - Ruimte hier benutten voor parkeren. (Smal straatprofiel zonder parkeren)
- Fraxinus ornus zijn slecht; vervangen - Bomen in verharding opheffen en afwegen om weg te versmallen. - hier is een parkeerprobleem: parkeren markeren door verhoogde band en trottoir langs voetpad maar voetpad zelf versmallen. - Nieuwe bomen inpassen in parkeerstrook.
Oudeborgerstraat
- ruimte zeer beperkt voor een laanstructuur of volwaardig groen. - Bomen redelijk goed: waar mogelijk bovengrondse groeiruimte verbeteren i.c.m. parkeren
- enkelzijdige laanstructuur vanuit parkachtige delen doortrekken. - weg versmallen en enkelzijdig voetpad (één zijde voetpad opheffen)
- groenterreinen, omliggend voetpad verwijderen en vergroenen. bomen vrijzetten. - een zijdig voetpad aan andere zijde
- bomen behouden en groeiplaats extensiveren (bloemrijke berm maken)
- overwegen om in te richten als eenrichtingsweg en ook zodanig in te richten. - parkeervakken in weg afwisselen met boomvakken met bomen van 2e of 3e grootte.
- Bomen kappen op hoeken en in grote groeiplaats met beplanting. - MOgelijkheid voor hoogwaardig G2C
- ruimte zeer beperkt. zoeken naar mogelijkheden om smalle bomen in te passen in combinatie met parkeren op de weg. (voorrang hier aan parkeren ligt voor de hand)- Onderzoeken of eenrichtingsverkeer mogelijk is in deze straten én voetpad opheffen.
- Ruimte zeer beperkt voor een laanstructuur: onderzoek naar eenrichtingsweg met parkeren op de weg met enkelzijde smalle laanstructuur. (maar aan één zijde mogelijk)
Marktstraat
- Boom behouden en vrijzetten (uitgroei tot markante boom: groeiplaats verbetering)- plantenbak verwijderen en groot hoogwaardig groenvak in passen (mogelijkheid voor G2C)
- bomen goed en groeiplaats voldoende.
Stationsstraat
Dennenkoolweg
Lochemsestraat
- Bestaande bomen handhaven: profielinrichting akkoord maar proberen uit te breiden tot een volwaardige aaneengesloten laanstructuur.
- eerste deel molenweg benutten voor compensatie: eventueel over hele molenweg doortrekken. - Profiel is breed genoeg. laanstructuur inpassen in straatprofiel. - Voorstel: weg versmallen en afwegen om terug te gaan naar één zijdig voetpad.
- Bomen zijn goed: hier duidelijk de keuze maken voor een zijdige bomenrij (behoden en volwaardig maken). - Extra bomen in passen.
- waar mogelijk bomen inpassen. laanstructuur gezien beperkte ruimte en functionaliteiten lastig. - Bestaande bomen vrijzetten in plantvak.
Van Cuylenbg
Van Heemskerckbg
Rubensstraat
Hoofdstraat
Dorpsstraat
- Ruimte voor grootschalige compensatie: breed straatprofiel. - Herinrichting van straatprofiel met inpassing van grotte laanstructuur aan 2 zijde met parkeren aan beide zijde en 1 voetpad aan zijde van woningen.
- tactisch bomen inpassen enkelzijdig in combinatie met parkeren op straat. Gebeurd nu ook al.
Van Mereheymstraat
- tussenpleinen herinrichten? combinatie parkeren en groen. - Hier is inzet op groen mogelijk. Parkeren op van Mereheymstraat. - Voorkur gazon eruit en beplanting maken met meerstammige bomen (slechte grote bomen eruit en evt. extra compensatie)
Gerlangweg
- Bomen behouden
ruimte voor compensatie en extensivering van beheer (gazon omvormen naar bloemenweide)
- Kruidvak uitbreiden en boomspeigels toevoegen. - Kleine en slechte bomen in dit vak verwijderen en compenseren. - nabijgelegen parkeervakken in hoofdstraat verkleinen en grotere open groeiplaats raondom bomen maken (met verhoogde band ter bescherming). Bomen kans geven om uit te groeien tot markante bomen.
- Platanen zeer waardevol: behouden en zover mogelijk groeiplaats verbetering
- Zuileiken zijn goed: groeiplaats verbeteren in combinatie met parkeren (grotere groeiplaats en duidelijkere markering van parkeervakken). Hoeveel wordt hier geparkeerd? - (eventueel verbetering doormiddel van ondergrondse voorzieningen)
Kristalweg
Schekerweg
Sokkeweg
Aanleg Bijlmolenweg
Aanleg Stationsstraat
Aanleg Dennenkoolweg
Aanleg Van Cuylenbg
Aanleg Van Heemskerckbg
Aanleg Van Mereheymstraat
Aanleg Gerlangweg
Aanleg Oude Molenweg
Aanleg Molenweg
Aanleg Molenweg
Aanleg