Onderhoud- en inspectierapport
523FQIC79002-15429

Endress+Hauser
People for Process Automation

Endress+Hauser BV
Nikkelstraat 6, NL-1411 AJ Naarden
Tel: +31 35 6958611 Fax: +31 35 695 8825
Certified ISO 9001:2015 nr. 19132

Rapportnummer
Inspectiedatum **10 november 2022**

Opdrachtgever

Klantnaam	**Waterschap Hollandse Delta**
	Hoofdkantoor
Adres	**Handelsweg 100**
Postcode / Plaats	**2988 DC RIDDERKERK**
Serviceordernr.	**004402957443**

Montageadres

Klantnaam	**Waterschap Hollandse Delta**
	RWZI Heenvliet
Adres	**Oost Kanaaldijk 3**
Postcode / plaats	**3218 LE Heenvliet**
Contactpersoon	**Afdeling meet- en regeltechniek**

Instrumentgegevens

Instrumenttype	**5W4C32-3QX9/0**
Serienummer	**RB1E2319000**
Beschrijving	**Debietmeting Slibgebouw**
Fabrikant	**Endress+Hauser**
Tagnummer	**523FQIC79002-15429**
Parameter	**Flow**
Medium	**Afvalwater**
Geleidbaarheid	**999 µS/cm**

Meetbereik	**0**	**tot**	**3 600**	**l/h**
Uitgangssignaal	**4**	**tot**	**20**	**mA**

Impulswaarde / Pulslengte	**0,1**	**m3/p**	**500**	**ms**
Lekstroom	**120**	**l/h**		
EPD	**OFF**			
Nominale diameter	**32**	**mm**		

Nulpunt/Kalibratiefaktor	**3**	**0,88513**
Storingscontact	**Ja**	
Terugstroomcontact	**Nee**	
Automaat	**64H3**	

Gebruikte meetmiddelen

Beschrijving	Serienummer	Certificaat nummer	Kalibratiedatum	Geldig tot
NL-TF-C-0073 Conductivity meter CLM280	NL-TF-C-0073			
NL-TF-EM-0718 Multimeter	27510060	2356003	10 juli 2021	10 juli 2023
NL-TF-D-0493 Simubox MID	A50AF102000	299322	15 juni 2022	15 juni 2023
NL-TF-D-0493 Flow Sim. FieldCheck (TB)	J8033802000	550666	15 juni 2022	15 juni 2023

Gebruikte SOP's voor onderhoud

SOP-nummer	SOP beschrijving
SOP-20003	Standard Operating Procedure for Preparation of On-Site Verification
SOP-20004	Standard Operating Procedure for Completion of On-Site Verification

Onderhoud checklist / Situatie bij aankomst

Inbouw/toepassing	☑ OK	☐ Niet OK
Visuele inspectie	☑ OK	☐ Niet OK
Electrische controle	☑ OK	☐ Niet OK
Sensor controle	☑ OK	☐ Niet OK
Uitgangs signaal Check	☑ OK	☐ Niet OK
Onderdelen vervanging en reiniging	☑ OK	☐ Niet OK

Onderhouds-/Inspectieresultaat ☑ OK ☐ Niet OK

Opmerkingen

Flowmeter niet uitgebouwd voor inwendige inspectie. Verificatie uitgevoerd en vervolgens de meetbuis doorgemeten => OK.

Servicetechnicus **Remko Kenter**
Handtekening

Printdatum **10 november 2022**