De Ploeg Apeldoorn

Asito Regio Noord (Zwolle) > Glas & Gevel unit B.V. > PCBO Apeldoorn

Afdrukdatum	donderdag 21 januari 2021
(Optioneel) Clusternaam	
Startdatum	woensdag 2 december 2020
Einddatum	dinsdag 8 december 2020
Tijdsduur in bewerking	6 dagen
Aantal geselecteerde groepen	1
Aantal geselecteerde processen	1
Aantal geselecteerde aspecten	6
Aantal vragen	64
Aantal knelpunten	1
Aantal maatregelen	1
Aantal actiepunten	1

Deelnemende gebruikers

Selectie	Heer J. Jeronimus
Vragen	Heer J. Jeronimus
Maatregelen	Heer J. Jeronimus
Actiepunten	Heer J. Jeronimus
Vrijgave	Mevrouw BackOffice

Bron **5. Object RI&E - Uitvoering > 5.1.N Object RI&E - Glas Gevel > 5.1.N.03 Glasbewassing**

Code 5.1.N.03-04
Knelpunt Er wordt onvoldoende beoordeeld of veiliger werkmethodes niet mogelijk zijn.
Opmerking
Fotobijlage
Maatregel In combinatie met ladders
Actiepunt In combinatie met ladders

Startdatum	Geplande einddatum	Prioriteit	Verantwoordelijke	Startdatum verantw.	Einddatum verantw.	Uitvoerende	Startdatum uitvoerende	Einddatum uitvoerende	
08-12-2020	08-12-2020	Midden	J. Jeronimus	08-12-2020	10-12-2020				GEREED

Voortgang	*Gebruiker*	*Logtype*	*Logtekst*	*Aangemaakt*	*Datum log*
100%	*Heer J. Jeronimus*	*Gereed*	*Dit actiepunt is gereed gemeld.*	*10-12-2020*	*10-12-2020*
	Heer J. Jeronimus	*Reden te laat*	*Dit actiepunt is na de geplande einddatum gereed gemeld.*	*10-12-2020*	*10-12-2020*

Afdrukdatum	donderdag 21 januari 2021
(Optioneel) Clusternaam	
Startdatum	woensdag 2 december 2020
Einddatum	dinsdag 8 december 2020
Tijdsduur in bewerking	6 dagen
Aantal geselecteerde groepen	1
Aantal geselecteerde processen	1
Aantal geselecteerde aspecten	6
Aantal vragen	64
Aantal knelpunten	1
Aantal maatregelen	1
Aantal actiepunten	1

Deelnemende gebruikers

Selectie	Heer J. Jeronimus
Vragen	Heer J. Jeronimus
Maatregelen	Heer J. Jeronimus
Actiepunten	Heer J. Jeronimus
Vrijgave	Mevrouw BackOffice

Let op: de inhoud van het sjabloon en de vragenlijst kan intussen gewijzigd zijn en/of er is sprake van een tijdsverschil.

5. Object RI&E - Uitvoering

5.1.N Object RI&E - Glas Gevel

De arbeidshygiënische strategie

5.1.N.01 Verplichte algemene vragen

5.1.N.03 Glasbewassing

5.1.N.05 Toegangsweg (A)

5.1.N.12 Staande ladder (H)

5.1.N.15 Wassteelmethode (K)

Afdrukdatum	donderdag 21 januari 2021
(Optioneel) Clusternaam	
Startdatum	woensdag 2 december 2020
Einddatum	dinsdag 8 december 2020
Tijdsduur in bewerking	6 dagen
Aantal geselecteerde groepen	1
Aantal geselecteerde processen	1
Aantal geselecteerde aspecten	6
Aantal vragen	64
Aantal knelpunten	1
Aantal maatregelen	1
Aantal actiepunten	1

Deelnemende gebruikers

Selectie	Heer J. Jeronimus
Vragen	Heer J. Jeronimus
Maatregelen	Heer J. Jeronimus
Actiepunten	Heer J. Jeronimus
Vrijgave	Mevrouw BackOffice

5. Object RI&E - Uitvoering

5.1.N Object RI&E - Glas Gevel

De arbeidshygiënische strategie

	Gaat u werken op platte en hellende daken?	Nee
	Gaat u werken op glazen daken en atriums?	Nee
AHS.1	Gaat u gebruik maken van gebouw gebonden voorzieningen?	Nee
	Waarom maakt u geen gebruik van een gebouw gebonden voorzieningen?	Er zijn geen gebouw gebonden voorzieningen
AHS.2	Gaat u gebruik maken van een tijdelijke werkplek(ken)?	Nee
	Opmerking (niet verplicht)	Geen opmerkingen
AHS.3	Gaat u gebruik maken van een arbeidsmiddel met een beperking?	Ja
	Selecteer de te gebruiken werkmethode(s))	Ladder,Telescopisch wassysteem (tucker)
	De Ladder, is een werkmethode die onderaan staat bij de maatregelen om gevaren te voorkomen en risico's te beperken (de arbeidshygiënische strategie). Geef aan waarom het toch nodig is deze werkmethode te gebruiken.	In combinatie
	Het Telescopisch wassysteem (tucker), is een werkmethode die onderaan staat bij de maatregelen om gevaren te voorkomen en risico's te beperken (de arbeidshygiënische strategie). Geef aan waarom het toch nodig is deze werkmethode te gebruiken.	In combinatie

5.1.N.01 Verplichte algemene vragen

5.1.N.01-01	Wordt er rekening gehouden met de weersomstandigheden bij de uitvoer van het werk?	Ja
5.1.N.01-02	Wordt er in het geval van buitenwerkzaamheden op zonnige dagen, aandacht besteed aan overmatige blootstelling aan zonlicht?	Ja
5.1.N.01-03	Wordt voor aanvang van werkzaamheden iedere keer gecontroleerd of alle automatische voorzieningen (bijvoorbeeld zonwering) zijn uitgeschakeld?	Ja
5.1.N.01-04	Zijn uw medewerkers op de hoogte gebracht hoe te handelen bij brand of een ongeval?	Ja
5.1.N.01-05	Kunnen uw medewerkers in noodgevallen altijd alarm slaan?	Ja
5.1.N.01-06	Zijn uw medewerkers op de hoogte gebracht van voorzieningen ten aanzien van bedrijfshulpverlening?	Ja
5.1.N.01-07	Kunnen medewerkers gebruik maken van een voldoende gevulde EHBO-doos?	Ja
5.1.N.01-08	Hebben alle medewerkers voorlichting gehad over ergonomie?	Ja
5.1.N.01-09	Hebben alle medewerkers goede voorlichting gehad over veilig werken op hoogte?	Ja
5.1.N.01-10	Hebben medewerkers voldoende instructie gehad over overige risico's gerelateerd aan het gebouw (of de dienstverlening)van de klant?	Ja

5.1.N.03 Glasbewassing

5.1.N.03-01	Wordt vooraf bij de klant bekeken of ramenwassen zonder risico's kan plaatsvinden?	Ja
5.1.N.03-02	Werken uw medewerkers met een telescopisch wassysteem?	Ja
5.1.N.03-03	Voldoet het (gebruik van) het telescopisch wassysteem aan de gestelde eisen?	Ja
5.1.N.03-04	Is er een andere, minder belastende werkmethode, zoals een hoogwerker of een gondelliftinstallatie mogelijk?	Ja
5.1.N.03-05	Heeft u het stroomschema 'Arbeidshygiënische strategie (AHS) bij veilig werken op hoogte' doorlopen?	Ja

5.1.N.05 Toegangsweg (A)

5.1.N.A.10	Is de tuin goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel?	Ja

5. Object RI&E - Uitvoering

5.1.N Object RI&E - Glas Gevel

5.1.N.05 Toegangsweg (A)

5.1.N.A.11	Is de bestrating goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel?	Ja
5.1.N.A.12	Is de binnenplaats goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel?	Ja
5.1.N.A.13	Is het atrium goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel?	Situatie doet zich niet voor
5.1.N.A.14	Is de achterzijde goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel?	Ja
5.1.N.A.15	Is ook op andere, niet eerder genoemde plaatsen, de toegankelijkheid goed (vrij van obstakels en/of belemmeringen)?	Ja
5.1.N.A.16	Wordt de locatie tijdens de werkzaamheden op passende wijze (overleg met wegbeheerder) afgezet tegen vallende voorwerpen op derden?	Ja
5.1.N.A.17	Wordt de locatie tijdens de werkzaamheden op passende wijze (overleg met wegbeheerder) afgezet tegen aanrijdgevaar glazenwasser of arbeidsmiddel?	Ja
5.1.N.A.18	Is de toegangsweg door een certificerende instantie goedgekeurd?	Ja
5.1.N.A.19	Worden de werkzaamheden uitgevoerd op een veilige afstand van de telefoonmasten en andere, soortgelijke voorzieningen op het dak?	Situatie doet zich niet voor

5.1.N.12 Staande ladder (H)

5.1.N.H.01	Is er een veiliger werkmethode, zoals een hoogwerker of een gondelliftinstallatie mogelijk?	Nee
5.1.N.H.02	Is op de ladder de "Naam fabrikant/leverancier" aangebracht?	Ja
5.1.N.H.03	Is op de ladder het "Type ladder/aantal sporten" aangebracht?	Ja
5.1.N.H.04	Is op de ladder het "Bouwjaar" aangebracht?	Ja
5.1.N.H.05	Is op de ladder het "Bewijs van keuring" aangebracht (niet langer dan 1 jaar geleden)?	Ja
5.1.N.H.06	Is de ladder in goede staat en compleet?	Ja
5.1.N.H.07	Is het gewicht van de ladder maximaal 40 kg?	Ja
5.1.N.H.09	Is de werkhoogte maximaal 10 m, gemeten vanaf het opstelniveau?	Ja
5.1.N.H.10	Is er op iedere opstelplaats een harde/dragende ondergrond aanwezig?	Ja
5.1.N.H.11	Is er op iedere opstelplaats een stroeve ondergrond aanwezig?	Ja
5.1.N.H.12	Is er op iedere opstelplaats een vlakke/horizontale ondergrond aanwezig?	Ja
5.1.N.H.13	Kan de ladder onder een hoek tussen 65° en 82° worden opgesteld?	Ja
5.1.N.H.14	Is er een vrije voetruimte van ten minste 0,20 m aanwezig?	Ja
5.1.N.H.15	Wordt er bij opstelling op een plat dak voldoende afstand gehouden tot de dakrand (4 m achter de voet van de ladder en 4 m naast de ladder)?	Ja

5.1.N.15 Wassteelmethode (K)

5.1.N.K.01	Is er een andere, minder belastende werkmethode, zoals een hoogwerker of een gondelliftinstallatie mogelijk?	Nee
5.1.N.K.02	Blijft de werkhoogte onder 13,50 m boven maaiveld of een ander werkvlak?	Ja
5.1.N.K.03	Is het aantal m2 glas tot 7 meter hoogte maximaal 200 m2?	Ja
5.1.N.K.04	Als de werkhoogte tot 13,5 meter is, is er dan maximaal 100 m2 op een werkhoogte boven 7 m?	Ja
5.1.N.K.05	Is de werkruimte naast de gevel vlak, draagkrachtig en vrij van obstakels?	Ja
5.1.N.K.06	Is de werkruimte voor de gevel voldoende groot (strookbreedte naast gevel 1,5 m bij werkhoogte tot 3,5 m)?	Ja

5. Object RI&E - Uitvoering

5.1.N Object RI&E - Glas Gevel

5.1.N.15 Wassteelmethode (K)

5.1.N.K.07	Is de werkruimte voor de gevel voldoende groot (strookbreedte naast gevel 3,5 m bij werkhoogte van 3,5 tot 7 m)?	Ja
5.1.N.K.08	Is de werkruimte voor de gevel voldoende groot (strookbreedte naast gevel 5 m bij werkhoogte van 7 tot 13,5 m)?	Ja
5.1.N.K.09	Wordt slechts dan vanaf een plat dak gewerkt, indien de vrije ruimte tussen de glazenwasser en de dakrand minstens gelijk is aan de steellengte plus 1 m?	Ja

Afdrukdatum	donderdag 21 januari 2021
(Optioneel) Clusternaam	
Startdatum	woensdag 2 december 2020
Einddatum	dinsdag 8 december 2020
Tijdsduur in bewerking	6 dagen
Aantal geselecteerde groepen	1
Aantal geselecteerde processen	1
Aantal geselecteerde aspecten	6
Aantal vragen	64
Aantal knelpunten	1
Aantal maatregelen	1
Aantal actiepunten	1

Deelnemende gebruikers

Selectie	Heer J. Jeronimus
Vragen	Heer J. Jeronimus
Maatregelen	Heer J. Jeronimus
Actiepunten	Heer J. Jeronimus
Vrijgave	Mevrouw BackOffice

Er zijn geen gegevens beschikbaar om in dit document weer te geven.