Onderhoudsschema roltrap / rolpad

installatienr.: **model:** **aantal beurten per jaar:**

			J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		HET CONTROLEREN, REINIGEN EN ZONODIG AFSTELLEN OF SMEREN VAN:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ALGEMEEN (trap in bedrijf)	1	**(glas)balustrade, binnen- en buitenbekleding**: geen beschadigingen												
	2	**waarschuwingsopschriften**: aanwezigheid en leesbaarheid												
	3	**vrije onderdoorgang**: voldoende hoofdruimte (hoogte boven trede min. 2,3m)												
	4	**gerelateerde verkeersgeleidingsmiddelen**: aanwezigheid, vastzitten												
	5	**verkeerslichten gebruiksrichting**: werking												
	6	**zijdelingse afschermingen bij de traptoegang**: aanwezigheid, vastzitten												
	7	**afwijzers plafond en wand**: aanwezigheid, geen beschadiging												
	8	**sokkelbekleding:** conditie + vrijloop treden (max. 4mm per zijde, totaal max. 7mm)												
	9	**afdekplaten en/of contactmatten onder en boven**: vlakliggen, vastliggen												
	10	**kamplaten onder en boven**: alle tanden aanwezig												
	11	**kamplaten onder en boven**: speling met stavlak tredes maximaal 4mm												
	12	**kamplaten onder en boven**: de kammen moeten minstens 6mm in de groeven grijpen												
	13	**verlichting leuningbanden / sokkels / kamplaten**: werking												
	14	**noodstopknop:** werking												
	15	**leuningband**: trekkracht, gelijkloop met de treden												
	16	**leuningband**: conditie, scheuren												
	17	**leuningband-omkeergeleiders onder en boven**: geen vreemde geluiden												
	18	**algehele werking**: geen vreemde geluiden, let o.a. op de tredegeleiders												
OMKEERRUIMTE	19	**omkeerruimte**: reinigen												
	20	**leuningband-inloopopeningen**: reinigen												
	21	**revisiedoos, revisiebesturing en noodstopknop**: werking controleren												
	22	**kamplaatcontact**: werking controleren												
	23	**leuningband-inloopcontact**: werking controleren												
	24	**kettingspancontact**: werking controleren												
	25	**lagers spanas:** controleren + smeren												
	26	**luikcontacten:** werking controleren, juiste positie afstellen												
MACHINERUIMTE	27	**machineruimte**: reinigen												
	28	**leuningband-inloopopeningen**: reinigen												
	29	**revisiedoos, revisiebesturing en noodstopknop**: werking controleren												
	30	**kamplaatcontact**: werking controleren												
	31	**leuningband-inloopcontact**: werking controleren												
	32	**remweg**: controle, moet liggen tussen 1/2 en 3/4 trede												
	33	**voeler remwerkingbewaking**: controle en indien nodig afstellen, afstand 4mm												
	34	**noodrem**: werking en staat remvoering												
	35	**toerentalbewaking met naderingsschakelaar**: controle, speling 1mm												
	36	**aandrijfunit**: controle oliepeil												
	37	**hoofdaandrijfketting (duplex / triplex)**: smeren												
	38	**naderingsschakelaar op hoofdaandrijfketting**: controle, speling tussen 4 en 6mm												
	39	**leuningband-aandrijfketting**: smeren (Velino: oliereservoir bijvullen)												
	40	**tredekettingen**: smeren												
	41	**automatische kettingsmering / smeerpomp**: controle oliepeil reservoir + werking												
	42	**lagers hoofdas:** controleren + smeren												
	43	**lagers leuningbandaandrijfas:** controleren + smeren												
	44	**wormkastbevestigingsbouten:** controleren + eventueel natrekken op 230Nm												
	45	**luikcontacten:** werking controleren, juiste positie afstellen												
INWENDIG (treden uitbouwen)	46	**tredecontroller-schakelaar**: werking controleren												
	47	**tredegeleiders**: loopvlakken controleren en reinigen												
	48	**doorzakbeveiliging tredes:** werking controleren												
	49	**ketting- en trederollen**: visuele controle												
	50	**leuningband-aandrijfketting**: controleren en ev. naspannen (Velino: 10-20mm beweegbaar)												
	51	**leuningband-aandrukriem**: controleren op scheuren en spanning												
	52	**hoofdaandrijfketting**: controleren en ev. naspannen (Velino: 10-20mm beweegbaar)												
	53	**tredeketting**: spanning controleren, ev. naspannen												
	54	**leuningband**: doorhang controleren en ev. naspannen												
	55	**leuningband-omkeergeleiders**: reinigen met stofzuiger												
Opmerkingen:		**datum uitvoering**												

Interventielijst

datum	monteur	reden bezoek	oorzaak - oplossing