gemeente Capelle aan den IJssel

Elementenoverzicht

350100021-2 • Rivierweg 111, Gemeentehuis

Rivierweg 111
2903 AR Capelle a/d IJssel

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Locatie:	De plaats waar het element zich bevindt.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Prioriteit:	De hoogste prioriteit van een gebrek op het element. 1 = hoogste prioriteit, 9 = laagste prioriteit
Conditie:	Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	CS/Prio
100101	Meerjarenonderhoudsplan	Planning invent. + inspecties	1,00 pm	9
100105	Erkende Maatregelen	Algemeen	1,00 pm	9
100201	Klachtenonderhoud	Klein planmatig onderhoud	11400,00 bvo	9
100201	Klachtenonderhoud *BG + 10e verdieping*	Storingsonderhoud	1,00 pst	9
21	**Buitenwanden**			
211061	Buitenwanden, niet constructief dilatatie *Kitvoegen rondom aluminium kozijnen toren.*	Gevel	1700,00 m1	3
211061	Buitenwanden, niet constructief dilatatie *Kitwerk natuursteen aansluitingen onderling en aansluitingen met aluminium kozijnen.*	Gevel	1185,00 m1	2
212000	Buitenwanden, constructief algemeen	Gevel	335,00 m2	2
212002	Buitenwanden, constructief beton *Bedoeld worden de gesloten gevels uit beton.*	Gevel	2248,00 m2	2
24	**Trappen en hellingen**			
241005	Trappen staal *Binnen, stalen noodtrap bij deuren in gevel 09*	Trap en helling	2,00 m2	2
243005	Ladders en klimijzers staal *Buiten, alu gevelladder tpv dak 1*	Gevel	1,00 st	2
27	**Daken**			
273005	Luifel staal	Dak	6,00 m2	2
274001	Overstekken en boeiboorden hout *gev-07*	Dak	9,30 m2	2
31	**Buitenwandopeningen**			
314001	Kozijnen hout *dekkend geschilderd, ext. aanbouw.*	Gevel	8,50 m2	2
314001	Kozijnen hout *dekkend geschilderd, 14e verdieping toegang tot het platte dak*	Gevel	2,00 m2	2
314006	Kozijnen aluminium	Gevel	690,00 m2	3 6
314071	Waterslagen aluminium *Aluminium lekdorpels.*	Gevel	279,00 m1	2

350100021-2 • Rivierweg 111, Gemeentehuis
Rivierweg 111 • Capelle a/d IJssel

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	CS/Prio
314201	Deuren hout	Gevel	2,00 st	2
	Geheel van hout, 9,0 m2 bordes laagbouw, dekkend geschilderd			
314506	Vliesgevel aluminium	Gevel	2309,00 m2	3 6
315202	Rolluik elektrisch	Gevel	2,00 st	2
	Rolluik tpv bordes achterzijde loading dock			
315202	Rolluik elektrisch	Interieur	3,00 st	1
	3 stuks rolluiken tpv keuken begane grond aanbouw (nieuw bj. 2019)			
315502	Isolatieglas	Gevel	2399,00 m2	1
	Planmatig met kozijnen (80% koz. opp.)			
315830	Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen	Gevel	1140,00 bvo	2
	10% van totale BVO genomen, minmaal hang- en sluitwerk buiten aanwezig.			
315831	Deurdranger	Gevel	1,00 st	1
	Buitendeur kelder aanbouw toegangsdeur fietsenstalling			
315831	Deurdranger	Gevel	1,00 st	1
	Buitendeur begane grond aanbouw (bj. 2019) nabij loading dock			
316001	Automatische schuifdeur	Gevel	1,00 st	1
	Fabr. Record tpv entree nabij raadzaal begane grond kantoor (bj. 2019)			
316102	Tourniquet automatisch	Gevel	1,00 st	1
	Fabr. Boon Edam tpv hoofdentree begane grond toren (nieuw bj. 2017)			
32	**Binnenwandopeningen**			
324001	Kozijnen hout	Binnenwand	38,00 m2	2
324001	Kozijnen hout	Binnenwand	209,00 m2	2
324200	Deuren algemeen	Interieur	66,00 st	1 2
	Brandwerende deuren 30 en 60 minuten brandwerend, aangebracht in 2019			
325800	Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen	Binnenwand	6170,00 bvo	2
	Verdiepingen: 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 11e, 12e, 13e.			
325800	Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen	Binnenwand	4110,00 bvo	2
	Verdiepingen: 1e hoogbouw, 1e aanbouw, BG hoogbouw + BG aanbouw, 10e.			
325800	Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen	Binnenwand	680,00 bvo	3
	Verdiepingen: Kelder aanbouw			
325800	Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen	Interieur	3784,00 bvo	2
	Salto sloten begane grond toren, kelder aanbouw, begane grond aanbouw, 1e verdieping toren (bj. 2019)			

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	CS/Prio
325831	Deurdranger	Interieur	2,00 st	1
	Binnendeur begane grond aanbouw (nieuw bj. 2019) nabij loading dock			
328030	Vouw- / harmonicawand	Interieur	39,00 m2	1
	Begane grond kantoor aanbouw (nieuw bj. 2019)			
34	**Balustrades en leuningen**			
340000	Balustrades en leuningen	Gevel	19,00 m2	1
	Bordes veiligheidsglas 1e verdieping aanbouw (bj. 2019)			
340000	Balustrades en leuningen	Gevel	48,00 m2	1
	Bordes veiligheidsglas tpv dakterras 1e verdieping aanbouw (bj. 2019)			
342005	Leuningen buiten staal	Gevel	1,00 m1	1
37	**Dakopeningen**			
372011	Lichtkoepels	Dak	1,00 st	1
	*Lichtkoepels afm.; 1600 * 1600 mm.*			
41	**Buitenwandafwerkingen**			
411005	Buitenwandafwerkingen staal	Gevel	326,00 m2	3 6
	Tpv dakopbouw installaties.			
411011	Buitenwandafwerkingen natuursteen	Gevel	835,00 m2	2
411061	Buitenwandafwerkingen dilatatie	Gevel	1398,00 m1	3 5
	Kitvoegen tussen betonnen elementen gevels toren			
42	**Binnenwandafwerkingen**			
421012	Binnenwandafwerking keramisch	Interieur	55,00 m2	1
	Centrale keuken begane grond kantoor aanbouw (bj. 2019)			
43	**Vloerafwerkingen**			
431022	Verhoogd systeem, computervloer	Vloer binnen	52,00 m2	2
	in serverruimte op verdieping			
431061	Vloerdilatatie	Vloer binnen	10,50 m1	1
	Verdiepingen: BG, 1e, 10e.			
431061	Vloerdilatatie	Vloer binnen	38,50 m1	1
	Verdiepingen: 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 11e, 12e, 13e.			
432001	Vloerafwerking hout	Vloer binnen	50,00 m2	1
	Verdiepingen: Begane grond kantoor aanbouw, vloerafwerking raadzaal (bj. 2019)			
432001	Vloerafwerking hout	Vloer binnen	92,00 m2	1
	Verdiepingen: Houten vloer 1e verdieping aanbouw (bj. 2019)			
432001	Vloerafwerking hout	Vloer buiten	127,00 m2	2 3
	Houten vlonder dakterras 1e verdieping aanbouw (bj. 2019)			

350100021-2 • Rivierweg 111, Gemeentehuis
Rivierweg 111 • Capelle a/d IJssel

Code	Element	Locatie	Hvh	Ehd	CS/Prio
432012	Vloerafwerkingen keramisch *Verdiepingen: 1e verdieping aanbouw (bj. 2019)*	Vloer binnen	285,00	m2	1
432012	Vloerafwerkingen keramisch *Kelder aanbouw trappenhuis (bj. 2019)*	Vloer binnen	26,00	m2	1
432012	Vloerafwerkingen keramisch *Begane grond centrale hal Toren (bj. 2019)*	Vloer binnen	850,00	m2	1
432012	Vloerafwerkingen keramisch *Begane grond centrale hal aanbouw (bj. 2019)*	Vloer binnen	448,00	m2	1
432016	Vloerafwerking marmoleum *Begane grond toren tpv back offcie (nieuw bj. 2019)*	Vloer binnen	8,00	m2	1
432016	Vloerafwerking marmoleum *Verdiepingen: 1e verdieping toren (nieuw bj. 2019)*	Vloer binnen	47,50	m2	1
432016	Vloerafwerking marmoleum *Begane grond aanbouw, 1e verdieping aanbouw (nieuw bj. 2019)*	Vloer binnen	256,00	m2	1
432017	Vloerafwerking linoleum *Kelder aanbouw.*	Vloer binnen	365,00	m2	2
432019	Vloerafwerking tapijt *Kelder aanbouw*	Vloer binnen	77,00	m2	2
432019	Vloerafwerking tapijt *Trapbekleding hoofdtrappenhuis toren.*	Vloer binnen	560,00	m2	2
432019	Vloerafwerking tapijt *Verdiepingen: 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 11e, 12e, 13e.*	Vloer binnen	5467,00	m2	2 8
432019	Vloerafwerking tapijt *Verdiepingen: 10e hoogbouw.*	Vloer binnen	497,00	m2	2
432019	Vloerafwerking tapijt *Spreekkamers begane grond toren (nieuw bj. 2019)*	Vloer binnen	80,00	m2	1
432019	Vloerafwerking tapijt *Spreekkamers begane grond aanbouw en 1e verdieping aanbouw aanbouw (nieuw bj. 2019)*	Vloer binnen	465,00	m2	1
432019	Vloerafwerking tapijt *1e verdieping toren (nieuw bj. 2019)*	Vloer binnen	450,00	m2	1
432024	Cementdekvloer *Technische ruimtes, dekvloeren voorzien van epoxy coating*	Vloer binnen	120,00	m2	1
432070	Vloerafwerking epoxy coatingvloer *Begane grond tpv grootkeuken (bj. 2019)*	Vloer binnen	50,00	m2	1
432072	Vloerafwerking epoxy gietvloer *Begane grond toren (bj. 2019)*	Vloer binnen	74,00	m2	1

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	CS/Prio
432090	Entreemat	Vloer binnen	7,00 m2	2
	Begane grond kantoor tpv entree nabij raadzaal (bj. 2019)			
432090	Entreemat	Vloer binnen	7,00 m2	2
	Begane grond achteringang nabij bordes (bj. 2019)			
432090	Entreemat	Vloer binnen	9,50 m2	3 6
	Begane grond tpv hoofdentree (bj. 2019)			
45	**Plafondafwerkingen**			
451021	Plafondafwerking systeem	Plafondafwerking	484,00 m2	1
	Verdiepingen; 10e exclusief plafonds sanitaire ruimtes			
451021	Plafondafwerking systeem	Plafondafwerking	5324,00 m2	2
	Excl. plafonds saniatiare ruimtes			
451021	Plafondafwerking systeem	Plafondafwerking	3064,00 m2	1
	Begane grond toren,1e verdieping toren, begane grond aanbouw, 1e verdieping aanbouw, exclusief plafonds sanitaire ruimtes (nieuw bj. 2019)			
452025	Plafondafwerking houtwolcementplaat	Plafondafwerking	123,00 m2	2
	Dekkend geschilderd, fietskelder			
453001	Plafondafwerking buiten hout	Plafondafwerking	46,10 m2	2
	Volkern, plafond bordes laagbouw loading dock			
46	**Schilderwerk**			
461000	Schilderwerk buiten	Schilderwerk	68,00 m2	1
465000	Binnenschilderwerk - BVO	Schilderwerk	11720,00 bvo	1
	Verdiepingen: kelder aanbouw, BG hoogbouw, BG aanbouw, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e.			
465543	Trappen hout, transparant	Interieur	2,00 st	2
	Houten trappen 2 stuks begane grond en 1e verdieping kantoren/aanbouw bj. 2019			
468002	Binnen-/buitenschilderwerk op hout, dekkend	Schilderwerk	24,00 m2	1
	12,5 m2 bi/bu kozijnen hout enkel zijdig, 11,0 m2 bi/bu deuren hout enkel zijdig			
47	**Dakafwerkingen**			
470099	Valbeveiliging	Wettelijke verplichtingen	1,00 pst	1
	242 m1			
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Dak	2572,00 m2	1 7
	SBS-gemodificeerde asfaltbitumen tpv dakvlak 01 t/m 07.			
471301	Dakrandafwerking	Dak	20,00 m1	2
	Dakvlak 07.			
477001	Dakaansluiting lood	Dak	395,00 m1	3 4
	Dakvlak 01, 04, 05 en 06.			

350100021-2 • Rivierweg 111, Gemeentehuis
Rivierweg 111 • Capelle a/d IJssel

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	CS/Prio
51	**Warmteopwekking**			
511008	Ketel gasgestookt HR 261 kw *2 st. Remeha GAS 310 ECO; 261KW nom; 2010; technische ruimte hoogbouw*	Warmte-opwekking	2,00 st	3 3
511008	Ketel gasgestookt HR 261 kw *1 st. Remeha GAS 310 ECO Pro; 261KW nom; 2014; technische ruimte hoogbouw*	Warmte-opwekking	1,00 st	4 3
511018	Ketel gasgestookt HR 166 kW *2 st. Remeha GAS 210 Eco Pro 5-leden, bj: 2014*	Installatie	2,00 st	4 3
512400	Rookgasafvoeren ketel	Installatie	1,00 st	1
512400	Rookgasafvoeren ketel	Installatie	2,00 st	1
512400	Rookgasafvoeren ketel	Installatie	2,00 st	1
519001	Warmtepomp *1 st. Aermec warmtepomp 32 kW, bj: 2014; technische ruimte hoogbouw*	Installatie	1,00 st	1
52	**Afvoeren**			
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	Dak	6,00 m1	1
525001	Vuilwaterpomp *Pomp bij fietsenstalling*	Afvoeren	1,00 pst	3
53	**Water**			
530001	Legionella	Contractonderhoud/controles	1,00 pst	9
531007	Leidingwerk koper *leidingwerk koper, ingeschatte hoeveelheid*	Drinkwater	900,00 m1	1
532001	Hydrofoor compleet *Technische ruimte Begane grond.*	Drinkwater	1,00 st	2
532120	Voorraadboilers elektrisch *Verdiepingen: BG hoogbouw, BG aanbouw, 1e verd. hoogbouw, 1e verdieping aanbouw (Quooker) tpv de pantry bj. 2019*	Drinkwater	5,00 st	1
532120	Voorraadboilers elektrisch *Verdiepingen: 2e t/m 13e. Quooker tpv de pantry.*	Drinkwater	12,00 st	1
532200	Voorraadboilers indirect verwarmd *1 st. AO Smith direct gestookt 368 liter, bj: 2014.*	Drinkwater	1,00 st	2
534001	Tapwaterpomp *1 st. Grundfos Alpha 20-40N. bj: 2014*	Installatie	1,00 st	2
535502	Close-in boiler 10 ltr *1e verdieping aanbouw, Close in boiler fabr. Daalderop bj. 2019 in pantry*	Installatie	1,00 st	1

Code	Element	Locatie	Hvh	Ehd	CS/Prio
535502	Close-in boiler 10 ltr	Installatie	1,00	st	3
	10e verdieping Close in boiler fabr. Daalderop in pantry				
55	**Koudeopwekking**				
551210	Split-Systeem binnen- en buitendeel	Installatie	2,00	st	1
551210	Split-Systeem binnen- en buitendeel	Installatie	2,00	st	4 5
	2 st. Split unit in serverruimte, Uniflair MDAC 1411, bj 2006				
551210	Split-Systeem binnen- en buitendeel	Installatie	3,00	st	2
551400	Computair	Installatie	1,00	st	2
	Close control unit ten behoeve van de serverruimte.				
552001	Koelmachine	Installatie	2,00	st	2
	2 st. Aermec ANL202A 45 kW, bj: 2014				
552001	Koelmachine	Installatie	1,00	st	4 5
	1 st. Carrier 12W815638, 60.5kW, bj 2008				
552041	Luchtgekoelde condensors	Installatie	1,00	st	1
	1 st. Mitsubische luchtgoelde condensor tpv hoogste dak.				
55213010	Koelmachine	Installatie	1,00	st	1
	1 st. Mitsubischi NR-G06-Z/K, 155 kW, bj 2022				
553600	Buffervat algemeen	Installatie	1,00	st	1
	1 st. Buffervat geisoleerd Cipex bj. 2014; 300 ltr tbv warmtepomp; CV ruimte hoogbouw				
553600	Buffervat algemeen	Installatie	1,00	st	4
	1 st. Buffervat geisoleerd ca 100 ltr tbv koeling toren				
553600	Buffervat algemeen	Installatie	1,00	st	4
	1 st. Buffervat koude opvang 500l tr geisoleerd (zwart)				
554001	Circulatiepomp	Koude-opwekking	1,00	st	2
	Ten behoeve van GKW Toren.				
554001	Circulatiepomp	Koude-opwekking	1,00	st	3 5
	Ten behoeve van GKW.				
554001	Circulatiepomp	Koude-opwekking	2,00	st	2
	Ten behoeve van GKW.				
554001	Circulatiepomp	Koude-opwekking	1,00	st	2
	Ten behoeve van warmtepomp.				
56	**Warmtedistributie**				
561000	Leidingen algemeen - BVO	Warmte-distributie	6700,00	m1	1
561040	Afsluitkraan	Installatie	60,00	st	2

350100021-2 • Rivierweg 111, Gemeentehuis
Rivierweg 111 • Capelle a/d IJssel

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	CS/Prio
561500	Radiatoren algemeen	Warmte-distributie	644,00 st	1
562501	Luchtgordijn *Ingang PUZA*	Installatie	1,00 st	1
564001	Circulatiepomp *Ten behoeve van aanvoer verdelers.*	Warmte-distributie	2,00 st	2
564001	Circulatiepomp *Ten behoeve van aanvoer LBK Toren.*	Warmte-distributie	1,00 st	2
564001	Circulatiepomp *Ten behoeve van Ketel 3 en 5.*	Warmte-distributie	2,00 st	2
564001	Circulatiepomp *Ten behoeve van aanvoer radiatoren.*	Warmte-distributie	1,00 st	2
564001	Circulatiepomp *Ten behoeve van aanvoer radiatoren.*	Warmte-distributie	1,00 st	2
564001	Circulatiepomp *Ten behoeve van aanvoer verdeler.*	Warmte-distributie	2,00 st	2
564001	Circulatiepomp *Ten behoeve van aanvoer CV.*	Warmte-distributie	1,00 st	2
564001	Circulatiepomp *Ten behoeve van LBK Raadzaal.* *1 st. Grundfos Magna 32-40, bj: 2014.* *1 st. Grundfos Magna 32-80, bj: 2014.*	Warmte-distributie	1,00 st	2
564001	Circulatiepomp *Ten behoeve van Ketel 4.*	Warmte-distributie	1,00 st	2
564001	Circulatiepomp *Ten behoeve van LBK Kantoren.* *1 st. Grundfos Magna 32-40, bj: 2014.* *1 st. Grundfos Magna 32-80, bj: 2014.*	Warmte-distributie	1,00 st	2
564001	Circulatiepomp *Ten behoeve van Ketel 1 en 2.*	Warmte-distributie	2,00 st	3
564001	Circulatiepomp *Ten behoeve van warmtepomp.*	Warmte-distributie	1,00 st	2
565501	Driewegmengklep *Siemens SQS 65*	Installatie	2,00 st	2
565501	Driewegmengklep *2 st. Siemens SQS tbv afblaas warmte + WTW-condensor.*	Installatie	2,00 st	2
566004	Expansievat 18 ltr. *2 st. 18 liter, bj: 2014 tbv HR Ketel 3.*	Installatie	2,00 st	2

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	CS/Prio
566004	Expansievat 18 ltr. *2 st. Flamco 18 ltr, bj: 2014 nabij warmtempomp CV ruimte hoogbouw toren*	Installatie	2,00 st	2
566005	Expansievat 25 ltr. *3 st Flexcon 25 liter bj 10, t.b.v. toren*	Installatie	3,00 st	3 5
566005	Expansievat 25 ltr. *1 st. 25 liter, bj: 2014 tbv HR Ketel 3.*	Installatie	1,00 st	2
566010	Expansievat 200 ltr. *1 st. Flamco 200 ltr, bj: 2014 tbv HR-ketel.*	Installatie	1,00 st	2
566011	Expansievat 300 ltr. *2 st. Flexcon 300 liter bj 10, in CV ruimte hoogbouw toren*	Installatie	2,00 st	3 5
57	**Luchtbehandeling**			
572101	Dakventilator	Installatie	2,00 st	2
572101	Dakventilator	Luchtbehandeling	7,00 st	2
577140	LBK, Centraal: Luchtbehandelingskasten *LBK NA2005, voorzien van wamte, koude, tbv centrale hal begane grond, bj: 2014. 11000 m3/h.*	Installatie	1,00 st	1
577140	LBK, Centraal: Luchtbehandelingskasten *LBK NA2005 , voorzien van wamte, koude, wtw (warmtewiel) tbv Trouw / Raadzaal, bj: 2014. 8325 m3/h.*	Installatie	1,00 st	1
577140	LBK, Centraal: Luchtbehandelingskasten *LBK NA2005 , voorzien van wamte, koude, wtw (warmtewiel) tbv verdiepingen toren, bj: 2014. 55000 m3/h.*	Installatie	1,00 st	1
577140	LBK, Centraal: Luchtbehandelingskasten *1 st. LBK NA2005 , voorzien van wamte, koude, wtw (warmtewiel)Ten behoeve van de uitbouw.*	Installatie	1,00 st	1
577150	LBK, Centraal: Bevochtigingen *Carel, Humisteam , 97,5 kW, bj: 2014.*	Luchtbehandeling	2,00 st	1
577150	LBK, Centraal: Bevochtigingen *Carel, HumiSteam , 13,5 kW, bj: 2014.*	Luchtbehandeling	1,00 st	1
577150	LBK, Centraal: Bevochtigingen *Carel, HumiSteam, 26,3 kW, bj: 2014. Ten behoeve van de uitbouw.*	Luchtbehandeling	1,00 st	1
58	**Regeling klimaat en sanitair**			
581110	Frequentieregelaar *Danfoss ten behoeve van luchtbehandelingskasten, bj: 2014*	Installatie	8,00 st	1
581210	Regeling CV en LBK *Regelkast 3, Priva Compri HX 8E, bj: 2014.*	Installatie	1,00 st	4
581210	Regeling CV en LBK *Regelkast 2, Priva Compri HX 8E, bj: 2014.*	Installatie	1,00 st	4

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	CS/Prio
581210	Regeling CV en LBK *Regelkast 1, Priva Compri HX 8E, bj: 2014.*	Installatie	1,00 st	4
581210	Regeling CV en LBK *Regelkast 2, Priva Compri HX 8E, bj: 2014.*	Installatie	1,00 st	4 3
61	**Centrale elektrotechnische voorzieningen**			
611110	Noodstroomaggregaten *SDMO GS 500*	Centrale elektrotechn. Voorz.	1,00 st	3
611130	Photo-Voltage-cellen	Installatie	1,00 pst	9
614140	Laadpaal elektrische voertuigen *Aanname dat ten minste 1 st. van de aanwezige laadpalen aan de achterzijde van het gebouw van de Gemeente is.*	Installatie	1,00 st	1
617100	Bliksemafleiding *Hoeveelheid ca. 175 m1 basis bedrag vervanging*	Centrale elektrotechn. Voorz.	1,00 pst	1
63	**Verlichting**			
630000	Verlichting *Spot in dakterras 1e verdieping aanbouw.*	Installatie	4,00 st	1
631110	Lichtgroepenkasten *Verdiepingen: 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 11e, 12e, 13e.*	Verlichting	11,00 st	1
631110	Lichtgroepenkasten *Verdiepingen: 1e, BG hoogbouw + BG aanbouw, 10e.*	Verlichting	6,00 st	1
631130	Verlichtingsarmaturen - BVO *Verdiepingen: 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e.*	Installatie	6540,00 bvo	2
631130	Verlichtingsarmaturen - BVO *Verdiepingen: BG Hoogbouw + 1e hoogbouw + 1e aanbouw.*	Installatie	2290,00 bvo	2
631130	Verlichtingsarmaturen - BVO *Verdiepingen: Kelder aanbouw.*	Installatie	680,00 bvo	2
631131	TL-montagebalk algemeen *Verdiepingen: BG aanbouw.*	Verlichting	144,00 st	2
631131	TL-montagebalk algemeen *Verdiepingen: 14e hoogbouw (technische ruimten)*	Verlichting	19,00 st	2
631160	PL-inbouw spiegelreflector algemeen *Verdiepingen: 14e hoogbouw (technische ruimten)*	Verlichting	9,00 st	2
631160	PL-inbouw spiegelreflector algemeen *Verdiepingen: BG aanbouw.*	Verlichting	68,00 st	2
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr. *Verdiepingen: Kelder aanbouw*	Verlichting	9,00 st	2

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	CS/Prio
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr. *Verdiepingen: 14e verdieping, (technische ruimten hoogbouw)*	Verlichting	5,00 st	2
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr. *Verdiepingen: 1e, BG hoogbouw + BG aanbouw,*	Verlichting	45,00 st	2
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr. *Verdiepingen: 10e.*	Verlichting	7,00 st	2
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr. *Verdiepingen: 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e.*	Verlichting	77,00 st	2
635430	Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO	Verlichting	11400,00 bvo	2
64	**Communicatie**			
642210	Communicatie, Geluiden: Spraak Intercominstallaties *SLA contract voor audiovisuele middelen met firma van Schaay*	Installatie	1,00 pst	1
642210	Communicatie, Geluiden: Spraak Intercominstallaties *Onderhoudscontract van de Bosch software in raadzaal met firma van Schaay*	Installatie	1,00 pst	1
65	**Beveiliging**			
651110	Branddoorvoeren	Beveiliging; brand	11400,00 bvo	1
651120	Omroep- en ontruimingsinstallaties	Beveiliging; brand	1,00 st	1
651301	Brandslanghaspels *Verdiepingen: 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e.*	Beveiliging; brand	24,00 st	2
651301	Brandslanghaspels *Verdiepingen: begane grond toren, begane grond aanbouw, 1e verdieping toren, 1e verdieping aanbouw*	Beveiliging; brand	4,00 st	1
651301	Brandslanghaspels *Verdiepingen: 14e (technische ruimten toren hoogbouw)*	Beveiliging; brand	1,00 st	2
651301	Brandslanghaspels *Verdiepingen: Kelder aanbouw*	Beveiliging; brand	1,00 st	3
651302	Poeder- en schuimblussers *Verdiepingen: 13e nabij serverruimte*	Beveiliging; brand	1,00 st	2
651302	Poeder- en schuimblussers *Verdiepingen: 14e (technische ruimten toren hoogbouw)*	Beveiliging; brand	1,00 st	2
651302	Poeder- en schuimblussers *Verdiepingen: Kelder aanbouw*	Beveiliging; brand	1,00 st	1
651302	Poeder- en schuimblussers *Verdiepingen: BG Hoogbouw.*	Beveiliging; brand	8,00 st	1

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	CS/Prio
651302	Poeder- en schuimblussers *Verdiepingen: BG aanbouw.*	Beveiliging; brand	2,00 st	1
651310	Droge stijgleiding	Beveiliging; brand	1,00 st	1
651320	Blusgasinstallatie *Blusgasinstallatie serverruimte op verdieping bj. 2019.*	Installatie	1,00 pst	1
651370	Sprinklerinstallatie *Sprinklerinstallatie: 1st pomp "Firepump" model VAS 87 126 m3/h; 1st regelkast*	Beveiliging; brand	1,00 st	2
651380	Brandventilatievoorzieningen *Aspiratiedetector/rookdetector.*	Installatie	1,00 st	1
652140	Inbraaksignaleringsinstallaties	Beveiliging; braak	1,00 st	1
66	**Transport**			
661200	Liften algemeen *Liftinstallatie aanbouw, 13 personen, 1000kg 1 stuks met 3 stops; all-in liften (2018 gemoderniseerd)*	Installatie	1,00 st	2
661200	Liften algemeen *Liftinstallatie hoogbouw, 13 personen, 1000kg 2 stuks met 14 stops; all-in liften (2018 gemoderniseerd)*	Installatie	2,00 st	2
661400	Hefplateau's *1e verdieping aanbouw, moet nog geplaatst worden bj. 2019*	Installatie	1,00 st	1
663210	Goederenheffers *Goederenheffer/rolstoellift ter plaatse van laadperron.*	Transport; liften	1,00 st	1
73	**Vaste keukenvoorzieningen**			
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten *Verdiepingen: BG aanbouw + BG hoogbouw, bj. 2019*	Vaste keukenvoorzieningen	3,00 st	1
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten *Verdiepingen: 1e verdieping aanbouw + 1e verdieping hoogbouw bj. 2019*	Vaste keukenvoorzieningen	2,00 st	1
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten *Verdiepingen: 10e.*	Vaste keukenvoorzieningen	1,00 st	2
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten *Verdiepingen: 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 11e, 12e, 13e.*	Vaste keukenvoorzieningen	11,00 st	2
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten *1e verdieping aanbouw, kleine pantry bj. 2019*	Vaste keukenvoorzieningen	3,00 st	1
74	**Vaste sanitairvoorzieningen**			
741170	Renovatie toiletruimte *Kelder hoogbouw (voorruimte, 1x toilet en 4x douche nieuw bj. 2019)*	Vaste sanitaire voorzieningen	1,00 st	1

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	CS/Prio
741170	Renovatie toiletruimte *Verdiepingen: 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 11e, 12e, 13e.*	Vaste sanitaire voorzieningen	24,00 st	1
741170	Renovatie toiletruimte *Verdiepingen: 10e*	Vaste sanitaire voorzieningen	2,00 st	1
741170	Renovatie toiletruimte *Verdiepingen: BG Aanbouw + 1e verdieping aanbouw (nieuw bj. 2019)*	Vaste sanitaire voorzieningen	8,00 st	1
741210	Sanitaire toestellen MIVA toiletten *MIVA toilet BG toren en BG aanbouw*	Vaste sanitaire voorzieningen	3,00 st	1
75	**Vaste onderhoudsvoorzieningen**			
752300	Gemechaniseerde gevelonderhoudsvoorzieningen *dak 01*	Vaste onderhoudsvoorzieningen	1,00 st	1
81	**Losse verkeersinventarisatie**			
810000	Losse verkeersvoorzieningen *Toegangspoort Speedgate Swing fabr. Boon nabij receptie en toegang tot lift*	Interieur	4,00 st	1
810000	Losse verkeersvoorzieningen *Losse draaipoort fabr. Boon nabij lift begane grond*	Interieur	1,00 st	1
90	**Terrein**			
901050	Beregeningsinstallatie	Terrein	1,00 st	1
903010	Hekwerk spijlen *Gegalvaniseerd, hoog 2,5m1, onderdeel gevel 7 tpv fietsenkelder.*	Terrein	3,80 m1	2
903105	Poort staal *Toegang, poorten en slagbomen , toegangspoort fietsenkelder (automatisch) afmeting 2,8x3,8 m1 (bxh)*	Terrein	1,00 st	2
905209	Leidingen PVC/PE *115 m1 buitenriool, 10 incl. kleine st. rioolputten*	Terrein	115,00 m1	9
906320	Armaturen buitenverlichting *Spot in overstek/buitenplafond van het dakterras 1e verdieping aanbouw.*	Terrein	6,00 st	1
906320	Armaturen buitenverlichting *Spot in overstek/buitenplafond*	Terrein	5,00 st	2
99	**Algemeen**			
99004543	Zonwering, interieur, verticaal *Verdiepingen: 1e hoogbouw (nieuw bj. 2019)*	Binnenwand	48,00 st	1
99004543	Zonwering, interieur, verticaal *Begane grond toren screens stof binnenzijde (nieuw bj. 2019)*	Binnenwand	17,00 st	1
99004543	Zonwering, interieur, verticaal *Begane grond aanbouw kantoor raadzaal screens stof binnenzijde (nieuw bj. 2019)*	Binnenwand	25,00 st	1

350100021-2 • Rivierweg 111, Gemeentehuis
Rivierweg 111 • Capelle a/d IJssel

Code	Element	Locatie	Hvh	Ehd	CS/Prio
99004543	Zonwering, interieur, verticaal	Binnenwand	528,00	st	1
	Verdiepingen: 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 11e, 12e, 13e. (plisse gordijnen nieuw bj. 2019)				
99004543	Zonwering, interieur, verticaal	Binnenwand	24,00	st	1
	1e vedieping aanbouw screens stof binnenzijde (nieuw bj. 2019)				
99004543	Zonwering, interieur, verticaal	Binnenwand	48,00	st	1
	Verdiepingen: 10e verdieping hoogbouw toren (nieuw bj. 2019)				
99004543	Zonwering, interieur, verticaal	Binnenwand	28,00	st	1
	Begane grond aanbouw screens stof binnenzijde (nieuw bj. 2019)				
99728005	Tekenwerk	Algemeen	1,00	pst	9
	Post voor totaal tekenwerk revisie, CCTV, koeling server, gbs.				