gemeente Capelle aan den IJssel

Elementenoverzicht

340400121 • Nijverheidsstraat 423, Aula begraafplaats

Nijverheidsstraat 423
2901 AP Capelle a/d IJssel

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Locatie:	De plaats waar het element zich bevindt.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Conditie:	Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

340400121 • Nijverheidsstraat 423, Aula begraafplaats
Nijverheidsstraat 423 • Capelle a/d IJssel

Code	Element	Locatie	Hvh	Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
100101	Meerjarenonderhoudsplan	Planning invent. + inspecties	1,00	pm							9
100201	Klachtenonderhoud	Klein planmatig onderhoud	37,00	bvo							9
31	**Buitenwandopeningen**										
314001	Kozijnen hout	Gevel	6,00	m2							2
314201	Deuren hout	Gevel	3,00	st							2
315503	Veiligheidsglas	Gevel	47,00	m2							2
315830	Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen	Gevel	37,00	bvo							2
32	**Binnenwandopeningen**										
325800	Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen	Binnenwand	37,00	bvo							2
41	**Buitenwandafwerkingen**										
411001	Buitenwandafwerkingen hout	Gevel	41,00	m2							2
43	**Vloerafwerkingen**										
432000	Vloerafwerking niet verh.	Vloer binnen	33,00	m2							1

340400121 • Nijverheidsstraat 423, Aula begraafplaats
Nijverheidsstraat 423 • Capelle a/d IJssel

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
432017	Vloerafwerking linoleum	Vloer binnen	3,00 m2							2
46	**Schilderwerk**									
461000	Schilderwerk buiten	Schilderwerk	50,00 m2							1
461000	Schilderwerk buiten	Schilderwerk	32,00 m2							2
465000	Binnenschilderwerk - BVO	Schilderwerk	12,00 m2							2
47	**Dakafwerkingen**									
471110	Dakafwerkingen bitumen	Dak 1	88,00 m2							1
	Dakbeveiliging is niet aanwezig. Kosten zijn incl. dakrand en excl. zinken randafwerking.									
471110	Dakafwerkingen bitumen	Dak 2	4,00 m2							4
	Dakbeveiliging is niet aanwezig. Kosten zijn incl. dakrand en excl. zinken randafwerking.									
471302	Dakrandafwerking zink	Dak	53,00 m1							2
477001	Dakaansluiting lood	Dak	5,00 m1							2
	lood									
53	**Water**									
532120	Voorraadboilers elektrisch	Drinkwater	1,00 st	2015			Daalderop		10L	2
55	**Koudeopwekking**									
55123004	Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 10 - 15 kW	Installatie	1,00 st	2020			Samsung	AC 140 RXADNG	13-15 kW	1

340400121 • Nijverheidsstraat 423, Aula begraafplaats
Nijverheidsstraat 423 • Capelle a/d IJssel

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
61	**Centrale elektrotechnische voorzieningen**									
611130	Photo-Voltage-cellen	Installatie	1,00 pst							9
615000	Verdeelinrichting	Verlichting	1,00 st							2
63	**Verlichting**									
631130	Verlichtingsarmaturen - BVO	Installatie	37,00 bvo	2020						3
635430	Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO	Verlichting	37,00 bvo							1
65	**Beveiliging**									
651302	Poeder- en schuimblussers	Beveiliging; brand	1,00 st							1
652140	Inbraaksignaleringsinstallaties	Beveiliging; braak	1,00 st							4
73	**Vaste keukenvoorzieningen**									
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten	Vaste keukenvoorzieningen	1,00 st							3
74	**Vaste sanitairvoorzieningen**									
741170	Renovatie toiletruimte	Vaste sanitaire voorzieningen	1,00 st							1
90	**Terrein**									
903010	Hekwerk spijlen	Terrein	9,00 m1							2

340400121 • Nijverheidsstraat 423, Aula begraafplaats
Nijverheidsstraat 423 • Capelle a/d IJssel

Code	Element	Locatie	Hvh	Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
903105	Poort staal	Terrein	2,00	st							2
904025	Terreinafwerking grind	Terrein	30,00	m2							2
906320	Armaturen buitenverlichting *Led spot met detectie bj is aaname*	Terrein	1,00	st	2022						2
906320	Armaturen buitenverlichting	Terrein	2,00	st							2