Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden
POR 510 - datum: 31-07-2025

Onderhoud Groen en Water
bestek 2025-03, 2025-04, 2025-05 en 2025-06

GEMEENTE Lansingerland

** = 1 bij perceel 1 en * = 4 bij perceel 4 (bijv. 1111 of 4111 / 1136 of 4136 / enz.)*

indien van toepassing / optionele tijdsperiode / afhankelijk van situatie
= extra aandacht op flora en fauna in deze periode
weeknr. = opleverdatum = uitvoering in bepaalde weken = afwijking / maatwerk = periode van uitvoering in overleg

bestekspost	werkzaamheid	januari				februari				maart				april				mei					juni					juli				augustus					september				oktober				nov	ember		december			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
***0**	**CYCLISCH ONDERHOUD - op kwaliteitsniveau**																																																				
	Uitvoering van alle weekposten																																																				
***1**	**CYCLISCH ONDERHOUD - op frequentie**																																																				
***11**	**PLANTSOEN en BOMEN**																																																				
*111	Bosplantsoen																																																				
*11110	Uitmaaien rand beplantingsvak, struweel		locatie op aanwijzing van directie																																of																		
*11120	Snoeien rand beplantingsvak, struweel en struiken extensief		locatie op aanwijzing van directie																																																		
*11130	Uitmaaien rand beplantingsvak, bosplantsoen		locatie op aanwijzing van directie																														of																				
*11140	Snoeien rand beplantingsvak, bosplantsoen		locatie op aanwijzing van directie																																																		
*11150	Uitmaaien beplanting, bosplantsoen, gesnoeid		locatie op aanwijzing van directie																																																		
*11160	Opschonen bosplantsoen van ongewenste begroeiing		locatie op aanwijzing van directie																																																		
*112	Snoeien van bosplantsoen																																																				
*11210	Terugzetten bosplantsoen - bos-opstand																																																				
*11220	Terugzetten bosplantsoen - bos																																																				
*11230	Terugzetten bosplantsoen - bomen-opstand																																																				
*11240	Terugzetten bosplantsoen - hakhout-opstand																																																				
*11260	Terugzetten bosplantsoen - struweel en struiken extensief																																																				
*11270	Terugzetten hakhout																																																				
*11280	Terugzetten bosplantsoen; afscheidingsgroen																																																				
*11290	Verwijderen zwerfafval tijdens snoeiwerk bosplantsoen.																																																				
*113	Snoeien van sierplantsoen																																																				
*11310	Terugzetten heesters; afscheidingsgroen																																																				
*11320	Snoeien heesters 0,1-0,5m (snoei als vlak)																																																				
*11330	Snoeien heesters 0,5-1,0m (polvormige snoei)																																																				
*11340	Snoeien heesters 1,0-3,0m (polvormige snoei)																																																				
*11350	Snoeien heesters 0,5-1,0m (snoei als vlak)																																																				
*11360	Snoeien heesters 1,0-3,0m (snoei als vlak)																																																				
*11370	Snoeien sierplantsoen, verkeershoeken																																																				
*11380	Snoeien solitaire heester (vormsnoei)																																																				
*11390	Snoeien solitaire heester (terugzetten)																																																				
*114	Snoeien van vaste planten en klimplanten																																																				
*11410	Snoeien kruidachtige; voorjaar																																																				
*11430	Maaien vaste planten (mulchen)																																																				
*11440	Snoeien vaste planten en siergras (afknippen)																																																				
*11460	Knippen van haagvorm, klimplanten geluidscherm																																																				
*115	Onkruidbestrijding plantsoen																																																				
*11510	Onkruidbestrijding bosplantsoen - struiken extensief																																																				
*11520	Onkruidbestrijding bosplantsoen - jong + kruidengroei																																																				
*11530	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sedumvegetatie																																																				
*11540	Onkruidvrij maken beplanting, buiten beschouwing																																																				
*11550	Onkruidvrij maken beplanting, kaal / leeg plantvak		locatie en aantal beurten op aanwijzing van directie																																																		
*11560	Onkruidvrij maken beplanting, nulbeurt.		locatie op aanwijzing van directie																																																		
*118	Bomen																																																				
*11810	Verwijderen stamopschot, bomen in verharding / gras																																																				
*11820	Verwijderen stamopschot, bomen in beplanting																																																				
*11830	Verwijderen wortelopschot, bomen in verharding / gras																																																				
*11840	Verwijderen wortelopschot, bomen in beplanting																																																				

Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden
POR 510 - datum: 31-07-2025

Onderhoud Groen en Water
bestek 2025-03, 2025-04, 2025-05 en 2025-06

GEMEENTE Lansingerland

** = 1 bij perceel 1 en * = 4 bij perceel 4 (bijv. 1111 of 4111 / 1136 of 4136 / enz.)*

indien van toepassing / optionele tijdsperiode / afhankelijk van situatie

= extra aandacht op flora en fauna in deze periode

weeknr. = opleverdatum = uitvoering in bepaalde weken = afwijking / maatwerk = periode van uitvoering in overleg

bestekspost	werkzaamheid	januari				februari				maart					april				mei					juni				juli				augustus					september					oktober				nov	ember				december			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
***12**	**GRAS INTENSIEF**																																																						
*121	Maaien van bollenloof																																																						
*12110	Maaien loof van bolgewassen; vroegbloeiers																																																						
*12120	Maaien loof van bolgewassen; laatbloeiers																																																						
*12130	Maaien loof van bolgewassen; zomerbloeiers																																																						
*122	Gazon en grasveld																																																						
*12210	Slepen gazon en grasveld		locatie op aanwijzing van directie																																																					
*12220	Maaien grasveld, vlak; op frequentie																																																						
*12230	Maaien grasveld, talud; op frequentie																																																						
*12240	Maaien grasveld, meterstrook; op frequentie.																																																						
*12260	Maaien gras intensief, nulbeurt		locatie op aanwijzing van directie																																																					
*12270	Verwerken maaisel gras intensief, nulbeurt / op aanwijs		locatie op aanwijzing van directie																																																					
*124	Graskanten																																																						
*12410	Afsteken/afsnijden van graskanten, sierplantsoen																																																						
*12420	Afsteken/afsnijden van graskanten, elementverharding																																																						
*12430	Afsteken/afsnijden graskanten, halfverharding met band																																																						
*12440	Verwijderen overgroei graskanten, halfverharding																																																						
*12450	Afsteken/afsnijden van graskanten, gesloten verharding.																																																						
*12460	Verwijderen overgroei graskanten, gesloten verharding.		locatie op aanwijzing van directie																																																					
***13**	**GRAS EXTENSIEF**																																																						
*130	Graskanten																																																						
*13610	Afsteken/afsnijden van graskanten, sierplantsoen																																																						
*13620	Afsteken/afsnijden van graskanten, elementverharding																																																						
*13630	Afsteken/afsnijden graskanten, halfverharding met band																																																						
*13640	Verwijderen overgroei graskanten, halfverharding																																																						
*13650	Afsteken/afsnijden van graskanten, gesloten verharding.																																																						
*13660	Verwijderen overgroei graskanten, gesloten verharding.		locatie op aanwijzing van directie																																																					
*131	Maaien bloemrijk gras - ruigte 1x																																																						
*13110	Maaien bloemrijk gras; ruigte - najaar 1x.																																																						
*13120	Verwerken maaisel; ruigte - najaar, 1x.																																																						
*13130	Maaien bloemrijk gras; ruigte - zomer, 1x.																																																						
*13140	Verwerken maaisel; ruigte - zomer, 1x.																																																						
*13150	Maaien bloemrijk gras; ruigte - jaarlijks 50%, 1x.																														of								of																
*13160	Verwerken maaisel; ruigte - jaarlijks 50%, 1x.																														of								of																
*13170	Maaien bloemrijk gras; ruigte - jaarlijks 33%, 1x.																														of								of																
*13180	Verwerken maaisel; ruigte - jaarlijks 33%, 1x.																														of								of																
*13190	Maaien / verwijderen houtige gewas in ruigte																																																						
*132	Maaien bloemrijk grasland 2x - 3x (maaien + afruimen)																																																						
*13200	Maaien bloemrijk grasland - vroeg, vlak 2x																																																						
*13210	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - vroeg, vlak 2x																																																						
*13220	Maaien bloemrijk grasland - vroeg, talud 2x																																																						
*13230	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - vroeg, talud 2x																																																						
*13240	Maaien bloemrijk grasland - standaard, vlak 2x.																																																						
*13250	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - standaard, vlak 2x																																																						
*13260	Maaien bloemrijk grasland - standaard, talud 2x																																																						
*13270	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - standaard, talud 2x																																																						
*13280	Maaien bloemrijk grasland - intensief, vlak 3x																																																						
*13290	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - intensief, vlak 3x																																																						
*133	Maaien bloemrijk grasland 2x - 3x, en ecomaaier																																																						
*13300	Maaien bloemrijk grasland - intensief, talud 3x																																																						
*13310	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - intensief, talud 3x																																																						
*13320	Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, vlak 2x																																																						
*13330	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., vlak 2x																																																						
*13340	Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, talud 2x																																																						
*13350	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., talud 2x																																																						

Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden
POR 510 - datum: 31-07-2025

Onderhoud Groen en Water
bestek 2025-03, 2025-04, 2025-05 en 2025-06

GEMEENTE Lansingerland

** = 1 bij perceel 1 en * = 4 bij perceel 4 (bijv. 1111 of 4111 / 1136 of 4136 / enz.)*

indien van toepassing / optionele tijdsperiode / afhankelijk van situatie = extra aandacht op flora en fauna in deze periode

weeknr. = opleverdatum = uitvoering in bepaalde weken = afwijking / maatwerk = periode van uitvoering in overleg

bestekspost	werkzaamheid	januari				februari				maart				april				mei				juni				juli				augustus				september				oktober				nov ember				december			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
*13360	Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, vlak 3x																																																				
*13370	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., vlak 3x																																																				
*13380	Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, talud 3x																																																				
*13390	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., talud 3x																																																				
*134	Maaien bermstrook langs verharding																																																				
*13400	Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, bermstrook 3x																																																				
*13410	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - bermstrook 3x																																																				
*13420	Maaien ruw grasland - ecomaaier, bermstrook 4x																																																				
*13430	Verwerken maaisel; ruw grasland - bermstrook 4x																																																				
*13440	Maaien ruw grasland - maaien+afzuigen, bermstrook 3x																																																				
*13450	Verwerken maaisel; ruw grasland - afzuigen bermstrook 3x																																																				
*13460	Maaien ruw grasland - maaien+afzuigen, bermstrook 4x																																																				
*13470	Verwerken maaisel; ruw grasland - afzuigen bermstrook 4x																																																				
*135	Maaien ruw grasland, maaien en afvoeren																																																				
*13500	Maaien ruw grasland; maaien en afruimen, vlak 4x																																																				
*13510	Verwerken maaisel; ruw grasland - afruimen, vlak 4x																																																				
*13520	Maaien ruw grasland; maaien en afruimen, talud 4x																																																				
*13530	Verwerken maaisel; ruw grasland - afruimen, talud 4x																																																				
*13540	Maaien ruw grasland - ecomaaier, afvoeren, 4x																																																				
*13550	Verwerken maaisel; ruw grasland - ecomaaier, afvoeren 4x																																																				
*13560	Maaien ruw grasland - maaien+afzuigen, afvoeren 4x																																																				
*13570	Verwerken maaisel; ruw grasland - afzuigen, afvoeren 4x																																																				
*13580	Maaien ruw grasland - maaien+afzuigen, afvoeren 3x																																																				
*13590	Verwerken maaisel; ruw grasland - afzuigen, afvoeren 3x																																																				
*136	Maaien ruw grasland, maaien en laten liggen + greppel																																																				
*13600	Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, vlak 4x																																																				
*13610	Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, talud 4x																																																				
*13620	Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, vlak 3x																																																				
*13630	Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, talud 3x																																																				
*13640	Maaien ruw grasland, laten liggen, vlak 4x																																																				
*13650	Maaien ruw grasland, laten liggen, talud 4x																																																				
*13660	Maaien ruw grasland, laten liggen, vlak 3x																																																				
*13670	Maaien ruw grasland, laten liggen, talud 3x																																																				
*13680	Uitmaaien greppel-droog, 2x																																																				
*13690	Verwerken maaisel greppel-droog, 2x																																																				
*137	Maaien oever droog																																																				
*13700	Maaien oevertype droog midden, jaarlijks 100%																																																				
*13710	Maaien oevertype droog midden, gefaseerd 50% / 33%																																																				
*13720	Verwerken maaisel; oevertype droog midden.																																																				
*13730	Maaien oevertype droog hoog, jaarlijks 100%																																																				
*13740	Maaien oevertype droog hoog, gefaseerd 50% / 33%																																																				
*13750	Verwerken maaisel; oevertype droog hoog																																																				
*13760	Maaien oevertype droog riet, jaarlijks 100%																																																				
*13770	Maaien oevertype droog riet, gefaseerd 50% / 33%																																																				
*13780	Maaien oevertype droog riet, gefaseerd 25% / 20%																																																				
*13790	Verwerken maaisel; oevertype droog riet																																																				
*138	Maaien oever droog en rietland																																																				
*13800	Maaien oevertype droog intensief, jaarlijks 2x maaien																																																				
*13810	Verwerken maaisel; oevertype droog intensief, 2x maaien																																																				
*13820	Maaien oevertype droog intensief, jaarlijks 3x maaien																																																				
*13830	Verwerken maaisel; oevertype droog intensief, 3x maaien																																																				
*13840	Maaien rietvegetatie; rietland - gefaseerd 50% / 33%																																																				
*13850	Maaien rietvegetatie; rietland - gefaseerd 25% / 20%																																																				
*13860	Verwerken maaisel; rietland																																																				
*13880	Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, < 3 jaar		op aanwijzing van directie																																																		
*13890	Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, > 3 jaar		op aanwijzing van directie																																																		

Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden
POR 510 - datum: 31-07-2025

Onderhoud Groen en Water
bestek 2025-03, 2025-04, 2025-05 en 2025-06

GEMEENTE Lansingerland

** = 1 bij perceel 1 en * = 4 bij perceel 4 (bijv. 1111 of 4111 / 1136 of 4136 / enz.)*

indien van toepassing / optionele tijdsperiode / afhankelijk van situatie

= extra aandacht op flora en fauna in deze periode

weeknr. = opleverdatum = uitvoering in bepaalde weken = afwijking / maatwerk = periode van uitvoering in overleg

bestekspost	werkzaamheid	januari				februari				maart				april				mei					juni				juli				augustus				september				oktober				nov ember				december			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
***14**	**VERHARDING en SPEELPLAATSEN en OMGEVING**																																																				
*143	Onkruidbestrijding verharding																																																				
*14310	Onkruidvrij maken klinkers, buiten beschouwing																																																				
*14320	Onkruidvrij maken tegels, buiten beschouwing																																																				
*14340	Onkruidvrij maken klinkers, nulbeurt.		locatie op aanwijzing van directie																																																		
*14350	Onkruidvrij maken tegels, nulbeurt.		locatie op aanwijzing van directie																																																		
*14360	Verwijderen veegvuil en natuurlijk afval, op aanwijs		locatie op aanwijzing van directie																																																		
*144	Onderhoud schanskorven																																																				
*14410	Onkruidvrij maken schanskorven																																																				
*145	Onkruidbestrijding speelondergronden																																																				
*14510	Onkruidvrij maken speelondergrond, los																																																				
*14520	Onkruidvrij maken speelondergrond, halfvast																																																				
*14530	Onkruidvrij maken speelondergrond, rubbertegels																																																				
*14540	Onkruidvrij maken speelondergrond, rubbervloer																																																				
*14550	Onkruidvrij maken speelondergrond, tegelomranding																																																				
*148	Nieuwjaarsronde																																																				
*14810	Verwijderen afval na Nieuwjaar.																																																				
																																				Schouw Schieland = winter voor ca. 15 oktober																	
***17**	**WATER en OEVERVEGETATIE**																			Schouw Delfland = zomer voor ca. 16 juli																	Schouw Delfland = winter voor ca. 17 oktober / 1 november																	
*171	Waterbreedte insteek tot 6 m beheergebied HHSK																																																				
*17110	Uitmaaien watergang; 70->90% water <6m, werk 0<3m																																																				
*17120	Uitmaaien watergang; 50->80% water <6m, werk 0<3m																																																				
*17130	Uitmaaien watergang; watergang intensief, werk 0<3m		op aanwijzing van directie																																																		
*17140	Uitmaaien watergang; 20->60% water <6m, werk 0<3m																																																				
*17150	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk 0<3m																																																				
*17160	Uitmaaien watergang; 70->90% water <6m, werk >3m.																																																				
*17170	Uitmaaien watergang; 50->80% water <6m, werk >3m.																																																				
*17180	Uitmaaien watergang; 20->60% water <6m, werk >3m.																																																				
*17190	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk >3m.																																																				
*172	Waterbreedte insteek 6 m of meer beheergebied HHSK																																																				
*17210	Uitmaaien watergang; 70->90% water >6m, werk 0<3m.																																																				
*17220	Uitmaaien watergang; 50->80% water >6m, werk 0<3m.																																																				
*17230	Uitmaaien watergang; 20->60% water >6m., werk 0<3m.																																																				
*17250	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk 0<3m.																																																				
*17260	Uitmaaien watergang; 70->90% water >6m, werk >3m.																																																				
*17270	Uitmaaien watergang; 50->80% water >6m, werk >3m.																																																				
*17280	Uitmaaien watergang; 20->60% water >6m, werk >3m.																																																				
*17290	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk >3m.																																																				
*173	Waterbreedte insteek tot 6 m beheergebied HHD																																																				
*17300	Uitmaaien watergang; water <6m wb<3m; zomerschouw		op aanwijzing van directie																																																		
*17310	Uitmaaien watergang; water <6m wb<3m; lichtblauw																																																				
*17320	Uitmaaien watergang; water <6m wb<3m; lichtgeel																																																				
*17340	Uitmaaien watergang; watergang intensief, werk 0<3m		op aanwijzing van directie																																																		
*17350	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk 0<3m																																																				
*17360	Uitmaaien watergang; water <6m wb>3m; lichtblauw																																																				
*17370	Uitmaaien watergang; water <6m wb>3m; lichtgeel																																																				
*17380	Uitmaaien watergang; water <6m wb>3m; lichtgroen																																																				
*17390	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk >3m																																																				
*174	Waterbreedte insteek 6 m of meer beheergebied HHD																																																				
*17410	Uitmaaien watergang; water >6m wb<3m; lichtblauw																																																				
*17420	Uitmaaien watergang; water >6m wb<3m; lichtgeel																																																				
*17430	Uitmaaien watergang; water >6m wb<3m; lichtgroen																																																				
*17450	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk 0<3m																																																				
*17460	Uitmaaien watergang; water >6m wb>3m; lichtblauw																																																				
*17470	Uitmaaien watergang; water >6m wb>3m; lichtgeel																																																				
*17480	Uitmaaien watergang; water >6m wb>3m; lichtgroen																																																				
*17490	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk >3m																																																				

Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden
POR 510 - datum: 31-07-2025

Onderhoud Groen en Water
bestek 2025-03, 2025-04, 2025-05 en 2025-06

GEMEENTE Lansingerland

** = 1 bij perceel 1 en * = 4 bij perceel 4 (bijv. 1111 of 4111 / 1136 of 4136 / enz.)*

indien van toepassing / optionele tijdsperiode / afhankelijk van situatie
= extra aandacht op flora en fauna in deze periode
weeknr. = opleverdatum = uitvoering in bepaalde weken = afwijking / maatwerk = periode van uitvoering in overleg

bestekspost	werkzaamheid	januari				februari				maart				april				mei					juni				juli				augustus				september				oktober				nov	ember			december			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
*175	Wateroppervlak - stroombaan																																																				
*17510	Uitmaaien nat profiel van waterpartij, stroombaan, HHSK																																																				
*17520	Uitmaaien nat profiel van waterpartij, stroombaan, HHD																																																				
*17530	Verwerken maaisel; waterpartij, stroombaan																																																				
*17540	Uitmaaien nat profiel van waterpartij, HHSK		op aanwijzing van directie																																																		
*17550	Uitmaaien nat profiel van waterpartij, HHD		op aanwijzing van directie																																																		
*17560	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij																																																				
*176	Overig werk water en moerasvegetatie																																																				
*17610	Verwijderen drijflaag wateroppervlak, krozen		op aanwijzing van directie																																																		
*17620	Verwijderen drijflaag wateroppervlak, algen		op aanwijzing van directie																																																		
*17630	Verwijderen blad en vuil uit watergang		op aanwijzing van directie																																																		
*17640	Verwijderen blad en vuil uit watergang; kopeinden		op aanwijzing van directie																																																		
*17650	Uitmaaien watergang; greppel-nat																																																				
*17660	Verwerken maaisel; greppel-nat																																																				
*17670	Maaien en afruimen, moerasvegetatie, 50% / 33%																																																				
*17680	Maaien en afruimen, moerasvegetatie, 25% / 20%																																																				
*17690	Uitkrabben en afruimen moerasvegetatie																																																				
*177	Maaien natuurvriendelijke oevers																																																				
*17700	Uitmaaien oevertype Nat Laag, jaarlijks 100%																																																				
*17710	Uitmaaien oevertype Nat Laag, gefaseerd 50% / 33%																																																				
*17720	Uitmaaien oevertype Nat Midden, jaarlijks 100%																																																				
*17730	Uitmaaien oevertype Nat Midden, gefaseerd 50% / 33%																																																				
*17740	Uitmaaien oevertype Nat Hoog, jaarlijks 100%																																																				
*17750	Uitmaaien oevertype Nat Hoog, gefaseerd 50% / 33%																																																				
*17760	Uitmaaien oevertype Nat Hoog, gefaseerd 25% / 20%																																																				
*17770	Uitmaaien oevertype Riet, jaarlijks 100%																																																				
*17780	Uitmaaien oevertype Riet, gefaseerd 50% / 33%																																																				
*17790	Uitmaaien oevertype Riet, gefaseerd 25% / 20%																																																				
*178	Maaien natuurlijke oever; aangepast maaibeheer																																																				
*17800	Uitmaaien oevertype Intensief, 3x maaien																																																				
*17810	Uitmaaien oevertype Intensief, 2x maaien																																																				
*17820	Uitmaaien oevertype Kunstwerk, jaarlijks 100%																																																				
*17830	Uitmaaien oevertype Oeverrol en Aquaflora-mat (75%)																																																				
*17840	Controleren van en onderhoud vegetatie op floatlands																																																				
*17850	Maaien en afruimen van de vegetatie op floatlands.																																																				
*17860	Onderhoud oevertype Schanskorf																																																				
*17870	Uitkrabben en afruimen oevertype Nat Hoog																																																				
*17880	Uitkrabben en afruimen oevertype Riet.																																																				
*179	Afvoer- en acceptatiekosten																																																				
*17910	Verwerken maaisel van ontvangstplicht, van HHSK																																																				
*17920	Verwerken maaisel van ontvangstplicht, van HHD																																																				
*17930	Verwerken maaisel; oevertype Nat Laag en/of Midden																																																				
*17940	Verwerken maaisel; oevertype Nat Hoog																																																				
*17950	Verwerken maaisel; oevertype Riet en Kunstwerk																																																				
*17960	Verwerken maaisel; oevertype Intensief																																																				