Veiligheids- en Gezondheidsdossier

behorende bij RAW-raamovereenkomst met nummer Sweco51023420-01 betreffende Bouw- en woonrijp maken Westpoort te Heerhugowaard

SWECO

Verantwoording

Titel	Veiligheids- en Gezondheidsdossier
Onderwerp	behorende bij RAW-raamovereenkomst met nummer Sweco51023420-01 betreffende Bouw- en woonrijp maken Westpoort te Heerhugowaard
Projectnummer	51023420
Klant	Gemeente Dijk en Waard
Referentienummer	
Versie	1
Datum	08-01-2026
Auteur	Robin Schrama Jack Hoogstra, Marc Smeets
E-mailadres	Robin.schrama@sweco.nl
Gecontroleerd door	Jörn Oud, projectleider
Paraaf gecontroleerd	
Vrijgegeven door	Paul Kuiper
Paraaf vrijgegeven	

Inhoudsopgave

Verantwoording 2

1 Inhoud en proces 4

2 Algemene gegevens 5
2.1 Beschrijving en adres van het werk 5
2.2 Gegevens eigenaar/beheerder 5

3 Structurele voorzieningen ten behoeve van gebruiks- en sloopfase 6
3.1 Gebruiksfase 6
3.2 Sloopfase 6

4 Materiaalgegevens 7

5 Risico’s met betrekking tot gebruiks- en sloopfase 8

6 Relevante documenten 10

1 Inhoud en proces

Dit is het V&G-dossier behorende bij RAW-raamovereenkomst met nummer Sweco51023420-01 betreffende Bouw- en woonrijp maken Westpoort te Heerhugowaard

In de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie veiligheid en gezondheid (hierna aangeduid met 'RI&E') is aangegeven dat voor dit werk een V&G-dossier dient te worden opgesteld.
Bij de RI&E is ook geïnventariseerd en geëvalueerd welke V&G-risico's zich voor kunnen doen bij de voor dit werk uit te voeren werkzaamheden in de gebruiks- en sloopfase (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, demontage, sloop). De uitkomsten van de RI&E worden gerapporteerd in dit V&G-dossier.

Het V&G-dossier bevat de bouwkundige en technische informatie over het specifieke (bouw)werk die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, demontage, sloop) verrichten in de gebruiks- en sloopfase. Voorafgaand aan het daadwerkelijk uitvoeren van dergelijke werkzaamheden dienen de betreffende partijen zelf een volwaardige RI&E uit te voeren, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de voor die werkzaamheden relevante onderdelen uit dit V&G-dossier.

Dit V&G-dossier betreft een totaal V&G-dossier waarin ook de hierboven vermelde gegevens zijn verwerkt.

In de uitvoeringsfase zorgt de uitvoerende partij ervoor dat:
- het V&G-dossier wordt aangepast indien de voortgang van het werk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;
- bij oplevering van het werk het geactualiseerde V&G-dossier, inclusief de relevante documenten en technische specificaties, ter beschikking wordt gesteld aan de degene die beslist over de uitvoering van latere werkzaamheden.

2 Algemene gegevens

2.1 Beschrijving en adres van het werk

Beschrijving van het werk
Het te beheren werk omvat:

- Woonerf, woonstraat, doorgaande wijkontsluitingsweg met:
  - riolering;
  - kabels en leidingen;
  - openbare verlichting over gehele lengte;
  - openbare verlichting op kruisingen;
  - voetpaden, rijbanen en parkeervakken;
  - grasberm met bomenrij;
  - wadi's.
- Wegopbouw:
  - bestrating betonstraatstenen op steenfundering op zandcunet
  - asfaltverharding bestaande uit 30 mm deklaag van AC8 Surf, 40 mm tussenlaag van AC16 Bind, 60 mm onderlaag van en AC22 Base, 300 mm steenfundering van menggranulaat en 500 mm dik zandbed.

Jaar van aanleg:
2026 t/m 2031.

Locatie van het werk
De locatie is gelegen tussen de Abe Bonnemaweg en de Westtangent te Heerhugowaard in de gemeente Dijk en Waard.

2.2 Gegevens eigenaar/beheerder

Eigenaar en beheerder

Naam	:	Gemeente Heerhugowaard
Adres, postcode, plaats	:	Parelhof 1, 1703 EZ Heerhugowaard
Contactpersoon	:	Hugo de Boer
Telefoon	:	06 22 03 78 57
E-mailadres	:	h.deboer@dijkenwaard.nl

3 Structurele voorzieningen ten behoeve van gebruiks- en sloopfase

3.1 Gebruiksfase

In onderstaand overzicht zijn de, voor de uit te voeren werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud) in de gebruiksfase, te gebruiken veiligheidsvoorzieningen opgenomen.
Het betreft zowel specifiek aangebrachte structurele veiligheidsvoorzieningen, als ook voor veiligheid (bij werkzaamheden in de gebruiksfase) te gebruiken andere aanwezige voorzieningen.

Situering van de voorziening - gebruiksfase	**Structurele veiligheidsvoorziening**	**Risico dat door de voorziening beperkt wordt**	**Toelichting**
Langs de weg gesitueerde verdeel-, bedienings-, schakelkast	Opstelplaats voor voertuigen voor inspectie en onderhoud van verdeel-, bedienings-, schakelkast	Aanrijding	

3.2 Sloopfase

In onderstaand overzicht zijn de, voor de uit te voeren werkzaamheden (inspectie, demontage, sloop) in de sloopfase, te gebruiken structurele veiligheidsvoorzieningen opgenomen.

Situering van de voorziening - sloopfase	**Structurele veiligheidsvoorziening**	**Risico dat door de voorziening beperkt wordt**	**Toelichting**
Aanwezigheid hijsogen op onderdelen	Demontabele onderdelen voorzien van hijsogen	Lichamelijke overbelasting	Onderdelen kunnen gecontroleerd worden gedemonteerd Geschikt voor hergebruik

4 Materiaalgegevens

De volgende aanwezige materialen hebben het risico van het vrijkomen van materiaal/stoffen bij bewerken (slijpen, zagen, schuren, hakken, breken, boren, frezen) en/of sloop:

Materiaal	**Situering (voor nadere gegevens zie de betreffende in hoofdstuk 6 vermelde documenten)**
Beton, baksteen, tegels	wegverharding

5 Risico’s met betrekking tot gebruiks- en sloopfase

In dit hoofdstuk zijn de risico’s beschreven die zich kunnen voordoen bij uit te voeren werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, graven, diepploegen, demontage, sloop) in de gebruiks- en sloopfase.
De aannemer van de in de toekomst uit te voeren werkzaamheden dient een voor die werkzaamheden specifieke RI&E op te stellen, daarbij geldt het van de opdrachtgever te ontvangen V&G-dossier als ondersteuning.

Onderdeel	**Arborisico in uitvoeringsfase (aanvullende opmerkingen)**
Beschikbare uitvoeringsperiode	Letsel, aantasting gezondheid door tijdsdruk
Bouwmaterialen	Fysieke overbelasting
(Zware) Geprefabriceerde elementen	Vallen/beknelling door beweging/vallen van element/materieel bij plaatsen/verwijderen
Elementenverharding (bestrating)	Fysieke overbelasting: tillen, repeterende werkzaamheden (raadpleeg ook CROW-publicatie ‘Verantwoord aanbrengen elementenverharding’)
Beheerwerkzaamheden in gebied/gebouw tijdens de Uitvoering	Aanrijding en irritatie (sociaal) / agressie van bouwmedewerker en derde
Doorgaande exploitatie gebied/gebouw/fabriek/installatie	Letsel, aantasting gezondheid, irritatie (sociaal) /agressie van bouwmedewerker en personeel/bezoeker
Bereikbaarheid aanliggende percelen	Aanrijding en irritatie (sociaal) / agressie van bouwmedewerker en derde Toegang voor hulpdiensten
Begaanbaarheid bouw-/werkterrein	Omvallen materieel Uitglijden, zwikken, struikelen Omvallen materieel
Gelijktijdige werken op het bouw-/werkterrein	Letsel, aantasting gezondheid en irritatie (sociaal)/agressie door confrontaties tussen mensen/materieel van verschillende partijen
Aanwezigheid kabels en leidingen in/op/boven het bouw-/werkterrein	Elektrocutie, bedwelming, verbranding, explosie; veroorzaakt door beschadiging/ aanraking kabels en leidingen

Onderdeel	Arborisico in uitvoeringsfase (aanvullende opmerkingen)
Nabijheid wegverkeer	Aanrijding Inademing uitlaatgassen (raadpleeg ook CROW-publicatiereeks ‘Werk in uitvoering‘ 96 a/b)
Werken in bestaande riolering	Bedwelming Verstikking Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en biologische Agentia (o.a. virussen, bacteriën, schimmels) (raadpleeg ook Arbouw-publicatie ‘Werken in riolen’) Brand/explosie
Grondwerk, putten en sleuven	Bedelving (raadpleeg ook Abomafoon 2.06 ‘Grondwerk, putten en sleuven’)
Droog werken beneden (grond)waterniveau	Verdrinking
Werken boven/nabij/op/in water	Verdrinking

6 Relevante documenten

Hieronder volgt een overzicht van de relevante documenten.
De in de ontwerpfase beschikbare documenten worden de uitvoerende partij separaat verstrekt als onderdeel van de contractstukken en/of direct na opdrachtverlening.

Documentnaam	Kenmerk	Verantwoordelijk bedrijf/leverancier	Datum uitgifte	Eventuele bijzonderheden
RAW-raamovereenkomst incl. tekeningen en bijlagen	Sw51023420-01	Sweco	08-01-2026	
Nota van inlichtingen		Sweco	##-##-2026	Wordt later in de aanbestedingsfase aangeleverd