Bouwdelenoverzicht (conditie)
► Objectcode niet gelijk aan GHADM

Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
SEV011 - Kindcentrum Sevenum Raadhuisplein 1 5975 BK Sevenum					
Buitenwanden					
211003	Buitenwanden, niet constructief metselwerk	Gevel 10	1,00	pst	1
212003	Buitenwanden, constructief metselwerk	Gevel	1,00	pst	9
Vloeren					
232002	Vloeren, constructief beton	Gevel	1,00	pst	1
Trappen en hellingen					
243006	Ladders en klimijzers aluminium	Exterieur; gevels	6,00	m2	4
Buitenwandopeningen					
314001	Kozijnen hout	Gevel 7,13 en 14	44,00	m2	1
314006	Kozijnen aluminium Uitgangspunt: Verwijderen en afvoeren bestaand kozijn, beglazing en draaiende delen. Plaatsen nieuw kozijn, incl. beglazing, draaiende delen en aftimmering.	Gevel	89,70	m2	2
318741	Screens handbediend Uitgangspunt; Onderhoudscontract zonwering. Uitgaande van contole op juiste werking en smeren onderdelen.	Gevel	32,00	st	2
Binnenwandopeningen					
324201	Deuren hout Uitgangspunt: Verwijderen en afvoeren deur. Plaatsen en afhangen nieuwe deur, afmeting 0,83 x 2,015 m1, incl. infrezen scharnieren. Vlakke stompe binnendeur. Incl. schilderwerk (derden).	Algemeen	23,00	st	2
Balustrades en leuningen					
342505	Leuningen binnen staal	Interieur; trappen	36,00	m1	1
Buitenwandafwerkingen					
411029	Buitenwandafwerking voegwerk	Exterieur; gevels	1,00	pst	1
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch	Algemeen	106,00	m2	2
421022	Binnenwandafwerking behang	Algemeen	149,00	m2	2
421023	Binnenwandafwerking stucwerk	Algemeen	80,00	m2	3
Vloerafwerkingen					
431070	Roosters verh. verzinkt	Gevel	4,00	st	2
432011	Vloerafwerking natuursteen	Gang	110,00	m2	3
432016	Vloerafwerking marmoleum	Vloer binnen	453,00	m2	3
432072	Vloerafwerking epoxy gietvloer	Vloer binnen	111,00	m2	2
Trap- en hellingafwerkingen					
441011	Trapafwerking tegels natuursteen	Interieur; trappen	45,00	m2	1
Plafondafwerkingen					
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Interieur	453,00	m2	2

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Schilderwerk					
461000	Binnenschilderwerk algemeen	Interieur; divers	700,00	bvo	2
461102	Buitenschilderwerk op hout dekkend	Gevel 7, 13 en 14	44,00	m2	2
463031	Buitenschilderwerk op hout, transparant	Exterieur; divers	8,00	m2	1
463050	Buitenschilderwerk op beton dekkend	Exterieur; divers	189,00	m2	1
Dakafwerkingen					
470014	Dakrandafwerking; aluminium zetwerk	Exterieur; daken	12,00	m1	3
470099	Valbeveiliging	Plat dak 1 en 2	10,00	st	1
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Plat dak 1 en 2	211,00	m2	2
471304	Dakrandafwerking bitumen	Plat dak 1 en 2	77,10	m1	1
477001	Dakaansluiting lood	Plat dak 2	17,85	m1	3
Warmteopwekking					
512400	Rookgasafvoeren ketel	Plat dak 1	2,00	st	1
512600	Combi-ketel	C.V.-ruimte	1,00	pst	2
515100	Warmtepompen algemeen	Installatie	1,00	pst	9
Afvoeren					
521200	Hemelwaterafvoer buiten algemeen Infiltratieputten	Gevel	8,00	st	9
521204	Hemelwaterafvoer buiten zink	Gevel	56,00	m1	1
521240	Hemelwaterafvoer dakdoorvoer	Plat dak 1	6,00	st	3
Water					
531000	Leidingen drinkwaterinstallatie	Installatie	700,00	bvo	9
535502	Close-in boiler 10 ltr Uitgangspunt: Vervangen close-in boiler. Uitgaande van 10 ltr. Incl. boileraansluitset. Merk, type, bouwjaar, capaciteit.	Installatie	4,00	st	4
Koudeopwekking en distributie					
551300	Compact systemen 7 kg R407c	Installatie	1,00	st	4
Warmtedistributie					
561010	Leidingen cv-installatie - BVO Uitgangspunt: Vervangen leidingen. Op basis van ketelvermogen. Uitgaande van 1 m1 leiding per 1,7 m2 bvo.	Installatie	700,00	bvo	1
561500	Radiatoren algemeen	Interieur	700,00	bvo	1
564001	Circulatiepomp	C.V.-ruimte	1,00	st	3
566009	Expansievat 140 ltr.	Installatie	1,00	st	4
Luchtbehandeling					
572108	Lokale afzuigventilator Buisventilator	Installatie	1,00	st	3

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
572118	Ventilatiedakdoorvoer	Plat dak 2	3,00	st	4
575210	LBK, Centraal: Mech. ventilatie met WTW	Installatie	1,00	st	3
Regeling klimaat en sanitair					
582010	Regelkasten klimaat centraal	C.V.-ruimte	1,00	st	4
585004	Weersafhankelijke regeling	C.V.-ruimte	1,00	st	4
Verlichting					
631020	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD) algemeen op bvo	Interieur; divers	700,00	bvo	1
631110	Lichtgroepenkasten Gemiddeld aantal eindgroepen 18 stuks.	Installatie	1,00	st	1
631130	Verlichtingsarmaturen	kelder	9,00	st	3
631130	Verlichtingsarmaturen	Algemeen	700,00	bvo	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr. Uitgangspunt:Jaarlijks controleren op functioneren en vervangen tl en de accu's.	Installatie	9,00	st	2
Communicatie					
642230	Deurintercominstallaties	Installatie	3,00	st	4
Beveiliging					
65107206	Schuimblussers 6 liter	Interieur; divers	2,00	st	1
651110	Brandmeldinstallaties 15 brandmelders en 3 handmelders	Installatie	700,00	bvo	4
651301	Brandslanghaspels	Installatie	3,00	st	1
652140	Inbraaksignaleringsinstallaties Aangesloten op de inbraak centrale school. Fabr Chubb met ca 6 stuks PIR	Installatie	700,00	bvo	2
653500	Gassenbeveiligingen	Installatie	1,00	st	3
Vaste keukenvoorzieningen					
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten	Ruimten	1,00	pst	1
731011	Keukenblok eenvoudig	Installatie	1,00	st	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Sanitaire toestellen normaal Toiletten	Interieur	6,00	st	2
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels	Interieur	7,00	st	1
741140	Uitstortgootstenen	Interieur; divers	1,00	st	2
Terrein					
903003	Omheiningen metselwerk	Terrein	66,00	m2	1
90301002	Hekwerk spijlen 1,0 - 2,0 m1	Terrein	100,00	m1	1
904004	Terreinafwerking betontegels	Terrein	157,00	m2	1
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	700,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	700,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	700,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	700,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
SEV008 - De Kruisweide Markt 28 5975 AN Sevenum					
Buitenwanden					
212003	Buitenwanden, constructief metselwerk	Exterieur; gevels	1.180,00	m2	2
Binnenwanden					
221001	Binnenwanden, niet constructief hout	Interieur; divers	289,00	m2	1
Buitenwandopeningen					
314001	Kozijnen hout Uitgangspunt: Serviceonderhoud kozijnen. Uitgaande van smeren en afstellen.	Gevel	40,00	m2	1
314006	Kozijnen aluminium	Gevel	229,00	m2	4
314201	Deuren hout	Gevel	13,00	st	3
314201	Deuren hout	Gevel kleed sporthal	5,00	st	1
314206	Deuren aluminium Uitgangspunt: Niet planmatig vervangen. Uitgaande van pre-paint verfsysteem, afmeting 0,93 x 2,015 m1	Gevel 1	2,00	st	2
315500	Beglazing algemeen	Gevel	11,70	m2	1
315502	Isolatieglas Uitgangspunt: Niet planmatig vervangen. Isolatieglas. Vervangen, verwijderen bestaande beglazing en aanbrengen nieuwe beglazing. Uitgaande van HR++, gasgevuld, 6-4 mm. Incl. reinigen sponning, beglazingsband, glaslatten en kitvoegen.	Gevel	1,00	pst	9
Binnenwandopeningen					
323206	Binnendeuren aluminium	Interieur; binnenwanden	2,00	st	1
324006	Binnenkozijnen aluminium	Interieur; binnenwanden	156,60	m2	1
324201	Deuren hout	Interieur kleed sporthal	15,00	st	1
324201	Deuren hout	Interieur	54,00	st	2
325831	Deurdranger Ultgangspunt: Vervangen deurdranger. Uitgaande van klasse 2-4 met een maximale deurbreedte van 1100 mm. Incl. schaararm. Incl. materiaal en montage.	Interieur	3,00	st	1
325831	Deurdranger Ultgangspunt: Vervangen deurdranger. Uitgaande van klasse 2-4 met een maximale deurbreedte van 1100 mm. Incl. schaararm. Incl. materiaal en montage.	Interieur	2,00	st	1
328030	Vouw- / harmonicawand	Interieur	1,00	st	1
328740	Screens algemeen	Sport-/gymzaal	218,00	m2	1
Dakopeningen					
370020	Dakluik algemeen	Hoofddak	1,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
372011	Lichtkoepels Uitgangspunt: Demonteren en afvoeren bestaande lichtkoepel, excl. opstanden. Plaatsen lichtkoepel dubbelwandig, excl. opstanden; afm. 100 x 100 cm, lichtbolvormig.	Dak kleed sporthal	10,00	st	1
372011	Lichtkoepels Uitgangspunt: Demonteren en afvoeren bestaande lichtkoepel, excl. opstanden. Plaatsen lichtkoepel dubbelwandig, excl. opstanden; afm. 100 x 100 cm, lichtbolvormig.	Hoofddak	1,00	st	1
Buitenwandafwerkingen					
411009	Buitenwandafwerkingen kunststof	Gevel kleed sporthal	3,00	m2	1
411009	Buitenwandafwerkingen kunststof	Gevel	95,00	m2	1
411029	Buitenwandafwerkingen voegwerk	Gevel	1.090,00	m2	2
411029	Buitenwandafwerkingen voegwerk	Gevel kleed sporthal	190,00	m2	1
Binnenwandafwerkingen					
420000	Binnenwandafwerkingen tapijt	Interieur; divers	535,60	m2	2
421012	Binnenwandafwerking keramisch Uitgangspunt: Wandtegelwerk gelijmd op raapwerk. Omvat slopen en afvoeren bestaande tegelwerk, uitgaande van zetwek. Uitvlakken ondergrond, raapwerk. Aanbrengen tegelwerk gelijmd op ondergrond. Uitgaande van tegel, Mosa 15 x 15 cm. Incl. voorlijmen en inw	Interieur kleed sporthal	150,00	m2	1
421012	Binnenwandafwerking keramisch Uitgangspunt: Wandtegelwerk gelijmd op raapwerk. Omvat slopen en afvoeren bestaande tegelwerk, uitgaande van zetwek. Uitvlakken ondergrond, raapwerk. Aanbrengen tegelwerk gelijmd op ondergrond. Uitgaande van tegel, Mosa 15 x 15 cm. Incl. voorlijmen en inw	Interieur kleed sporthal	100,00	m2	1
421061	Binnenwandafwerking dilatatie	Interieur	1,00	pst	1
Vloerafwerkingen					
432015	Vloerafwerking rubber	Interieur; vloeren	183,00	m2	2
432033	Vloerafwerking rubber-ringmat	Interieur; vloeren	133,60	m2	1
432072	Vloerafwerking epoxy gietvloer	Interieur	1.245,00	m2	2
432072	Vloerafwerking epoxy gietvloer	kleedruimten sporthal	335,00	m2	1
432082	Vloerafwerking laminaat	Sport-/gymzaal 43,44	196,00	m2	1
432083	Sportvloer sportvloer turnzaal	Sport-/gymzaal 2,29	490,70	m2	4
432083	Sportvloer	Sport-/gymzaal 2,29	1.228,70	m2	4
432083	Sportvloer Nieuwe sportvloer	Sport-/gymzaal 2,29	1.115,66	m2	1
432092	Schoonlooptapijt	kleedruimten sporthal	6,00	m2	1
432092	Schoonlooptapijt	Interieur	3,00	m2	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Trap- en hellingafwerkingen					
441020	Trapafwerking coating	Interieur; trappen	7,20	m2	1
Plafondafwerkingen					
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Interieur	1.261,00	m2	2
Schilderwerk					
461000	Binnenschilderwerk algemeen	Interieur; divers	4.370,00	bvo	2
463009	Buitenschilderwerk op kunststof dekkend	Exterieur; divers	14,00	m2	4
463030	Buitenschilderwerk op hout dekkend	Exterieur; kozijnen, deuren, afwerki	197,00	m2	1
463040	Buitenschilderwerk op metaal dekkend	Exterieur; divers	15,00	m2	3
Dakafwerkingen					
470099	Valbeveiliging	Plat dak	2.199,00	m2	9
471109	Dakafwerking vlak, kunststof	Plat dak 1,2,3	1.828,00	m2	2
471110	Dakafwerking vlak, bitumen Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking	Dak kleed sporthal	371,00	m2	1
471205	Dakafwerkingen hellend, staal	Hellend dak	1.844,00	m2	1
471305	Dakrandafwerking kunststof	Plat dak 2,3	54,50	m1	2
477001	Dakaansluiting lood	Plat dak	67,00	m1	1
477104	Bakgoot zink	Gevel	161,50	m1	1
477304	Kilgoot zink	Hellend dak	87,00	m1	1
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt	C.V.-ruimte	1,00	st	2
511025	Ketel gasgestookt	C.V.-ruimte	1,00	st	2
511025	Ketel gasgestookt	C.V.-ruimte	1,00	st	1
511025	Ketel gasgestookt	C.V.-ruimte	1,00	st	3
511110	Luchtverhitters	Sporthal, Tennishal	4,00	st	3
511111	Heater (direct gestookt) Bouwjaar op aanname. Type onbekend door hoogte. Onderhoud met hoogwerker.	Sporthal, Tennishal	6,00	st	2
512400	Rookgasafvoeren ketel	Hellend dak	6,00	st	1
Afvoeren					
521200	Hemelwaterafvoer buiten algemeen Infiltratieputten	Gevel	10,00	st	9
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	Gevel kleed sporthal	18,00	m1	4
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	Gevel	114,00	m1	4
Water					
530000	Water	Installatie	4.370,00	bvo	9
535501	Close-in boiler	Ruimte 32,38	1,00	st	2
535501	Close-in boiler	Ruimte 32,38	1,00	st	4

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
536501	Boiler indirect gestookt	C.V.-ruimte	1,00	st	4
Gassen					
541005	Gasleiding staal	Installatie	1,00	pst	1
Koudeopwekking en distributie					
551210	Split-Systeem binnen- en buitendeel	Installaties DAK	1,00	st	3
551210	Split-Systeem binnen- en buitendeel	Installaties DAK	2,00	st	1
Warmtedistributie					
561005	CV Verdeler vloerverwarming zonder circulatie pomp		1,00	st	2
561010	Leidingen cv-installatie - BVO	Installatie	4.370,00	bvo	9
561020	Verdeler/verzamelaar cv-install.	C.V.-ruimte	1,00	pst	2
561500	Radiatoren algemeen	Interieur	33,00	st	1
564001	Circulatiepomp 2e bouwjaar 2015	C.V.-ruimte	6,00	st	3
565501	Driewegmengklep	C.V.-ruimte	6,00	st	3
566009	Expansievat	C.V.-ruimte	1,00	st	4
Luchtbehandeling					
570101	Ventilator algemeen Bouwjaar op aanname. Type onbekend door hoogte. Onderhoud met hoogwerker.	Sporthal, Tennishal	5,00	st	3
572101	Dakventilator	Installaties DAK	4,00	st	4
572108	Lokale afzuigventilator	Interieur	6,00	st	2
572117	Pijpdakventilator Uitgangspunt:Vervangen pijpdakventilator. Uitgaande van kunststof behuizing. Voorzien van werkschakelaar. Uitgaande van afvoercapaciteit van 225 m3/h.	Installatie	11,00	st	3
575002	Balansventilatie met warmteterugwinning (WTW-systeem) unit	Interieur; installatieruimte	1,00	pst	1
Regeling klimaat en sanitair					
582010	Regelkasten klimaat centraal	C.V.-ruimte	1,00	pst	2
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
611130	Photo-Voltage-cellen	Dak	1,00	pst	
Verlichting					
631020	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD) algemeen op bvo	Interieur; divers	4.370,00	bvo	1
631110	Lichtgroepenkasten	Installatie	4,00	st	1
631110	Bedieningspaneel	Installatie	1,00	st	2
631110	Bedieningspaneel	Installatie	1,00	st	1
631116	Lichtgroepenkasten 12 gr Uitgangspunt: Vervangen van de aardlekschakelaar, installatie-automaten, beltrafo, buis- en draadinvoeringen. De maximale stroom per groep bedraagt 16 A.	Installatie	1,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
631130	Verlichtingsarmaturen	Interieur	456,00	st	1
631131	TL-armatuur algemeen	Sport-/gymzaal 3,29	650,00	st	1
631190	LED-armatuur algemeen Uitgangspunt: Vervangen van de armatuur, 3 m1 lang VD- draad en bevestigd door middel van de drukzadels. Zonder noodverlichting	Installatie	60,00	st	1
631190	LED-armatuur algemeen Uitgangspunt: Vervangen van de armatuur, 3 m1 lang VD- draad en bevestigd door middel van de drukzadels. Zonder noodverlichting	Installatie	1,00	pst	
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	Interieur	48,00	st	2
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	Interieur	8,00	st	1
Beveiliging					
651072	Schuimblussers 6 liter Staan niet allemaal op de tekening	Interieur; divers	5,00	st	1
651110	Brandmeldinstallaties	Installatie	4.370,00	bvo	2
651301	Brandslanghaspels	Interieur	8,00	st	3
654100	Signalering invalidetoiletten	Installatie	1,00	st	1
Transport					
661220	Transport; liften hydraulische lift; 4 stopplaatsen	Interieur; liften	1,00	st	1
663102	Transport; liften; hefplateau's	Interieur; liften	1,00	st	3
Gebouwbeheersvoorzieningen					
670000	Gebouwbeheersvoorzieningen	Installatie	4.370,00	bvo	1
Vaste keukenvoorzieningen					
731011	Keukenblok eenvoudig Uitgangspunt; Eenvoudig keukenblok. Lengte 1,8 m1. Voorzien van 3 st. bovenkasten, RVS blad met wafelmotief. Incl. mengkraan. Excl. tegelwerk. Incl. materiaal en montage.	Dojo-ruimte	1,00	st	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Sanitaire toestellen normaal Toiletten	Interieur	11,00	st	1
741110	Sanitaire toestellen normaal Toiletten	Interieur	3,00	st	1
741120	Sanitaire toestellen normaal Urinoirs	Installatie	3,00	st	1
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels	Interieur	10,00	st	1
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels	Interieur	7,00	st	1
741140	Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen	Interieur	2,00	st	1
741180	Renovatie doucheruimte	Interieur	4,00	st	1
741180	Renovatie doucheruimte 4 kleedruimtes met 2 scheidsrechterkleedruimte en een miva	Interieur	7,00	st	1
741181	Thermostatische mengkraan	Kleedruimte	4,00	st	9

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Terrein					
902501	Rijwielbeugel	Terrein	1,00	pst	1
902502	Rijwielrekken	Terrein	6,00	m1	1
903012	Hekwerk draadnet Uitgangspunt:Periodiek corrigeren verbogen delen en nalopen bevestigingsmaterialen.	Terrein	12,00	m1	1
904002	Terreinafwerking beton	Terrein	3.000,00	m2	1
906320	Armaturen buitenverlichting	Gevel	6,00	st	1
906320	Armaturen buitenverlichting	Gevel	2,00	st	1
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	4.757,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	4.757,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	4.757,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	4.757,00	bvo	
990007	Keuren sportvloeren	Gebouw	4.757,00	bvo	
990501	Brandscan	Algemeen	1,00	pst	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
SEV007 - De Wingerd Cultureel Centrum Maasbreeseweg 2 5975 BN Sevenum					
Buitenwanden					
212003	Buitenwanden, constructief metselwerk	Gevel	1,00	pst	1
Daken					
274009	Overstekken en boeiboorden kunststof	Gevel	76,00	m2	1
Buitenwandopeningen					
314006	Kozijnen aluminium	Gevel	70,00	m2	5
314006	Kozijnen aluminium	Gevel	100,00	m2	3
314076	Raamdorpelstenen, baksteen	Gevel	36,75	m1	1
314206	Buitendeuren aluminium prepaint	Exterieur; gevels	4,00	st	5
314206	Buitendeuren aluminium prepaint	Exterieur; gevels	11,00	st	3
318740	Screens algemeen	Gevel	1,00	pst	1
Binnenwandopeningen					
325110	Roldeuren	Interieur	8,00	m2	1
326002	Automatische draaideur	Entree/tochtportaal	4,00	st	1
328030	Vouw- / harmonicawand	Interieur	4,00	st	1
Dakopeningen					
370013	Schoorsteen metselwerk	Hellend dak	12,50	m2	4
372041	Lichtstraten	Plat dak	41,00	m1	1
Buitenwandafwerkingen					
411029	Buitenwandafwerkingen voegwerk	Gevel	1,00	pst	3
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk	Interieur; natte cellen	1,00	pst	1
Vloerafwerkingen					
432012	Vloerafwerkingen keramisch	Interieur	75,00	m2	1
432015	Vloerafwerking rubber	Souterrain	8,00	m2	1
432017	Vloerafwerking linoleum	Begane grond	250,00	m2	4
432019	Vloerafwerking tapijt	Souterrain	102,40	m2	1
432019	Vloerafwerking tapijt	Ruimte	138,00	m2	1
432020	Vloerafwerking vinyl	Interieur	630,00	m2	3
432081	Vloerafwerking parket	Begane grond	270,00	m2	3
432092	Schoonlooptapijt	Entree/tochtportaal	12,00	m2	1
Plafondafwerkingen					
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Interieur	1.795,00	m2	2
Schilderwerk					
461302	Buitenschilderwerk op hout, dekkend	Gevel	6,00	m2	4
465302	Binnenschilderwerk algemeen	Interieur	454,00	bvo	1
Dakafwerkingen					
470014	Dakrandafwerking; aluminium daktrim	Exterieur; daken	1,00	pst	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
470099	Valbeveiliging	Plat dak	1,00	pst	1
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Plat dak	1.527,00	m2	3
471110	Dakafwerking hellend, bitumen	Hellend dak	283,00	m2	1
471215	Leien, eternit	Hellend dak	116,20	m2	1
477001	Dakaansluiting lood	Hellend dak	12,50	m1	1
477001	Dakaansluiting lood	Plat dak	72,00	m1	1
477104	Bakgoot zink	Hellend dak	30,00	m1	1
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt	Zolderruimte zalen	2,00	st	3
512400	Rookgasafvoeren ketel	Hellend dak	1,00	st	1
Afvoeren					
521205	Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/gietijzer	Gevel	34,00	m1	1
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	Gevel	23,00	m1	3
521620	Pompen grijswatersysteem	Souterrain 51	1,00	st	9
Water					
530001	Legionella	Algemeen	1,00	pst	9
53200101	Doorstroomapparaat	Interieur; divers	1,00	st	1
535501	Close-in boiler	Interieur	1,00	st	4
535520	Boiler elektrisch	Keuken	1,00	st	4
Gassen					
541020	Brandstofinstallaties gas	Installatie	1.224,00	bvo	1
Warmtedistributie					
561010	Leidingen cv-installatie - BVO Uitgangspunt: Vervangen leidingen. Op basis van ketelvermogen. Uitgaande van 1 m1 leiding per 1,7 m2 bvo.	Installatie	1.224,00	bvo	1
561020	Verdeler/verzamelaar cv-install. 5 groepen	Installatie	1,00	st	1
561060	Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie	Zolderruimte zalen	3,00	st	4
561300	Vloerverwarmingen 3st. vloerverwarmingssets, 2st. 14 groepen, 1st. 6 groepen, incl. circulatiepomp fabr. Wilo, type RS15/5-3	Interieur	3,00	st	1
561500	Radiatoren algemeen	Interieur	1.224,00	bvo	1
564001	Circulatiepomp		9,00	st	4
566005	Expansievat 25 ltr.	Magazijn zalen	3,00	st	1
566008	Expansievat 80 ltr.	Zolderruimte	1,00	st	4
Luchtbehandeling					
572101	Dakventilator	Plat dak 1	1,00	st	4
572101	Dakventilator	Plat dak 2	2,00	st	4

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
572108	Lokale afzuigventilator	Installatie	1,00	st	4
572202	Luchtbehandelingskast	Plat dak	1,00	st	3
572202	Luchtbehandelingskast	Plat dak	1,00	st	3
572202	Luchtbehandelingskast	Zolder	1,00	st	3
577110	LBK, Centraal: Naverwarmers 2st. 1000x550 en 1st. 600x300	Installatie	3,00	st	3
Regeling klimaat en sanitair					
582010	Regelkasten klimaat centraal	biljart, zalen	2,00	st	3
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
614120	Verdeelinrichtingen HS=200A, aardlekschakelaar 40/0,03, 4st. driefasen- en 5st. eenfasegroepen	Installatie	1,00	st	3
Verlichting					
631020	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD) algemeen op bvo	Interieur; divers	1.950,00	bvo	1
631110	Lichtgroepenkasten OV1 t/m OV6. incl. lichtbesturingssysteem fabr. Energa, type Dali._x000D_ OV2: HS=125A, 3st. aardlek 63/0,5 en 5st. aardlek 40/0,03, 6st. driefasen- en 24st. eenfasegroepen._x000D_ OV1, OV3 t/m 6: HS=63A, gemiddeld voorzien van 3st. aardlek 40/0,03 en 12st. eenfasegroepen.	Installatie	6,00	st	2
631130	Verlichtingsarmaturen	Interieur	355,00	st	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	Interieur & exterieur	1,00	pst	5
635440	Schakelapparatuur DALi systeem met regelaars in de verdeelinrichtingen en aanwezigheidsdetectie	Installatie	1,00	st	4
Communicatie					
642400	Geluidsinstallaties	Interieur	1,00	st	4
Beveiliging					
651071	Brandslanghaspels (BSH)	Interieur; divers		st	1
65107206	Schuimblussers 6 liter	Interieur; divers	6,00	st	1
651110	Brandmeldinstallaties	Interieur	1,00	st	1
651116	Brandmeldcentrale algemeen	Installatie	1,00	st	9
651210	Kleefmagneten Incl. voedingsgelijkrichter	Installatie	6,00	st	9
652140	Inbraaksignaleringsinstallaties	Interieur	1,00	pst	1
652220	Elektrische deuropeners	Installatie	4,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Transport					
661400	Hefplateau's Uitgangspunt:Verplichte keuring Liftinstutuut. Uitgaande van 1x per 18 maanden.	Installatie	1,00	st	6
6632	Telescoophoogwerker evenementen	Ruimte	1,00	st	5
Gebouwbeheersvoorzieningen					
670000	Gebouwbeheersvoorzieningen	Installatie	1.950,00	bvo	4
Vaste keukenvoorzieningen					
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten	Interieur	1,00	st	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
741116	Laaghangend reservoir	Toilet, algemeen	19,00	st	1
741120	Sanitaire toestellen normaal Urinoirs	Toilet, algemeen	10,00	st	1
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels	Toilet, algemeen	9,00	st	1
741185	Infrarood bedieningssensor	Toilet, algemeen	10,00	st	9
Terrein					
902502	Rijwielrekken	Terrein	6,00	m1	1
904002	Terreinafwerking beton	Terrein	925,00	m2	1
905201	Vetvangput	Gevel	1,00	st	9
905250	Straatkolken	Terrein	1,00	pst	9
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	1.950,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	1.950,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	1.950,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	1.950,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
SEV005-1 - Brandweerkazerne en gemeentewerf Sevenum Luttelseweg 20 5975 VW Sevenum					
Buitenwandopeningen					
313831	Deurdranger	Algemeen	5,00	st	1
314006	Kozijnen aluminium	Gevel	94,17	m2	1
314206	Deuren aluminium	Gevel	3,00	st	2
315100	Overheaddeur algemeen	Gevel	14,00	st	3
Buitenwandafwerkingen					
410000	Buitenwandafwerkingen staal	Gevel	735,00	m2	1
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch	Interieur	366,00	m2	1
Vloerafwerkingen					
432012	Vloerafwerkingen keramisch	Interieur	1,00	pst	1
432017	Vloerafwerking linoleum	Interieur	222,00	m2	3
432020	Vloerafwerking vinyl		206,80	m2	9
432072	Vloerafwerking epoxy gietvloer	Interieur	841,20	m2	4
432092	Schoonlooptapijt	Entree	6,00	m2	3
Plafondafwerkingen					
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Interieur	309,10	m2	1
Schilderwerk					
461155	Buitenschilderwerk op staal, dekkend	Gevel	40,00	m2	1
465000	Binnenschilderwerk, dekkend	Interieur	1.460,00	bvo	3
465543	Binnenschilderwerk, transparant	Interieur	1,00	st	1
Dakafwerkingen					
470099	Valbeveiliging	Plat dak	1,00	pst	1
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Plat dak	1.328,00	m2	1
471303	Dakrandafwerking staal	Plat dak	224,00	m1	3
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt	Installatie	1,00	st	1
511110	Luchtverhitters Incl. warmtecirculatieunit WCU 60	Interieur	1,00	st	1
511110	Luchtverhitters Incl. warmtecirculatieunit WCU 60	Interieur	3,00	st	4
512400	Rookgasafvoeren ketel	Plat dak	2,00	st	1
Afvoeren					
524001	Lijnafwateringssysteem (draingoot)	Terrein	1,00	pst	1
Water					
530001	Legionella	Algemeen	1,00	pst	9
53200403	Boiler indirect gestookt 300 liter	Installatie	1,00	st	4
535501	Close-up boiler		1,00	st	4

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
537001	Zonneboilerinstallatie	Installatie	1,00	pst	9
Gassen					
541020	Brandstofinstallaties gas	Installatie	1.460,00	bvo	9
546001	Compressor	Installatie	1,00	st	2
Koudeopwekking en distributie					
551210	Split-Systeem binnen- en buitendeel	Plat dak	2,00	st	4
Warmtedistributie					
56100502	CV Verdeler vloerverwarming met circulatie pomp	Interieur	3,00	st	2
561010	Leidingen cv-installatie - BVO Uitgangspunt: Vervangen leidingen. Op basis van ketelvermogen. Uitgaande van 1 m1 leiding per 1,7 m2 bvo.	Installatie	1.460,00	bvo	1
564001	Circulatiepomp	Algemeen	1,00	st	2
564001	Circulatiepomp	Installatie	1,00	st	1
565501	Driewegmengklep	Installatie	2,00	st	1
566007	Expansievat 50 ltr.	Installatie	1,00	st	1
Luchtbehandeling					
572101	Dakventilator 2x RJVL 3135. 4B40 (2700m3h-1), 1x RJVL 2528.4B40 (1180m3h-1), 2x RJVL 2025.2B40 (1490m3h-1), 1x RJVL.2025.4B40(760m3h-1) De ventilator op het hoogste dak was niet bereikbaar. Vermoeden: 1x RJVL 20.22.2B40	Plat dak	7,00	st	4
572108	Lokale afzuigventilator tbv uitlaatgassen, incl besturing en sensoren		2,00	st	4
572118	Ventilatiedakdoorvoer	Plat dak	4,00	st	1
572202	Luchtbehandelingskast serie 0781.4538930100, order 453893100	Installatie	1,00	st	4
Regeling klimaat en sanitair					
582010	Regelkasten klimaat centraal	Installatie	1,00	pst	4
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
611130	Photo-Voltage-cellen	Plat dak	1,00	pst	9
614120	Verdeelinrichtingen HZ=63A, Hoofdschakelaar naast de kast, 10st. aardlekschakelaars 63/0,03, 21st. driefasen- en 24st. eenfasegroepen	Installatie	1,00	st	2
Verlichting					
631130	Verlichtingsarmaturen	Interieur	272,00	st	1
631131	TL-armatuur algemeen	Interieur	136,00	st	1
631160	PL-armatuur algemeen	Interieur	10,00	st	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	Interieur	20,00	st	1
635430	Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO	Installatie	1.460,00	bvo	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Beveiliging					
651301	Brandslanghaspels	Interieur	4,00	st	2
651302	Brandblussers	Interieur	7,00	st	4
652140	Inbraaksignaleringsinstallaties	Interieur	1,00	st	1
652214	Toegangscontrole druppel	Gevel	1,00	st	2
652218	Toegangscontrole elektrisch slot	Gevel	1,00	st	3
Gebouwbeheersvoorzieningen					
670000	Gebouwbeheersvoorzieningen	Installatie	1.460,00	bvo	9
Vaste gebruikersvoorzieningen					
721003	Aanrechtblad, r.v.s.	Ruimte 2	4,64	m1	9
721201	Bagagekluisjes lockers met bankgedeelte	Ruimte 3	24,00	st	1
Vaste keukenvoorzieningen					
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten	Interieur	2,00	st	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
741114	Sanitaire toiletten wandcloset	Interieur	4,00	st	1
741120	Sanitaire toestellen normaal Urinoirs	Interieur	5,00	st	1
741133	Sanitaire toestellen normaal Fontein	Interieur	2,00	st	1
741139	Sanitaire wastroggen RVS	Kleedkamers	2,00	st	1
741181	Thermostatische mengkraan	Interieur	3,00	st	1
741183	Douchekoppen	Kleedkamers	5,00	st	1
Terrein					
901510	Overkapping universeel Uitgangspunt: Vervangen overkapping. Uitgaande van verzinkt stalen frame voorzien van hardhouten gebeitst verticaal lattenwerk en polyester dakplaten. Uitgaande van afmeting: 4 x 2 m1. Drie-zijdig voor zien van wanden. Één-zijdig open. Prijs incl. materi	Terrein	1,00	st	1
903000	Omheiningen / Hekwerk algemeen staalmathekwerk hoog	Terreinafscheiding	282,00	m1	1
903105	Poort staal draaipoorten tussen brandweer en werfterrein en schuifpoort werf	Terreinafscheiding	1,00	st	1
903110	Hek/schuifpoort elektrisch bewogen schuifpoort bij ingang werfterrein	gemeentew	1,00	st	1
904002	Terreinafwerking beton	Terrein	3.852,00	m2	1
904004	Terreinafwerking betontegels	Terrein gemeentewerf	190,00	m2	2
905209	Leidingen PVC/PE	Algemeen	195,00	m1	1
905250	Straatkolken	Terrein	5,00	st	1
906320	Armaturen buitenverlichting	Gevel	7,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	1.460,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	1.460,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	1.460,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	1.460,00	bvo	

Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
Hoofdcode omschrijving					
MET003-1 - De Eendracht (windmolen) Schadijkerweg 36 5964 NB Meterik					
Buitenwanden					
212003	Buitenwanden, constructief metselwerk	Gevel	245,00	m2	2
Vloeren					
232001	Vloeren, constructief hout	Interieur	1,00	pst	3
Trappen en hellingen					
241001	Trappen hout	Algemeen	5,00	st	2
Hoofddraagconstructies					
281001	Houtwerk staartconstructie	Staart	1,00	pst	1
281003	Houten constructies maalinrichting	Molen	1,00	pst	3
281004	Roeden	Wiekenkruis	1,00	pst	1
281006	Zeilen	Wiekenkruis	4,00	st	1
281007	Wieksysteem	Wiekenkruis	1,00	pst	1
281008	Muurankers	Gevel	1,00	pst	4
Buitenwandopeningen					
314001	Kozijnen hout	Gevel	31,85	m2	2
314201	Buitendeuren hout	Exterieur; gevels	6,00	st	1
Buitenwandafwerkingen					
411029	Buitenwandafwerkingen voegwerk	Gevel	245,00	m2	4
Binnenwandafwerkingen					
421023	Binnenwandafwerking stucwerk	Wanden	12,00	m2	1
Vloerafwerkingen					
432001	Vloerafwerking hout	Interieur; vloeren	15,00	m2	4
432003	Vloerhout, g.g.-delen	Interieur	1,00	pst	3
Schilderwerk					
461000	Binnenschilderwerk algemeen dekkend	Interieur; divers	275,00	bvo	4
463030	Buitenschilderwerk op hout dekkend	Exterieur; kozijnen, deuren, afwerkingen	40,00	m2	3
463040	Buitenschilderwerk op metaal dekkend	Exterieur; divers	1,00	pst	2
Dakafwerkingen					
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Kap	42,00	m2	1
Warmteopwekking					
511006	Paneelradiator elektrisch	Kantoor	1,00	st	3
Water					
530000	Water	Algemeen	1,00	pst	1
530001	Legionella	Installatie	1,00	pst	9
535502	Close-in boiler 10 ltr Uitgangspunt: Vervangen close-in boiler. Uitgaande van 10 ltr. Incl. boileraansluitset. Merk, type, bouwjaar, capaciteit.	Kantoor	1,00	st	4

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Luchtbehandeling					
572108	Lokale afzuigventilator Boxventilator	Installatie	1,00	st	4
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
617100	Bliksemafleiding Met koperen ringleiding in het talud om de molen.	Algemeen	1,00	pst	1
Verlichting					
631110	Hoofdverdeelinrichting HS=63A, 2 x IA-4, 3 x IA-2, 2 x IAals-2/0,03, 2 x IALS-4-40/0,03 incl. OSB	Installatie	1,00	st	3
631131	TL-armatuur algemeen	Installatie	5,00	st	1
631170	Gloeilamp armatuur algemeen	Installatie	3,00	st	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr. Uitgangspunt:Jaarlijks controleren op functioneren en vervangen tl en de accu's.	Installatie	6,00	st	9
635430	Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO	Installatie	275,00	bvo	1
Beveiliging					
651110	Brandmeldinstallaties Aspiratie brandmeldsysteem	Interieur	1,00	pst	5
651300	Brandblussers	Interieur	3,00	st	4
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Sanitaire toestellen normaal Toiletten	Interieur	1,00	st	1
Terrein					
902500	Diversen, kruipalen	Terrein onverhard	12,00	st	3
903001	Omheiningen hout	Terreinafscheiding	15,00	m1	1
903011	Hekwerk gaas	Terreinafscheiding	104,00	m1	9
904003	Terreinafwerking baksteen	Terrein	50,00	m2	2
904511	Talud	Terrein	1,00	pst	1
904512	Keerwand	Terrein	1,00	pst	3
906320	Armaturen buitenverlichting	Terrein	1,00	pst	1
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	275,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	275,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	275,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	275,00	bvo	
990098	Voorziening steigwerk	Dak	1,00	pst	9
990102	Monumentenwachtrapportage	Algemeen	1,00	pst	

Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
Hoofdcode omschrijving					
MER005 - Brandweerkazerne Meerlo Dorpbroekstraat 9a 5864 CP Meerlo					
Buitenwanden					
212003	Buitenwanden, constructief metselwerk	Gevel	1,00	pst	4
Daken					
274009	Overstekken en boeiboorden kunststof	Exterieur; daken	13,50	m2	1
Buitenwandopeningen					
314006	Kozijnen aluminium	Gevel	40,00	m2	2
315100	Overheaddeur algemeen	Gevel	2,00	st	2
318710	Zonwering uitval algemeen	Gevel 4	5,00	m1	2
Dakopeningen					
372009	Dakopeningen, gevuld kunststof	Hellend Brand	32,00	m2	1
372011	Lichtkoepels Uitgangspunt: Demonteren en afvoeren bestaande lichtkoepel, excl. opstanden. Plaatsen lichtkoepel dubbelwandig, excl. opstanden; afm. 100 x 100 cm, lichtbolvormig.	Dak 2	1,00	st	1
Buitenwandafwerkingen					
411029	Buitenwandafwerkingen voegwerk	Gevel Brand	223,00	m2	1
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch	Ruimte	167,50	m2	1
421023	Binnenwandafwerking stucwerk	Interieur; divers	1,00	pst	2
Vloerafwerkingen					
432002	Vloerafwerking beton	Ruimte 1	172,00	m2	1
432012	Vloerafwerkingen keramisch	Interieur	118,00	m2	2
432012	Vloerafwerkingen keramisch	Interieur	35,00	m2	2
432090	Vloerafwerking entreemat	Ruimte 2	1,00	m2	3
Plafondafwerkingen					
452001	Plafondafwerking; zachtboard	Interieur; plafonds	1,00	pst	2
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Interieur	152,50	m2	1
Schilderwerk					
461102	Buitenschilderwerk op hout, dekkend	Gevel	2,20	m2	3
465000	Binnenschilderwerk	Interieur	1,00	pst	1
Dakafwerkingen					
470099	Valbeveiliging	Plat dak 2	1,00	pst	1
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Plat dak 2	186,00	m2	1
471214	Dakafwerkingen hellend, vezelcement	Hellend Brand	425,00	m2	3
477104	Bakgoot zink	Hellend dak 1	18,00	m1	1
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt	C.V.-ruimte	1,00	st	4
512400	Rookgasafvoeren ketel	Gevel	2,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Afvoeren					
521200	Hemelwaterafvoer buiten algemeen Infiltratieputten	Gevel	6,00	st	9
521205	Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/gietijzer	Gevel Brand	7,00	m1	1
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	Gevel Brand	14,00	m1	1
Water					
530001	Legionella	Interieur	1,00	pst	4
531000	Leidingen drinkwaterinstallatie	Installatie	490,00	bvo	1
535501	Close-in boiler	Interieur 7	1,00	st	4
535516	Boiler direct gestookt, gas industr. 300 ltr Uitgangspunt: De boilercombinatie bestaat uit een boiler, aansluitset, waterleidingen en bevestigingsmateriaal.	Installatie	1,00	st	2
536001	Warmtewisselaar Uitgangspunt: Vervangen warmtewisselaar. Uitgaande van pakkingswisselaar voorzien van dubbel gescheiden RVS platen en isolatiemantel (€ 320,- - 2009). Vermogen 100 kW. Incl. materiaal en montage. Merk, type, bouwjaar en vermogen.	Installatie	1,00	st	1
Gassen					
541005	Gasleiding staal	Installatie	1,00	pst	2
Warmtedistributie					
563210	Luchtverwarmers indirect verwarmd	Installatie	2,00	st	4
564002	Circulatiepomp enkel, diameter 35 mm Uitgangspunt:Vervangen circulatiepomp. Incl. aansluitflenzen en gelaste draadpijp. Leidinglengte is 4m	Installatie	1,00	st	9
565501	Driewegmengklep Uitgangspunt: Merk, type en bouwjaar.	Installatie	1,00	st	2
566002	Expansievat 8 ltr.	Installatie	1,00	st	1
566006	Expansievat 35 ltr.	Installatie	1,00	st	3
Luchtbehandeling					
572107	Afzuiginstallatie (gassen) Afzuigventilator remise	Ruimte 1	1,00	st	1
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
611130	Photo-Voltage-cellen 32 st. incl. Omvormer	Installatie	32,00	st	5
Verlichting					
631020	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD) algemeen op bvo	Interieur; divers	490,00	bvo	1
631110	Lichtgroepenkasten	Installatie	1,00	pst	1
631130	Verlichtingsarmaturen	Interieur	1,00	pst	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	Interieur	1,00	pst	9
Beveiliging					
651301	Brandslanghaspels	Interieur 1	1,00	st	5
651302	Brandblussers	Interieur 2	1,00	st	4
Vaste keukenvoorzieningen					
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten	Interieur 7	1,00	st	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Sanitaire toestellen normaal Toiletten	Interieur	4,00	st	1
741120	Sanitaire toestellen normaal Urinoirs	Interieur	2,00	st	1
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels	Interieur	1,00	st	1
741133	Sanitaire toestellen normaal Fontein	Interieur	5,00	st	1
741140	Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen	Interieur	1,00	st	9
741181	Thermostatische mengkraan	Installatie	1,00	st	9
741182	Douchegarnituur	Interieur	6,00	st	2
741184	Infrarood bedieningssensor douches	Installatie	6,00	st	3
	Uitgangspunt: Bedieiningssensor douches				
Terrein					
903011	Hekwerk gaas	Terrein	83,00	m2	3
903110	Hek/schuifpoort elektrisch bewogen	Terrein	1,00	st	2
904002	Terreinafwerking beton	Terrein	880,00	m2	3
905250	Straatkolken	Terrein Brand	1,00	pst	9
906320	Armaturen buitenverlichting	Terrein	2,00	st	2
	Gevelstralers				
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	490,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	490,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	490,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
MER004 - 't Brugeind De Leeuwerik 33 5864 BZ Meerlo					
100103	Actualiseren meerjarenonderhoudsplan	Algemeen	1,00	pst	9
100107	Werktuigbouwkundig	Installatie	2.032,00	bvo	9
100108	Elektrotechnisch	Algemeen	2.032,00	bvo	9
100201	Klachtenonderhoud	Interieur	2.032,00	bvo	9
Buitenwanden					
212003	Buitenwanden, constructief metselwerk	Gevel	518,00	m2	1
Binnenwanden					
220000	Binnenwanden	Interieur	1,00	pm	2
Buitenwandopeningen					
314001	Kozijnen hout	Gevel	159,00	m2	1
314006	Kozijnen aluminium	Gevel	60,00	m2	1
314071	Waterslagen aluminium	Gevel	45,00	m1	1
314201	Deuren hout	Gevel	9,00	st	1
314206	Deuren aluminium	Gevel 11	2,00	st	1
314301	Schuifpui hout	Gevel 2	1,00	st	1
315830	Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen	Algemeen	2.032,00	bvo	1
316001	Automatische schuifdeur	Gevel	1,00	st	3
318700	Zonwering algemeen	Gevel 3	42,00	m2	1
Binnenwandopeningen					
326003	Automatische deuren	Interieur	1,00	pst	3
328019	Optrekbare scheidingswand kunststof (Sporthal)	Ruimte 19	1,00	pst	1
Dakopeningen					
372041	Lichtstraten	Plat dak	50,00	m2	3
Buitenwandafwerkingen					
410001	Geprofileerde platen	Gevel	765,00	m2	1
411009	Buitenwandafwerkingen kunststof	Gevel 9	12,00	m2	2
411029	Buitenwandafwerkingen voegwerk	Gevel	518,00	m2	1
411061	Buitenwandafwerkingen dilatatie	Gevel	43,00	m1	3
411066	Muurafdekprofiel, aluminium	Gevel	73,00	m1	1
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch	Ruimte	116,80	m2	1
Vloerafwerkingen					
432012	Vloerafwerkingen keramisch	Ruimte	451,00	m2	1
432017	Vloerafwerking linoleum	Ruimte	132,00	m2	2
432084	Speelveldbelijning	Sport-/gymzaal 19	20,00	st	1
432087	Vloerafwerking sportvloer PU	Sport-/gymzaal 19	1.022,00	m2	2

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Plafondafwerkingen					
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Interieur	609,00	m2	2
Schilderwerk					
461102	Kozijnen hout, dekkend	Gevel	159,00	m2	1
461152	Deuren hout, dekkend	Gevel	9,00	st	1
465000	Binnenschilderwerk	Interieur	2.032,00	bvo	1
Dakafwerkingen					
470099	Valbeveiliging	Plat dak	1,00	pst	1
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Plat dak	1.500,00	m2	1
471110	Dakafwerking vlak, bitumen Dakafwerking vlak; bitumineuze dakbedekking	Plat dak 2	150,00	m2	3
477104	Bakgoot zink	Hellend dak	30,00	m1	3
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt	C.V.-ruimte 23	4,00	st	3
511025	Ketel gasgestookt T.b.v. indirect gestookte boiler	C.V.-ruimte 9	1,00	st	2
Afvoeren					
521200	Hemelwaterafvoer buiten algemeen Infiltratieputten	Gevel	8,00	st	1
521205	Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/gietijzer	Gevel	10,00	m1	1
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	Gevel	44,00	m1	1
521220	Hemelwaterafvoer noodoverstort	Gevel	10,00	st	2
Water					
530001	Legionella	Algemeen	1,00	pst	9
531000	Leidingen drinkwaterinstallatie	Installatie	2.032,00	bvo	1
534001	Tapwaterpomp	C.V.-ruimte 9	1,00	st	3
535501	Close-in boiler	C.V.-ruimte 23	1,00	st	3
535522	Boiler elektrisch 50 ltr Tpv ruimte 18	Installatie	1,00	st	2
536501	Boiler indirect gestookt	C.V.-ruimte 9	1,00	st	3
Gassen					
541010	Leidingen brandstofinstallatie gas	Installatie	2.032,00	bvo	2
Warmtedistributie					
561010	Leidingen cv-installatie - BVO	Installatie	2.032,00	bvo	1
563210	Luchtverwarmers indirect verwarmd	Ruimte 19	7,00	st	3
564001	Circulatiepomp	C.V.-ruimte 23	1,00	st	3
564001	Circulatiepomp	C.V.-ruimte 23	1,00	st	3
564001	Circulatiepomp	C.V.-ruimte 23	1,00	st	3

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
565501	Driewegmengklep	C.V.-ruimte 23	2,00	st	3
566007	Expansievat 50 ltr.	C.V.-ruimte 23	3,00	st	3
566007	Expansievat 50 ltr.	C.V.-ruimte 9	1,00	st	3
Luchtbehandeling					
572101	Dakventilator	Plat dak 1	1,00	st	1
572101	Dakventilator	Plat dak	3,00	st	4
572101	Dakventilator	Plat dak 1	2,00	st	1
Regeling klimaat en sanitair					
582010	Regelkasten klimaat centraal	C.V.-ruimte 9	1,00	st	1
582010	Regelkasten klimaat centraal	C.V.-ruimte 23	1,00	st	1
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
610000	Centrale elektrotechnische voorzieningen	Installatie	2.032,00	bvo	2
610000	Centrale elektrotechnische voorzieningen	Interieur	2.032,00	bvo	9
611130	Photo-Voltage-cellen 338st. incl. 2x omvormers (SMA)	Installatie	1,00	pm	1
617100	Bliksemafleiding	Dak	1,00	pst	2
Verlichting					
631110	Lichtgroepenkasten	C.V.-ruimte 9	1,00	st	2
631110	Lichtgroepenkasten OVK1 tpv ruimte 17	Installatie	1,00	st	3
631130	Verlichtingsarmaturen	Interieur	90,00	st	5
63113003	Verlichtingsarmaturen LED	Installatie	100,00	st	1
631190	LED-armatuur algemeen	Installatie	60,00	st	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr. Vluchtwegaanduiding	Interieur	18,00	st	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr. Vluchtwegverlichting	Installatie	12,00	st	3
635430	Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO	Installatie	2.032,00	bvo	2
Beveiliging					
651110	Brandmeldinstallaties	Interieur	1,00	st	4
651116	Brandmeldcentrale algemeen	Installatie	1,00	pst	9
651300	Brandpreventieve installaties	Algemeen	7,00	st	9
651301	Brandslanghaspels	Interieur	6,00	st	2
651302	Brandblussers	Interieur	1,00	st	3
652140	Inbraaksignaleringsinstallaties	Interieur	1,00	pst	3
654100	Signalering invalidetoiletten	Installatie	1,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Transport					
660000	Transport Hydraulische platformlift	Ruimte 2	1,00	st	2
Gebouwbeheersvoorzieningen					
670000	Gebouwbeheersvoorzieningen	C.V.-ruimte 23	1,00	st	1
670000	Gebouwbeheersvoorzieningen	C.V.-ruimte 9	1,00	st	1
Vaste gebruikersvoorzieningen					
721004	Bar	Ruimte 15	1,00	pst	3
721311	Zitbanken, vast	Installatie	41,00	m1	1
Vaste keukenvoorzieningen					
732000	Grootkeukens algemeen Eigendom van de beheerder	Ruimte 16	1,00	pm	3
Vaste sanitairvoorzieningen					
740000	Vaste sanitaire voorzieningen	Interieur	1,00	pst	1
741001	Schaamschot	Ruimte 12	2,00	st	1
741110	Sanitaire toestellen normaal Toiletten	Interieur	10,00	st	1
741120	Sanitaire toestellen normaal Urinoirs	Ruimte 12	3,00	st	1
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels	Ruimte 10	7,00	st	1
741140	Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen	Ruimte 22	1,00	st	1
741181	Thermostatische mengkraan (aanname)	Installatie	2,00	st	1
741183	Douchekoppen	Ruimte	9,00	st	2
Terrein					
903010	Hekwerk spijlen	Gevel 5	8,40	m2	1
906320	Armaturen buitenverlichting	Terrein	8,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
MEL005-2 - Ruïne aan het Vlasven (incl. waterpartij) Past. Teeuwenstraat 5962 C$ Melderslo					
Buitenwandopeningen					
311010	Buitenwandopeningen, kozijn hout	Object	2,80	m2	1
314040	Buitenwandopeningen, rooster metaal	Object	3,00	st	4
315050	Buitenwandopeningen, poort metaal	Object	1,00	st	3
Schilderwerk					
461010	Buitenschilderwerk, op hout (dekkend)	Object	2,80	m2	1
463030	Buitenschilderwerk, op metaal	Object	3,40	m2	3
Terrein					
902017	Terrein, bestrating tegelwerk beton	Terrein	1,00	m2	9
Algemeen					
991011	Algemeen, kunstwerk steenachtig	Object	1,00	pm	1
998080	Algemeen, onderhoudsinspectie	Object	1,00	st	
999092	Algemeen, reinigen overig	Object	1,00	st	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
LOT008 - Brandweerkazerne Lottum Zandterweg 10 5973 RC Lottum					
Daken					
272006	Dakelementen	Dak	419,50	m2	1
274009	Overstekken en boeiboorden kunststof	Gevel	1,00	pst	1
Buitenwandopeningen					
314006	Kozijnen aluminium	Gevel	34,00	m2	3
314206	Deuren aluminium	Gevel	5,00	st	2
315100	Overheaddeur algemeen	Gevel	3,00	st	3
Buitenwandafwerkingen					
411005	Buitenwandafwerkingen staal	Gevel	250,00	m2	2
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch	Interieur	90,00	m2	1
Vloerafwerkingen					
432012	Vloerafwerkingen keramisch	Interieur	28,00	m2	1
432017	Vloerafwerking linoleum	Kantoor	36,00	m2	2
432092	Schoonlooptapijt	Entree/tochtportaal	2,00	m2	4
Plafondafwerkingen					
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Interieur	1,00	pst	1
Schilderwerk					
461000	Binnenschilderwerk m2; algemeen	Interieur; divers	105,00	m2	1
Dakafwerkingen					
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Dak	54,00	m2	1
471304	Dakrandafwerking bitumen	Dak	21,50	m1	2
477104	Bakgoot zink	Gevel	47,20	m1	1
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt	Technische ruimte	1,00	st	4
Afvoeren					
521200	Hemelwaterafvoer buiten algemeen Infiltratieputten	Gevel	4,00	st	9
521205	Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/gietijzer	Gevel	15,00	m1	1
Water					
530001	Legionella	Algemeen	1,00	pst	9
531000	Leidingen drinkwaterinstallatie	Installatie	550,00	bvo	1
534001	Tapwaterpomp	Technische ruimte	1,00	st	1
536501	Boiler indirect gestookt	Technische ruimte	1,00	st	4
537001	Zonneboilerinstallatie	Installatie	1,00	pst	9
Koudeopwekking en distributie					
551210	Split-Systeem binnen- en buitendeel incl. 2 binnenunits type RAS-B16N3KV2-e	Ruimte	1,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Warmtedistributie					
561010	Leidingen cv-installatie - BVO Uitgangspunt: Vervangen leidingen. Op basis van ketelvermogen. Uitgaande van 1 m1 leiding per 1,7 m2 bvo.	Installatie	550,00	bvo	1
561300	Vloerverwarmingen	Interieur	1,00	pst	9
563210	Luchtverwarmers indirect verwarmd	Installatie	1,00	st	4
566006	Expansievat 35 ltr.	Technische ruimte	1,00	st	1
Luchtbehandeling					
574001	Centrifugaal-/radiaalventilator; type onbekend	Interieur; divers	1,00	st	4
576130	LBK, Lokaal: WTW units	Installatie	2,00	st	2
Regeling klimaat en sanitair					
582010	Regelkasten klimaat centraal	Technische ruimte	1,00	st	2
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
611130	Photo-Voltage-cellen	Installatie	1,00	pst	9
614120	Verdeelinrichtingen HS=40A, 3st. aardlekschakelaar 40/0,03, 1st. driefasen en 12st. eenfasegroepen incl. lichtbesturingssysteem	Installatie	1,00	st	1
Verlichting					
631020	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD) algemeen op bvo	Interieur; divers	550,00	bvo	1
631130	Verlichtingsarmaturen	Interieur	54,00	st	1
631190	LED-armatuur algemeen Uitgangspunt: Vervangen van de armatuur, 3 m1 lang VD- draad en bevestigd door middel van de drukzadels. Zonder noodverlichting	Installatie	1,00	pst	9
635010	Vluchtwegverlichting; nood (centraal)	Interieur; divers	3,00	st	1
Beveiliging					
651301	Brandslanghaspels	Interieur	1,00	st	9
651302	Brandblussers	Interieur	2,00	st	1
652140	Inbraaksignaleringsinstallaties	Interieur	1,00	st	4
Vaste keukenvoorzieningen					
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten	Keuken	1,00	st	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Sanitaire toestellen normaal Toiletten	Ruimte	2,00	st	1
741120	Sanitaire toestellen normaal Urinoirs	Ruimte	2,00	st	1
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels	Ruimte	2,00	st	1
741137	Sanitaire wastroggen	Interieur	1,00	st	1
741181	Thermostatische mengkraan	Ruimte	1,00	st	1
741182	Douchegarnituur	Interieur	5,00	st	1
741183	Douchekoppen	Ruimte	5,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	550,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	550,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	550,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	550,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
LOT003-1 - De Smetenhof Horsterdijk 1/Broekhuizerweg 1 5973 PL Lottum					
Buitenwanden					
212003	Buitenwanden, constructief metselwerk	Gevel	1,00	pst	1
Daken					
274001	Overstekken en boeiboorden		45,00	m2	2
Buitenwandopeningen					
314001	Kozijnen hout	Gevel	215,00	m2	1
314075	Raamdorpelstenen	Gevel	24,60	m1	1
314201	Buitendeuren hout	Exterieur; gevels	16,00	st	2
318740	Screens algemeen	Achtergevel	2,00	st	1
Binnenwandopeningen					
324029	Mobiele paneel-/scheidingswand kunststof	Interieur; binnenwanden	28,50	m2	1
325110	Roldeuren	Kantine	1,00	st	1
328030	Vouw- / harmonicawand		2,00	st	1
Buitenwandafwerkingen					
411009	Buitenwandafwerking kunststof golfbeplating	Gevel	82,00	m2	1
411009	Buitenwandafwerking kunststof	Gevel	106,55	m2	3
411061	Buitenwandafwerkingen dilatatie	Gevel	9,00	m1	1
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch Uitgangspunt: Wandtegelwerk gelijmd op raapwerk. Omvat slopen en afvoeren bestaande tegelwerk, uitgaande van zetwek. Uitvlakken ondergrond, raapwerk. Aanbrengen tegelwerk gelijmd op ondergrond. Uitgaande van tegel, Mosa 15 x 15 cm. Incl. voorlijmen en inw	Interieur	310,00	m2	1
Vloerafwerkingen					
432012	Vloerafwerking keramisch, tegelwerk	Interieur	180,00	m2	1
432017	Vloerafwerking linoleum	Begane grond	981,00	m2	2
432087	Vloerafwerking sportvloer PU	Sportzaal	287,00	m2	2
432089	Vloerafwerking rubber-ringmat	Ruimte 020	5,50	m2	9
432092	Schoonlooptapijt	Entree	15,80	m2	1
Plafondafwerkingen					
450098	Voorziening steigwerk	Ruimte 043	1,00	pst	9
452001	Plafondafwerking hout	Sportzaal	287,00	m2	1
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Interieur	714,80	m2	3
Schilderwerk					
461000	Binnenschilderwerk algemeen, dekkend	Interieur; divers	1.989,00	bvo	2
461000	Buitenschilderwerk op hout, dekkend	Gevel	215,00	m2	1
461396	Buitenschilderwerk op steenachtig, dekkend	Voorgevel	11,00	m1	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Dakafwerkingen					
470099	Valbeveiliging	Plat dak	1,00	pst	2
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Plat dak nieuw	300,00	m2	1
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Plat dak oud	395,00	m2	3
471202	Dakafwerkingen hellend, betonpannen	Hellend dak	381,00	m2	1
471304	Dakrandafwerking bitumen	Plat dak nieuw	75,00	m1	1
471304	Dakrandafwerking bitumen	Plat dak oud	120,00	m1	1
477001	Dakaansluiting lood	Plat dak	118,00	m1	1
477104	Bakgoot zink	Hellend dak	34,40	m1	1
477303	Verholen goot, zink	Hellend dak	35,00	m1	1
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt Incl. rookgasafvoer	Installatie, zolder	2,00	st	2
51510201	Warmtepomp lucht/water	Installatie, souterrain	1,00	st	1
Afvoeren					
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	Gevel	32,50	m1	1
521620	Pompen grijswatersysteem	Ruimte 030	1,00	st	9
521620	Pompen grijswatersysteem	Ruimte 122	1,00	st	9
521620	Pompen grijswatersysteem	Kelder	2,00	st	9
Water					
530001	Legionella	Algemeen	1,00	pst	9
534001	Tapwaterpomp	Ruimte 122	1,00	st	9
535501	Close-in boiler	Biljartzaal	1,00	st	4
535501	Close-in boiler Uitgeschakeld	Berging, souterrain	1,00	st	4
535501	Close-in boiler	Ruimte 108	1,00	st	9
535510	Boiler elektrisch indirect gestookt	Souterrain	1,00	st	1
535520	Boiler elektrisch	Ruimte 024a	1,00	st	9
Gassen					
541005	Gasleiding staal	Installatie	1,00	pst	1
Koudeopwekking en distributie					
55100221	Airco Split-Systeem binnendeel (verdamper) Wand < 2,5 kW	Biljartruimte	1,00	st	1
55100301	Airco Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) < 5 kW	Platdak	1,00	st	1
55100303	DX-unit LBK	Platdak	2,00	st	1
551210	Split-Systeem binnen- en buitendeel	Plat dak	1,00	st	1
551210	Split-Systeem binnen- en buitendeel	Plat dak	1,00	st	1
551210	Split-Systeem binnen- en buitendeel	Plat dak	1,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Warmtedistributie					
561005	Leidingen staal	Interieur	1.989,00	bvo	1
561005	Leidingen staal	Installatie	1,00	pst	9
561020	Vloerverwarming verdeler 5 groepen	Interieur	4,00	st	1
561020	Verdeler/verzamelaar cv-install. 4 groepen	Installatie, zolder	1,00	st	3
56107004	Buffervat CO-installatie	Installatie, souterrain	1,00	st	1
561120	Stralingspanelen	Ruimte 043	10,00	st	9
564001	Circulatiepomp	Installatie, souterrain	1,00	st	1
564001	Circulatiepomp	Installatie, zolder	1,00	st	1
564001	Circulatiepomp	Installatie, zolder	2,00	st	1
564001	Circulatiepomp	Installatie, zolder	1,00	st	1
565501	Driewegmengklep	Installatie, zolder	4,00	st	1
566007	Expansievat 50 ltr.	Installatie, zolder	1,00	st	1
566008	Expansievat 18 ltr.	Souterrain	1,00	st	1
Luchtbehandeling					
572101	Dakventilator	Plat dak	1,00	st	9
572101	Dakventilator	Plat dak	1,00	st	1
572101	Dakventilator	Plat dak	1,00	st	1
572101	Dakventilator	Plat dak	2,00	st	1
572108	Buisventilator	Berging, souterrain	1,00	st	4
572118	Ventilatiedakdoorvoer	Dak	5,00	st	1
572202	Luchtbehandelingskast Luchtafvoerkast	Plat dak	1,00	st	4
572202	Luchtbehandelingskast	Ruimte 201	1,00	st	9
572202	Luchtbehandelingskast Luchtafvoerkast	Plat dak	1,00	st	4
572202	Luchtbehandelingskast Luchttoevoerkast	Installatie, zolder	1,00	st	4
573001	Boxventilator Traphuis achter grote zaal	Traphuis	1,00	st	1
573001	Boxventilator Afzuigkap keuken	Keuken	1,00	st	1
575002	WTW-unit	Berging BG	1,00	st	1
576120	LBK, Lokaal: Luchtkanalen	Installatie	100,00	m1	1
57720702	Luchtbehandelingskast BU TA + VKww (1-2 m³/s)	Plat dak	1,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Regeling klimaat en sanitair					
581200	Naregelkringen compleet	Installatie	47,00	st	9
582010	Regelkasten klimaat centraal	Installatie, zolder	1,00	st	1
582010	Regelkasten klimaat centraal	Installatie, souterrain	1,00	st	1
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
611130	Zonnepaneel / PV paneel	Dak	38,00	st	1
614120	Hoofdverdeelinrichting 2st. hoofdschakelaars 160A, 1st. aardlekschakelaar, 6st. driefasengroepen, 15st. eenfasegroepen en 30st. eenfasegroepen alamat.	Installatie	1,00	st	1
615200	Omvormer zonne / PV panelen	Begane grond	1,00	st	1
Verlichting					
631110	Verdeelinrichting	Installatie, zolder	1,00	st	4
631110	Verdeelinrichting	Installatie, souterrain	1,00	st	1
631130	Verlichtingsarmaturen	Interieur	260,00	st	1
631131	TL-armatuur algemeen	Interieur	48,00	st	1
631190	LED-armatuur algemeen Uitgangspunt: Vervangen van de armatuur, 3 m1 lang VD- draad en bevestigd door middel van de drukzadels. Zonder noodverlichting	Interieur	1,00	pst	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.		38,00	st	1
632416	Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting Uitgangspunt:Jaarlijks controleren op functioneren en vervangen LED verlichting en de accu's.	Installatie	29,00	st	1
635430	Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO	Installatie	1.989,00	bvo	2
635440	Schakelapparatuur Lichtbesturingssysteem bestaande uit een kast met pulsrelais nabij de hoofdverdeelinrichting en een bedientableau	Installatie	1,00	st	9
Beveiliging					
651110	Brandmeldinstallaties Fabr. Chubb Penta , incl. 24 automatische-, 7st. handmelders en ca. 10st. alarmgevers	Installatie	1.989,00	bvo	2
651120	Omroep- en ontruimingsinstallaties	Interieur	1,00	st	1
651301	Brandslanghaspels	Interieur	3,00	st	4
651302	Brandblussers	Interieur	4,00	st	3
652140	Inbraaksignaleringsinstallaties	Installatie	1.989,00	bvo	9
652220	Elektrische deuropeners	Installatie	2,00	st	1
Transport					
661200	Hydraulische liften algemeen 5 personen, 400kg, 3 stopplaatsen	Installatie	1,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
661200	Hydraulische liften algemeen 20 personen, 1500kg, 3 stopplaatsen, 0,3m/s	Installatie, zolder	1,00	st	4
Vaste gebruikersvoorzieningen					
721002	Aanrechtblad	Biljart	1,00	st	1
Vaste keukenvoorzieningen					
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten	Biljart	1,00	st	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Sanitaire toestellen normaal Toiletten	Souterrain	7,00	st	1
741110	Sanitaire toestellen normaal Toiletten	Begane grond	6,00	st	1
741116	Laaghangend reservoir	Ruimte 103	3,00	st	9
741120	Sanitaire toestellen normaal Urinoirs	Ruimte 028	1,00	pst	1
741140	Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen	Ruimte 021, 031	1,00	st	9
741143	Sanitaire uitstortgootsteen RVS incl. tapkr.	Souterrain	1,00	st	1
741181	Thermostatische mengkraan	Ruimte 035	1,00	pst	9
741181	Thermostatische mengkraan	Interieur	2,00	st	1
741182	Douchegarnituur	Ruimte 104	2,00	st	9
741183	Douchekoppen	Interieur	9,00	st	1
Terrein					
902530	Zandbak	Terrein	4,00	m3	9
902540	Speeltoestellen	Terrein	1,00	pst	9
903010	Hekwerk spijlen	Terrein /PSZ	44,50	m1	1
904002	Terreinafwerking Tumbelton	Terrein	160,00	m2	1
904005	Terreinafwerking betonklinkers	Terrein /PSZ	196,00	m2	2
904007	Terreinafwerking rubber tegels	Terrein /PSZ	53,00	m2	9
905250	Straatkolken	Terrein	2,00	st	1
906320	Armaturen buitenverlichting	Gevel	8,00	st	1
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	1.989,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	1.989,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	1.989,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	1.989,00	bvo	

Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
Hoofdcode omschrijving					
KRN002 - De Torrekoel Gemeenschapshuis Meerweg 11 5976 NS Kronenberg					
Buitenwandopeningen					
314001	Kozijnen hout	Gevel	61,00	m2	1
314006	Kozijnen aluminium Uitgangspunt: Verwijderen en afvoeren bestaand kozijn, beglazing en draaiende delen. Plaatsen nieuw kozijn, incl. beglazing, draaiende delen en aftimmering.	Achtergevel	6,00	m2	1
314201	Deuren hout	Gevel	6,00	st	1
314206	Deuren aluminium Uitgangspunt: Niet planmatig vervangen. Uitgaande van pre-paint verfsysteem, afmeting 0,93 x 2,015 m1	Achtergevel	3,00	st	1
316001	Automatische schuifdeur	Interieur	1,00	st	1
316001	Automatische schuifdeur	Gevel	1,00	st	1
318742	Screens elektrisch Uitgangspunt: Onderhoudscontract zonwering. Uitgaande van contole op juiste werking en smeren onderdelen.	Voorgevel	12,50	m2	1
318753	Vaste zonwering aluminium	Achtergevel	8,50	m2	1
Binnenwandopeningen					
328030	Vouw- / harmonicawand	Ruimte 25	2,00	st	1
Dakopeningen					
372041	Lichtstraten	Dak	1,00	st	2
Vloerafwerkingen					
432012	Vloerafwerkingen keramisch	Interieur	1,00	pst	1
432081	Vloerafwerking parket	Ruimte 21,25,26	392,00	m2	2
432092	Schoonlooptapijt	Entree/tochtportaal	6,00	m2	1
Plafondafwerkingen					
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Interieur	800,00	m2	2
Schilderwerk					
461308	Buitenschilderwerk op stucwerk dekkend	Gevel	122,00	m2	1
463030	Buitenschilderwerk op hout dekkend	Exterieur; kozijnen, deuren, afwerkingen	61,00	m2	1
465000	Binnenschilderwerk algemeen	Ruimte	820,00	bvo	1
Dakafwerkingen					
470099	Valbeveiliging	Plat dak	1,00	pst	1
471109	Dakafwerking vlak, kunststof	Plat dak	505,00	m2	3
471109	Dakafwerking vlak, bitumen met grindbalast EPDM	Plat dak 2	380,00	m2	1
471303	Dakrandafwerking staal Uitgangspunt: Vervangen van de gecoate stalen dakrand	Plat dak	120,00	m1	2

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
471305	Dakrandafwerking kunststof EPDM	Plat dak 2	65,00	m1	2
477001	Dakaansluiting lood	Plat dak 2	73,00	m1	1
Warmteopwekking					
51510101	Warmtepomp WKO (warmte-koudeopslag) installatie water/water (grondww) < 12 kW	Ruimte 1.14	1,00	st	1
Afvoeren					
521200	Hemelwaterafvoer buiten algemeen Infiltratieputten	Gevel	4,00	st	9
521205	Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/gietijzer	Gevel	4,00	m1	1
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	Gevel	11,00	m1	1
Water					
530001	Legionella	Algemeen	1,00	pst	9
532200	Zonneboilerinstallatie / zonnecollector tbv warm water	Interieur; gevels en daken	1,00	st	1
535520	Boiler elektrisch		2,00	st	9
536501	Boiler elektrisch	Ruimte 2	1,00	st	1
Gassen					
541010	Leidingen brandstofinstallatie gas	Installatie	820,00	bvo	1
Koudeopwekking en distributie					
55100103	Airco Split-Systeem buitendeel (condensor)	Exterieur; daken	1,00	st	1
55100223	Airco Split-Systeem binnendeel (verdamper)	Interieur; binnenwanden	1,00	st	9
Warmtedistributie					
564001	Circulatiepomp	Ruimte 1.14	5,00	st	1
566008	Expansievat 80 ltr.	Ruimte 24	1,00	st	9
Luchtbehandeling					
572101	Dakventilator	Plat dak 4	4,00	st	4
572202	Luchtbehandelingskast	Ruimte 1.14	1,00	st	1
Regeling klimaat en sanitair					
581110	Frequentieregelaar	Installatie	1,00	st	9
582010	Regelkasten klimaat centraal	Ruimte 1.14	1,00	st	1
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
611130	Zonnepaneel / PV paneel	Exterieur: daken	120,00	st	1
614120	Verdeelinrichtingen	Installatie	2,00	st	2
Verlichting					
631110	Groepenkast	Installatie	1,00	st	2
631130	Verlichtingsarmaturen	Algemeen	125,00	st	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	Interieur	27,00	st	1
635430	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD)	Installatie	820,00	bvo	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Communicatie					
642400	Geluidsinstallaties	Interieur zalen	3,00	st	4
Beveiliging					
651071	Brandslanghaspels (BSH)	Interieur; divers	1,00	st	2
651110	Brandmeldinstallaties	Interieur	1,00	st	4
651210	Kleefmagneten	Installatie	4,00	st	1
651301	Brandslanghaspels	Interieur	7,00	st	1
651302	Brandblussers	Interieur	3,00	st	4
652140	Inbraaksignaleringsinstallaties	Interieur	1,00	st	2
652214	Toegangscontrole druppel	Gevel	1,00	st	1
652218	Toegangscontrole elektrisch slot	Gevel	1,00	st	9
652220	Elektrische deuropeners	Ruimte 3	2,00	st	1
654100	Signalering invalidetoiletten	Installatie	1,00	st	1
Vaste keukenvoorzieningen					
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten	Keuken	1,00	st	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
741000	Sanitaire scheidingswanden	Ruimte	24,00	m2	1
741111	Sanitaire toiletten standaard Uitgangspunt: Vervangen van een toiletpot, reservoir, hoekstopkraan, toiletbril, aansluitsok, closetrolhouder en bevestigingsmateriaal.	Installatie	5,00	st	1
741120	Sanitaire toestellen normaal Urinoirs	Installatie	5,00	st	1
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels	Installatie	3,00	st	1
741150	Sanitaire toestellen normaal Douches Uitgangspunt:Excl. tegelwerk, incl. douchdeur	Installatie	1,00	st	1
741210	Sanitaire toestellen Miva toiletten	Installatie	1,00	st	1
Terrein					
904002	Terreinafwerking beton	Terrein	81,00	m2	1
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	820,00	bvo	1
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	820,00	bvo	1
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	820,00	bvo	1
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	820,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
KRN001 - De Torrekoel Gymzaal (in BMV Kronenberg) Meerweg 11 5976 NS Kronenberg					
Buitenwanden					
211003	Buitenwanden, niet constructief metselwerk	Gevel	1,00	pst	1
Trappen en hellingen					
244006	Kooiladder aluminium	Exterieur; gevels	1,00	st	1
Buitenwandopeningen					
314001	Kozijnen hout	Gevel	20,00	m2	1
314201	Deuren hout	Gevel	8,00	st	1
Binnenwandopeningen					
326004	Branddeuren, schuivend	Gang/hal	1,00	pst	1
Vloerafwerkingen					
432012	Vloerafwerkingen keramisch	Interieur	75,00	m2	1
432070	Vloerafwerking epoxy coatingvloer	Toilet, algemeen	3,00	m2	1
432087	Vloerafwerking sportvloer PU	Sport-/gymzaal	310,00	m2	3
432092	Schoonlooptapijt	Entree/tochtportaal	1,50	m2	1
Plafondafwerkingen					
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Kleedruimte	75,00	m2	2
Schilderwerk					
461102	Buitenschilderwerk op hout dekkend	Gevel	63,40	m2	1
465302	Binnenschilderwerk algemeen	Gang	454,00	bvo	1
Dakafwerkingen					
470099	Valbeveiliging	Dak	1,00	st	1
471109	Dakafwerking vlak, kunststof	Plat dak	454,00	bvo	3
471303	Dakrandafwerking staal Uitgangspunt: Vervangen van de gecoate stalen dakrand	Plat dak	103,00	m1	2
477001	Dakaansluiting lood	Plat dak	35,00	m1	1
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt	C.V.-ruimte 2	1,00	st	3
515100	Warmtepompen algemeen	Installatie	1,00	pst	1
Afvoeren					
521200	Hemelwaterafvoer buiten algemeen Infiltratieputten	Gevel	3,00	st	1
521205	Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/gietijzer	Gevel	10,00	m1	1
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	Gevel	20,00	m1	1
Water					
530001	Legionella	Algemeen	1,00	pst	1
534001	Tapwaterpomp	Ruimte 2	1,00	st	4

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
535050	Regelkasten waterbehandeling Centrale mengkraan	Installatie	1,00	st	2
Gassen					
541010	Leidingen brandstofinstallatie gas	Installatie	454,00	bvo	1
Warmtedistributie					
561000	CV Leidingen algemeen (warmtedistributie, water)		454,00	bvo	9
561060	Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie	Ruimte 2	2,00	st	4
561140	Stralingspanelen	Interieur	4,00	st	2
561300	Vloerverwarmingen	Installatie	1,00	st	2
561500	Radiatoren algemeen	Installatie	4,00	st	1
564001	Circulatiepomp T.b.v. Cv-ketel	Ruimte 2	5,00	st	4
566006	Expansievat 35 ltr.	C.V.-ruimte 2	1,00	st	2
Luchtbehandeling					
572101	Dakventilator	Plat dak	1,00	st	2
572202	Luchtbehandelingskast	Plat dak 2	1,00	st	3
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
611110	Verdeelinrichting HS=63A, 4st. aardlekschakelaars 40-63/0,03, 14st. eenfase en 1st. alamatgroep	Ruimte kantoor	1,00	st	2
611130	Zonnepaneel / PV paneel Zonnepanelen 108 m2 incl. omvorme, bouwjaar op aanname.	Dak	82,00	st	1
Verlichting					
631130	Verlichtingsarmaturen	Installatie	37,00	st	1
631190	LED-armatuur algemeen Uitgangspunt: Vervangen van de armatuur, 3 m1 lang VD- draad en bevestigd door middel van de drukzadels. Zonder noodverlichting	Installatie	1,00	pst	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	Interieur	5,00	st	1
635430	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD)	Installatie	454,00	bvo	1
Beveiliging					
651120	Omroep- en ontruimingsinstallaties Handmelders en alarmgevers opgenomen onder het gemeenschaphuis (KRN002)	Installatie	454,00	bvo	1
652140	Inbraaksignaleringsinstallatie	Interieur	1,00	st	4
Gebouwbeheersvoorzieningen					
670000	Gebouwbeheersvoorzieningen	Installatie	454,00	bvo	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
741180	Renovatie doucheruimte	Interieur	1,00	pst	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Terrein					
904002	Terreinafwerking beton	Terrein	670,00	m2	1
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	454,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	454,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	454,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	454,00	bvo	

Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
Hoofdcode omschrijving					
HOR125 - VM politiebureau Venrayseweg 20 5961 AG Horst					
Vloeren op grondslag					
132002	Vloeren op grondslag, constructief beton	Exterieur; vloer overkapping	111,80	m2	4
Buitenwanden					
212003	Buitenwanden, constructief metselwerk	Exterieur; gevels	610,00	m2	2
Vloeren					
230000	Vloeren; algemeen	Interieur; vloeren	1,00	pst	5
Trappen en hellingen					
241001	Trappen hout steekstap	Interieur; trappen	2,00	st	2
241005	Trappen staal steektrap	Exterieur; trappen	1,00	st	1
Daken					
273006	Luifel aluminium	Exterieur; daken	1,00	st	5
274001	Overstekken, windveren en boeiboorden hout	Exterieur; daken	8,30	m2	1
Buitenwandopeningen					
312740	Zonwering screens handbediend per stuk	Exterieur; gevelopeningen	6,00	st	2
313831	Deurdranger	Exterieur; buitendeuren	6,00	st	1
314001	Buitenkozijnen hout incl. ramen	Exterieur; gevels	85,00	m2	2
314201	Buitendeuren hout	Exterieur; gevels	6,00	st	2
Binnenwandopeningen					
323201	Binnendeuren massief hout	Interieur; binnenwanden	54,00	st	2
324021	Mobiele paneel-/scheidings-/verplaatsbare wand; algemeen op m1	Interieur; binnenwanden	29,60	m1	3
Buitenwandafwerkingen					
411001	Buitenwandafwerking hout	Exterieur; gevels	2,80	m1	1
411009	Buitenwandafwerking kunststof / trespa / keralit / volkern	Exterieur; gevels	9,60	m1	3
411029	Buitenwandafwerking voegwerk	Exterieur; gevels	695,00	m2	4
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk	Interieur; natte cellen	265,00	m2	1
Vloerafwerkingen					
432012	Vloerafwerking keramisch, tegelwerk	Interieur; vloeren	73,90	m2	3
432017	Vloerafwerking linoleum	Interieur; vloeren	170,30	m2	4
432019	Vloerafwerking tapijt	Interieur; vloeren	251,70	m2	1
432022	Vloerafwerking grindvloer	Interieur; vloeren	156,20	m2	2
Plafondafwerkingen					
451021	Plafondafwerking systeemplafond mineraal	Interieur; plafonds	673,90	m2	2
452001	Plafondafwerking; houten schrootjes Dit element is zeer brandbaar en wordt om die reden heden ten dage niet meer toegepast.	Interieur; plafonds	178,10	m2	2

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
452014	Plafondafwerking; houtwolcement / HWC	Interieur; plafonds	111,80	m2	2
Schilderwerk					
461000	Schilderwerk m2; algemeen	Interieur; divers	1.831,80	m2	1
463030	Buitenschilderwerk op hout dekkend	Exterieur; kozijnen, deuren, afwerkingen	92,00	m2	2
Dakafwerkingen					
470003	Ankerpunten rails- en kabelsysteem / aanlijnvoorzieningen / valbeveiliging m1	Exterieur; daken	15,00	m1	2
470010	Dakrandafwerking; lood(slabbe)	Exterieur; daken	321,80	m1	1
470014	Dakrandafwerking; aluminium daktrim	Exterieur; daken	38,80	m1	1
470014	Dakrandafwerking; zink zetwerk	Exterieur; daken	42,90	m1	1
470028	Goot; bakgoot zink	Exterieur; daken	21,40	m1	2
471110	Dakafwerking; vlak; bitumen, baanvormig APP	Exterieur; daken	531,50	m2	3
471205	Dakafwerking; hellend; golfplaten	Exterieur; daken	91,50	m2	1
471211	Dakafwerking; hellend; natuursteen, leien	Exterieur; daken	51,00	m2	4
Warmteopwekking					
51200103	Ketel gasgestookt HR 40 - 64,9 kW	Interieur; installatieruimte	3,00	st	3
Afvoeren					
521025	Hemelwaterafvoer (hwa) verzinkt staal/gietijzer	Exterieur; gevels	23,00	m1	2
521211	Hemelwaterafvoer (hwa) PVC/PE buiten	Exterieur; gevels	30,00	m1	5
Water					
53200102	Close-in boiler 15 liter	Interieur; divers	1,00	st	4
53200205	Boiler elektrisch 150 liter (mono)	Interieur; divers	1,00	st	2
Koudeopwekking en distributie					
551002	Airco Split-Systeem binnendeel (verdamper); algemeen	Interieur; plafonds	5,00	st	1
551002	Airco Split-Systeem binnendeel (verdamper); algemeen	Interieur; plafonds	1,00	st	2
551002	Airco Split-Systeem binnendeel (verdamper); algemeen	Interieur; plafonds	5,00	st	2
55100302	Airco Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 6,9 kW	Exterieur; daken	3,00	st	4
55100303	Airco Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 7 - 9,9 kW	Exterieur; daken	2,00	st	4
Warmtedistributie					
561030	Expansievat; algemeen CV	Interieur; installatieruimte	1,00	st	2
561040	Circulatiepomp warmte; algemeen	Interieur; installaties	1,00	st	2
56301011	Luchtverwarming indirect verwarmd	Interieur; entree	2,00	st	4
Luchtbehandeling					
572001	Lokale afzuigventilator (keuken/badkamer)	Interieur; badkamer en toilet	1,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
57300100	Dakventilator 2015	Exterieur; daken	2,00	st	1
574002	Axiaalventilator	Interieur; wand	1,00	st	4
Regeling klimaat en sanitair					
582401	Regeling / regelkast klimaat (CV + ventilatie)	Interieur; divers	1,00	st	2
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
615020	Verdeel-/ meter-/ groepenkast/inrichting; algemeen op bvo	Interieur: divers	997,00	bvo	4
Verlichting					
631030	Verlichtingsarmaturen buitenverlichting gevel IP67	Exterieur; gevel	15,00	st	3
631030	Verlichtingsarmaturen (kantoor) op bvo	Interieur; divers	997,00	bvo	2
635010	Vluchtwegverlichting; nood (centraal)	Interieur; divers	3,00	st	3
635010	Vluchtwegaanduiding; nood (centraal)	Interieur; divers	12,00	st	1
Communicatie					
641020	Deurbelinstallatie	Interieur; divers	6,00	st	1
64301010	Camerabeveiligingssysteem, camera's	Terrein	2,00	st	1
Beveiliging					
651071	Brandslanghaspels (BSH)	Interieur; divers	5,00	st	1
65107203	Poederblussers 6 kg	Interieur; divers	5,00	st	1
65111005	Brandmeldinstallatie / bmi (incl ontruiming) 5 groepen	Interieur; divers	1,00	st	3
652210	Toegangscontrole-installaties met kaartlezers op bvo	Interieur en exterieur; wandopeninge	997,00	bvo	1
654010	Noodsignalering invalidentoiletten (miva)	Interieur; miva toilet	1,00	st	1
Vaste gebruikersvoorzieningen					
722011	Douchecabine	Interieur; divers	2,00	st	4
Vaste keukenvoorzieningen					
73101110	Keuken L-vorm + bovenkasten 4,5m budgetprijsklasse	Interieur; keukens	1,00	st	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Closetcombinatie, staand (toilet)	Interieur; toiletruimten	7,00	st	1
741130	Wastafels keramisch	Interieur; divers	8,00	st	1
741140	Uitstortgootstenen	Interieur; divers	2,00	st	1
741200	Toiletten (miva) Closetcombinatie incl. beugels, verhoogde wastafel	Interieur; miva toiletten	1,00	st	1
Terrein					
902010	Fietsenstalling staal met dakplaten	Terrein	49,00	m2	2
903010	Hekwerk spijlen	Terrein	5,70	m1	1
90301004	Poort handbediend spijlen enkel	Terrein	1,00	st	1
90301005	Poort handbediend spijlen dubbel	Terrein	1,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
903031	Hek/schuifpoort elektrisch bewogen	Terrein	1,00	st	1
904002	Terreinafwerking; verharding klinkers beton	Terrein	769,00	m2	1
906033	Terreinverlichting, noodverlichtingsarmaturen (decentraal)	Terrein	4,00	st	1
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	997,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	997,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	997,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	997,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
HOR119-1 - Twistertoren Gebr. van Doornelaan 25, Horst 5961 BA Horst					
Buitenwanden					
211003	Buitenwanden, constructief metselwerk	Object	221,70	m2	1
Trappen en hellingen					
241005	Trappen staal De toren was niet toegankelijk. Hierdoor hebben wij de trappen niet kunnen inspecteren.	Object	1,00	st	9
Daken					
271002	Daken, constructief beton Het was niet mogelijk het dak te betreden. Hierdoor is de bitummen dakafwerking niet geinspecteerd.	Object	13,18	m2	9
Buitenwandopeningen					
314001	Buitenkozijnen hout incl. ramen	Object	4,00	m2	3
314201	Buitendeuren hout	Object	1,00	st	3
Buitenwandafwerkingen					
411029	Buitenwandafwerking voegwerk	Object	221,70	m2	1
Schilderwerk					
463030	Buitenschilderwerk op hout dekkend	Object	4,00	m2	5
Dakafwerkingen					
470114	Muurafdekker/afdekkap; aluminium zetwerk Het was niet mogelijk het dak te betreden. Hierdoor is het onderdeel niet geinspecteerd.	Object	15,02	m1	9
470115	Dorpel natuursteen	Object	1,00	st	2
471110	Dakafwerking; vlak; bitumen Het was niet mogelijk het dak te betreden. Hierdoor is het onderdeel niet geinspecteerd.	Object	13,18	m2	9
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
617010	Bliksemafleiding-/beveligingsinstallatie op m2 dakoppervlak Het was niet mogelijk de toren te betreden. Hierdoor is de bliksemgeleiding op hoogte niet geinspecteerd.	Object	13,27	m2	9
Communicatie					
649040	Tijdsaanduiding, ringverlichting (kerkklok)	Object	4,00	st	1
Terrein					
906031	Terreinverlichting, armaturen buitenverlichting	Terrein	1,00	st	1
Algemeen					
998080	Algemeen, onderhoudsinspectie	Object	1,00	st	
999090	Algemeen, reinigen object	Object	1,00	st	

Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
Hoofdcode omschrijving					
HOR043 - Gemeentehuis Horst Wilhelminaplein 6 5961 ES Horst					
Buitenwanden					
212003	Buitenwanden, constructief metselwerk	Gevel	1,00	pst	9
Buitenwandopeningen					
314001	Kozijnen hout tpv gevel 15 t/m 24 en 30; incl. aluminium ramen en 7 houten deuren	Gevel	467,00	m2	1
314006	Kozijnen aluminium tpv gevel 1 t/m 14 en 18	Gevel	988,00	m2	4
314201	Buitendeuren hout	Exterieur; gevels	7,00	st	1
314206	Buitendeuren aluminium	Exterieur; gevels	7,00	st	1
318742	Screens elektrisch screenmotoren en bedieningsschakelaars bouwdeel A/C	Gevel Zonwering	1,00	pst	2
Binnenwandopeningen					
324201	Deuren hout	Interieur	204,00	st	2
326003	Automatische deuren	Gevel 1	2,00	st	1
328026	Mobiele scheidingswand aluminium	Interieur	1,00	pst	1
Dakopeningen					
370013	Schoorsteen metselwerk	Hellend dak 17	10,00	m2	3
372041	Lichtstraten	Hellend dak 8 t/m 10	254,00	m2	3
Buitenwandafwerkingen					
411001	Buitenwandafwerkingen hout	Gevel	23,00	m2	1
411004	Buitenwandafwerkingen zink	Gevels 1 t/m 15	228,00	m2	1
411029	Buitenwandafwerkingen voegwerk	Gevel	175,00	m2	1
411029	Buitenwandafwerkingen voegwerk	Gevel	627,00	m2	1
411061	Buitenwandafwerkingen dilatatie	Terrein	87,50	m1	2
411061	Buitenwandafwerkingen dilatatie	Gevel 1 t/m 15	68,00	m1	1
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch	Deel B	232,00	m2	1
421012	Binnenwandafwerking keramisch	Deel A	282,00	m2	1
Vloerafwerkingen					
432011	Vloerafwerking natuursteen	Begane grond	430,00	m2	3
432012	Vloerafwerkingen keramisch	Deel B	268,00	m2	1
432012	Vloerafwerkingen keramisch	Deel A	457,00	m2	1
432017	Vloerafwerking linoleum	Deel A	236,00	m2	1
432017	Vloerafwerking linoleum	Deel B	33,00	m2	3
432019	Vloerafwerking tapijt	Deel A	2.452,00	m2	3
432019	Vloerafwerking tapijt	Deel B	2.269,00	m2	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
432081	Vloerafwerking parket	Ruimte	338,00	m2	1
432092	Schoonlooptapijt	Ruimte	33,50	m2	4
432092	Schoonlooptapijt	Begane grond	16,00	m2	2
432093	Borstelmat	Gevel 1	6,80	m2	2
Plafondafwerkingen					
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Deel A	3.270,00	m2	3
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Deel B	2.405,00	m2	2
Schilderwerk					
461102	Kozijnen hout, dekkend	Gevel	467,00	m2	3
461152	Deuren hout, dekkend	Gevel	7,00	st	2
461202	Plafondafwerking hout, dekkend	Gevel 18	7,00	m2	1
461302	Buitenwandafwerkingen hout, dekkend	Gevel	23,00	m2	1
461305	Buitenwandafwerkingen staal, dekkend	Gevel	9,60	m2	1
461394	Constructies	Gevel	184,00	m2	1
461402	Overstekken en boeiboorden hout, dekkend	Gevel	35,21	m2	1
465000	Binnenschilderwerk	Deel B	1,00	pst	2
465000	Binnenschilderwerk	Deel A	1,00	pst	2
465000	Binnenschilderwerk	Ruimte	1,00	pst	2
468002	Buitenschilderwerk op hout, dekkend	Deel A	467,00	m2	1
Dakafwerkingen					
470099	Valbeveiliging	Plat dak	1,00	pst	1
471108	Dakopstandafwerking, kunststof	Plat dak 7 + 11	75,00	m1	1
471109	Dakafwerking vlak, kunststof	Plat dak 7 + 11	450,00	m2	1
471204	Dakafwerkingen hellend, zink	Hellend dak 1 t/m 6	1,00	pst	1
471210	Dakafwerkingen hellend, bitumen	12 t/m 22	1.444,00	m2	1
	Dakafwerking hellend; shingles				
471304	Dakrandafwerking bitumen	12 t/m 22	383,00	m1	1
	Incl. daktrim				
477001	Dakaansluiting lood	Hellend dak	72,00	m1	1
478010	Gootbekleding bitumen	Dak 9 en 10	45,00	m1	3
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt	Installaties C001	2,00	st	1
514610	Warmtewisselaar	C001+C007	3,00	st	5
515100	Warmtepompen algemeen	C008	1,00	st	4
	2 circuits met 7kg R407c.				
515101	Broninstallatie	Installatie	1,00	pst	2

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Afvoeren					
521200	Hemelwaterafvoer buiten algemeen Infiltratieputten	Gevel	14,00	st	1
525002	Dompelpomp	Installatie	1,00	st	9
Water					
530001	Legionella Automatische regeling tbv legionella-bestrijding Controleren of systeem goed functioneert incl. bijhouden logboek	Algemeen	1,00	pst	9
533001	Waterontharder	Interieur C0.01	1,00	st	2
535501	Close-in boiler	Interieur	8,00	st	4
535520	Boiler elektrisch	Ruimte C009a	1,00	st	4
536001	Warmtewisselaar Tbv vloerverwarmimg	Installatie	1,00	st	9
Gassen					
542021	Buffervat 1 st. buffervat tbv condensor, 1 st. buffervat tbv verdamper	Installaties C007	2,00	st	2
Koudeopwekking en distributie					
551210	Split-Systeem binnen- en buitendeel	Installatie	2,00	st	3
551210	Split-Systeem binnen- en buitendeel	Ruimte C008	1,00	st	1
552001	Koelmachine KM 1 en KM 2, 10,8 kg R410A	Installatie	2,00	st	1
552001	Koelmachine KM 3, noodkoeling serverruimte, 5,8 kg R410A	Installatie	1,00	st	1
552001	Koelmachine	Interieur C011	1,00	st	2
553120	Leidingen gekoeld water	Installatie	7.590,00	bvo	1
554001	Circulatiepomp	Installatie	4,00	st	2
554001	Circulatiepomp	Installatie	1,00	st	4
Warmtedistributie					
561010	Leidingen cv-installatie - BVO	Installatie	7.590,00	bvo	2
561060	Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie	Installatie	6,00	st	2
561200	Convectoren	Interieur Deel C	8,00	st	4
561300	Vloerverwarmingen tpv ruimte A001, A102, A202, B019, B020, B033, B124, B136, B139, B220, C007	Installatie	25,00	st	2
561522	Plintradiatoren	Installaties A001	1,00	pst	2
562501	Luchtgordijn serverruimte	Installatie	1,00	st	2

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
562501	Luchtgordijn/ventiloconvector	Installatie	1,00	st	4
563210	Luchtverwarmers indirect verwarmd	Installatie	4,00	st	4
563501	Inductie-unit	Installatie	88,00	st	4
563501	Inductie-unit	Installatie	154,00	st	4
564001	Circulatiepomp	Installatie	1,00	st	1
564001	Circulatiepomp	Installatie	2,00	st	1
564001	Circulatiepomp	Installatie	3,00	st	4
564001	Circulatiepomp	Installatie	1,00	st	4
564008	Circulatiepomp	Installatie	1,00	st	1
564008	Circulatiepomp	Installatie	4,00	st	2
566005	Expansievat 25 ltr.	C.V.-ruimte C001	1,00	st	2
566007	Expansievat 50 ltr.	C.V.-ruimte C001	1,00	st	1
566501	Expansieautomaat	C.V.-ruimte C001	2,00	st	4
Luchtbehandeling					
572117	Pijpdakventilator	Installatie	1,00	st	2
572118	Ventilatiedakdoorvoer	Plat dak 7 en 11	2,00	st	1
572202	Luchtbehandelingskast LBK4T, trouwzaal	Technische ruimte	1,00	st	4
572202	Luchtbehandelingskast LBK1T	Technische ruimte	1,00	st	4
572202	Luchtbehandelingskast	Technische ruimte	1,00	st	1
572202	Luchtbehandelingskast	Technische ruimte	1,00	st	9
572202	Luchtbehandelingskast LBK1	Technische ruimte	1,00	st	9
572202	Luchtbehandelingskast LBK4R	Technische ruimte	1,00	st	4
572245	Luchtbehandelingskast	Dak	1,00	st	1
576110	LBK, Lokaal: Luchtbehandeling Ontvochtiger	Installatie	1,00	st	2
577150	LBK, Lokaal: Bevochtigingen T.b.v. LBK 5		1,00	st	1
577150	LBK, Lokaal: Bevochtigingen		1,00	st	1
577160	Luchtkanalen gebouw BVO	Installatie	7.590,00	bvo	1
Regeling klimaat en sanitair					
582010	Regelkasten klimaat centraal RK1, RK2 en RK3 incl. onderstations Priva Compri HX	Installatie	3,00	st	4

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
610000	Centrale elektrotechnische voorzieningen Brandwerende doorvoeringen	Installatie	7.590,00	bvo	1
611110	Noodstroomaggregaten incl regelkast om schakelkast met o.a. 2 st vermogens automaat SACE Emax 2 (630A en 800A)	Installatie	1,00	st	1
611120	Nobreak-installaties Accu's bouwjaar 2012	Technische ruimte	1,00	pst	4
611136	Photo-Voltage-cellen LG Dak 1, 3 en 5 zonnepanelen 156 en 90 stuks. type LG320NIC-G4	Installatie	246,00	st	1
611136	Photo-Voltage-cellen platdak 8,0 x 0,8 m Dak 21 46 st, Dak 22 22 st, Dak 19 14 st, Dak 18 28 st, Dak 17 26 st, Dak 15 40 st, Dak 12 24 st, Dak 16 16 st, In de bitumen opgenomen.	Installatie	216,00	st	2
615120	Hoofdverdeelinrichtingen Kunststof uitvoering. HS=800A, 4x250A, 2x160A, 14xdriefasen schroefpatronen.	Installatie	1,00	st	2
617100	Bliksemafleiding Uitgangspunt: prijs per m2 dakoppervlak	Installatie	7.590,00	bvo	1
Verlichting					
631110	Lichtgroepenkasten 2st. onderverdeelinrichtingen OVK-1 en OVK-2, 8x driefasen mes. 15 licht- en krachtgroepenkasten met gemiddeld 20 eindgroepen	Installatie	17,00	st	1
631110	Lichtgroepenkasten Tbv omvormers zonnepanelen Halyester HS 250A, 7 st IA 4p, 4 velden 125A, kWh meter	Installatie	1,00	st	1
631130	Verlichtingsarmaturen Uitgangspunt: Vervangen lampen	Installatie	7.590,00	bvo	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	Interieur	68,00	st	4
635440	Schakelapparatuur Lichtbesturingsinstallatie tbv raadzaal (apparatuur op 2e verdieping), 1st. unit FLUO4, 1st. FLUO2 en 1st. relay 42.	Installaties A001	1,00	pst	4
Communicatie					
641110	Algemene signalering Dovenlusinstallatie met 2 lussen	Interieur A001	1,00	pst	4
642400	Geluidsinstallaties In raadzaal geintegreerde installatie fabr. Bose in 19"rack met tuner, CD, opnameapparatuur en versterkers voor omroep entree (10 luidsprekers), Foyer (6 luidsprekers), centrale hal (16 luidsprekers via tussenversterker type PA9312, raadzaal (8 luidsprekers en cluster (4 luidsprekers).	Interieur A001, A010	1,00	pst	9

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
642600	Conferentie-/vergaderinstallaties Voorzitterspost met 29 deelnemersposten en zaalversterking via geluidinstallatie, versterker type M1000	Installatie	1,00	pst	4
Beveiliging					
651110	Brandmeldinstallaties 130st. automatische melders, 23st. handmelders, 35st. alarmgevers	Ruimte	7.590,00	bvo	1
651120	Omroep- en ontruimingsinstallaties Uitgangspunt: Onderhoudscontract incl. correctief onderhoud. Kosten zeer afhankelijk van omvang installatie.	Installatie	1,00	pst	4
651301	Brandslanghaspels	Ruimte	21,00	st	2
651302	Brandblussers	Ruimte	18,00	st	4
651320	Blusgasinstallatie	Installaties BLUSGAS	2,00	st	4
651370	Sprinklerinstallatie Centrale 1 st. natte alarmklep, 1st. terugslagklep	Ruimte C008	1,00	pst	4
651373	Pompen tbv sprinklerinstallatie Jockey pomp	Ruimte C008	1,00	st	4
652140	Inbraaksignaleringsinstallaties	Interieur	7.590,00	bvo	4
652210	Toegangscontroleinstallaties 24st. kaartlezers en centrale apparatuur.	Interieur	24,00	st	4
652220	Elektrische deuropeners	Installatie	10,00	st	4
654100	Signalering invalidetoiletten	Installatie	3,00	st	4
Transport					
661100	Electrische liften algemeen Elektrische lift zonder machinekamer. 1000kg, 13 personen, 4 stopplaatsen	Lift B	1,00	st	1
661200	Hydraulische liften algemeen Hydraulische aggregaat fabr. Algi Alfred Giehl, type AZH45/206. 750kg, 8 personen, 3 stopplaatsen, 0,53m/s.	Lift C, Deel C	1,00	st	4
661300	Trapliften	B117	1,00	st	2
661300	Trapliften Hydraulische traplift entree raadzaal. fabr. Lodige, hydrauliekunit is fabrikaat ATB-Loher, type AF90L.	A102	1,00	st	2
Gebouwbeheersvoorzieningen					
670000	Gebouwbeheersvoorzieningen	Installatie	7.590,00	bvo	4
Vaste keukenvoorzieningen					
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten	Interieur C018a	7,00	st	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Sanitaire toestellen normaal Toiletten	Begane grond	34,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels	Begane grond	23,00	st	1
741140	Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen	Ruimte	2,00	st	1
741182	Douchegarnituur	Souterrain C009	1,00	st	1
Terrein					
901510	Overkapping universeel	Terrein NSA	1,00	st	1
901520	Overkapping fietsen en motoren	Terrein 1	1,00	pst	3
902519	Vlaggemasten kunststof	Terrein	21,00	m1	1
903110	Hek/schuifpoort elektrisch bewogen	Terrein 1 Fietsenstalling	1,00	st	1
904004	Terreinafwerking betontegels	Terrein 1	359,00	m2	1
905201	Vetvangput	Interieur	1,00	pst	1
906320	Armaturen buitenverlichting tpv gevel 1, 16, 18 t/m 20	Terrein	9,00	st	3
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	7.590,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	7.590,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	7.590,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	7.590,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
HOR042-2 - Pomp Horst Wilhelminaplein (bij nr. 6) 5961 ES Horst					
Schilderwerk					
463030	Buitenschilderwerk, op metaal	Object	2,00	m2	4
Terrein					
901002	Terrein, Drainagevoorzieningen	Terrein	0,50	m1	1
902019	Terrein, bestrating opsluitband beton	Terrein	9,00	m1	1
902020	Terrein, bestrating natuursteen kassei	Terrein	2,00	m2	2
Algemeen					
991012	Algemeen, kunstwerk metaal	Object	1,00	pm	3
991015	Algemeen, plaquette object	Object	1,00	st	3
998080	Algemeen, onderhoudsinspectie	Object	1,00	st	
999092	Algemeen, reinigen overig	Object	1,00	st	

Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
HOR038-1 - Nachtverblijf dieren Kasteelse Bossen Tienrayseweg 2 ingang Kasteellaan 5961 NL Horst					
Hoofddraagconstructies					
281003	Houten draagconstructies	Hellend dak	1,00	pst	3
Buitenwandopeningen					
314201	Buitendeuren hout	Exterieur; gevels	2,00	st	3
Binnenwandopeningen					
323201	Binnendeuren hout	Interieur; binnenwanden	1,00	st	3
Dakopeningen					
372009	Dakopeningen, gevuld kunststof	Hellend dak	2,00	st	4
Buitenwandafwerkingen					
411001	Buitenwandafwerking hout	Exterieur; gevels	45,00	m2	3
Dakafwerkingen					
471201	Dakafwerking hout	Hellend dak	120,00	m2	4
471302	Dakafwerking zink	Hellend dak	1,00	pst	1
Water					
530000	Water	Installatie	1,00	pst	3
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
610000	Centrale elektrotechnische voorzieningen	Algemeen	118,00	bvo	
615020	Verdeelinrichting	Interieur	1,00	st	4
Verlichting					
630000	Verlichtingsarmaturen	Installatie	1,00	pst	2
631020	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD) algemeen op bvo	Interieur	118,00	bvo	3
Vaste opslagvoorzieningen					
760000	Vaste opslagvoorzieningen	Terrein	1,00	pst	2
Terrein					
90301002	Stalen poort	Terrein	1,00	st	1
903011	Hekwerk gaas	Terrein	430,00	m1	1
903101	Poort hout	Terrein	1,00	pst	2
904002	Terreinafwerking beton	Terrein	217,00	m2	4
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	118,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	118,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	118,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	118,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
HOR036-1 - Oude Raadhuis Steenstraat 2 5961 EV Horst					
Buitenwanden					
211003	Buitenwanden, niet constructief metselwerk	Gevel	1,00	pst	3
212003	Buitenwanden, constructief metselwerk	Gevel	1,00	pst	9
212003	Buitenwanden, constructief metselwerk	Gevel	1,00	pst	9
Vloeren					
232004	Balkons	Balkon	1,00	pst	1
Daken					
272003	Kapconstructie	Interieur	1,00	pst	1
272004	Dakbeschot, g.g.-delen	Trappenhuis	1,00	pst	1
Hoofddraagconstructies					
281003	Houten draagconstructies	Interieur	1,00	pst	1
Buitenwandopeningen					
314001	Kozijnen hout	Gevel	70,00	m2	2
314005	Kozijnen staal	Gevels	12,00	m2	1
314006	Kozijnen aluminium	Gevels	11,00	m2	9
314070	Waterslagen algemeen	Voorgevel	1,00	pst	3
314076	Raamdorpelstenen, baksteen	Gevel	5,60	m1	3
314101	Ramen hout	Dakkapel	2,00	m2	1
314201	Deuren hout	Gevel	1,00	pst	2
315505	Monumentale beglazing	Gevel	1,00	pst	2
318740	Screens algemeen	Gevel	8,00	m1	1
Dakopeningen					
370013	Schoorsteen metselwerk	Dak	1,00	st	1
372051	Dakraam hout Uitgangspunt: Demonteren en afvoeren tuimelvenster. Plaatsen tuimelvenster, 78 x 98 cm GGL M04. Incl. aftimmering en schilderwerk. Materiaal; venster, aansluitstukken, multiplex aftimmering en verf.	Dak	3,00	st	4
372060	Dakkapel	Dak	1,00	pst	9
Buitenwandafwerkingen					
410002	Buitenwandafwerkingen diversen	Gevel	1,00	pst	1
411023	Buitenwandafwerkingen stucwerk	Gevel	1,00	pst	1
411029	Buitenwandafwerkingen voegwerk	Gevel	1,00	pst	2
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch	Interieur	25,00	m2	1
421023	Binnenwandafwerking stucwerk	Interieur kelder	1,00	pst	4
Vloerafwerkingen					
432012	Vloerafwerkingen keramisch	Interieur	45,00	m2	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
432016	Vloerafwerking marmoleum	Vloer binnen	30,00	m2	4
432019	Vloerafwerking tapijt	Interieur	141,50	m2	1
432023	Vloerafwerking gietvloer	Interieur; vloeren	190,00	m2	3
432070	Vloerafwerking epoxy coatingvloer	Vloer binnen	50,00	m2	9
432090	Vloerafwerking entreemat	Ruimte	5,00	m2	1
Plafondafwerkingen					
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Interieur	210,00	m2	1
Schilderwerk					
461000	Buitenschilderwerk op hout dekkend	Voorgevel	88,20	m2	2
463040	Buitenschilderwerk op metaal dekkend	Exterieur; divers	35,00	m2	1
465000	Binnenschilderwerk	Interieur	700,00	bvo	3
Dakafwerkingen					
470099	Valbeveiliging	Plat dak	1,00	pst	5
471104	Dakafwerking vlak, zink	Plat dak	1,00	pst	1
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Plat dak	122,00	m2	4
471212	Dakafwerkingen hellend, keramische pannen	Hellend dak	120,00	m2	3
471212	Dakafwerking; hellend; keramisch, leien	Exterieur; daken	200,00	m2	2
471302	Dakrandafwerking zink	Plat dak	27,00	m1	1
471304	Dakrandafwerking bitumen	Plat dak	28,00	m1	4
477104	Bakgoot zink	Hellend dak hoog	40,00	m1	1
477104	Bakgoot zink	Hellend dak laag	28,00	m1	1
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt	Kelder	1,00	st	3
Afvoeren					
521200	Hemelwaterafvoer buiten algemeen	Gevel	40,00	m1	1
521620	Pompen grijswatersysteem	Kelder	1,00	st	4
524010	Leidingen afvoer gecombineerde riolering	Installatie	150,00	m1	2
Water					
530000	Water	Interieur	1,00	pst	
535501	Close-up boiler	Installatie	1,00	st	4
535501	Close-in boiler	Installatie	1,00	st	4
535501	Boiler elektrisch	Installatie	1,00	st	4
Gassen					
541007	Gasleiding koper	Installatie	700,00	bvo	1
545020	Installaties bijzondere gassen	Installatie	1,00	pst	9
Koudeopwekking en distributie					
551210	Split-Systeem binnen- en buitendeel	Dak	2,00	st	4

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
551210	Split-Systeem binnen- en buitendeel Multisplits met 7st. binnenunits	Dak	3,00	st	3
Warmtedistributie					
561000	Leidingen algemeen - BVO Uitgangspunt: Vervangen leidingen. Op basis van ketelvermogen. Uitgaande van 1 m1 leiding per 1,7 m2 bvo.	Installatie	1,00	pst	
561010	Leidingen cv-installatie - BVO Uitgangspunt: Vervangen leidingen. Op basis van ketelvermogen. Uitgaande van 1 m1 leiding per 1,7 m2 bvo.	Installatie	700,00	bvo	1
56104005	Circulatiepomp verwarmen enkel DN 50	Kelder	1,00	st	2
561300	Vloerverwarmingen		2,00	st	1
566008	Expansievat 80 ltr.	C.V.-ruimte kelder	1,00	st	1
Luchtbehandeling					
572108	Lokale afzuigventilator	Zolder	1,00	st	4
572118	Ventilatiedakdoorvoer	Plat dak	3,00	st	1
575111502	Ventilatiesysteem CO2 gestuurd met WTW 200 - 400 m3/h	Installatie	3,00	st	1
Regeling klimaat en sanitair					
582010	Regelkasten klimaat centraal	C.V.-ruimte	1,00	st	4
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
611130	Photo-Voltage-cellen	Plat dak 5	1,00	pst	9
614120	Verdeelinrichtingen HS 40A, 8x IA 2p, 2x ALS 4p.	Installatie	1,00	st	2
614120	Hoofdverdeelinrichtingen HS=63A, 3 x ALS40/0,03, 12 x KII-1, 3 x KII-3, 12 x IA-2, 3 x IA4	Installatie	1,00	st	4
617100	Bliksemafleiding	Dak	1,00	pst	9
Verlichting					
631130	Verlichtingsarmaturen	Interieur	700,00	bvo	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	Interieur	6,00	st	1
635430	Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO	Installatie	700,00	bvo	1
Beveiliging					
651120	Omroep- en ontruimingsinstallaties	Interieur	1,00	pst	4
651300	Brandblussers	Interieur	3,00	st	1
652140	Inbraaksignaleringsinstallaties	Interieur	1,00	pst	9
Gebouwbeheersvoorzieningen					
670000	Gebouwbeheersvoorzieningen	Installatie	700,00	bvo	9
Vaste keukenvoorzieningen					
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten	Ruimte 2 en 11	2,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Sanitaire toestellen normaal Toiletten	Installatie	3,00	st	1
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels	Installatie	1,00	st	1
741133	Sanitaire toestellen normaal Fontein	Installatie	1,00	st	1
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	700,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	700,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	700,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	700,00	bvo	
990102	Monumentenwachtrapportage	Algemeen	1,00	pst	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
HOR033 - Gymzaal Horst Pr Marijkestraat 1 5961 CE Horst					
Buitenwanden					
212003	Buitenwanden, constructief metselwerk	Gevel	1,00	pst	4
Binnenwanden					
222000	Binnenwanden, constructief algemeen	Interieur	1,00	pst	1
Vloeren					
232002	Vloeren, constructief beton	Binnenvloer	1,00	pst	9
Trappen en hellingen					
244006	Kooiladder aluminium	Exterieur; gevels	1,00	st	4
Daken					
274009	Overstekken, windveren en boeiboorden kunststof / trespa / keralit / volkern	Exterieur; daken	123,00	m1	1
Buitenwandopeningen					
314001	Kozijnen hout	Algemeen	28,00	m2	2
314009	Kozijnen kunststof Uitgangspunt: Serviceonderhoud kozijnen. Uitgaande van smeren en afstellen.	Gevel 7	50,00	m2	3
315831	Deurdranger	stookruimte	2,00	st	1
318712	Zonwering screens elektrisch Uitgangspunt: Onderhoudscontract zonwering. Uitgaande van contole op juiste werking en smeren onderdelen.	Gevel 7	35,00	m1	1
Dakopeningen					
372011	Lichtkoepels	Plat dak 3	4,00	st	3
Buitenwandafwerkingen					
411029	Buitenwandafwerkingen voegwerk Uitgangspunt: Uithakken bestaande voegwerk. Schoonvegen voegen. Aanbrengen cementgebonden voegwerk. Bgg 250-1000 m2. Incl. opruimen. Excl. steigerkosten, incl. eenvoudige schraagsteiger.	Gevel	1,00	pst	4
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch	Interieur	85,00	m2	2
Vloerafwerkingen					
432009	Vloerafwerking pvc	Interieur; vloeren	7,00	m2	1
432012	Vloerafwerkingen keramisch	Interieur	130,30	m2	1
432087	Vloerafwerking sportvloer PU	Sport-/gymzaal	247,00	m2	3
Plafondafwerkingen					
452001	Plafondafwerking hout	Interieur 12, 13	261,00	m2	1
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Interieur	97,50	m2	2
Schilderwerk					
463040	Buitenschilderwerk op metaal dekkend	Exterieur; divers	8,00	m2	4
465000	Binnenschilderwerk algemeen	Interieur	485,00	bvo	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
468002	Buitenschilderwerk op hout dekkend	Interieur	72,00	m2	4
Dakafwerkingen					
470099	Valbeveiliging	Plat dak	1,00	pst	6
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Plat dak 2	85,00	m2	4
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Plat dak 1	213,30	m2	3
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Plat dak 3	118,40	m2	3
471304	Dakrandafwerking bitumen	Plat dak 3	21,60	m1	1
471304	Dakrandafwerking bitumen	Plat dak 1	61,60	m1	1
471304	Dakrandafwerking bitumen	Plat dak 2	24,00	m1	3
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt	C.V.-ruimte	1,00	St	4
515102	Warmtepomp lucht/water; algemeen	Interieur; installatieruimte	2,00	st	4
Afvoeren					
521200	Hemelwaterafvoer buiten algemeen Infiltratieputten	Gevel	6,00	st	9
521205	Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/gietijzer	Gevel	6,00	st	1
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	Gevel	16,00	m1	4
521232	Hemelwaterafvoer vergaarbak zink	Gevel	6,00	st	1
524010	Leidingen afvoer gecombineerde riolering	Installatie	1,00	pst	9
Water					
530000	Water	Interieur	1,00	pst	9
532200	Zonneboilerinstallatie / zonnecollector tbv warm water	Interieur; gevels en daken	1,00	st	1
535510	Boiler direct gestookt	C.V.-ruimte	1,00	st	1
Warmtedistributie					
561010	Leidingen cv-installatie - BVO Uitgangspunt: Vervangen leidingen. Op basis van ketelvermogen. Uitgaande van 1 m1 leiding per 1,7 m2 bvo.	Installatie	485,00	bvo	1
561016	Warmte/koudeafgiftesysteem; stralingspanelen-/straler-/terrasverwarming gas	Interieur; divers	90,00	m1	1
56103004	Expansievat	Interieur; installatieruimte	1,00	st	1
561500	Radiatoren algemeen Uitgangspunt: Vervangen radiatoren. E	Installatie	485,00	bvo	3
564001	Circulatiepomp	C.V.-ruimte	3,00	st	4
564001	Circulatiepomp	C.V.-ruimte	3,00	st	1
566008	Expansievat 80 ltr.	C.V.-ruimte	1,00	st	1
Luchtbehandeling					
572101	Dakventilator	Plat dak 3	4,00	st	4

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
572101	Dakventilator	Plat dak 1	1,00	st	4
572118	Ventilatiedakdoorvoer	Plat dak 3	5,00	st	1
Regeling klimaat en sanitair					
582010	Regelkasten klimaat centraal	Interieur	1,00	st	4
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
611130	Photo-Voltage-cellen	Dak	1,00	pst	9
Verlichting					
630000	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD) Uitgangspunt: € 125,- per groep	Installatie	485,00	bvo	1
631110	Lichtgroepenkasten 2 aardlekschakelaars 40/0,03, 2 driefasen- en 6 eenfasegroepen	Installatie	1,00	pst	1
631130	Verlichtingsarmaturen	Interieur 13	55,00	st	1
631190	LED-armatuur algemeen Uitgangspunt: Vervangen van de armatuur, 3 m1 lang VD- draad en bevestigd door middel van de drukzadels. Zonder noodverlichting	Installatie	1,00	pst	9
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	Interieur	4,00	st	4
Beveiliging					
651301	Brandslanghaspels	Ruimte	1,00	st	5
651302	Brandblussers	Interieur	1,00	st	1
652214	Toegangscontrole druppel	Gevel	1,00	st	1
652218	Toegangscontrole elektrisch slot	Gevel	1,00	st	1
652220	Elektrische deuropeners Met inbelmodule, gemotoriseerd	Gevel	1,00	st	6
Gebouwbeheersvoorzieningen					
670000	Gebouwbeheersvoorzieningen	Installatie	485,00	bvo	9
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Closetcombininatie, wand met inbouwreservoir (toilet)	Interieur; toiletruimten	2,00	st	1
741131	Fonteincombinatie	Interieur; toiletruimten	2,00	st	1
741140	Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen	Installatie	2,00	st	1
741181	Thermostatische mengkraan	C.V.-ruimte	1,00	pst	3
741183	Douchegarnituur	Natte ruimte	8,00	st	1
Terrein					
901520	Overkapping fietsen en motoren Uitgangspunt: Vervangen overkapping. Uitgaande van verzinkt stalen frame voor zien van hardhouten gebeitst verticaal lattenwerk en polyester dakplaten. Uitgaande van dubbelzijdige fietsenstalling afmeting: 8 x 4 m1. Prijs incl. materiaal en montage.	Terrein	1,00	st	3
904004	Terreinafwerking betontegels	Terrein	50,00	m2	1
906031	Terreinverlichting, armaturen buitenverlichting	Terrein	4,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	485,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	485,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	485,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	485,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
HOR028 - Sporthal de Berkel Linnenstraat 20 5961 HA Horst					
Buitenwanden					
212003	Buitenwanden, constructief metselwerk	Gevel	1,00	pst	4
Daken					
274009	Overstekken en boeiboorden kunststof	Gevel	36,20	m2	2
Buitenwandopeningen					
314001	Kozijnen hout	Gevel	1,00	pst	1
314075	Raamdorpelstenen	Gevel	18,50	m1	5
Binnenwandopeningen					
323201	Binnendeuren massief hout	Interieur; binnenwanden	1,00	pst	3
Buitenwandafwerkingen					
410001	Geprofileerde platen	Gevel	847,00	m2	4
411062	Buitenwandafwerkingen dilatatie-profiel	Gevel	18,50	m1	9
Binnenwandafwerkingen					
421000	Plafond en wandsystemen, diversen	ALG	1,00	pst	2
421012	Binnenwandafwerking keramisch	ALG	500,00	m2	1
Vloerafwerkingen					
431090	Vloerafwerking cementdekvloer verh.	OR	4,00	m2	9
432001	Vloerafwerking laminaat	Interieur; vloeren	152,00	m2	1
432012	Vloerafwerkingen keramisch	ALG	135,00	m2	1
432012	Vloerafwerkingen keramisch	ALG	165,00	m2	2
432017	Vloerafwerking linoleum	Interieur; vloeren	40,00	m2	5
432019	Vloerafwerking tapijttegels Tapijttegels	ALG	10,00	m2	4
432019	Vloerafwerking tapijt Tapijttegels	ALG	21,00	m2	1
432087	Vloerafwerking sportvloer PU	ALG	1.354,90	m2	4
Plafondafwerkingen					
452021	Plafondafwerking systeemplafond	ALG	466,40	m2	3
Schilderwerk					
463030	Buitenschilderwerk op hout dekkend	Exterieur; kozijnen, deuren, afwerkingen	307,40	m2	5
465000	Binnenschilderwerk	ALG	1,00	pst	1
Dakafwerkingen					
470099	Valbeveiliging	Dak	1,00	pst	5
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Dak	1.365,00	m2	4
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Dak	544,00	m2	3
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Dak	154,20	m2	1
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Dak	87,00	m2	3

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
471111	Dakopstandafwerking, asfaltbitumen	Dak	298,15	m1	5
471303	Dakrandafwerking staal	Dak	151,50	m1	3
471304	Dakrandafwerking bitumen	Dak	133,50	m1	5
Afvoeren					
521009	Leidingen PVC/PE	Interieur	2.300,00	bvo	9
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	Gevel	42,00	m1	5
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	Gevel	36,00	m1	5
Water					
530000	Water	ALG	2.300,00	bvo	1
530001	Legionella 2e bouwjaar 2013 (regeltechniek)	ALG	1,00	pst	4
534001	Tapwaterpomp	OR	1,00	st	4
535050	Regelkasten waterbehandeling Automatische spoelinrichting douches	Installatie	4,00	st	4
535501	Close-in boiler	ALG	1,00	st	9
536501	Boiler indirect gestookt	OR	1,00	st	1
Gassen					
542021	Buffervat	OR	1,00	st	2
Warmtedistributie					
561010	Leidingen cv-installatie - BVO Uitgangspunt: Vervangen leidingen. Op basis van ketelvermogen. Uitgaande van 1 m1 leiding per 1,7 m2 bvo.	ALG	2.300,00	bvo	1
561040	Afsluitkraan	OR	19,00	st	4
564001	Circulatiepomp	OR	4,00	st	4
565501	Driewegmengklep	OR	3,00	st	4
Luchtbehandeling					
572101	Dakventilator	Dak	2,00	st	1
572101	Dakventilator	Dak	2,00	st	4
572101	Dakventilator	Dak	2,00	st	4
572101	Dakventilator	Dak	3,00	st	5
572118	Ventilatiedakdoorvoer	Dak	8,00	st	1
576120	LBK, Lokaal: Luchtkanalen	ALG	1,00	pst	9
Regeling klimaat en sanitair					
582010	Regelkasten klimaat centraal	ALG	1,00	pst	4
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
613210	Kabelgoten/ladderbanen	ALG	2.300,00	bvo	1
6151	Hoofdverdeelinrichting HS=160A, 1 x MES, 3 x driefasen KIII en 6 x eenfasegroepen.	TR	1,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Verlichting					
631020	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD) algemeen op bvo	Interieur; divers	2.300,00	bvo	1
631110	Lichtgroepenkasten L2, HS=63A, 30 x 1 fase- en 4 x 3 fasengroepen_x000D_	TR	2,00	st	1
631130	Verlichtingsarmaturen	ALG	2.300,00	bvo	1
631131	TL-armatuur algemeen	ALG	185,00	st	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	ALG	15,00	st	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	ALG	20,00	st	3
Communicatie					
642400	Geluidsinstallaties Sporthal, 12st. luidsprekers fabr. Bose, Omroeptableau regiekamer, fabr. Cloud, type CDPM, 19"rack met centrale apparatuur bij beheerder met tuner en CD, mengpaneel en 3st. versterkers, fabr. EV, type PA225OT. (500W per stuk)	ALG	1,00	st	4
Beveiliging					
651071	Brandslanghaspels (BSH)	Interieur; divers	2,00	st	3
65107206	Schuimblussers 6 liter	Interieur; divers	2,00	st	1
651120	Omroep- en ontruimingsinstallaties	ALG	2.300,00	bvo	9
652214	Toegangscontrole druppel	Gevel	1,00	st	2
652218	Toegangscontrole elektrisch slot	Gevel	1,00	st	3
652220	Elektrische deuropeners Met inbelmodule, gemotoriseerd	Gevel	1,00	st	3
654100	Signalering invalidetoiletten	ALG	1,00	st	4
Gebouwbeheersvoorzieningen					
670000	Gebouwbeheersvoorzieningen	ALG	2.300,00	bvo	4
Vaste gebruikersvoorzieningen					
720001	Sportvoorzieningen	ALG	10,00	st	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Sanitaire toestellen normaal Toiletten	ALG	16,00	st	3
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels	ALG	8,00	st	1
741133	Sanitaire toestellen normaal Fontein	ALG	6,00	st	1
741139	Sanitaire wastroggen RVS	ALG	1,00	st	9
741180	Renovatie doucheruimte	ALG	7,00	st	9
741181	Thermostatische mengkraan Incl. magneetventiel	ALG	16,00	st	9
741182	Douchegarnituur	ALG	36,00	st	1
74118301	Douches	ALG	44,00	st	1
741240	Sanitaire opklapbare toiletbeugel	ALG	2,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Terrein					
904002	Terreinafwerking beton	TER	655,50	m2	2
905250	Straatkolken	TER	3,00	st	9
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	2.300,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	2.300,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	2.300,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	2.300,00	bvo	
999901	Instandhoudingskosten Investering instandhouding Kosten zijn incl. 20% onvoorzien en 18% plan- en advieskosten	ALG	1,00	pst	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
HOR025-2 - Pomp Horst (objecten lambertusplein) Lambertusplein ongen 5961 EW					
Vloerafwerkingen					
432020	Vloerafwerkingen, plateau natuursteen	Object	0,90	m2	
433030	Vloerafwerkingen, dorpel natuursteen	Object	4,00	m1	
Schilderwerk					
463030	Buitenschilderwerk, op metaal	Object	8,00	m2	
Verlichting					
631010	Verlichting, aanstraalverlichting	Object / terrein	3,00	st	
Algemeen					
991012	Algemeen, kunstwerk metaal	Object	1,00	pm	
997070	Algemeen, keuring NEN 3140	Object	1,00	st	9
998080	Algemeen, onderhoudsinspectie	Object	1,00	st	
999092	Algemeen, reinigen overig	Object	1,00	st	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
HOR024 - De Berkel zwembad Kranestraat 14 5961 GZ Horst					
Buitenwanden					
211003	Buitenwanden, niet constructief metselwerk	Gevel	510,00	m2	3
Vloeren					
232002	Vloeren, constructief beton	ALG	1.000,00	m2	1
Trappen en hellingen					
244006	Kooiladder aluminium	Installatie	2,00	st	4
Daken					
274009	Overstekken en boeiboorden kunststof	ALG	80,92	m2	2
Buitenwandopeningen					
312741	Zonwering screens elektrisch	Exterieur; gevelopeningen	4,00	st	1
314001	Kozijnen hout	Gevel	157,00	m2	1
314006	Kozijnen aluminium	Gevel	87,40	m2	1
316001	Automatische schuifdeur	Gevel	2,00	st	1
316001	Schuifdeur	Gevel	1,00	st	1
Binnenwandopeningen					
323201	Binnendeuren HPL	Interieur; binnenwanden	1,00	Pst	1
328042	Rolluik	Interieur	3,00	st	2
Dakopeningen					
372011	Lichtkoepels	Dak	5,00	st	1
372011	Lichtkoepels	Dak	2,00	st	1
Buitenwandafwerkingen					
410001	Geprofileerde platen	Gevel	585,00	m2	3
411029	Buitenwandafwerkingen voegwerk	Gevel	500,00	m2	4
411062	Buitenwandafwerkingen dilatatie-profiel	Gevel	18,80	m1	2
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch	ALG	300,00	m2	1
421012	Binnenwandafwerking keramisch	ALG	3.800,00	m2	2
Vloerafwerkingen					
431070	Vloerrooster verh. verzinkt	Gevel	4,00	st	1
432009	Vloerafwerking vinyl	Interieur; vloeren	75,74	m2	1
432012	Vloerafwerkingen keramisch	ALG	1.100,00	m2	2
432012	Vloerafwerkingen keramisch	ALG	1.000,00	m2	3
432017	Vloerafwerking linoleum	Interieur; vloeren	55,53	m2	1
432023	Vloerafwerking gietvloer	Interieur; vloeren	20,00	m2	1
432092	Schoonlooptapijt	ALG	4,00	m2	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Plafondafwerkingen					
452001	Plafondafwerking hout Schroten	ALG	384,00	m2	4
452021	Plafondafwerking systeemplafond	ALG	315,00	m2	3
Schilderwerk					
461102	Buitenschilderwerk op hout dekkend	Gevel	466,00	m2	1
461179	Buitenschilderwerk op metaal dekkend	Gevel	2,75	m2	1
465000	Binnenschilderwerk algemeen	Interieur algemeen	2.030,00	bvo	3
Dakafwerkingen					
470099	Valbeveiliging	Dak	1,00	pst	6
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Dak	1.372,40	m2	2
471304	Dakrandafwerking bitumen	Dak	151,00	m1	1
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt	OR	2,00	st	1
514601	Warmtekrachtcentrale Uitgeschakeld	OR	2,00	st	9
Afvoeren					
521200	Hemelwaterafvoer buiten algemeen Infiltratieputten	Gevel	31,00	st	9
521205	Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/gietijzer	Gevel	21,00	st	2
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	Gevel	73,70	m1	1
521240	Hemelwaterafvoer dakdoorvoer	Gevel	31,00	st	1
521610	Pompinstallaties+put+app HWA	OR	1,00	st	2
524010	Leidingen afvoer gecombineerde riolering	ALG	2.030,00	bvo	9
Water					
530000	Water	ALG	1,00	pst	9
530000	Zwembad installaties	TRZ	1,00	pst	9
530001	Legionella	ALG	1,00	pst	9
531000	Leidingen drinkwaterinstallatie	ALG	2.030,00	bvo	9
531001	Pomp, zandfilter	TRZ	1,00	pst	1
531031	Doseerpomp, chloor	TRZ	3,00	st	1
531032	Doseerpomp, vlokmiddel	TRZ	2,00	st	4
531033	Doseerpomp zoutzuur	TRZ	2,00	st	1
532004	Zoutelektrolyse installatie	TRZ	1,00	st	1
532012	Filter, zand algemeen filter wedstrijdbad gevuld met zand, incl. afsluiter met elektrische stelmotor	TRZ	1,00	st	1
532013	Filter, rooster Advanced Oxidation system	TRZ	1,00	st	9

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
534001	Tapwaterpomp	OR	2,00	st	3
535040	Bijzondere waterbehandelingsinstallaties	TRZ	1,00	st	1
536501	Boiler indirect gestookt	OR	1,00	st	1
536501	Boiler indirect gestookt	OR	1,00	st	4
539001	Leidingen gehele leidingnet incl. hulpstukken, ophang- en bevestigingsmiddelen enz.	TRZ	1,00	pst	9
539002	Blower	TRZ	1,00	st	4
539003	Chemicalientanks div. vaten t.b.v. dosering, incl. leidingen e.d.	TRZ	1,00	pst	1
Gassen					
541020	Brandstofinstallaties gas Incl. gasbeveiligingsklep	ALG	2.030,00	bvo	1
542020	Persluchtinstallaties Incl. luchtdroger, fabr. Creemers, type EDD350	TRZ	1,00	pst	4
Koudeopwekking en distributie					
551300	Compact systemen Koelblower	TRZ	1,00	st	4
Warmtedistributie					
560000	Warmtedistributie	OR	1,00	pst	9
560003	Verwarmingsinstallatie, diversen	OR	1,00	st	9
561005	Leidingen staal incl. appendages	ALG	2.030,00	bvo	9
561020	Verdeler/verzamelaar cv-install.	OR	1,00	st	9
561130	Warmtespiralen	ALG	2,00	st	9
561500	Radiatoren algemeen	ALG	6,00	st	3
562501	Luchtgordijn Boven systeemplafond in gang. Gegevens op aanname of onbekend	BG	1,00	st	9
564001	Circulatiepomp 6st. type Magna 3 32-120 F220, 5st. Alpha2 25-40 180s,	OR	13,00	st	4
565501	Driewegmengklep Driewegkleppen met elektrische stelmotor verdeler	OR	6,00	st	3
565502	Frequentieregelaar Afsluiters met pneumatische regelklep	TRZ	16,00	st	4
565601	Ontluchter	OR	1,00	st	3

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Luchtbehandeling					
572101	Dakventilator Centrale hal	Dak	1,00	st	6
572101	Dakventilator	Dak	3,00	st	4
572101	Dakventilator	Dak	2,00	st	1
572108	Lokale afzuigventilator	ALG	3,00	st	4
572118	Ventilatiedakdoorvoer	Dak	26,00	st	1
572122	Buisventilatoren	ALG	1,00	st	1
572160	Ventilatierooster	Dak	2,00	st	1
572202	Luchtbehandelingskast	Dak	1,00	st	1
572202	Luchtbehandelingskast	TRZ	1,00	st	4
572202	Luchtbehandelingskast	Dak	2,00	st	4
572202	Luchtbehandelingskast	Dak	1,00	st	4
576120	LBK, Lokaal: Luchtkanalen	ALG	835,00	m2	1
579005	Diversen Automatische ontluchters	TRZ	2,00	st	9
Regeling klimaat en sanitair					
582001	Meetapparatuur, water kwaliteit Flowcaptors	TRZ	3,00	st	9
582001	Meetapparatuur, water kwaliteit Incl. 2st. Meetversterkers, type AAA1858 en 2st. meetwaterpompen fabr. Leader, type W1000.	TRZ	1,00	pst	1
582003	Schakelkast Zwembadinstallaties	TRZ	1,00	pst	1
582010	Regelkasten klimaat centraal	TRZ	2,00	st	2
589004	Elektroden Kathodische bescherming	TRZ	1,00	pst	9
589005	Diversen computer tbv regelingen	TRZ	1,00	st	4
589005	Diversen overdrukbeveiliging veerbelast	TRZ	1,00	st	9
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
611130	Zonnepaneel / PV paneel	Exterieur: daken	157,00	st	1
612100	Veiligheidsaarding	LS	1,00	st	9
613210	Kabelgoten/ladderbanen	Installatie	2.030,00	bvo	9
614120	Hoofdverdeelinrichting 2st. staande plaatstalen panelen. HS=400A, 10st. mespatronengroepen met groepsschakelaar, 2st. automaten 100A, 1st. 50A incl. aardlekschakelaar.	LS	1,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Verlichting					
631110	Lichtgroepenkasten 39 x 1-fase, 3 x aardlekschakelaar 63/0,03, 24st. pulsrelais.	LS	2,00	st	2
631130	Verlichtingsarmaturen	ALG	160,00	st	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	ALG	27,00	st	3
635430	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD)	ALG	2.030,00	bvo	1
636320	Armaturen buitenverlichting	Gevel	6,00	st	1
639005	Onderwaterverlichting onderwaterverlichting in baden, incl. gehele armatuur en afdichting	Zwembad	18,00	st	1
Communicatie					
642400	Geluidsinstallaties	ALG	1,00	st	1
Beveiliging					
651110	Brandmeldinstallaties	ALG	2.030,00	bvo	1
651191	Gasdetectie	OR	1,00	st	9
651300	Brandpreventieve installaties	ALG	7,00	st	9
651301	Brandslanghaspels	ALG	5,00	st	2
651302	Brandblussers	ALG	2,00	st	4
652214	Toegangscontrole druppel	Gevel	1,00	st	2
652218	Toegangscontrole elektrisch slot	Gevel	1,00	st	2
652220	Elektrische deuropeners Met inbelmodule, gemotoriseerd	Gevel	1,00	st	9
Vaste gebruikersvoorzieningen					
720000	Glijbaan	ALG	1,00	st	1
721311	Zitbanken, vast	ALG	1,00	pst	1
Vaste keukenvoorzieningen					
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten	ALG	1,00	pst	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
740000	Sanitaire wanden Gele prefab kunststof wandsysteem	ALG	16,00	st	1
741110	Sanitaire toestellen normaal Toiletten	ALG	10,00	st	1
741116	Sanitaire toestellen normaal Urinoirs	ALG	4,00	st	1
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels	ALG	10,00	st	2
741150	Sanitaire toestellen normaal Douches	ALG	24,00	st	1
741170	Renovatie toiletruimte	ALG	2,00	st	9
741181	Thermostatische mengkraan	ALG	7,00	st	1
741183	Douchekoppen	ALG	24,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
749005	Oog/nooddouche Oog / Nooddouche	TRZ	1,00	st	1
Terrein					
900003	Suppletieset	TRZ	2,00	st	1
901520	Overkapping fietsen en motoren metalen draagconstructie voorzien van stalen dakplaten	TER	1,00	st	1
903011	Hekwerk gaas	TER	1,00	pst	1
904002	Terreinafwerking beton	TER	662,20	m2	9
904004	Terreinafwerking betontegels	TER	216,40	m2	1
904005	Terreinafwerking betonklinkers	TER	203,80	m2	1
905209	Leidingen PVC/PE	TER	1,00	pst	9
905250	Straatkolken	TER	4,00	st	9
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	2.030,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	2.030,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	2.030,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	2.030,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
HOR012-1 - Junior College (v.o) Gebr. van Doornelaan 124 5961 BE Horst					
Binnenwanden					
221074	Binnenwanden, niet constructief sanitair	Toiletten	25,00	m2	2
Trappen en hellingen					
241005	Trappen staal	Trappenhuis	100,00	m2	1
241105	Vlizotrappen staal	Stookruimte	1,00	pst	1
Buitenwandopeningen					
313831	Deurdranger	Algemeen	43,00	st	3
314001	Kozijnen hout	Gevel	354,00	m2	2
	Ramen draaiende aan een kant				
314201	Deuren hout	Gevel	8,00	st	2
316201	Rolluik handbediend	Aula	1,00	st	1
318700	Zonwering algemeen	Gevel	105,00	m2	1
	Screens				
Binnenwandopeningen					
323201	Binnendeuren HPL	Interieur	102,00	st	1
324039	Vouw- / harmonicawand kunststof	Aula	1,00	st	1
Balustrades en leuningen					
341005	Balustrades buiten staal	Terrein	36,00	m1	1
	Hek				
341505	Balustrades binnen staal	Trappenhuis	85,00	m1	1
Dakopeningen					
370020	Dakluik algemeen	Stookruimte	1,00	st	3
Buitenwandafwerkingen					
411012	Lekdorpels keramisch	Gevel	182,00	m2	1
	Lekdorpel				
411030	Buitenwandafwerkingen metselwerk	Gevel	1.306,60	m2	1
Binnenwandafwerkingen					
421001	Binnenwandafwerking hout	Interieur	21,00	m2	1
421012	Binnenwandafwerking keramisch	Toiletten	240,00	m2	1
421029	Binnenwandafwerking voegwerk	Interieur	108,00	m1	1
Vloerafwerkingen					
432012	Vloerafwerkingen keramisch	Interieur	763,00	m2	1
	Vloertegels				
432016	Vloerafwerking marmoleum	Interieur	282,00	m2	3
432019	Vloerafwerking tapijttegels, droogloopmat	Souterrain & BG	37,00	m2	4
	Tapijt tegels				
432019	Vloerafwerking tapijt	Interieur	1.952,00	m2	3

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
432023	Vloerafwerking epoxy coatingvloer	Souterrain	918,00	m2	3
432033	Vloerafwerking schoonloopmat	Souterrain	6,00	m2	5
Trap- en hellingafwerkingen					
441016	Trapafwerking PVC	Trappenhuis	148,00	m2	3
442002	Hellingafwerking beton	Souterrain	24,00	m2	1
Plafondafwerkingen					
452014	Plafondafwerking vezelcement	Souterrain	984,00	m2	1
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Interieur	3.048,00	m2	3
	Minerale wol				
Schilderwerk					
465000	Binnenschilderwerk	Interieur	4.032,00	bvo	2
468002	Buitenschilderwerk op hout, dekkend	Gevel	354,00	m2	3
	Kozijnen en deuren				
Dakafwerkingen					
471105	Dakrandafwerking, staal	Dak	106,00	m2	2
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Dak	1.080,00	m2	4
471128	Dakafwerking vlak, lood	Dak	12,00	m1	9
471190	Dakafwerking vlak, diverse	Dak	12,00	m2	9
	Loop tegels				
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt	Stookruimte	5,00	st	4
Afvoeren					
521610	Pompinstallaties+put+app HWA	Souterrain	1,00	st	4
	Dompelpomp, incl. vlotterschakelaar				
523610	Afvoerpompen afvalwater	Souterrain	1,00	st	4
	Condenspomp tbv LBK				
524010	Leidingen afvoer gecombineerde riolering	Algemeen	4.032,00	bvo	1
	Geen tekeningen aanwezig.				
Water					
531000	Leidingen drinkwaterinstallatie	Algemeen	4.032,00	bvo	9
	Drinkwaterleiding				
532120	Voorraadboilers elektrisch	Werkkast	1,00	st	4
532120	Voorraadboilers elektrisch	Werkkast	1,00	st	4
532120	Voorraadboilers elektrisch	Vergaderruimte	1,00	st	4
532120	Voorraadboilers elektrisch	Werkkast	1,00	st	4
Gassen					
541010	Leidingen brandstofinstallatie gas	Algemeen	4.032,00	bvo	9
	Geen rapportage scope 7a				

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Koudeopwekking en distributie					
551200	Split-systemen	Dak	1,00	st	4
Warmtedistributie					
561010	Leidingen cv-installatie - BVO	Algemeen	4.032,00	bvo	1
561020	Verdeler/verzamelaar cv-install.	Installatie	1,00	st	2
561030	Expansievoorzieningen LBK Drukvat	Souterrain	1,00	st	2
561030	Expansievoorzieningen cv-installatie Drukvat	Stookruimte	3,00	st	2
561060	Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie	Souterrain	1,00	st	4
561060	Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie	Stookruimte	3,00	st	4
561060	Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie	Stookruimte	1,00	st	1
561110	Radiatoren + Afsluiters, voetvent., ontluchter en aftapper	Algemeen	4.032,00	bvo	1
561300	Vloerverwarmingen	BG	1,00	st	9
564001	Circulatiepomp DN25-65 (Warmtedistributie)	Stookruimte	2,00	st	4
564001	Circulatiepomp DN25-65 (Warmtedistributie)	Stookruimte	1,00	st	3
564001	Circulatiepomp DN25-65 (Warmtedistributie)	Stookruimte	1,00	st	4
564001	Circulatiepomp DN25-65 (Warmtedistributie)	Stookruimte	1,00	st	4
564001	Circulatiepomp DN25-65 (Warmtedistributie)	Souterrain	2,00	st	4
Luchtbehandeling					
572101	Dakventilator	Dak	1,00	st	4
572101	Dakventilator	Dak	3,00	st	4
577140	LBK, Centraal: Luchtbehandelingskasten (Toevoer, Afvoer, Verwarmen en koelen	Souterrain	1,00	st	4
577160	Luchtkanalen gebouw BVO	Algemeen	4.032,00	bvo	1
Regeling klimaat en sanitair					
581100	Stelmotoren luchtklep	Souterrain	2,00	st	4
582010	Regelkasten klimaat centraal Groot	Stookruimte	1,00	st	4
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
611130	Photo-Voltage-Cellen	Exterieur: daken	1,00	pst	
612100	Veiligheidsaarding	Algemeen	4.032,00	bvo	9

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
613210	Kabelgoten/ladderbanen	Algemeen	4.032,00	bvo	1
615110	Voedingsleidingen	Algemeen	4.032,00	bvo	9
615120	Hoofdverdeelinrichtingen HVI; Bestaande uit o.a HS 160A, 4x KIII 3f, 4x Mespatr.160A, OSB	Begane grond	1,00	st	1
Verlichting					
631110	Lichtgroepenkasten LA-0; Bestaande uit o.a 2x HS 63A, 38x IA 2p, 1x ALS 2p, 1x ALS	BG	1,00	st	1
631110	Lichtgroepenkasten LA-1; Bestaande uit o.a HS 63A, 18x IA 2p, LA-2; Bestaande uit o.a 2HS 63A, 17x IA 2p, 1x IA 4p	V01 - 02	2,00	st	2
631130	Verlichtingsarmaturen	Algemeen	4.032,00	bvo	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr. Accu's bouwjaar : 2016. Aantal inschatting. Armaturen met accu pack niet herkenbaar.Vlucht en noodverlichtingsarmaturen	Algemeen	40,00	st	1
632411	Noodverlichtingsarmaturen decentr. vluchtverlichting	Algemeen	18,00	st	1
635430	Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO	Algemeen	4.032,00	bvo	1
Beveiliging					
651110	Brandmeldinstallaties Bestaande uit 85 Rookmelder en 29 handmelders	Algemeen	4.032,00	bvo	1
651120	Omroep- en ontruimingsinstallaties Bestaande uit 268 stuks slow whoops	Algemeen	4.032,00	bvo	1
651210	Kleefmagneten Incl. voedingsgelijkrichter GTV 25	Algemeen	6,00	st	1
651220	Brandwerende doorvoeringen	Algemeen	4.032,00	bvo	1
651301	Brandslanghaspels	Algemeen	6,00	st	4
651302	Brandblussers Handblusser poeder	Algemeen	2,00	st	4
652140	Inbraaksignaleringsinstallaties	Algemeen	4.032,00	bvo	1
652220	Elektrische deuropeners	Gevel	1,00	st	4
654100	Signalering invalidetoiletten Toiletsignalering op de gang	BG	1,00	st	1
Transport					
661110	Transport; liften elektrische tractielift; 4 stopplaatsen	Interieur; liften	1,00	st	4
Gebouwbeheersvoorzieningen					
670000	Gebouwbeheersvoorzieningen Gebouwbeheersysteem	V02	4.032,00	bvo	4

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Vaste keukenvoorzieningen					
73101101	Pantry 1200mm zonder bovenkasten	Interieur pantry	1,00	st	2
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Sanitaire toestellen normaal Toiletten	Algemeen	29,00	st	2
741120	Sanitaire toestellen normaal Urinoirs	Algemeen	13,00	st	1
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels	Algemeen	14,00	st	1
741140	Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen	Algemeen	2,00	st	3
741150	Sanitaire toestellen normaal Douches Incl. cabine	V02	2,00	st	1
741210	Sanitaire toestellen Miva toiletten	BG	1,00	st	1
741213	Sanitaire toiletten maternity en föhn Handendroger	BG	2,00	st	1
Terrein					
906320	Armaturen buitenverlichting Gevelarmatuur Inbouwspot	TER	4,00	st	1
906320	Armaturen buitenverlichting Gevelarmatuur	TER	4,00	st	1
906320	Armaturen buitenverlichting Gevelstraler LED	TER	2,00	st	1
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	4.032,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	4.032,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	4.032,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	4.032,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
HOR010 - Sportaccommodatie Kleinhorst Gasthuisstraat 58 5961 GB Horst					
Buitenwanden					
211003	Buitenwanden, niet constructief metselwerk	Gevel	1,00	pst	1
Vloeren					
232002	Vloeren, constructief beton	Constructie	1,00	pst	1
Daken					
274009	Overstekken en boeiboorden kunststof	Gevel	65,00	m2	1
Buitenwandopeningen					
314006	Kozijnen aluminium	Gevel	22,50	m2	3
314206	Deuren aluminium	Gevel	4,00	st	3
Buitenwandafwerkingen					
411029	Buitenwandafwerking voegwerk	Exterieur; gevels	1,00	pst	1
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch	Interieur	86,00	m2	2
Vloerafwerkingen					
432012	Vloerafwerkingen keramisch	Interieur	104,00	m2	1
432088	Vloerafwerking sportvloer hout	Interieur	250,00	m2	1
432092	Schoonlooptapijt	01	16,00	m2	1
Plafondafwerkingen					
452001	Plafondafwerking hout	Interieur	6,50	m2	1
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Interieur	352,00	m2	2
Schilderwerk					
463030	Buitenschilderwerk op hout dekkend	Exterieur; kozijnen, deuren, afwerkingen	6,50	m2	2
465000	Binnenschilderwerk	Interieur	380,00	bvo	2
Dakafwerkingen					
470099	Valbeveiliging	Plat dak	1,00	pst	1
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Plat dak	380,00	m2	2
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt	C.V.-ruimte	1,00	st	4
Afvoeren					
521200	Hemelwaterafvoer buiten algemeen Infiltratieputten	Gevel	8,00	st	9
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	Gevel	3,00	m1	3
Water					
531000	Leidingen drinkwaterinstallatie	Installatie	380,00	bvo	1
535050	Regelkasten waterbehandeling Centrale mengkraan	Installatie	2,00	st	9
535510	Boiler direct gestookt	C.V.-ruimte	1,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Gassen					
541010	Leidingen brandstofinstallatie gas	Installatie	380,00	bvo	1
Warmtedistributie					
560000	Warmtedistributie	C.V.-ruimte	1,00	pst	9
561500	Radiatoren algemeen	Interieur	12,00	st	1
564001	Circulatiepomp	C.V.-ruimte	1,00	st	4
566008	Expansievat 80 ltr.	C.V.-ruimte	1,00	st	2
Luchtbehandeling					
572101	Dakventilator	Plat dak 3	1,00	st	3
572101	Dakventilator	Plat dak 2	3,00	st	3
574110	LBK, Lokaal: Mechanische ventilatie	Plat dak 1	1,00	st	3
575002	Balansventilatie met warmteterugwinning (WTW-systeem) unit	Interieur; installatieruimte		st	
Regeling klimaat en sanitair					
582010	Regelkasten klimaat centraal	Installatie	1,00	st	2
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
611130	Photo-Voltage-cellen	Dak	1,00	pst	9
614120	Groepenkast	Installatie	1,00	st	1
Verlichting					
630000	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD) algemeen	Algemeen	380,00	bvo	9
631130	Verlichtingsarmaturen	Interieur	57,00	st	3
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	Interieur	8,00	st	4
Beveiliging					
651116	Brandmeldcentrale algemeen	Installatie	1,00	pst	9
651302	Brandblussers	Interieur	2,00	st	1
Gebouwbeheersvoorzieningen					
670000	Gebouwbeheersvoorzieningen	Installatie	380,00	bvo	9
Vaste gebruikersvoorzieningen					
720003	Banken	Interieur	2,00	st	1
721004	Bar	Interieur	1,00	st	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Sanitaire toestellen normaal Toiletten	Interieur	2,00	st	1
741120	Sanitaire toestellen normaal Urinoirs	Interieur	2,00	st	1
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels	Interieur	2,00	st	1
741133	Sanitaire toestellen normaal Fontein	Interieur	1,00	st	1
741182	Douchegarnituur	Interieur 5 en 6	4,00	st	1
Terrein					
904002	Terreinafwerking beton	Terrein	100,00	m2	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	380,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	380,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	380,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	380,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
HOR009 - De Merthal Gasthuisstraat 30 5961 GB Horst					
Daken					
271000	Daken, niet constructief	Dak	1.657,00	m2	1
274001	Overstekken en boeiboorden hout	Gevel	95,10	m2	1
Buitenwandopeningen					
314001	Kozijnen hout	Gevel	112,16	m2	1
314201	Buitendeuren hout	Exterieur; gevels	25,00	st	1
315005	Poort staal	Gevel 04	1,00	st	1
Binnenwandopeningen					
328030	Vouw- / harmonicawand	Interieur 01	1,00	st	1
Buitenwandafwerkingen					
411001	Buitenwandafwerkingen hout Uitgangspunt: Verwijderen en afvoeren bestaande gevelafweking. Aanbrengen gevelafwerking multiplex geschroefd op regelwerk. Excl. regelwerk. Uitgaande van Multiplex 18 mm. Incl. schilderwerk (derden), 2x gronden en 2x aflakken.	Gevel	416,00	m2	2
411029	Buitenwandafwerkingen voegwerk	Schoorsteen 01	10,00	m2	1
415005	Panelen staal	Gevel 04	1,00	st	1
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch	Interieur	300,00	m2	2
Vloerafwerkingen					
432012	Vloerafwerkingen keramisch	Interieur	100,00	m2	1
432024	Vloerafwerking cementdekvloer	grote zaal	1,00	pst	1
Plafondafwerkingen					
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Interieur	150,00	m2	3
Schilderwerk					
461102	Buitenschilderwerk op hout dekkend	Gevel	726,76	m2	1
465000	Binnenschilderwerk algemeen	Interieur algemeen	1.506,00	bvo	3
Dakafwerkingen					
471212	Dakafwerkingen hellend, keramische pannen	Hellend dak	1.657,00	m2	1
477001	Dakaansluiting lood	Hellend dak	137,50	m1	1
477204	Mastgoot zink	Hellend dak	119,10	m1	1
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt	C.V.-ruimte 04	1,00	st	4
511110	Luchtverhitters	Zolder	4,00	st	5
512400	Rookgasafvoeren ketel	Hellend dak 01	10,00	st	1
515100	Warmtepompen algemeen 10,8 kg R407C	C.V.-ruimte 04	1,00	st	3
515101	Broninstallatie	C.V.-ruimte 04	1,00	pst	1

Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
Hoofdcode omschrijving					
Afvoeren					
521200	Hemelwaterafvoer buiten algemeen Infiltratieputten	Gevel	4,00	st	1
521205	Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/gietijzer	Gevel	28,00	m1	1
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	Gevel	27,00	m1	2
521620	Pompen grijswatersysteem	C.V.-ruimte 04	1,00	st	4
Water					
530000	Water	Interieur	1.506,00	bvo	9
532200	Voorraadboilers indirect verwarmd	C.V.-ruimte 04	1,00	st	4
535501	Close-in boiler	Interieur	1,00	st	9
535501	Close-in boiler	Interieur	1,00	st	1
Gassen					
541010	Leidingen brandstofinstallatie gas	Installatie	1,00	pst	9
Warmtedistributie					
561010	Leidingen cv-installatie - BVO Uitgangspunt: Vervangen leidingen. Op basis van ketelvermogen. Uitgaande van 1 m1 leiding per 1,7 m2 bvo.	Installatie	1.506,00	bvo	1
561300	Vloerverwarmingen Gemiddeld 11 groepen	Installatie	5,00	st	3
561500	Radiatoren algemeen	Installatie	1.506,00	bvo	1
562501	Luchtgordijn	Installatie	1,00	st	1
564001	Circulatiepomp	C.V.-ruimte 04	5,00	st	4
566005	Expansievat 25 ltr.	C.V.-ruimte 04	1,00	st	4
566008	Expansievat 80 ltr.	C.V.-ruimte 04	1,00	st	4
Luchtbehandeling					
572108	Lokale afzuigventilator	Zolder	1,00	st	4
572108	Lokale afzuigventilator	Interieur	4,00	st	9
572108	Lokale afzuigventilator	Zolder	5,00	st	9
572161	Toevoerrooster	Zolder	5,00	st	1
Regeling klimaat en sanitair					
582010	Regelkasten klimaat centraal	Ruimte 04	1,00	st	2
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
611130	Zonnepaneel / PV paneel	Exterieur: daken	360,00	st	1
614120	Verdeelinrichtingen HS=250A, 6 mespatronengroepen, 6 driefasengroepen, 31 eenfasegroepen waarvan 5 met alamat, 2st. aardlekschakelaars 63A/0,03	Installatie	1,00	st	3
Verlichting					
630001	Spanningsrail 380 V	Installatie	90,00	m1	9

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
631020	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD)	Interieur; divers	1.506,00	bvo	1
631110	Lichtgroepenkasten	C.V.-ruimte 04	1,00	st	2
631131	TL-armatuur algemeen	Interieur 05, 05	94,00	st	1
631190	LED-armatuur algemeen Uitgangspunt: Vervangen van de armatuur, 3 m1 lang VD- draad en bevestigd door middel van de drukzadels. Zonder noodverlichting	Installatie	65,00	st	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr. Vluchtwegarmatuur	Installatie	16,00	st	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr. Vluchtwegaanduidingsarmatuur	Installatie	18,00	st	1
635440	Schakelapparatuur Installatie bestaande uit een bedieningstableau achter de bar en schakelkastjes met pulsrelais op zolder.	Installatie	1,00	pst	4
Beveiliging					
651120	Omroep- en ontruimingsinstallaties	Ruimte	1,00	pst	4
651301	Brandslanghaspels	Interieur	2,00	st	3
651302	Brandblussers	Interieur	5,00	st	1
Gebouwbeheersvoorzieningen					
670000	Gebouwbeheersvoorzieningen	Installatie	1.506,00	bvo	9
Vaste keukenvoorzieningen					
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten	Ruimte 02	2,00	st	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
740000	Vaste sanitaire voorzieningen	Toilet, algemeen	23,00	st	1
740000	Handdrogers	Interieur	6,00	st	1
741170	Renovatie toiletruimte	Interieur	1,00	pst	2
741184	Infrarood bedieningssensor urinoirs	Interieur	1,00	pst	9
Terrein					
901002	Drainagevoorzieningen	Terrein	1,00	pst	1
903105	Poort staal	Terrein	4,00	m1	1
903111	Hek/schuifpoort handbediend	Terrein	6,00	m1	1
904002	Terreinafwerking beton	Terrein	325,00	m2	1
904004	Terreinafwerking betontegels	Terrein	118,00	m2	1
906320	Armaturen buitenverlichting	Gevel	4,00	st	1
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	1.506,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	1.506,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	1.506,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	1.506,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
HOR008 - t Gasthoes Cultureel Centrum Gasthuisstraat 25 5961 GA Horst					
Buitenwanden					
211003	Buitenwanden, niet constructief metselwerk	Exterieur; gevels	1.500,00	m2	2
211008	Buitenwanden, niet constructief glas	Exterieur; gevels	18,00	m2	1
Trappen en hellingen					
241005	Vluchtrap staal buiten	Exterieur; trappen	1,00	st	1
Daken					
274001	Overstekken, windveren en boeiboorden hout	Exterieur; daken	35,20	m1	1
274009	Overstekken, windveren en boeiboorden kunststof / trespa / keralit / volkern	Exterieur; daken	30,00	m1	1
275001	Gootconstructie hout	Exterieur; daken kapel	58,60	m1	4
275001	Gootconstructie hout	Exterieur; daken	170,75	m1	1
Buitenwandopeningen					
313001	Automatische dubbele schuifdeur buiten	Exterieur; entree	1,00	st	1
313102	Overhead-/sectionaal-/rol-/garagedeur elektrisch	Exterieur; gevels	1,00	st	2
313102	Overhead-/sectionaal-/rol-/garagedeur elektrisch	Interieur	1,00	st	1
314001	Buitenkozijnen hout incl. ramen	Exterieur; gevels	316,00	m2	1
314006	Buitenkozijnen aluminium prepaint	Exterieur; gevels	161,60	m2	2
314201	Buitendeuren hout	Exterieur; gevels	16,00	st	2
314205	Buitendeuren staal	Exterieur; gevels	1,00	st	1
314206	Buitendeuren aluminium prepaint	Exterieur; gevels	20,00	st	2
Binnenwandopeningen					
323201	Binnendeuren massief hout	Interieur; binnenwanden	136,00	st	2
324001	Binnenkozijnen hout	Interieur; binnenwanden	313,00	m2	1
324039	Vouw- / harmonicawand kunststof	Interieur; binnenwanden	40,00	m2	1
Balustrades en leuningen					
341508	Balustrades binnen glas	Interieur; divers	10,00	m1	1
342501	Leuningen binnen hout	Interieur; trappen	18,00	m1	1
Buitenwandafwerkingen					
411029	Buitenwandafwerking voegwerk	Exterieur; gevels	1.500,00	m2	2
412061	gevel dilatatie / elastische / kit voeg	Interieur; vloeren	100,00	m1	2
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk	Interieur; natte cellen	1,00	pst	1
Vloerafwerkingen					
432009	Vloerafwerking pvc	Interieur; vloeren	2.436,20	m2	1
432012	Vloerafwerking keramisch, tegelwerk	Interieur; vloeren	1,00	pst	1
432019	Vloerafwerking tapijt	Interieur; vloeren	620,70	m2	1
432033	Vloerafwerking schoonloopmat	Interieur; vloeren	10,00	m2	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Trap- en hellingafwerkingen					
441000	Trapafwerking; algemeen	Interieur; trappen	10,00	m2	1
441019	Trapafwerking tapijt	Interieur; trappen	40,00	m2	1
Plafondafwerkingen					
451021	Plafondafwerking systeemplafond mineraal	Interieur; plafonds	1,00	pst	1
451021	Plafondafwerking systeemplafond gips(vinyl)	Interieur; plafonds	1,00	pst	3
Schilderwerk					
461000	Schilderwerk m2; algemeen	Interieur; divers	1,00	pst	1
463030	Buitenschilderwerk op hout dekkend	Exterieur; kozijnen, deuren, afwerki	455,55	m2	3
463040	Buitenschilderwerk op metaal dekkend	Exterieur; divers	19,60	m2	4
Dakafwerkingen					
470003	Ankerpunten rails- en kabelsysteem / aanlijnvoorzieningen / valbeveiliging stuks	Exterieur; daken	1,00	pst	3
470011	Dakrandafwerking; loodvervanger (-/slabbe)	Exterieur; daken	227,33	m1	1
470013	Dakrandafwerking; zink	Exterieur; daken	134,50	m1	1
470014	Dakrandafwerking; aluminium daktrim	Exterieur; daken	51,50	m1	1
470024	Goot; mastgoot; zink	Exterieur; daken	10,05	m1	1
470024	Goot; bakgoot; zink	Exterieur; daken kapel	58,60	m1	4
470024	Goot; kilgoot; zink	Exterieur; daken	33,00	m1	1
470024	Goot; bakgoot; zink	Exterieur; daken	170,75	m1	1
471110	Dakafwerking; vlak; bitumen, baanvormig	Exterieur; daken	966,00	m2	1
471210	Dakafwerking; hellend; bitumen, baanvormig	Exterieur; daken	631,00	m2	1
471211	Dakafwerking; hellend; natuursteen, leien	Exterieur; daken	24,00	m2	2
471212	Dakafwerking; hellend; keramisch, pannen	Exterieur; daken kapel	345,00	m2	1
471212	Dakafwerking; hellend; keramisch, pannen	Exterieur; daken	547,00	m2	1
Warmteopwekking					
515102	Warmtepomp lucht/water; algemeen	Interieur; installatieruimte	2,00	st	1
51510201	Warmtepomp lucht/water < 12 kW incl. tapwatertank	Interieur; installatieruimte	1,00	st	1
Afvoeren					
521024	Hemelwaterafvoer (hwa) zink	Exterieur; gevels	236,30	m1	1
523001	Vuilwaterpomp		2,00	st	9
Water					
53200101	Close-in boiler 5 liter	Interieur; divers	1,00	st	9
53200102	Close-in boiler 15 liter	Interieur; divers	8,00	st	1
53200202	Boiler elektrisch 300 liter	Interieur; divers	1,00	st	1
53200202	Boiler elektrisch 50 liter	Interieur; divers	1,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
539999	Legionella installatie / geautomatiseerd spoelsysteem	Interieur; verlaagd plafond	1,00	pst	9
Koudeopwekking en distributie					
55100102	Airco Split-Systeem buitendeel (condensor) 3 kW	Exterieur; daken	2,00	st	1
55100303	Airco Split-Systeem buitendeel (condensor) 9 kW	Exterieur; daken	1,00	st	1
55100305	Airco Split-Systeem buitendeel (condensor) 16 kW	Exterieur; daken	2,00	st	1
55307009	Buffervat koudeopslag 2500 ltr.	Interieur; installatieruimte	1,00	st	1
Warmtedistributie					
56100501	CV Verdeler vloerverwarming zonder circulatie pomp	Interieur	1,00	pst	1
56103105	Expansieautomaat 2500 ltr CV	Interieur; installatieruimte	1,00	st	1
561040	Circulatiepomp warmte; algemeen	Interieur; installaties	5,00	st	1
56107009	Buffervat warmteopslag 2500 ltr.	Interieur; installatieruimte	1,00	st	1
563001	Heater / luchtverhitter	Interieur; plafonds	1,00	st	1
56301002	Luchtgordijn elektrisch 1500 mm	Interieur; entree	1,00	st	1
Luchtbehandeling					
57300103	Dakventilator	Exterieur; daken	1,00	st	1
57400103	Centrifugaal-/radiaalventilato tbv keuken	Interieur; divers	1,00	st	1
575002	Balansventilatie met warmteterugwinning (WTW-systeem) unit	Interieur; installatieruimte	2,00	st	1
57710201	Luchtbehandeling, lokaal: Filterbox tbv keuken	Interieur	1,00	st	1
57710701	Luchtbehandelingskast TA + VKww (< 1 m³/s)	Interieur; installatieruimte	4,00	st	1
57720702	Luchtbehandelingskast BU TA + VKww	Exterieur; daken	1,00	st	1
57720702	Luchtbehandelingskast BU TA + VKww	Exterieur; daken	2,00	st	1
57720703	Luchtbehandelingskast BU TA + VKww	Exterieur; daken	1,00	st	1
Regeling klimaat en sanitair					
581190	Regeling / regelkast GBS middel		1,00	st	1
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
611130	Zonnepaneel / PV paneel	Exterieur: daken	111,00	st	1
615020	Hoofdverdeelinrichtingen	Interieur: divers	1,00	st	1
615200	Omvormer zonne / PV panelen	Interieur: divers	1,00	st	1
Verlichting					
630000	Verlichting; algemeen op bvo	Interieur; divers	5.447,00	bvo	1
631020	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD) algemeen op bvo	Interieur; divers	5.447,00	bvo	
631030	Verlichtingsarmaturen buitenverlichting gevel IP67	Exterieur; gevel	10,00	st	1
635010	Vluchtwegaanduiding; nood (centraal)	Interieur; divers	66,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
635010	Vluchtwegverlichting; nood (centraal)	Interieur; divers	1,00	pst	1
Communicatie					
641020	Deurbelinstallatie	Interieur	1,00	st	1
Beveiliging					
651071	Brandslanghaspels (BSH)	Interieur; divers	20,00	st	3
65107202	CO2 blussers 5 kg	Interieur; divers	1,00	st	3
65107206	Schuimblussers 6 liter	Interieur; divers	18,00	st	3
651110	Brandmeldinstallatie (BMI incl ontruiming); algemeen op bvo	Interieur; divers	5.447,00	bvo	1
652210	Toegangscontrole-installaties met kaartlezers op bvo	Interieur en exterieur; wandopeninge	5.447,00	bvo	1
654010	Noodsignalering invalidentoiletten (miva)	Interieur; miva toilet	1,00	st	1
Transport					
661110	Elektrische lift Kone, 6 stopplaatsen	Interieur; liften	1,00	st	2
661110	Elektrische lift Aesy, 4 stopplaatsen	Interieur; liften	1,00	st	5
Vaste keukenvoorzieningen					
73101101	Pantry 1800mm zonder bovenkasten	Interieur pantry	5,00	st	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Closetcombininatie, wand met inbouwreservoir (toilet)	Interieur; toiletruimten	20,00	st	1
741120	Urinoirs	Interieur; toiletruimten	14,00	st	1
741131	Fonteincombinatie	Interieur; toiletruimten	12,00	st	1
741150	Douchepunt; druksensor en vaste douchekop	Interieur; badkamers	2,00	st	1
741200	Toiletten (miva) Closetcombinatie incl. beugels, verhoogde wastafel	Interieur; miva toiletten	1,00	st	1
Terrein					
904002	Terreinafwerking; verharding klinkers beton	Terrein	1,00	pst	1
904011	Terreinafwerking; verharding natuursteen	Terrein	1,00	pst	1
906034	Terreinverlichting, noodverlichtingsarmaturen (centraal)	Terrein	1,00	pst	1
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	5.447,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	5.447,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	5.447,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	5.447,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
HOR005 - OJC Niks Doolgaardstraat 34 5961 TS Horst					
Buitenwanden					
211030	Buitenwanden metselwerk	Gevel	300,00	m2	3
Binnenwanden					
221074	Binnenwanden, niet constructief sanitair	Interieur; divers	4,00	m2	1
Daken					
274001	Overstekken en boeiboorden hout	Gevel	10,00	m2	1
274009	Overstekken, windveren en boeiboorden kunststof	Exterieur; daken	59,20	m1	1
Buitenwandopeningen					
314001	Kozijnen hout	Gevel	48,00	m2	1
314201	Buitendeuren hout	Exterieur; gevels	8,00	st	1
Balustrades en leuningen					
341505	Balustrades binnen staal	Interieur; divers	6,00	m1	1
343010	Hekwerk spijlen	Terrein	2,00	m1	1
343025	Poort staal	Interieur	1,00	st	1
Buitenwandafwerkingen					
411001	Buitenwandafwerking hout	Exterieur; gevels	21,50	m2	1
411029	Buitenwandafwerkingen voegwerk	Gevel	300,00	m2	2
411062	Buitenwandafwerkingen dilatatie-profiel	Gevel	4,50	m1	1
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk	Interieur; natte cellen	113,76	m2	2
Vloerafwerkingen					
432009	Vloerafwerking kunststof	ruimte 5	37,00	m2	3
432012	Vloerafwerking keramisch, tegelwerk	Interieur; vloeren	20,00	m2	1
432017	Vloerafwerking pvc tegels	Interieur	238,65	m2	3
432019	Vloerafwerking tapijt	Vloer binnen	94,00	m2	3
Plafondafwerkingen					
452014	Plafondafwerking; houtwolcement / HWC	Interieur; plafonds	248,50	m2	2
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Interieur	77,00	m2	2
Schilderwerk					
460001	Buitenschilderwerk op beton dekkend	Voorgevel	1,20	m2	1
461302	Buitenschilderwerk op hout dekkend		90,50	m2	2
465000	Binnenschilderwerk algemeen	Interieur	457,00	bvo	4
Dakafwerkingen					
470099	Valbeveiliging	Plat dak	1,00	pst	3
471109	Dakafwerking vlak, kunststof	Plat dak 2	178,00	m2	4
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Plat dak 1	225,00	m2	3
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Plat dak 3	73,00	m2	3

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
471214	Buitenwandafwerkingen vezelcement	Gevel	16,00	m2	1
	Dakafwerking hellend; golfbeplating				
471304	Dakrandafwerking bitumen	Plat dak 1	60,00	m1	3
471304	Dakrandafwerking bitumen	Plat dak 3	30,00	m1	3
471305	Dakrandafwerking kunststof	Plat dak 2	60,00	m1	3
477001	Dakaansluiting lood	Plat dak 3	17,60	m1	1
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt	C.V.-ruimte 12	1,00	st	3
512400	Rookgasafvoeren ketel	Plat dak 1	2,00	st	1
515100	Warmtepompen algemeen	Installatie	1,00	st	9
Afvoeren					
521025	Hemelwaterafvoer (hwa) verzinkt staal/gietijzer	Exterieur; gevels	2,00	m1	2
521200	Hemelwaterafvoer buiten algemeen	Gevel	10,00	st	
	Infiltratieputten				
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	Gevel	16,00	m1	2
Water					
530000	Water	Installatie	457,00	bvo	9
535501	Close-in boiler	Ruimte 4	1,00	st	4
Gassen					
541010	Leidingen brandstofinstallatie gas	Installatie	457,00	bvo	1
Warmtedistributie					
561005	Leidingen staal	Installatie	457,00	bvo	9
561500	Radiatoren algemeen	Installatie	1,00	pst	1
564001	Circulatiepomp	C.V.-ruimte 12	3,00	st	3
565501	Driewegmengklep	C.V.-ruimte 12	1,00	pst	3
566007	Expansievat 50 ltr.	C.V.-ruimte 12	1,00	st	4
Luchtbehandeling					
572202	Luchtbehandelingskast	C.V.-ruimte 12	1,00	st	4
573110	LBK, Centraal: Mechanische afzuiging	Installatie	1,00	st	9
Regeling klimaat en sanitair					
581100	Stelmotoren luchtklep	Installatie	2,00	st	4
581110	Frequentieregelaar	Installatie	2,00	st	3
	In regelkast				
582010	Regelkasten klimaat centraal	C.V.-ruimte 12	1,00	st	2
	Regelkast 1000x1000 met onderstation				
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
614120	Verdeelinrichtingen	Installatie	1,00	st	1
	HS=125A, 10st. driefasen-, 6 eenfase en 13st. eenfasealamatgroepen.				

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
614120	Verdeelinrichtingen HS=125A, 10st. driefasen-, 6 eenfase en 13st. eenfasealamatgroepen.	Installatie	1,00	st	4
Verlichting					
631020	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD)	Interieur; divers	457,00	bvo	
631110	Lichtgroepenkasten	Installatie	1,00	st	1
631130	Verlichtingsarmaturen	Interieur	75,00	st	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	Interieur	15,00	st	1
Beveiliging					
651110	Brandmeldinstallaties	Interieur	1,00	pst	1
651301	Brandslanghaspels	Interieur	1,00	st	1
651302	Brandblussers	Interieur	4,00	st	1
652140	Inbraaksignaleringsinstallaties	Interieur	457,00	bvo	1
652214	Toegangscontrole druppel	Gevel	1,00	st	1
Gebouwbeheersvoorzieningen					
670000	Gebouwbeheersvoorzieningen incl. server en 4 x SXW (24 kringen)	Installatie	457,00	bvo	3
Vaste keukenvoorzieningen					
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten	Ruimte 4	1,00	st	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Closetcombinatie, wand met inbouwreservoir (toilet)	Interieur; toiletruimten	7,00	st	1
741120	Urinoirs	Interieur; toiletruimten	3,00	st	1
741131	Fonteincombinatie	Interieur; toiletruimten	6,00	st	1
Terrein					
904002	Terreinafwerking beton	Terrein	599,00	m2	1
904004	Terreinafwerking betontegels	Terrein	37,00	m2	1
904005	Terreinafwerking betonklinkers	Terrein	562,00	m2	1
905250	Straatkolken	Terrein	3,00	st	1
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	457,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	457,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	457,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	457,00	bvo	

Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
HOR001 - Gemeentewerken Horst Americaanseweg 43 & 43a, Horst 5961 PC Horst					
Trappen en hellingen					
241001	Trappen hout spiltrap	Interieur; trappen	1,00	st	2
241005	Trappen staal steektrap	Exterieur; trappen	1,00	st	1
Daken					
274005	Overstekken, windveren en boeiboorden staal	Exterieur; daken	17,00	m2	1
274005	Overstekken, windveren en boeiboorden staal	Exterieur; daken	58,00	m2	4
Buitenwandopeningen					
313001	Automatische dubbele schuifdeur buiten	Exterieur; entree	1,00	st	1
313102	Overhead-/sectionaal-/rol-/garagedeur elektrisch	Exterieur; gevels	8,00	st	1
314006	Buitenkozijnen aluminium prepaint	Exterieur; gevels	154,00	m2	1
314009	Buitenkozijnen kunststof	Exterieur; gevels	43,00	m2	2
314201	Buitendeuren hout	Exterieur; gevels	5,00	st	2
314206	Buitendeuren aluminium prepaint	Exterieur; gevels	4,00	st	1
314209	Buitendeuren kunststof	Exterieur; gevels	3,00	st	1
Binnenwandopeningen					
323201	Binnendeuren massief hout	Interieur; binnenwanden	37,00	st	1
Dakopeningen					
372011	Lichtstraat kunststof	Exterieur; daken	31,00	m1	5
372041	Lichtstraat aluminium kliklijsten met polycarbonaat plaat in m1	Exterieur; daken	91,00	m1	5
Buitenwandafwerkingen					
411005	Buitenwandafwerking staal damwandplaat profielplaat	Exterieur; gevels	3.790,00	m2	3
411005	Buitenwandafwerking staal	Exterieur; gevels	409,00	m2	2
411005	Buitenwandafwerking staal	Exterieur; gevels	10,00	m2	3
411009	Buitenwandafwerking kunststof / trespa / keralit / volkern	Exterieur; gevels	16,00	m2	1
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk	Interieur; natte cellen	590,00	m2	1
Vloerafwerkingen					
432002	Vloerafwerking beton (geen cementdekvl.)	Interieur; vloeren	2.500,00	m2	1
432009	Vloerafwerking vinyl	Interieur; vloeren	526,00	m2	1
432011	Vloerafwerking natuursteen, tegelwerk	Interieur; vloeren	26,00	m2	1
432012	Vloerafwerking keramisch, tegelwerk	Interieur; vloeren	198,00	m2	1
432017	Vloerafwerking linoleum	Interieur; vloeren	400,00	m2	3
432019	Vloerafwerking tapijt	Interieur; vloeren	33,00	m2	4
432033	Vloerafwerking schoonloopmat	Interieur; vloeren	22,00	m2	1
Trap- en hellingafwerkingen					
441009	Trapafwerking kunststof	Interieur; trappen	1,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Plafondafwerkingen					
451021	Plafondafwerking systeemplafond gips(vinyl)	Interieur; plafonds	10,00	m2	3
451021	Plafondafwerking systeemplafond mineraal	Interieur; plafonds	500,00	m2	2
Schilderwerk					
461000	Schilderwerk m2; algemeen	Interieur; divers	1,00	pst	1
463030	Buitenschilderwerk op hout dekkend	Exterieur; kozijnen, deuren, afwerki	1,00	pst	1
463040	Buitenschilderwerk op metaal dekkend	Exterieur; divers	20,00	m2	3
Dakafwerkingen					
470003	Ankerpunten rails- en kabelsysteem / aanlijnvoorzieningen / valbeveiliging stuks	Exterieur; daken	1,00	pst	2
470014	Dakrandafwerking; aluminium zetwerk	Exterieur; daken	50,00	m1	1
471109	Dakafwerking; vlak; kunststof/PVC, baanvormig	Exterieur; dak plat nieuwbouw	381,00	m2	4
471110	Dakafwerking; vlak; bitumen, wit, baanvormig APP	Exterieur; daken	1.247,00	m2	2
471110	Dakafwerking; vlak; bitumen, baanvormig APP	Exterieur; daken	1.260,00	m2	5
471209	Dakafwerking; hellend; kunststof, baanvormig	Exterieur; dak hellend nieuwbouw	183,00	m2	1
Warmteopwekking					
510000	Warmte-opwekking; eikeltjeskachel	Interieur; installatieruimte	2,00	st	1
51100201	Luchtverwarming (direct gestookt) < 10 kW	Interieur	1,00	st	4
515102	Warmtepomp lucht/water; algemeen	Interieur; installatieruimte	1,00	st	1
Afvoeren					
521024	Hemelwaterafvoer (hwa) zink	Exterieur; gevels	18,00	m1	1
Water					
53200101	Close-in boiler 10 liter	Interieur; divers	1,00	st	4
53200202	Boiler elektrisch 50 liter (mono)	Interieur; divers	1,00	st	1
Koudeopwekking en distributie					
551001	Airco Split-Systeem buitendeel (condensor); algemeen	Exterieur; daken	2,00	st	3
551001	Airco Split-Systeem buitendeel (condensor); algemeen	Exterieur; daken	3,00	st	2
55100212	Airco Split-Systeem binnendeel (verdamper) Plafond 2,5 - 3,4 kW	Interieur; plafonds	2,00	st	1
55100212	Airco Split-Systeem binnendeel (verdamper) Plafond 2,5 - 3,4 kW	Interieur; plafonds	2,00	st	3
55307006	Buffervat koudeopslag 1000 ltr.	Interieur; installatieruimte	1,00	st	1
553100	Circulatiepomp koelen; algemeen	Interieur; installaties	1,00	st	1
Warmtedistributie					
56100502	CV Verdeler vloerverwarming met circulatie pomp	Interieur	5,00	st	1
561040	Circulatiepomp warmte; algemeen	Interieur; installaties	1,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
56107006	Buffervat warmteopslag 1000 ltr.	Interieur; installatieruimte	1,00	st	1
56107010	Buffervat warmteopslag 3000 ltr.	Interieur; installatieruimte	1,00	st	1
563001	Heater / luchtverhitter (indirect gestookt)	Interieur; plafonds	7,00	st	1
Luchtbehandeling					
57300100	Dakventilator; type onbekend	Exterieur; daken	2,00	st	1
57300100	Dakventilator; type onbekend	Exterieur; daken	3,00	st	1
57300100	Dakventilator; type onbekend	Exterieur; daken	5,00	st	4
575002	Balansventilatie met warmteterugwinning (WTW-systeem) unit	Interieur; installatieruimte	3,00	st	4
57720703	Luchtbehandelingskast BU TA + VKww (2-3 m³/s)	Exterieur; daken	1,00	st	1
Regeling klimaat en sanitair					
582401	Regeling / regelkast klimaat (CV + ventilatie)		1,00	st	1
Verlichting					
630000	Verlichting; algemeen op bvo	Interieur; divers	3.634,00	bvo	1
631030	Verlichtingsarmaturen buitenverlichting gevel IP67	Exterieur; gevel	10,00	st	2
632010	Vluchtwegverlichting; nood (decentraal)	Interieur; divers	1,00	pst	1
Beveiliging					
652210	Toegangscontrole-installaties met kaartlezers op bvo	Interieur en exterieur; wandopeninge	3.634,00	bvo	1
654010	Noodsignalering invalidentoiletten (miva)	Interieur; miva toilet	1,00	st	1
Transport					
661110	Transport; liften elektrische tractielift; 2 stopplaatsen	Interieur; liften	1,00	st	1
Vaste keukenvoorzieningen					
73101103	Keuken rechte opstelling 6m vrijstaande app. middenprijsklasse	Interieur; keukens	1,00	st	1
73101110	Keuken L-vorm + bovenkasten 4,5m middenprijsklasse	Interieur; keukens	1,00	st	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Closetcombininatie, wand met inbouwreservoir (toilet)	Interieur; toiletruimten	5,00	st	1
741120	Urinoirs	Interieur; toiletruimten	4,00	st	1
741130	Wastafels keramisch	Interieur; divers	5,00	st	1
741135	Wastrog 3 kranen	Interieur; divers	2,00	st	1
741150	Douchegarnituur, mengkraan en douchedeur	Interieur; badkamers	3,00	st	1
741200	Toiletten (miva) Closetcombinatie incl. beugels, verhoogde wastafel	Interieur; miva toiletten	1,00	st	1
Vaste opslagvoorzieningen					
761000	Opslagsilo	Terrein	2,00	st	1
Terrein					
90301001	Hekwerk spijlen < 1,0 m1	Terrein	10,00	m1	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
90301102	Hekwerk (harmonica)gaas1,0 - 2,0 m1	Terrein	392,00	m1	1
90301202	Hekwerk draad-/staafmat 1,0 - 2,0 m1	Terrein	26,00	m1	1
903041	Slagboom elektrisch bewogen	Terrein	1,00	st	1
904002	Terreinafwerking; verharding grasbetontegel, grasbetonsteen, grassteen	Terrein	1,00	pst	1
904002	Terreinafwerking; verharding klinkers beton	Terrein	1,00	pst	1
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	3.634,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	3.634,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	3.634,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	3.634,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
GRU015-1 - Bushalte Grubbenvorst Venloseweg, 5971 Grubbenvorst 5971 Grubbenvorst					
Hoofddraagconstructies					
280000	Hoofddraagconstructies: staal	Object	1,00	pst	1
Buitenwandopeningen					
314005	Buitenkozijnen staal	Object	14,57	m2	1
Buitenwandafwerkingen					
411029	Buitenwandafwerking voegwerk	Object	23,60	m2	3
Plafondafwerkingen					
452001	Plafondafwerking; trespa	Object	31,69	m2	1
Schilderwerk					
461000	Schilderwerk bvo; algemeen	Object	108,97	m2	1
Dakafwerkingen					
470025	Goot; bakgoot; staal Niet te inspecteren	Object	29,90	m1	9
471205	Dakafwerking; hellend; staal	Object	31,69	m2	1
Afvoeren					
521025	Hemelwaterafvoer (hwa) verzinkt staal/gietijzer	Object	4,56	m1	1
Verlichting					
631030	Verlichtingsarmaturen buitenverlichting gevel IP67	Object	3,00	st	2
Terrein					
902018	Terrein, bestrating opsluitband beton	Terrein	40,00	m1	1
902020	Fietsenrek , staal	Terrein	17,00	st	1
903003	Pilaar metselwerk	Object	32,00	m1	2
904003	Terreinafwerking; verharding klinkers baksteen	Terrein	65,89	m2	3
908020	Terreinmeubilair zitbank	Terrein	2,00	st	4
Algemeen					
998080	Algemeen, onderhoudsinspectie	Object	1,00	st	
999090	Algemeen, reinigen object	Object	1,00	st	
999090	Algemeen, reinigen object	Object	1,00	st	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
GRU013-1 - Muziekkiosk Grubbenvorst Past. Vullinghsplein 5971 Grubbenvorst					
Buitenwanden					
212003	Buitenwanden, constructief metselwerk	Exterieur; gevels	31,09	m2	1
Vloeren					
232002	Vloeren, constructief beton monolithisch afgewerkt / gevlinderd	Interieur; vloeren	45,62	m2	1
Daken					
272005	Daken, constructief staal	Exterieur; daken	45,62	m2	9
274009	Overstekken, windveren en boeiboorden kunststof / trespa / keralit / volkern	Exterieur; daken	20,73	m1	1
Balustrades en leuningen					
341505	Balustrades , staal	Interieur; divers	20,73	m1	1
Plafondafwerkingen					
451001	Plafondafwerking systeemplafond hout	Interieur; plafonds	45,62	m2	1
Schilderwerk					
463030	Buitenschilderwerk op hout dekkend	Exterieur; kozijnen, deuren, afwerkingen	45,62	m2	1
463040	Buitenschilderwerk op metaal dekkend	Exterieur; divers	42,06	m2	2
Dakafwerkingen					
470024	Goot; mastgoot; zink	Exterieur; daken	20,73	m1	1
470115	Muurafdekker/afdekkap; natuursteen	Exterieur; daken	20,73	m1	1
471210	Dakafwerking; hellend; bitumen, baanvormig	Exterieur; daken	54,64	m2	3
Afvoeren					
524005	Schrobput gietijzer	Interieur; vloer natte cellen	1,00	st	1
Terrein					
904002	Terreinafwerking; verharding tegels beton	Terrein	2,52	m2	2
906031	Terreinverlichting, armaturen buitenverlichting	Terrein	8,00	st	1
Algemeen					
991015	Algemeen, plaquette op object	Object		st	3
998080	Algemeen, onderhoudsinspectie	Object	1,00	st	
999090	Algemeen, reinigen kiosk	Object	1,00	st	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
GRU003 - 't Haeren Irenestraat 20/20a/20b 5971 BS Grubbenvorst					
100115	Vernielingen en glasbreuk	Algemeen	3.667,00	bvo	9
Buitenwanden					
212003	Buitenwanden, niet constructief metselwerk	Gevel	1,00	pst	2
Buitenwandopeningen					
314001	Kozijnen hout	Gevel	33,35	m2	1
314001	Kozijnen hout	Gevel	17,15	m2	1
314006	Kozijnen aluminium	Gevel 07, 41+42	113,95	m2	5
314107	Elektrische ramen aluminium Raamopeners	Dak 11	3,00	st	1
Binnenwandopeningen					
320000	Binnenwandopeningen	Verdieping	3,00	st	9
324201	Deuren hout Uitgangspunt: Verwijderen en afvoeren deur. Plaatsen en afhangen nieuwe deur, afmeting 0,83 x 2,015 m1, incl. infrezen scharnieren. Vlakke stompe binnendeur. Incl. schilderwerk (derden).	Interieur	1,00	pst	2
326003	Automatische deuren	Algemeen	1,00	pst	3
328019	Optrekbare scheidingswand kunststof (Sporthal)	Ruimte 01	1,00	pst	1
328030	Vouw- / harmonicawand	Interieur 27 tm 30	210,85	m1	1
Dakopeningen					
372011	Lichtkoepels	Dak	4,00	st	1
372041	Lichtstraten	Dak 11	1,00	pst	2
Buitenwandafwerkingen					
411006	Buitenwandafwerkingen aluminium	Gevel 29, 1+5+27+28	588,85	m2	3
411009	Buitenwandafwerkingen kunststof	Gevel 07, 42, 45	118,75	m2	1
411012	Buitenwandafwerking keramisch, tegelwerk	Exterieur; gevels	5,40	m2	1
411029	Buitenwandafwerkingen voegwerk	Gevel	1,00	pst	3
411062	Buitenwandafwerkingen dilatatie-profiel	Gevel 07, 34	15,25	m1	3
411065	Muurafdekprofiel, zink	Gevel	107,80	m1	3
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk	Interieur; natte cellen	1.000,00	m2	1
Vloerafwerkingen					
431001	Vloerafwerking verh. hout Behandelen houten vloeren	Ruimte 26	70,00	m2	1
431070	Vloerrooster verh. verzinkt	Gevel 38	1,00	st	1
432012	Vloerafwerking keramisch, tegelwerk	Interieur; vloeren	1.060,00	m2	3
432017	Vloerafwerking linoleum	Interieur	842,95	m2	3
432017	Vloerafwerking linoleum	Ruimte 97+98	127,40	m2	5

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
432087	Vloerafwerking sportvloer PU	54,60,1+2+65,63+64	979,35	m2	4
432092	Schoonlooptapijt	Interieur 25+32+53	38,85	m2	1
Plafondafwerkingen					
450000	Plafondafwerking	Ruimte 66	1,00	pst	9
452001	Plafondafwerking hout	31, 47, 61, 68	1.219,70	m2	1
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Ruimte	364,35	m2	3
453014	Plafondafwerking sporthal			m2	2
Schilderwerk					
461302	Buitenschilderwerk hout, dekkend	Gevels	27,45	m2	4
461395	Buitenschilderwerk staal, dekkend	Gevel 08	40,00	m1	3
465000	Binnenschilderwerk	Interieur	1,00	pst	3
Dakafwerkingen					
470014	Dakrandafwerking; aluminium daktrim	Exterieur; daken	130,30	m1	1
470099	Valbeveiliging	Dak	1,00	pst	4
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Plat daken	1.091,00	m2	3
471214	Dakafwerking; hellend; vezelcement, golfplaten	Exterieur; daken	15,00	m2	1
471302	Dakrandafwerking zink	Plat dak 06	3,75	m1	1
471304	Dakrandafwerking bitumen	03,18,02,13,20,19+20	139,55	m1	1
477001	Dakaansluiting lood	03, 18, 12+13, 19+20	50,85	m1	1
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt		3,00	st	4
511025	Ketel gasgestookt		4,00	st	4
512400	Rookgasafvoeren ketel		4,00	st	1
512400	Rookgasafvoeren ketel		3,00	st	1
Afvoeren					
521205	Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/gietijzer	Gevel	39,60	m1	1
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE	Gevels	64,80	m1	5
524010	Leidingen afvoer gecombineerde riolering	Installatie	200,00	m1	1
524010	Leidingen afvoer gecombineerde riolering	Installatie	1,00	pst	9
Water					
530001	Legionella	Interieur	1,00	pst	9
530501	Drinkwaterverdeling	Installatie	1,00	st	9
	7 Groepen met elektrische balafsluiters				
530502	Afsluitkraan/keerklep	Installatie	29,00	st	1
531000	Leidingen drinkwaterinstallatie	Installatie	3.667,00	bvo	1
532110	Voorraadboilers indirect verwarmd		1,00	st	1
535501	Close-in boiler	04, 26, 49, 60	4,00	st	1
	BIB= Stiebel Eltron, KBO=Stiebel Eltron, SOOS= Daalderop en PSZ= Daalderop				

Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
Hoofdcode omschrijving					
Gassen					
541005	Gasleiding staal	Installatie	200,00	m1	1
Warmtedistributie					
561005	Leidingen staal	Interieur	1,00	pst	9
561300	Vloerverwarmingen Vloerverwarming incl. verdeler met 8 groepen peuterspeelzaal	Interieur	1,00	pst	1
561500	Radiatoren algemeen	Interieur 01 en 63	24,00	st	1
564001	Circulatiepomp	Ruimte 11/31A/84	4,00	st	4
564001	Circulatiepomp	Ruimte 66	5,00	st	4
564001	Circulatiepomp	Ruimte 66	1,00	st	4
565501	Driewegmengklep Driewegkleppen met stelmotor	C.V.-ruimte	6,00	st	4
566004	Expansievat 18 ltr.	Ruimte 51, 61	2,00	st	1
566006	Expansievat 35 ltr.	Ruimte 12	1,00	st	3
566009	Expansievat 140 ltr.	Ruimte 66	1,00	st	1
Luchtbehandeling					
572101	Dakventilator Allen incl. geluidwerende maatregelen	Dak	8,00	st	4
572101	Dakventilator Woonhuisventilatoren zonder werkschakelaar. Vervangen door exemplaren met werkschakelaar.	Dak	3,00	st	1
572101	Dakventilator Woonhuisventilatoren	Plat dak 15	6,00	st	4
572101	Dakventilator	Dak	1,00	st	4
572108	Lokale afzuigventilator	Plat dak 15	1,00	st	4
572118	Ventilatiedakdoorvoer	13, 18, 13+21	7,00	st	1
572202	Luchtbehandelingskast Luchtafvoerkast	Dak	1,00	st	4
572202	Luchtbehandelingskast Luchtafvoerkast	Dak	1,00	st	4
Regeling klimaat en sanitair					
582010	Regelkasten klimaat centraal	Installatie	1,00	pst	1
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
614120	Hoofdverdeelinrichting HVK, HS=250A, 2 x mespatronengroepen, 7 x 3fasen KIII en 4 x 1fasegroepen.	Installatie	1,00	st	1
Verlichting					
631020	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD) algemeen op bvo	Interieur; divers	3.667,00	bvo	2

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
631110	Verdeelinrichtingen	Installatie	6,00	st	1
	Gemiddeld aantal eindgroepen 18 stuks.				
631110	Besturingssysteem verlichting	Installatie	1,00	st	1
	Lichtbesturingssysteem, bouwjaar ingeschat				
631130	Verlichtingsarmaturen	Interieur	381,00	st	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	Interieur	40,00	st	1
Beveiliging					
651120	Omroep- en ontruimingsinstallaties	Interieur	1,00	st	1
651301	Brandslanghaspels	Interieur	8,00	st	1
651302	Brandblussers	Interieur	5,00	st	1
652140	Inbraaksignaleringsinstallaties	Algemeen	1,00	pst	1
Gebouwbeheersvoorzieningen					
670000	Gebouwbeheersvoorzieningen	Installatie	3.667,00	bvo	1
Vaste keukenvoorzieningen					
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten	Interieur	5,00	st	3
	keukenblok lengte 1,80 m1 met babywasbak				
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Sanitaire toestellen normaal Toiletten	Interieur	12,00	st	1
741120	Sanitaire toestellen normaal Urinoirs	Interieur	3,00	st	1
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels	Interieur	15,00	st	1
741181	Thermostatische mengkraan	Interieur	5,00	st	1
741183	Douchekoppen	Interieur	22,00	st	1
	Complete doucheinstallatie				
Terrein					
903010	Hekwerk spijlen	Terreinafscheiding	49,00	m1	3
904002	Terreinafwerking betonklinkers	Terrein	214,00	m2	3
904004	Terreinafwerking betontegels	Terrein	188,00	m2	1
906320	Armaturen buitenverlichting	Gevel	23,00	st	1
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	3.667,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	3.667,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	3.667,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	3.667,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
GRI007-2 - Waterpomp Griendtsveen Spagnumweg 5766 PK Griendtsveen					
Schilderwerk					
463030	Buitenschilderwerk, op metaal	Object	8,00	m2	4
Terrein					
902020	Terrein, bestrating natuursteen kassei	Terrein	79,00	m2	4
Algemeen					
991012	Algemeen, kunstwerk metaal	Object	1,00	pm	1
998080	Algemeen, onderhoudsinspectie	Object	1,00	st	
999092	Algemeen, reinigen overig	Object	1,00	st	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
GRI002-2 - Waterpomp Griendtsveen Helenaveenseweg 5766 PB Griendtsveen					
Schilderwerk					
463030	Buitenschilderwerk, op metaal	Object	8,00	m2	3
Terrein					
902020	Terrein, bestrating natuursteen kassei	Terrein	10,00	m2	5
Algemeen					
991012	Algemeen, kunstwerk metaal	Object	1,00	pm	1
998080	Algemeen, onderhoudsinspectie	Object	1,00	st	
999092	Algemeen, reinigen overig	Object	1,00	st	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
GRI001-2 - Waterpomp Griendsveen Apostelweg ong. 5766 PM Griendtsveen					
Schilderwerk					
463030	Buitenschilderwerk, op metaal	Object	19,00	m2	3
Terrein					
902020	Terrein, bestrating natuursteen kassei	Terrein	10,00	m2	3
Algemeen					
991012	Algemeen, kunstwerk metaal	Object	1,00	pm	2
998080	Algemeen, onderhoudsinspectie	Object	1,00	st	
999092	Algemeen, reinigen overig	Object	1,00	st	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
BRV006-1 - Kinderopvang (BMV Broekhuizenvorst) Schoolstraat 5 5871 AG Broekhuizenvorst					
Buitenwanden					
211000	Gevelafdekking	Gevel	10,00	m1	2
Trappen en hellingen					
243006	Ladders en klimijzers aluminium	Dak	1,00	st	1
Buitenwandopeningen					
312741	Zonwering screens elektrisch per stuk	Hellend dak	2,00	st	1
314001	Kozijnen hout	Gevel	37,00	m2	1
314201	Buitendeuren hout	Gevel	7,00	st	1
Dakopeningen					
372011	Lichtkoepels afm. d.m. 1.00x1.00 m1	Plat dak	6,00	st	1
372041	Lichtstraten	Hellend dak	22,00	m2	1
Buitenwandafwerkingen					
410000	Buitenwandafwerkingen stucwerk	Gevel	90,00	m2	1
411001	Buitenwandafwerkingen hout/kunststof	Gevel	30,00	m2	4
411029	Buitenwandafwerkingen voegwerk	Gevel	133,00	m2	9
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch, tegelwerk	Sanitair	1,00	pst	1
Vloerafwerkingen					
432017	Vloerafwerking linoleum	Interieur	210,00	m2	3
432020	Vloerafwerking vinyl	Interieur	110,00	m2	1
432070	Vloerafwerking epoxy coatingvloer	Toiletgroep	23,00	m2	1
432092	Schoonlooptapijt	Entree/tochtportaal	18,00	m2	3
Trap- en hellingafwerkingen					
441017	Trapafwerking linoleum	Interieur	1,00	m2	1
Plafondafwerkingen					
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Interieur	416,00	m2	3
Schilderwerk					
461102	Buitenschilderwerk op hout, dekkend	Gevel	51,00	m2	3
461300	Buitenschilderwerk op stucwerk, dekkend	Gevel	90,00	m2	1
463040	Buitenschilderwerk op metaal dekkend	Terrein	48,00	m1	1
465000	Binnenschilderwerk algemeen, dekkend	Interieur	416,00	bvo	3
Dakafwerkingen					
470099	Valbeveiliging	Dak	1,00	pst	1
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Dak	416,00	m2	1
477001	Dakaansluiting lood	Dak	20,00	m1	2
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt	Installatie	1,00	st	3

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Afvoeren					
521205	Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/gietijzer	Gevel	9,00	m1	1
Water					
531000	Leidingen drinkwaterinstallatie	Installatie	416,00	bvo	9
537001	Zonneboilerinstallatie	Installatie	1,00	pst	9
Koudeopwekking en distributie					
55100102	Airco Split-Systeem buitendeel (condensor)	Dak	4,00	st	1
55100222	Airco Split-Systeem binnendeel (verdamper) Wand	Interieur	4,00	st	1
Warmtedistributie					
561005	Leidingen staal leidingen en radiatoren	Installatie	416,00	bvo	1
561100	Radiatoren algemeen (warmtedistributie)	Interieur	416,00	bvo	1
561300	Vloerverwarmingen	Installatie	416,00	bvo	9
566004	Expansievat 25 ltr.	Installatie	1,00	st	1
Luchtbehandeling					
572101	Dakventilator	Dak	4,00	st	3
572202	Luchtbehandelingskast Incl. verwarmen en WTW d.m.v. twincoil. Kasten zijn niet bereikbaar door de opstelling. Zijn ook niet goed en veilig te onderhouden.	Installatie	1,00	pst	2
572400	Dakdoorvoer / ontluchting 1 x mechanische	Dak	4,00	st	1
Regeling klimaat en sanitair					
582010	Regelkasten klimaat centraal Regelkast incl. onderstation, 1st. server OS, 7st. SXW.		1,00	st	9
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
611130	PV-panelen	Dak	76,00	st	1
Krachtstroom					
624020	Hoofd verdeelinrichting	Entree/tochtportaal	1,00	st	2
Verlichting					
631110	Verdeelinrichting LGK peuterspeelzaal: HS=40A, 8 x IA-als-2/0,03	Installatie	1,00	st	2
631130	Verlichtingsarmaturen LED	Interieur	100,00	st	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	Interieur	25,00	st	3
635430	Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO	Installatie	416,00	bvo	1
Communicatie					
642230	Deurintercominstallaties Uitgangpunt: Deurintercom met bellentableau vervangen. Prijs per woningaansluiting.	Installatie	3,00	st	3

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Beveiliging					
651110	Brandmeldinstallaties 30st. automatische melders	Installatie	1,00	st	3
651110	Beveiligingsinstallaties alleen 2st. handmelders en alarmgevers op aangesloten	Installatie	1,00	st	9
651301	Brandslanghaspels	Algemeen	1,00	st	1
651302	Brandblussers	Algemeen	2,00	st	1
Gebouwbeheersvoorzieningen					
670000	Gebouwbeheersvoorzieningen	Installatie	416,00	bvo	9
Vaste keukenvoorzieningen					
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten	Ruimte	2,00	st	1
731011	Keukenblok eenvoudig Uitgangspunt; Eenvoudig keukenblok. Lengte 1,8 m1. Voorzien van 3 st. bovenkasten, RVS blad met wafelmotief. Incl. mengkraan. Excl. tegelwerk. Incl. materiaal en montage.	Ruimte 19	1,00	st	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Sanitaire toestellen normaal Toiletten 4 x laag peuters 3 x normaal	Installatie	7,00	st	1
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels RVS wastroggen laag peuters, 1 x wastafel normaal	Installatie	3,00	st	1
Terrein					
902530	Zandbak Uitgangspunt:Verwijderen en afvoeren bestaande zandbakelementen. Aanbrengen nieuwe zandbak. Uitgaande van betonnen randelementen. Diameter zandbak 4 m1. Totaal 12 st. randelementen, gewicht 3120 kilo, kleur lichtgrijs.. Uitvoering in combinatie met vervan	Terrein	10,00	m2	1
902540	Speeltoestellen	Terrein	4,00	st	4
903003	Omheiningen metselwerk Uitgangspunt: Niet planmatig. Vervangen terreinafscheiding. Slopen en afvoeren bestaande afscheiding. Aanbrengen nieuwe afscheiding. Uitgaande van halfsteens, waalformaat. Dubbelzijdig schoonwerk. Hoogte 2 m1. Incl. platvol gebordsteld voegwerk.	Terrein	12,00	m1	1
903010	Hekwerk spijlen	Terreinafscheiding	29,10	m1	2
904002	Terreinafwerking beton	Terrein	139,00	m2	1
906320	Armaturen buitenverlichting	Gevel	2,00	st	1
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	416,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	416,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	416,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	416,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
BRV005 - BMV Broekhuizenvorst Schoolstraat 3 5871 AG Broekhuizenvorst					
Buitenwanden					
211003	Buitenwanden, niet constructief metselwerk	Exterieur; gevels	133,00	m2	1
Trappen en hellingen					
243006	Ladders en klimijzers aluminium	Exterieur; gevels	2,00	St	1
Daken					
274009	Overstekken, windveren en boeiboorden kunststof / trespa / keralit / volkern	Exterieur; daken	13,00	m1	1
Hoofddraagconstructies					
281001	Liggers hout	Interieur; constructie	35,00	m1	1
Buitenwandopeningen					
314001	Kozijnen hout	Gevel	46,00	m2	1
314201	Deuren hout dichte en glasdeuren	Gevel	5,00	st	1
Binnenwandopeningen					
325110	Roldeuren 3 st. elektrisch roldeuren toestellenberging	Interieur	3,00	st	1
328030	Vouw- / harmonicawand	Interieur	1,00	st	1
Dakopeningen					
372011	Lichtkoepels afm. d.m. 1.00x1.00 m1	Plat dak 02	6,00	st	2
Buitenwandafwerkingen					
410000	Buitenwandafwerkingen stucwerk	Gevel	75,00	m2	1
411001	Buitenwandafwerkingen hout	Gevel	245,00	m2	3
411029	Buitenwandafwerkingen voegwerk	Gevel	133,00	m2	1
Vloerafwerkingen					
432019	Vloerafwerking tapijt	Interieur; vloeren	12,00	m2	1
432020	Vloerafwerking vinyl Ontmoetingsruitme, op basis van m2 bvo	Interieur	348,00	m2	1
432070	Vloerafwerking epoxy coatingvloer	Kleedruimten	140,00	m2	2
432087	Vloerafwerking sportvloer PU	Sport-/gymzaal	288,00	m2	2
432092	Schoonlooptapijt	Entree/tochtportaal	7,00	m2	1
Plafondafwerkingen					
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Interieur	965,00	m2	3
Schilderwerk					
461152	Buitenschilderwerk op hout dekkend	Gevel	57,00	m2	1
461300	Buitenschilderwerk op stucwerk dekkend	Gevel	75,00	m2	1
465000	Binnenschilderwerk	Interieur	965,00	bvo	3

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Dakafwerkingen					
470099	Valbeveiliging	Plat dak	1,00	pst	1
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Lage dak	685,00	m2	2
471110	Dakafwerking vlak, bitumen	Hoge dak	280,00	m2	1
477001	Dakaansluiting lood	Lage dak	10,00	m1	2
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt	Ruimte 07	1,00	st	1
Afvoeren					
521200	Hemelwaterafvoer buiten algemeen Infiltratieputten	Gevel	12,00	st	9
521205	Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/gietijzer	Gevel	5,00	m1	1
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE Uitgangspunt:Hwa, slagvast PVC 80 mm, grijs, wanddikte 1,5 mm. Demonteren en afvoeren bestaande hwa en plaatsen nieuwe hwa. Incl. beugels. Diameter. Aantal hwa's.	Gevel	18,00	m1	1
Water					
530501	Drinkwater verdeling	Ruimte 07	965,00	bvo	9
53200203	Boiler elektrisch 80 liter	Interieur; divers	1,00	st	2
535050	Regelkasten waterbehandeling Automatische spoelinrichting douches	Installatie	4,00	st	1
535510	Boiler direct gestookt Incl. tapwaterpomp fabr. Grundfos, type UP20-45 N 150 en driewegklpe met stelmotor fabr. Tacobnova 256.	C.V.-ruimte 07	1,00	st	3
537001	Zonneboilerinstallatie	Installatie	1,00	st	9
Koudeopwekking en distributie					
55307006	Buffervat koudeopslag 1000 ltr.	Interieur; installatieruimte	2,00	st	1
Warmtedistributie					
561005	Leidingen staal leidingen en radiatoren	Installatie	965,00	bvo	2
561300	Vloerverwarmingen 9. Groepen.	Installatie	2,00	st	1
564001	Circulatiepomp	Ruimte 07	2,00	st	1
564001	Circulatiepomp	Ruimte 07	3,00	st	3
565501	Driewegmengklep 2 Wegkleppen	Ruimte 07	4,00	st	3
566006	Expansievat 35 ltr.	Ruimte 07	1,00	st	9
566007	Expansievat 50 ltr.	Ruimte 07	1,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Luchtbehandeling					
572202	Luchtbehandelingskast Incl. verwarmen en WTW d.m.v. twincoil. Kasten zijn niet bereikbaar door de opstelling. Zijn ook niet goed en veilig te onderhouden.	Ruimte 03	1,00	st	2
Regeling klimaat en sanitair					
582010	Regelkasten klimaat centraal Regelkast incl. onderstation, 1st. server OS, 7st. SXW.	Ruimte 07	1,00	pst	2
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
611110	Verdeelinrichting OVK 2: HS=40A, 1x IA 4p, 1 x IA 2 fase fornuisgroep, 7x IA 2p, 2x ALS 4p/0,03, 1x Trafo, 1x OSB, 1x Relais	Installatie	1,00	st	1
611110	Groepenkast LGK Sport/bibliotheek: HS=40A, 3x IA 4p, 6x IA 2p, 2x ALS 4p, 1x Trafo, 1x OSB, 1x Relais	Installatie	1,00	st	1
611130	Zonnepaneel / PV paneel	Exterieur: daken	120,00	st	1
Verlichting					
631130	Verlichtingsarmaturen	Interieur	100,00	st	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	Interieur	12,00	st	3
635430	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD)	Installatie	965,00	bvo	1
Communicatie					
642400	Geluidsinstallaties	Installatie	1,00	st	3
Beveiliging					
651116	Brandmeldcentrale algemeen	Algemeen	2,00	st	3
651301	Brandslanghaspels	Algemeen	2,00	st	1
651302	Brandblussers	Algemeen	3,00	st	2
652220	Elektrische deuropeners	Installatie	2,00	st	3
Transport					
661200	Hydraulische liften algemeen MIVA heffer	Interieur	1,00	st	1
Gebouwbeheersvoorzieningen					
670000	Gebouwbeheersvoorzieningen	Interieur	965,00	bvo	9
Vaste keukenvoorzieningen					
731010	Keukenblokken incl. bovenkasten	Ruimte	1,00	st	1
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Sanitaire toestellen normaal Toiletten	Installatie	7,00	st	1
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels	Installatie	6,00	st	1
741180	Renovatie doucheruimte	Interieur	1,00	pst	9
741183	Douchekoppen	Natte ruimte	24,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Terrein					
904002	Terreinafwerking beton	Terrein	100,00	m2	1
905250	Straatkolken	Terrein	1,00	st	1
906320	Armaturen buitenverlichting	Gevel	2,00	st	1
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	965,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	965,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	965,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	965,00	bvo	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
AME012-1 - Beukenhof, openlucht theater Wouterstraat 1 5966 PP America					
Buitenwanden					
211003	Buitenwanden, metselwerk	kapel	6,75	m2	3
212003	Buitenwanden, constructief metselwerk	Exterieur; gevels	3,00	m2	1
Buitenwandopeningen					
314001	Kozijnen hout	Gevel	2,00	m2	1
314001	Kozijnen hout	Gevel	3,00	m2	1
314040	Buitenwandopeningen, rooster metaal	Object	1,00	st	2
314201	Deuren hout	Algemeen	1,00	st	2
314201	Deuren hout	Algemeen	3,00	st	1
315830	Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen betreft zowel binnen als buiten hang- en sluitwerk	Algemeen	1,00	pst	1
Buitenwandafwerkingen					
411001	Buitenwandafwerkingen hout	Gevel	74,00	m2	2
411001	Buitenwandafwerkingen hout	Gevel	61,00	m2	2
Vloerafwerkingen					
432012	Vloerafwerking keramisch, tegelwerk	Interieur; vloeren	9,00	m2	1
Schilderwerk					
461000	Schilderwerk buiten windveren	Algemeen	135,00	m2	1
461152	Deuren hout, dekkend	Gevel	4,00	st	4
461303	Buitenwandafwerkingen hout, transparant	interieur	135,00	m2	1
463040	Buitenschilderwerk op metaal dekkend	kapel	2,00	m2	1
463050	Buitenschilderwerk op steenachtig dekkend	kapel	5,00	m2	2
468002	Binnen-/buitenschilderwerk op hout, dekkend	Interieur	45,50	m2	9
Dakafwerkingen					
471205	Ornament staal , toegangspoort	Exterieur; daken	1,00	pst	1
471212	Dakafwerkingen hellend, keramische pannen	Hellend dak	42,00	m2	2
471212	Dakafwerkingen hellend, keramische pannen	Hellend dak	63,00	m2	2
477205	Mastgoot staal	Hellend dak	1,00	pst	1
Afvoeren					
521200	Hemelwaterafvoer buiten algemeen Infiltratieputten	Gevel	4,00	st	1
521205	Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/gietijzer	Gevel	8,00	m1	1
Verlichting					
631110	Lichtgroepenkasten HS= 83A, 5x 16A 1p, 1x ALS	Interieur	1,00	pst	9

Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
Hoofdcode omschrijving					
Vaste sanitairvoorzieningen					
741110	Sanitaire toestellen normaal Toiletten	Installatie	1,00	st	9
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels	Installatie	1,00	st	9
741140	Sanitaire toestellen normaal Uitstortgootstenen	Installatie	1,00	st	9
Terrein					
903011	Hekwerk gaas	Terrein	250,00	m2	3
903020	Hekwerk schapenhek	Terrein	150,00	m1	2
90302519	Poort staal	Terrein	1,00	st	1
904002	Terreinafwerking beton interieur nachtverblijf	Interieur	54,00	m2	9
904002	Terreinafwerking; legeblokken tribune	Openluchttheater	60,00	st	1
904003	Terreinafwerking; verharding klinkers baksteen	Terrein	53,00	m2	2
904025	Terreinafwerking; gravel/grind/puin	Terrein	15,00	m2	2
906031	Terreinverlichting, armaturen buitenverlichting	kapel	1,00	st	1
908020	Terreinmeubilair zitbank	Terrein	1,00	st	2
Algemeen					
991015	Algemeen, plaquette staand hout	Object	1,00	st	4
991015	Algemeen, plaquette staand staal	Object	1,00	st	1
996061	Algemeen, mariabeeld groot	Object	1,00	pm	
998080	Algemeen, onderhoudsinspectie	Object	1,00	st	
999090	Algemeen, reinigen	Object	1,00	st	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
AME011-2 - Pomp America Pastoor Jeukenstraat ong. 5966 NM America					
Vloerafwerkingen					
433032	Vloerafwerkingen, boomrooster metaal	Terrein	1,00	m2	2
Schilderwerk					
463030	Buitenschilderwerk, op metaal	Object	2,00	m2	4
Terrein					
902018	Terrein, bestrating opsluitband metselwerk	Terrein	4,00	m1	3
Algemeen					
991012	Algemeen, kunstwerk metaal	Object	1,00	pm	2
991016	Algemeen, plaquette op metalen standaard	Terrein	1,00	st	1
998080	Algemeen, onderhoudsinspectie	Object	1,00	st	
999092	Algemeen, reinigen overig	Object	1,00	st	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
AME010-1 - Kiosk America Pastoor Jeukenstraat 6 5966 NM America					
Buitenwanden					
212003	Buitenwanden, constructief metselwerk	Exterieur; gevels	45,60	m2	1
Trappen en hellingen					
242003	Trap, metselwerk	Interieur; hellingen	3,60	m2	2
Daken					
272005	Daken, constructief staal Het stalen dak was niet waarneembaar en is hierdoor buiten beschouwing van de rapportage gelaten.	Exterieur; daken	31,69	m2	9
274005	Overstekken, windveren en boeiboorden staal	Exterieur; daken	28,00	m1	2
Hoofddraagconstructies					
281005	Kolommen en liggers staal	Interieur; constructie	1,00	pst	1
Plafondafwerkingen					
452001	Plafondafwerking; houten dakafwerking	Interieur; plafonds	31,69	m2	1
Schilderwerk					
463030	Buitenschilderwerk op hout dekkend	Exterieur; kozijnen, deuren, afwerkingen	31,69	m2	1
Dakafwerkingen					
470115	Muurafdekker/afdekkap; natuursteen	Exterieur; daken	38,00	m1	2
471206	Dakafwerking; hellend; aluminium, felssysteem	Exterieur; daken	31,69	m2	1
Terrein					
904002	Terreinafwerking; verharding klinkers beton	Terrein	140,00	m2	2
906031	Terreinverlichting, armaturen buitenverlichting	Terrein	6,00	st	1
Algemeen					
991015	Algemeen, naambord America	Object	1,00	st	1
991015	Algemeen, waarschuwingsbord	Object	2,00	st	2
991015	Algemeen, plaquette op object	Object	1,00	st	4
998080	Algemeen, onderhoudsinspectie	Object	1,00	st	
999090	Algemeen, reinigen kiosk	Object	1,00	st	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
AME002 - Gymzaal America Gerard Smuldersstraat 3 5966 NR America					
Buitenwanden					
211003	Buitenwanden, niet constructief metselwerk	Voorgevel	1,00	pst	2
Binnenwanden					
222003	Binnenwanden, constructief metselwerk	Interieur 04	1,00	pst	3
Daken					
274001	Overstekken en boeiboorden hout	Gevels 4	23,50	m2	1
Buitenwandopeningen					
314006	Kozijnen aluminium Uitgangspunt: Verwijderen en afvoeren bestaand kozijn, beglazing en draaiende delen. Plaatsen nieuw kozijn, incl. beglazing, draaiende delen en aftimmering.	Gevel 8	6,00	m2	1
314009	Kozijnen kunststof Uitgangspunt: Serviceonderhoud kozijnen. Uitgaande van smeren en afstellen.	Gevel	60,00	m2	3
314075	Raamdorpelstenen	Gevel	1,00	pst	5
314206	Deuren aluminium Uitgangspunt: Niet planmatig vervangen. Uitgaande van pre-paint verfsysteem, afmeting 0,93 x 2,015 m1	Gevel 8	2,00	st	4
314209	Deuren kunststof Uitgangspunt: Niet planmatig vervangen. Uitgaande van pre-paint verfsysteem, afmeting 0,93 x 2,015 m1	Gevel 1 en 8	1,00	pst	1
Binnenwandopeningen					
324201	Deuren hout Uitgangspunt: Verwijderen en afvoeren deur. Plaatsen en afhangen nieuwe deur, afmeting 0,83 x 2,015 m1, incl. infrezen scharnieren. Vlakke stompe binnendeur. Incl. schilderwerk (derden).	Douches	13,00	st	3
Dakopeningen					
370014	Schoorsteenkoppen	Plat dak 1	1,00	st	3
370015	Ventilatiekanalen, asbestcement	Dak	1,00	pst	9
372011	Lichtkoepels afmetingen 0.86 x 0.86 m (exclusief opstand). Niet mandragend. Wel slagvast. dubbelwandig, opaal	Plat dak 2	4,00	st	4
Buitenwandafwerkingen					
411009	Buitenwandafwerkingen HPL	Gevel	10,00	m2	1
411029	Buitenwandafwerkingen voegwerk	Gevel	1,00	pst	1
Binnenwandafwerkingen					
421012	Binnenwandafwerking keramisch	Interieur	35,00	m2	2
421023	Binnenwandafwerking stucwerk	Interieur	50,00	m2	1
Vloerafwerkingen					
432012	Vloerafwerkingen keramisch	Interieur	1,00	pst	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
432087	Vloerafwerking sportvloer PU	Sport-/gymzaal	294,70	m2	3
432092	Schoonlooptapijt	01	4,00	m2	1
Plafondafwerkingen					
452021	Plafondafwerking systeemplafond	Interieur	60,00	m2	3
452025	Plafondafwerking houtwolcementplaat	Sport-/gymzaal	300,00	m2	4
453001	Plafondafwerking buiten hout	Voorgevel	5,80	m2	3
Schilderwerk					
461402	Buitenschilderwerk op hout, dekkend	Rechter zijgevel	29,30	m2	3
465000	Binnenschilderwerk	Interieur	1,00	pst	1
Dakafwerkingen					
470099	Valbeveiliging 15 ankers. veiligheidsvoorzieningen op de daken	Plat dak	1,00	pst	3
471110	Dakafwerking vlak, bitumen Merk Derbigum 4mm. 1 laags, incl dakrandafw. incl isolatie PIR 80mm. Incl dampremmende laag. PE 0,2 mm incl dakdoorvoeren hwa/ventilatie/ontluchting	Plat dak 1, 2	212,00	m2	3
471303	Dakrandafwerking staal Gecoat, plaatstaal afdekprofiel, fabr. Plastisol o.g. Gelijktijdig met dakbedekking vervanging	Plat dak 1 en 2	132,00	m1	4
477001	Dakaansluiting lood	Plat dak 2	19,40	m1	1
Warmteopwekking					
511025	Ketel gasgestookt	C.V.-ruimte 12	1,00	st	3
Afvoeren					
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE pvc, diameter 100 mm. Vervangen gelijktijdig met kozijn- en boeiboordvervanging.	Gevel 4	20,00	m1	1
Water					
534001	Tapwaterpomp	C.V.-ruimte 12	1,00	st	4
535050	Regelkasten waterbehandeling Centrale mengkraan	Installatie	1,00	st	3
536501	Boiler indirect gestookt	Installatie	1,00	st	1
Gassen					
541010	Leidingen brandstofinstallatie gas	Installatie	458,00	bvo	9
Warmtedistributie					
561010	Leidingen cv-installatie - BVO Uitgangspunt: Vervangen leidingen. Op basis van ketelvermogen. Uitgaande van 1 m1 leiding per 1,7 m2 bvo.	Installatie	458,00	bvo	9
566006	Expansievat 35 ltr.	C.V.-ruimte 12	1,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Luchtbehandeling					
572101	Dakventilator Geen werkschakelaars.	Plat dak 2	3,00	st	4
572101	Dakventilator	Plat dak 2	2,00	st	4
572118	Ventilatiedakdoorvoer	Plat dak 2	5,00	st	2
Regeling klimaat en sanitair					
581200	Naregelkringen compleet	Installatie	30,00	st	9
582010	Regelkasten klimaat centraal	C.V.-ruimte 12	1,00	st	2
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
611130	Photo-Voltage-cellen	Dak	1,00	pst	9
Verlichting					
631020	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD) algemeen op bvo	Interieur; divers	458,00	bvo	1
631110	Lichtgroepenkasten In Cv-ruimte, HS=63A, 1st. aardlekschakelaar 40/0,03 en 5st. eenfasegroepen._x000D_, In hal, HS=40A, 1st. driefasen en 5st. alamatgroepen	Installatie	2,00	st	1
631130	Verlichtingsarmaturen	Interieur 2, 7	35,00	st	1
632410	Noodverlichtingsarmaturen decentr.	Interieur	1,00	pst	1
Beveiliging					
65107203	Poederblussers 6 kg	Interieur; divers	1,00	st	1
65107206	Schuimblussers 6 liter	Interieur; divers	1,00	st	1
65107206	Schuimblussers 6 liter	Interieur; divers	1,00	st	1
652214	Toegangscontrole druppel	Gevel	1,00	st	2
652218	Toegangscontrole elektrisch slot	Gevel	1,00	st	3
652220	Elektrische deuropeners Met inbelmodule, gemotoriseerd	Gevel	1,00	st	3
Gebouwbeheersvoorzieningen					
670000	Gebouwbeheersvoorzieningen	Installatie	458,00	bvo	9
Vaste sanitairvoorzieningen					
741130	Sanitaire toestellen normaal Wastafels	Installatie	4,00	st	1
741170	Renovatie toiletruimte Uitstortgootsteen, 3st. wastafels en 3st. toiletcombinaties bouwjaar 1970	Interieur	1,00	pst	9
741180	Renovatie doucheruimte 8st. douches, 2st. wastafels en 6st. voetenkranen bouwjaar 2010	Interieur	1,00	pst	9
741181	Thermostatische mengkraan	C.V.-ruimte	3,00	st	9
741182	Douchegarnituur	Installatie	9,00	st	1
741183	Douchekoppen	Natte ruimte	1,00	pst	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	**Bouwdeel**	**Locatie**	**Hoeveelheid**	**Eenheid**	**CS**
Terrein					
902502	Rijwielrekken Uitgangspunt: Vervangen verzinkt stalen enkelzijdige rijwielrekken. Model laag-hoog. H.o.h. afstand 375 mm.	Terrein	5,00	m1	1
904002	Terreinafwerking beton	Terrein	187,00	m2	4
904513	Tuin Groenstrook bijhouden	Terrein	1,00	pst	1
905250	Straatkolken	Terrein	1,00	st	1
Algemeen					
990001	Algemeen onderhoud bouwkundig	Gebouw	458,00	bvo	
990002	Algemeen onderhoud installaties	Gebouw	458,00	bvo	
990004	Actualiseren en herinspectie t.b.v. MJOP	Gebouw	458,00	bvo	
990007	NEN-2580 meting	Gebouw	458,00	bvo	