TALUD

BOUWPUT

001 002 003 004 005 006 007 008

009 010 011 012 013 014 022

015 016 017 018 019 020 021

023 024 025 026 027 028 029 030 031 032

033 034 035 036 037 038 039

041 042 043 044 045 046 047 048 049

040

050 051 052 053 054 055 056 057

058 059 060 061 062 063 064

071

065 066 067 068 069 070 072 073 074 075

076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092

093 094

095 097

096

098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108

109 110

TALUD


BOUWPUT

BOUWPUT

TALUD

BOUWPUT

prefab betonpaal - prefab betonbalken



Max. paalbelasting = 461 kN
Vloerpeil = 1.60 - NAP

voor heigegevens zie rapport:
IJB Geotechniek, rapportnr. 612213670FA-(

	paalafm. in mm.	b.k. paal t.o.v. peil	basisnivo t.o.v. peil	paallengte in m.	aantal palen
	290x290	2.554 -NAP	14.014 -NAP	11.46 m	110

Meetpunt	X-waarde (m) in RD	Y-waarde (m) in RD	Z-waarde (m) tov NAP	stopcriteria
1	119418.38	519653.30	-2.08	einddiepte bereikt
2	119423.78	519663.00	-2.01	einddiepte bereikt
3	119430.15	519675.86	-1.95	einddiepte bereikt
6	119436.49	519663.69	-2.05	einddiepte bereikt
7	119429.64	519648.25	-2.24	einddiepte bereikt
8	119435.63	519639.22	-2.26	einddiepte bereikt
9	119444.78	519654.98	-2.16	einddiepte bereikt

GAJ VBW ARCHITECTEN

De Groot Vroomshoop bouwsystemen

wij bouwen **bewust met hout**

De Groot Vroomshoop Bouwsystemen B.V.
Adres Zwolsekanaal 36
7681 ED Vroomshoop
Post Postbus 31
7680 AA Vroomshoop
T +31 (0)546 666 333
F +31 (0)546 666 444
E info@degrootvroomshoop.nl
I www.degrootvroomshoop.nl

Project: **Design & Build IKC De Nieuwe Draai**
Merelweg 44
1706 BE Heerhugowaard

Onderdeel: **Palenplan** Getekend: Sbs Offerte: **TR422001**
Status: **Uitvoeringsgereed ontwerp** Accoord: Eth Order:
Datum: 9-12-2022 Schaal: 1:50 Blad: **6000**

De Groot Vroomshoop Bouwsystemen B.V. is onderdeel van De Groot Vroomshoop Groep, een Volledig Kiwaals onderneming. © Het privacy bijt eigendom van De Groot Vroomshoop Bouwsystemen B.V.