

Lussen VK18 Emmen

Lus Nummers	Klinkers / Tegels	Asfalt / Beton	Afmeting in meters	Aantal Windingen	Afstand Stopstreep	Opmekingen
D2.1		asfalt	1X2.5	5	1	
D2.2		asfalt	20X1	2	20	
D2.3		asfalt	1X2	5	70	
D2.4		asfalt	1X2	5	90	
D3.1		asfalt	1X2.5	5	1	
D3.2		asfalt	20X1	2	15	
D3.3		asfalt	1X2	5	60	
D3.4		asfalt	1X2	5	80	
D5.1		asfalt	1X4	4	1	
D5.2		asfalt	1X1.5	6	1	
D5.3		asfalt	20X1	2	15	
D5.4		asfalt	1X2	5	60	
D8.1		asfalt	1X2.5	5	1	
D8.2		asfalt	20X1	2	20	
D8.3		asfalt	1X2	5	70	
D8.4		asfalt	1X2	5	90	
D9.1		asfalt	1X2	5	1	
D9.2		asfalt	20X1	2	15	
D9.3		asfalt	1X2	5	60	
D9.4		asfalt	1X2	5	80	
D11.1		asfalt	1X4	4	1	
D11.2		asfalt	1X1.5	6	1	
D11.3		asfalt	20X1	2	15	
D11.4		asfalt	1X2	5	60	

Legenda

Geometrie	Omschrijving	Status
	Groenvoorziening	Bestaand
	VRI	Revisie
	Kabel VRI	Revisie
	Uitloper Detectie	Revisie
	Bebouwing	Bestaand
	Erf	Bestaand
	Onverhard	Bestaand
	Open verharding	Bestaand
	Stopstreep	Revisie
Symbool	**Omschrijving**	**Status**
	Boom	Bestaand
	Vri 2 lichtslantaarn	Revisie
	Vri 3 lichtslantaarn 20cm	Revisie
	Vri 3 lichtslantaarn 8cm	Revisie
	Vri automaat incl bedieningspaneel en deuren	Revisie
	Vri drukknop met wachttijdmelder	Revisie
	Vri kar antenne	Revisie
	Vri rateltikker	Revisie
	Mof	Revisie
	Vri detectielus	Revisie
	Vri mantelbuis	Revisie
	Inspectie-/rioolput	Revisie

Projectnaam	Kruising Van Schaikweg/Wilhelminastraat
Onderdeel	VK18 Emmen
Tekeningnummer	2024-Emm-002-VK18-V1
Formaat	A0
Schaal	1:200
Status	Revisie
Blad	01 van 01
Tekenaar	P.I.M
Datum getekend	19-01-2024
Gecontroleerd door	J.van Ginkel
Datum Controle	01-02-2024
Opdrachtgever	Gemeente Emmen

swarco The Better Way. Every Day.