Randvoorwaarden fasering en tussenmijlpalen.

Sectie 1a/1b en 2

- Uitvoering damwandconstructie c.i.h.w., inclusief aanbrengen keerwanden, moet uitgevoerd worden in de periode December 2026 – Medio Maart 2027.
- **Tussenmijlpaal 15 maart 2027**

Sectie 3

- Uitvoering damwandconstructie c.h.i.w. , inclusief aanbrengen keerwanden , moet uitgevoerd worden in de periode Medio Maart 2027 – Juni 2027.
- **Tussenmijlpaal 1 Juli 2027.**

Sectie 4

- Uitvoering aansluitend aan sectie 3.
- Geen specifieke randvoorwaarden, naast de uitvoeringseisen

Sectie 5

- Uitvoering aansluitend aan sectie 4.
- Fasering werkzaamheden in nader overleg met VARO en de nevenaannemer voor aanpassingen bestaande blusinstallatie

Sectie 3b1/3c

- Uitvoering aansluitend aan omlegging by-pass kabels en leidingen langs de Mijnheerkensweg door kabel- en leidingbeheerders.
- Start werkzaamheden naar verwachting mogelijk vanaf medio April/Mei 2027.
- De werkzaamheden dienen gefaseerd uitgevoerd te worden zodat verkeer naar de achtergelegen terreinen op de landtong altijd doorgang kan vinden.
- Tijdens de werkzaamheden rekening houden met de doorlooptijd van de omlegging van kabels en leidingen door de gerealiseerde primaire kering, dit in nadere afstemming met kabel- en leidingbeheerders.

Sectie 3d

- Uitvoering aansluitend aan voltooiing gestuurde boring en omlegging kabels en leidingen langs de Mijnheerkensweg.
- Start werkzaamheden naar verwachting mogelijk vanaf medio Mei/Juni 2027.
- De werkzaamheden dienen gefaseerd uitgevoerd te worden zodat verkeer over de Mijnheerkensweg ten alle tijden doorgang kan vinden. Hierbij dient rekening gehouden te worden voor het in gebruik nemen van de by-pass in relatie tot het realiseren van de primaire kering door de Mijnheerkensweg

Sectie 12

- Ultvoering in nader overleg en afstemming met eigenaar SIF.