Bijlage bij Besteknr.: 2026-07

V & G Plan Uitvoering
Vervanging waterbushaltes Noordhoek Papendrecht
Te gemeente Papendrecht

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

Besteknr.: 2026-07

Vervanging twee waterbushaltes met bijbehorende werkzaamheden, gelegen in de gemeente Papendrecht.

Datum: 20 april 2026

Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht

Technisch Adviesbureau Oskam bv

Opsteller/Projectleider:
dhr. R.A. Hildebrandt

Paraaf:
Datum: 20 april 2026

INHOUD

1. Bouwwerkgegevens 3
1.1. Het werk bestaat uit: 3
1.2. Adres/ligging van de bouwlocaties: 3
1.3. Namen en adressen van betrokken partijen 3
1.4. Planning en uitvoeringsgegevens 4
2. Taken en bevoegdheden op het werk m.b.t. veiligheid en gezondheid 7
3. Bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsplan 7

1. Bouwwerkgegevens

1.1. Het werk bestaat uit:

Uitvoeren vervanging twee waterbushaltes, gelegen in de Gemeente Papendrecht

1.2. Adres/ligging van de bouwlocaties:

Gemeente Papendrecht:

Werkzaamheden: Waterbushalte Noordhoek en Veerdam, te Papendrecht, gemeente Papendrecht.

1.3. Namen en adressen van betrokken partijen

a. Opdrachtgever(s)

Naam	: Gemeente Papendrecht
Adres	: Markt 22
Postcode/plaats	: 3351 PB, Papendrecht
Contactpersoon	: M. den Boer
Telefoon	: 0636380093

b. Adviesbureau en bestekschrijver

Naam	: Technisch Adviesbureau Oskam bv
Adres	: Aventurijn 1008
Postcode/plaats	: 3316 LB Dordrecht
Contactpersoon	: dhr. G. Oskam
Telefoon	: 078-6181295

c. V&G-coördinator ontwerpfase

Naam	: Technisch Adviesbureau Oskam bv
Adres	: Aventurijn 1008
Postcode/plaats	: 3316 LB Dordrecht
Contactpersoon	: dhr. G. Oskam
Telefoon	: 078-6181295

d. Uitvoerende partij(en) (evt. later in te vullen)

Naam	:	
Adres	:	
Postcode/plaats	:	
Contactpersoon	:	
Telefoon	:	Fax:

e. V&G- coördinator uitvoerende fase (evt. later in te vullen)

Naam	:	
Adres	:	
Postcode/plaats	:	
Contactpersoon	:	
Telefoon	:	Fax:

1.4. Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden: week 30 2026

Geplande bouwtijd: 10 weken

Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: *nader te bepalen*.

Geplande aantal werkgevers en zelfstandige op de bouwplaats: *nader te bepalen.*

Regeling V&G–uitvoeringscoördinator bij nevenaanneming. De V&G–uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van Besteknr.: **2026-07**

ACTIE NUMMER	VAN TOEPASSING	FACTOREN AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS, GEÏNVENTARISEERDE RISICO'S	RISICO'S/ GEVAAR/ BLOODSTELLING	MAATREGELEN (IN TE VULLEN DOOR AANNEMER)
1	JA	**Bouwplaatsvoorziening/inrichting:** ☐ afzetten afbakenen bouwterrein ☐ toegang tot bouwplaats ☐ transport op bouwplaats ☐ opslag materialen en werktuigen	lichamelijk letsel omvallen/kantellen machines gevaar voor letsel aan derden	werkinstructie, calamiteitenplan, alarmkaart
2	JA	**Sloopwerken:** ☐ aanwezigheid asbest/chroom6 ☐ verontreinigingen vrijkomende materialen ☐ wegspringende delen ☐ kantelen machines en werktuigen	lichamelijk letsel (geraakt worden door bewegende delen)	werkinstructie, calamiteitenplan, alarmkaart
3	JA	**Bovengrondse kabels en leidingen:** ☐ elektrakast ☐ overige kabels	lichamelijk letsel (elektrocutie)	werkinstructie, calamiteitenplan, alarmkaart, KLIC melding
4	JA	**Ondergrondse kabels en leidingen:** ☐ hoogspanningskabels ☐ gas-, en olieleidingen ☐ overige kabels ☐ riolering ☐ opslagtanks	lichamelijk letsel (elektrocutie) gevaar voor verstikking explosiegevaar	werkinstructie, calamiteitenplan, alarmkaart, KLIC melding
5	NEE	**Explosieven:**		
6	NEE	**Verontreinigingen bodem:**		
7	JA	**Werken nabij verkeer:** ☐ Voet- en fietsgangers ☐ overig verkeer in werk ☐ laden en lossen in verkeer	lichamelijk letsel gevaar voor letsel en aan derden	werkinstructie, calamiteitenplan, alarmkaart
8	JA	**Werken nabij water:** ☐ boven water ☐ werken vanaf vaartuig ☐ waterwerken in de nabijheid	lichamelijk letsel verdrinking	werkinstructie, calamiteitenplan, alarmkaart

ACTIE NUMMER	VAN TOEPASSING	FACTOREN AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS, GEÏNVENTARISEERDE RISICO'S	RISICO'S/ GEVAAR/ BLOODSTELLING	MAATREGELEN (IN TE VULLEN DOOR AANNEMER)
9	NEE/JA	**Graafwerkzaamheden:** ☐ afschuiven, instorten grond ☐ machines en werktuigen	lichamelijk letsel	werkinstructie, calamiteitenplan, alarmkaart
10	JA	**Wegverharding:** ☐ slijtlagen ☐ machines en werktuigen	lichamelijk letsel	werkinstructie, calamiteitenplan, alarmkaart
11	NEE	**Funderingstechnieken:** ☐ heien van palen/ beschoeiing ☐ machines en werktuigen	lichamelijk letsel	werkinstructie, calamiteitenplan, alarmkaart
12	NEE	**Aanbrengen (prefab) brugdek:** ☐ kranen/ hijsinstallaties ☐ te hijsen constructies	lichamelijk letsel (bekneld raken) losraken/breken hijsmiddelen omvallen/kantellen machines	werkinstructie, calamiteitenplan, alarmkaart
14	NEE	**Betonconstructies:** ☐ instorten constructie machines en werktuigen	lichamelijk letsel	werkinstructie, calamiteitenplan, alarmkaart
15	JA	**Conserveringswerken:** ☐ schuren conservering op locatie ☐ Schoonmaken ondergrond ☐ aanbrengen conservering op locatie ☐	lichamelijk letsel (irritatie huid) omgang met schadelijke stoffen gevaar voor milieu	werkinstructie, calamiteitenplan, alarmkaart
16	NEE/JA	**Groenvoorziening:**		
17				
18				
19				
20				

Project:	**Opdrachtgever:**	**Opsteller:**	**Besproken met:**
Vervanging waterbushalte Noordhoek en Veerdam, gelegen in de Gemeente Papendrecht	Gemeente Papendrecht dhr. M. Den Boer	Technisch Adviesbureau Oskam bv Dordrecht, 20-04-2026	☐ Aannemer ☐ Uitvoerder ☐ Voorman ☐ Projectteam ☐ V&G- coörd. ☐ ……..

2. Taken en bevoegdheden op het werk m.b.t. veiligheid en gezondheid

De V&G- coördinator uitvoeringsfase dient de onderstaande tabel voorafgaand aan de start van de werkzaamheden in te vullen.

FUNCTIONARIS	FIRMA/NAAM	TAKEN	BEVOEGDHEDEN
V&G coördinator uitvoeringsfase			
Hoofduitvoerder			
Bouwdirectie			
Overig/ derden			

3. Bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsplan

De V&G- coördinator uitvoeringsfase dient er voor te zorgen dat de onderstaande bijlagen bij het V&G- plan gevoegd worden. Indien onderstaande zaken reeds in het kwaliteitsplan zijn opgenomen kan volstaan worden met een verwijzing naar dit plan.

Plan dient ten minste te omvatten:

- Voor aanvang van de werkzaamheden Kick-off meeting (V&G- zaken)
- Voor aanvang van de werkzaamheden overleg met werknemers voorlichting en instructie
- Procedures bij ongevallen
- Bedrijfshulpverlening
- Toegangsregeling tot de bouwplaats
- Procedures afvalopslag en –afvoer
- Bouwplaatsvoorzieningen en regels
- Overzicht van betrokken partijen en uit te voeren werkzaamheden
- Bouwplanning en fasering
- Coördinatieoverleg met onderaannemers en zelfstandigen
- Bouwvergadering met ARBO als vast agendapunt
- Regelmatig overleg met werknemers met betrekking tot voorlichting en instructie