Inspectierapport Rioolvoorzieningen (Custo)

Locatie
Straat
Stad
Coördinaten
Monteur
Ordernummer
Rapportdatum
Uitvoerdatum

Inspectiekosten

Inspectie
☐ Preventief onderhoud bergbezinkvoorziening, 1LP+1SP, 250-500KG
☐ Preventief onderhoud enkelpomps rioolgemaal
☐ Preventief onderhoud minigemaal, diepte <3m
☐ Uurtarief monteur voor meerwerk tijdens preventief onderhoud
☐ Preventief onderhoud minigemaal, diepte >3m
☐ Preventief onderhoud CMK
☐ Preventief onderhoud 2 pomps gemaal <250KG
☐ Preventief onderhoud 2 pomps gemaal >500KG
☐ Preventief onderhoud bergbezinkvoorziening, 1LP+1SP, <250KG
☐ Preventief onderhoud bergbezinkvoorziening, 1LP+2SP, 250-500KG
☐ Preventief onderhoud bergbezinkvoorziening, 2LP+1SP, <250KG
☐ Preventief onderhoud bergbezinkvoorziening, 1LP+1 spoelklep
☐ Preventief onderhoud bergbezinkvoorziening, 1LP+2 spoelklep
☐ Preventief onderhoud bergbezinkvoorziening, 1LP+3 spoelklep
☐ Preventief onderhoud bergbezinkvoorziening, 1LP+1 vacuumpomp
☐ Preventief onderhoud bergbezinkvoorziening, 1LP+4 SP
☐ Preventief onderhoud rioolvoorzieningen
☐ Preventief onderhoud Hoog Water voorzieningen
☐ Nulmeting Hoog Water voorzieningen
☐ Uurtarief 2de monteur voor meerwerk tijdens preventief onderhoud
Overig
Reinigings- en stortingskosten

Veiligheidsmaatregelen

Gasmeter	● Ja	○ Nee
Valbeveiliging	● Ja	○ Nee
Geforceerde ventilatie	● Ja	○ Nee
Reiniging	● Ja	○ Nee
Verkeersmaatregelen	● Ja	○ Nee

Gemeten waarde (H2S)		ppm
Gemeten waarde (O2)		%
Gemeten waarde (L.E.L.)		%
Tijdstip van meting		
Waterstand t.o.v. maaiveld		m

Voorzieningen

Terugslagklep	● 1	○ 2	● 3	○ 4	
Spindelschuif	● 1	○ 2	● 3	○ 4	
Aantal slagen open/dicht	● 1	○ 2	● 3	○ 4	
Wervelventiel	● 1	○ 2	● 3	○ 4	
Putrand en deksel	● 1	○ 2	● 3	○ 4	
Luik	● 1	○ 2	● 3	○ 4	
Valrooster	● 1	○ 2	● 3	○ 4	
Overstortdrempel	● 1	○ 2	● 3	○ 4	
Vuilrooster	● 1	○ 2	● 3	○ 4	
Algemene toestand put	● 1	○ 2	● 3	○ 4	
Vervuiling in put	● 1	○ 2	● 3	○ 4	
Toegangspoort	● 1	○ 2	● 3	○ 4	
Afrastering	● 1	○ 2	● 3	○ 4	
Begroeiing	● 1	○ 2	● 3	○ 4	

Bijzonderheden

Gesmeerd	● Ja	○ Nee

Gebruikte materialen

Materiaal
☐ Overige materialen
☐ Drukopnemer 4-20mA 0-5mwk
☐ Kogelvlotterschakelaar
☐ Luchtpompje Schego Optimal
☐ Borrelbuisset (Luchtslang, borrelbuis, houder op de pomp)
☐ Pneumostaat HD505
☐ Hijsketting per meter
☐ Magneetschakelaar<3kw
☐ LoRa lamp inclusief montage
☐ Magneetschakelaar <7,5KW
☐ Vlottergewicht 1KG
☐ Aardlekschakelaar 30-300mA
☐ Thermisch blok 2-4,5A
☐ Thermisch blok 4-7A
☐ Thermisch blok 6-10A
☐ Luchtslang
☐ Kabelhaak
☐ Storingslampje 5W
☐ Verdeelkast 2 afgaande groepen
☐ Verdeelkast 3 afgaande groepen
☐ Analoge Besturing minigemaal
☐ Sulzer Piranha S21V2
☐ Sulzer Piranha S26V2
☐ Homa GRP 26D
☐ Homa GRP 36D
☐ Mechanische renovatie minigemaal 1-3meter
☐ Staalkabel + afspangewicht
☐ Balkeerklep 2"
☐ Pompklauw 2"
☐ Noodaccu 12V
☐ CSL compleet
☐ Abus Hangslot 70V45 met sleutelnr 6402
☐ Buitenkast (64x42,5x27cm) Dochterkast
☐ Homa GRP16D

Opmerkingen / Waarnemingen uitvoerder

Opmerkingen / Waarnemingen uitvoerder

Foto's van bezoek Add... 0%

View

Reactie beheerder

Reactie beheerder

Vervolgacties

Vervolgacties

- ☐ Reactie beheerder
- ☐ Regenwater
- ☐ Bereikbaarheid
- ☐ Overig