Project: Realisatieplanning Tilburg Viaduct Ringbaan West. Kenmerk document: KKW-ARC-RBW-PRM-PLA-CA-VO,

Id	Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1						
2		**ONTWERP EN UITVOERING - Aannemer TunnelAlliantie (ON) -**	**422 dagen**	**maa 7-2-28**	**din 13-11-29**	
3		**Ontwerp**	**190 dagen**	**maa 7-2-28**	**vri 17-11-28**	
4		Definitief ontwerp	19 wkn	maa 7-2-28	vri 16-6-28	
5		Uitvoeringsontwerp	19 wkn	maa 19-6-28	vri 17-11-28	4
6		Omgevingsvergunning (regulier, 8 weken)	19 wkn	maa 19-6-28	vri 17-11-28	4
7		**Mijlpaal voor start aannemer TA: Door derden is werkterrein, vrij (bomen gekapt, K&L verlegd, asfalt en Ringbaan West, fiets en tegels voetpad en fundering vewijderd. Inclusief lichtmasten en ander wegmeubulair en grondwerk zuid en noord uitgevoerd)**	**0 dagen**	**vri 17-11-28**	**vri 17-11-28**	**5**
8		**Uitvoering**	**232 dagen**	**maa 20-11-28**	**din 13-11-29**	
9		**Zuidelijke deel Ringbaan West**	15 dagen	maa 20-11-28	vri 8-12-28	
10		Voorbereiding/mobilisatie uitvoering	2 wkn	maa 20-11-28	vri 1-12-28	7
11		Inrichten werkterrein zuid	4 dagen	maa 4-12-28	don 7-12-28	10
12		**Noordelijk deel Ringbaan West**	25 dagen	maa 20-11-28	vri 22-12-28	
13		Voorbereiding/mobilisatie uitvoering	2 wkn	maa 20-11-28	vri 1-12-28	7
14		Inrichten werkterrein noord	1 wk	maa 4-12-28	vri 8-12-28	13
15		Vrijgraven bestaand landhoofd zuidzijde en noordzijde symmetrisch	2 wkn	maa 11-12-28	vri 22-12-28	14
16		**TVP 1**	**23 dagen**	**maa 8-1-29**	**woe 7-2-29**	
17		**Voorbereiding TVP**	4 wkn	maa 8-1-29	vri 2-2-29	15
18		***TVP 1 - Sloop bestaand viaduct (exclusief noordelijk landhoofd)***	**117 uur**	**zat 3-2-29**	**woe 7-2-29**	**17**
19		**Bestaand landhoofd noord**	**20 dagen**	**don 8-2-29**	**woe 7-3-29**	
20		Verwijderen bestaand noordelijk landhoofd	4 wkn	don 8-2-29	woe 7-3-29	18
21		**Betonwerk steunpunt noordzijde as 6 en veld 5-6**	**118 dagen**	**maa 8-1-29**	**woe 20-6-29**	
22		*Steunpunt as 6 (landhoofd)*	118 dagen	maa 8-1-29	woe 20-6-29	
23		Aanbrengen palen	1 wk	maa 8-1-29	vri 12-1-29	15
24		Ontgraven t.b.v. poer	1 wk	maa 15-1-29	vri 19-1-29	23
25		Kisten en wapenen poer	1 wk	maa 22-1-29	vri 26-1-29	24
26		Storten poer	1 wk	maa 29-1-29	vri 2-2-29	25
27		Kisten en wapenen wanden en trapopgang (parallelle stortfases)	3 wkn	maa 12-2-29	vri 2-3-29	26BE+5 dagen
28		Storten wanden en separate trapopgang (parallelle stortfases)	1 wk	maa 5-3-29	vri 9-3-29	27
29		Kisten en wapenen oplegnok	1 wk	maa 19-3-29	vri 23-3-29	28BE+5 dagen
30		Storten oplegnok	1 wk	maa 26-3-29	vri 30-3-29	29
31		Uithardingstijd oplegnok	4 wkn	maa 2-4-29	vri 27-4-29	30
32		Aanbrengen grondlichaam achter landhoofd noordzijde	1 wk	maa 2-4-29	vri 6-4-29	30
33		Plaatsen prefabliggers veld 5-6	1 wk	don 24-5-29	woe 30-5-29	32;31;52
34		Aanbrengen dwarsvoorspanning prefab liggers veld 5-6	3 wkn	don 31-5-29	woe 20-6-29	33
35		**Betonwerk steunpunt zuidzijde as 4**	**75 dagen**	**don 15-2-29**	**woe 30-5-29**	
36		*Steunpunt as 4*	75 dagen	don 15-2-29	woe 30-5-29	
37		Aanbrengen palen	1 wk	don 15-2-29	woe 21-2-29	46
38		Ontgraven t.b.v. poer	1 wk	don 22-2-29	woe 28-2-29	37
39		Kisten en wapenen poer	1 wk	don 1-3-29	woe 7-3-29	38
40		Storten poer	1 wk	don 8-3-29	woe 14-3-29	39
41		Kisten en wapenen kolommen (meerdere stortfases)	4 wkn	don 22-3-29	woe 18-4-29	40BE+5 dagen
42		Storten kolommen (meerdere stortfases)	2 wkn	don 19-4-29	woe 2-5-29	41
43		Uithardingstijd kolommen	4 wkn	don 3-5-29	woe 30-5-29	42
44		**Betonwerk steunpunt noordzijde as 5**	**75 dagen**	**don 8-2-29**	**woe 23-5-29**	
45		*Steunpunt as 5*	75 dagen	don 8-2-29	woe 23-5-29	
46		Aanbrengen palen	1 wk	don 8-2-29	woe 14-2-29	18
47		Ontgraven t.b.v. poer	1 wk	don 15-2-29	woe 21-2-29	46
48		Kisten en wapenen poer	1 wk	don 22-2-29	woe 28-2-29	47
49		Storten poer	1 wk	don 1-3-29	woe 7-3-29	48
50		Kisten en wapenen kolommen (meerdere stortfases)	4 wkn	don 15-3-29	woe 11-4-29	49BE+5 dagen
51		Storten kolommen (meerdere stortfases)	2 wkn	don 12-4-29	woe 25-4-29	50
52		Uithardingstijd kolommen	4 wkn	don 26-4-29	woe 23-5-29	51
53		**TVP 2**	**39 dagen**	**don 31-5-29**	**din 14-8-29**	
54		**Voorbereiding TVP**	4 wkn	don 31-5-29	woe 27-6-29	43
55		***TVP 2- plaatsen prefab liggers veld 4-5***	**93 uur**	**zat 30-6-29**	**din 3-7-29**	**54BE+2 dagen**
56		Aanbrengen dwarsvoorspaning prefabliggers veld 4-5	3 wkn	woe 4-7-29	din 14-8-29	55
57		**Betonwerk velden zuidzijde as 1 t/m 3**	**174 dagen**	**don 22-2-29**	**din 13-11-29**	
58		*Steunpunt as 3*	114 dagen	don 22-2-29	din 21-8-29	
59		Aanbrengen palen	1 wk	don 22-2-29	woe 28-2-29	37
60		Ontgraven t.b.v. poer	1 wk	don 1-3-29	woe 7-3-29	59
61		Kisten en wapenen poer	2 wkn	don 8-3-29	woe 21-3-29	60
62		Storten poer	1 wk	don 22-3-29	woe 28-3-29	61
63		Kisten en wapenen kolommen (meerdere stortfases)	4 wkn	don 5-4-29	woe 2-5-29	62BE+5 dagen
64		Storten kolommen (meerdere stortfases)	2 wkn	don 3-5-29	woe 16-5-29	63
65		Uithardingstijd kolommen	4 wkn	don 17-5-29	woe 13-6-29	64
66		Plaatsen prefabliggers veld 3-4	1 wk	woe 4-7-29	din 10-7-29	65;55
67		Aanbrengen dwarsvoorspanning prefab liggers veld 3-4	3 wkn	woe 11-7-29	din 21-8-29	66
68		*Steunpunt as 2*	114 dagen	don 1-3-29	din 28-8-29	
69		Aanbrengen palen	1 wk	don 1-3-29	woe 7-3-29	59
70		Ontgraven t.b.v. poer	1 wk	don 8-3-29	woe 14-3-29	69
71		Kisten en wapenen poer	2 wkn	don 15-3-29	woe 28-3-29	70
72		Storten poer	1 wk	don 29-3-29	woe 4-4-29	71
73		Kisten en wapenen kolommen (meerdere stortfases)	4 wkn	don 12-4-29	woe 9-5-29	72BE+5 dagen
74		Storten kolommen (meerdere stortfases)	2 wkn	don 10-5-29	woe 23-5-29	73
75		Uithardingstijd kolommen	4 wkn	don 24-5-29	woe 20-6-29	74
76		Plaatsen prefabliggers veld 2-3	1 wk	woe 11-7-29	din 17-7-29	75;66
77		Aanbrengen dwarsvoorspanning prefab liggers veld 2-3	3 wkn	woe 18-7-29	din 28-8-29	76
78		*Steunpunt as 1 (landhoofd)*	114 dagen	don 8-3-29	din 4-9-29	
79		Aanbrengen palen	1 wk	don 8-3-29	woe 14-3-29	69
80		Ontgraven t.b.v. poer	1 wk	don 15-3-29	woe 21-3-29	79
81		Kisten en wapenen poer	1 wk	don 22-3-29	woe 28-3-29	80
82		Storten poer	1 wk	don 29-3-29	woe 4-4-29	81
83		Kisten en wapenen wanden en trapopgang (parallelle stortfases)	3 wkn	don 12-4-29	woe 2-5-29	82BE+5 dagen
84		Storten wanden en separate trapopgang (parallelle stortfases)	1 wk	don 3-5-29	woe 9-5-29	83
85		Kisten en wapenen oplegnok	1 wk	don 17-5-29	woe 23-5-29	84BE+5 dagen
86		Storten oplegnok	1 wk	don 24-5-29	woe 30-5-29	85
87		Aanbrengen grondlichaam achter landhoofd zuidzijde	1 wk	don 31-5-29	woe 6-6-29	86
88		Uithardingstijd oplegnok	4 wkn	don 7-6-29	woe 4-7-29	87
89		Plaatsen prefabliggers veld 1-2	1 wk	woe 18-7-29	din 14-8-29	76;88
90		Aanbrengen dwarsvoorspanning prefab liggers veld 1-2	3 wkn	woe 15-8-29	din 4-9-29	89
91		**Afwerken viaduct Binnen systeemgrenzen TA**	**70 dagen**	**woe 18-7-29**	**din 13-11-29**	
92		Aanbrengen opstorten (schampstroken en betonnen bermen) inclusief uithardingstijd schampstroken	6 wkn	woe 5-9-29	din 16-10-29	90
93		Aanbrengen hekwerken	3 wkn	woe 17-10-29	din 6-11-29	92
94		Aanbrengen trappartij zuidzijde (prefab deels)	2 wkn	woe 18-7-29	din 21-8-29	76
95		Bouwkundige afwerking, dekranden (buiten de spoorbaan) en steunpunten	4 wkn	woe 5-9-29	din 2-10-29	90
96		Aanbrengen stootplaten bij landhoofden en HWA kolken	1 wk	woe 5-9-29	din 11-9-29	90
97		Aanbrengen verlichting en geleiderails	2 wkn	woe 17-10-29	din 30-10-29	92
98		Opruimen binnen def. systeemgrenzen TA	2 wkn	woe 31-10-29	din 13-11-29	97
99		**Oplevering viaduct (exclusief asfaltverharding)**	**0 wkn**	**din 13-11-29**	**din 13-11-29**	**98**
100						

