Rapportage

Maandelijkse controle BMI & OAI-B

Gebouw: **AZC Overloon**
Adres: **Stevensbeekseweg 14A**
Postcode: **5825JC**
Plaats: **Overloon**

Datum: **24-07-2026**
Werkorder: **98032-00029**

Visuele controle van de brandmeld- en ontruimingsalarmcentrale (geïntegreerd) NEN 2654-1, 5.5.2.2 / NEN 2654-2, 5.5.2.2 De optische indicatoren functioneren en de bijbehorende teksten zijn juist, goed leesbaar en niet beschadigd	✓
Visuele controle van het brandweerpaneel NEN 2654-1, 5.5.2.2 De optische indicatoren functioneren en de bijbehorende teksten zijn juist, goed leesbaar en niet beschadigd	✓
Visuele controle van de nevenpanelen NEN 2654-1, 5.5.2.2 De optische indicatoren functioneren en de bijbehorende teksten zijn juist, goed leesbaar en niet beschadigd ***Opmerking*** Gebouw 1 nevenpaneel niet werkend (uitgeschakeld)	✗
Visuele controle van het bedieningspaneel ontruimingsalarminstallatie* NEN 2654-2, 5.5.2.2 De optische indicatoren functioneren en de bijbehorende teksten zijn juist, goed leesbaar en niet beschadigd	✓
Doormeldfunctie brandmeldingen NEN 2654-1, 5.5.2.2 De alarmmelding (ieder criterium) wordt correct ontvangen door het ontvangststation voor brandmeldingen	✓
Doormeldfunctie storingsmeldingen NEN 2654-1, 5.5.2.2 / NEN 2654-2, 5.5.2.2 De storingsmelding wordt correct ontvangen door het ontvangststation voor storingsmeldingen	✓
Logboek NEN 2654-1, 5.5.6 / NEN 2654-2, 5.5.6 De controle is vastgelegd in het logboek en bij afwijkingen zijn maatregelen getroffen om deze te herstellen	✓

Handtekening

Akkoord bevonden door	
Monteur	Max Burgerhof

Dit is een automatisch gegenereerde rapportage. *id:1347377*

Uitgevoerd door FireStaff Gecertificeerd Partner