Controle terugstroombeveiligingen
Emco Coevorden



Adres	Monierweg 12
Plaats	Coevorden
Datum controle	18-05-2026
Opdrachtgever	Emco Groep

Locatiegegevens:	
Locatienaam	Emco Coevorden
Adres	Monierweg 12
Postcode/plaats	7741 KT Coevorden
Contactpersoon	Dhr P. Benjamins
Telefoon	06 4813 6494
Email	p.benjamins@emco-groep.nl

Opdrachtgever:	
Naam opdrachtgever	Emco Groep
Adres	Abel Tasmanstraat 7
Postcode/plaats	7821 AN Emmen

De terugstroombeveiligingen zijn gecontroleerd door Marcel Langerak op 19-05-2026.

Aantal gecontroleerd:*	31
Aantal goedgekeurd:	31
Aantal afgekeurd:	0

Controle terugstroombeveiligingen
De controle van terugstroombeveiligingen is onderdeel van de verplichting tot beheer van leidingwaterinstallaties. Deze verplichting is in Waterwerkblad 1.4G en de NEN 1006 vanuit de achterliggende wetgeving nader uitgewerkt.

Terugstroombeveiligingen niet in orde of (deels) niet controleerbaar
Wanneer terugstroombeveiligingen zijn afgekeurd, dienen deze te worden verplaatst, geplaatst of vervangen om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Om welke beveiligingen het gaat, is te vinden in de lijst op de volgende pagina's.

Het beoordelingscriterium is hieronder weergegeven:
- Drukvast

* Onder gecontroleerde terugstroombeveiligingen vallen:
- Beveiligingen die daadwerkelijk gecontroleerd zijn op plaats, of type, of functie.
- Beveiligingen die op de (aangeleverde) lijst stonden, maar sinds vorige controle zijn verwijderd.
- Beveiligingen die niet toegankelijk waren.
- Beveiligingen die niet toegankelijk waren, maar wel op werking zijn gecontroleerd.
- Beveiligingen die niet op werking zijn gecontroleerd, maar wel op plaats en type.

Gecontroleerde beveiligingen

Legenda bij de kolom 'Drukvast'			
V	Gecontroleerd en goedgekeurd	---	(Deels) niet kunnen controleren, indirect afgekeurd
X	Gecontroleerd en afgekeurd	---	Niet kunnen controleren: beveiliging of tappunt verwijderd of verkeerd in de lijst

Over het tappunt					Over de controle		
Keerkleplabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
1	0	Entree	1	Watermeter Meterput/kruip	EA	V	---
2	0	Entree	2	Suppletieleiding (drinkwater) Meterput/kruip t.b.v. CV vulkraan	EA<15	V	---
3	0	Ketelhuis 0.08	3	CV-vulkraan >45kW	CA	V	---
4	0	Gang bij ruimte 0.02	4	Brandslanghaspel	EA<15	V	---
15	0	Gang bij 2.01	15	Gescheiden brandslanghaspel installatie	EA<15	V	---
17	0	Magazijn 2.40	17	Gescheiden brandslanghaspel installatie	EA<15	V	---
19	0	Gang bij magazijn 2.40	19	Brandslanghaspel	EA<15	V	---
20	0	Gang bij magazijn 2.40	20	Suppletie naar leidinggroep	EA<15	V	---

Over het tappunt					Over de controle		
Keerkleplabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
21	0	Gang bij magazijn 2.40	21	Gescheiden brandslanghaspel installatie	EA<15	V	---
27	0	Metaal 5.10	27	Close-up boiler	INL	V	---
30	0	Opslag 5.01	30	Brandslanghaspel	EA<15	V	---
31	1	Cv ruimte 3.52	31	CV-vulkraan >45kW	CA	V	Vulslang zit vast aangesloten tussen cv vulpunt en cv installatie met de kraan open. Verwijder de slang.
35 - 1	0	Kleedruimte heren 4.22	35	Mengventiel	EA	V	---
35 - 2					EA	V	---
51	0	Kantine 4.40	51	Brandslanghaspel	EA<15	V	---
51A	0	Kantine 4.40	51A	Koffieautomaat	EA	V	---
52	0	Keuken 4.42	52	Elektrische boiler Boven verlaagd plafond.	INL	V	---
53	0	Keuken 4.42	53	Ontharder	CA	V	---

Over het tappunt					Over de controle		
Keerkleplabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
54 - 1	0	Keuken 4.42	54	Knijpdouche	EA	V	---
54 - 2					EA	V	---
56	0	Keuken 4.42	56	Koffieautomaat	EA	V	---
58	0	Kleedruimte dames 4.21	58	Elektrische boiler	INL	V	---
60 - 1	0	Kleedruimte dames 4.21	60	Mengventiel	EA	V	---
60 - 2					EA	V	---
69	0	Gang bij 4.20	69	Brandslanghaspel	EA<15	V	---
70	0	Electromontage 4.10	70	Gescheiden brandslanghaspel installatie	EA<15	V	---
84	0	Gang bij 0.19	84	Brandslanghaspel	EA<15	V	---
87	0	Gang bij 0.11	87	Brandslanghaspel	EA<15	V	---
94	0	Schoonmaak 0.24	94	Elektrische boiler	INL	V	---

Over het tappunt					Over de controle		
Keerkleplabel	Verdieping	Ruimte	Tappunt-nummer	Soort tappunt	Gecontroleerd	Drukvast	Opmerkingen
95	0	Schoonmaak 0.24	95	Tappunt t.b.v. Schrobmachine	CA	V	---
96	0	Buiten bij 4.33	96	Gevelkraan	EA<15	V	---

Bijlage I: Foto's genomen bij de controle van de terugstroombeveiligingen

Keerkleplabel	31
Locatieomschrijving	31 - CV-vulkraan >45kW t.b.v. - Cv ruimte 3.52 (verdieping 1)
Opmerking	Vulslang zit vast aangesloten tussen cv vulpunt en cv installatie met de kraan open. Verwijder de slang.



