NL-SfB code	N	een-heid	Benaming	Aanduiding	Fabrikaat	Type	Capaciteit	Plaats van opstelling	Verdieping	Functie	Bedient onderdeel	BJ	NEN 2767 Verval	Opm1	Foto (W)	Aanvullende info 1	Aanvullende info 2	Conditie
51 - Warmteopwekking																		
51.20.10	1	pos	Opstellings-/stookruimte			Inpandig	incl. Buitenluchtrooster / brandschakelaar / deurdranger	Stookruimte TR1	1e			1991	DD	1	1 t/m 4			1
51.20.10	1	pos	Opstellings-/stookruimte			Inpandig	incl. Buitenluchtrooster / brandschakelaar / deurdranger	TR boven kantoor TD	1e				EOL	2	5 t/m 8			1
51.21.10	1	st	CV Ketel, HR, 0 - 70 kW	K1	Remeha	Quinta Pro 65	62 kW (gesloten uitvoering)	Stookruimte TR1	1e	Verwarmen		2011	-	A	9, 10	SCIOS/EBI: 10/6/2011 // R165	Rapportage en Certificaat van Ingebruikname aanwezig	1
51.21.10	1	st	CV Ketel, HR, 70 - 130 kW	K2	Remeha	Quinta Pro 90	86 kW (gesloten uitvoering)	Stookruimte TR1	1e	Verwarmen		2011	-	A	9, 11	SCIOS/EBI: 10/6/2011 // R165	Rapportage en Certificaat van Ingebruikname aanwezig	1
51.21.10	1	st	CV Ketel, HR, 70 - 130 kW	K3	Remeha	Quinta Pro 115	110,2 kW (gesloten uitvoering)	Stookruimte TR1	1e	Verwarmen		2011	-	A	9, 12	SCIOS/EBI: 10/6/2011 // R165	Rapportage en Certificaat van Ingebruikname aanwezig	1
51.21.10	1	st	CV Ketel, HR, 0 - 70 kW	K1	Remeha	W40-mEco	41 kW	Gebedsruimte bordes	1e	Verwarmen		1997	EOL	A	13			4
51.21.10	1	st	CV Ketel, HR, 0 - 70 kW	K2	Remeha	W40-mEco	41 kW	Gebedsruimte bordes	1e	Verwarmen		1997	EOL	A	14			4
51.21.10	1	st	CV Ketel, HR, 0 - 70 kW	K1	Remeha	W60-mEco	60,5 kW (gesloten toestel)	TR boven kantoor TD	1e	Verwarmen		1998	EOL	3, INFO 1	15, 16	SCIOS/EBI: 11/08/2009 // 09ACX281 EBI 1		4
51.21.10	1	st	CV Ketel, HR, 0 - 70 kW	K2	Remeha	W60-mEco	60,5 kW (gesloten toestel)	TR boven kantoor TD	1e	Verwarmen		1998	EOL	4, INFO 1	17	SCIOS/EBI: 11/08/2009 // 09ACX281 EBI 2		4
51.21.10	1	st	CV Ketel, HR, 0 - 70 kW	K3	Remeha	Quinta 65	61 kW (gesloten toestel)	TR boven kantoor TD	1e	Verwarmen		2002	DD	5, INFO 1	18 t/m 21	SCIOS/EBI: 11/08/2009 // 09ACX281 EBI 3		4
51.21.10	1	st	CV Ketel, HR, 0 - 70 kW	K4	Remeha	Quinta 65	61 kW (gesloten toestel)	TR boven kantoor TD	1e	Verwarmen		2002	DD	4, INFO 1	22	SCIOS/EBI: 11/08/2009 // 09ACX281 EBI 4		4
51.21.10	1	st	CV Ketel, HR, 0 - 70 kW	K5	Remeha	Quinta 65	61 kW (gesloten toestel)	TR boven kantoor TD	1e	Verwarmen		2002	DD	4, INFO 1	23	SCIOS/EBI: 11/08/2009 // 09ACX281 EBI 5		4
51.24.00	1	st	Rookgasafvoer (gecombineerd)	K1		Kunststof (gecombineerd) // PP	L= ca. 6mtr // diam. 100mm	Stookruimte TR1	1e			2011	-	A	24			1
51.24.00	1	st	Rookgasafvoer (gecombineerd)	K2		Kunststof (gecombineerd) // PP	L= ca. 6mtr // diam. 100mm	Stookruimte TR1	1e			2011	-	A	24			1
51.24.00	1	st	Rookgasafvoer (gecombineerd)	K3		Kunststof (gecombineerd) // PP	L= ca. 6mtr // diam. 100mm	Stookruimte TR1	1e			2011	-	A	24			1
51.24.00	1	st	Rookgasafvoer			Aluminium	L= ca. 3 mtr	Stookruimte TR1	1e		Direct gestookte Boiler	2011	-	A	25			1
51.24.00	1	st	Rookgasafvoer (gecombineerd)	K1		Aluminium/ Kunststof (gecombineerd) // PP	L= ca. 4mtr // diam. 100mm	Gebedsruimte bordes	1e		CV-ketel 1	1997	EOL	A	26			4
51.24.00	1	st	Rookgasafvoer (gecombineerd)	K2		Aluminium/ Kunststof (gecombineerd) // PP	L= ca. 4mtr // diam. 100mm	Gebedsruimte bordes	1e		CV-ketel 2	1997	EOL	A	26			4
51.24.00	1	st	Rookgasafvoer (gecombineerd)			Aluminium/ Kunststof (gecombineerd) // PP	tbv 5 CV-ketels	TR boven kantoor TD	1e			2002	DD	A	27, 28			4
51.31.10	1	st	TSA (Plaat) (100-250 kW)		Alfa laval	CB200-30L		TR boven kantoor TD	1e	Warmtewisselaar		2002	D	A, G	29			3
53 - Water en Waterbehandeling																		
53.10.00	1	pos	Leidingnet Koudwater, incl. appendages			Koper	diverse diameters	Stookruimte TR1	BG/1e	Koudwaterdistributie	BSH/tappunten	1991	-	6	30, 31			3
53.10.00	1	pos	Leidingnet KW/WW (beveiliging)			Keerkleppen	aantal: onbekend	Stookruimte TR2	BG 1e	Legionella preventie	BSH/tappunten	1991	-	KK	32, 33, 34			6
53.10.00	1	pos	Leidingnet Koudwater, incl. appendages			Koper	diverse diameters	TR boven kantoor TD	1e	Koudwaterdistributie	BSH/tappunten	1991	-	7	32, 33, 34			3
53.10.00	1	pos	Leidingnet KW/WW (beveiliging)			Keerkleppen	aantal: onbekend	TR boven kantoor TD	1e	Legionella preventie	BSH/tappunten	1991	-	KK				6
53.14.00	1	st	Drukverhogingsunit		Duijvelaar	Hydro-unit // HU 3 DPV 4-30	3-pomps	TR boven kantoor TD	1e		Koudwaterleiidngnet	2002	EOL	8	35 t/m 38			4
53.14.10	1	st	Circulatiepomp (drinkwater)		Grundfos	UP 20-15 N 150	22 mm	Stookruimte TR1	1e	Recirculatie warmtapwater	Warmwaterleidingnet	2011	C	9	39			3
53.14.10	1	st	Circulatiepomp (drinkwater)		Wilo	Pico-Z	28mm	TR boven kantoor TD	1e	Recirculatie warmtapwater	Warmwaterleidingnet	2016	-	A	40			1
53.20.00	1	pos	Leidingnet Warmwater, incl. appendages			Koper	diverse diameters	Gebouw	BG			1991	-	10	30, 41			3
53.20.00	1	pos	Leidingnet Warmwater, incl. appendages			Koper	diverse diameters	TR boven kantoor TD	1e			2015	-	A				1
53.21.20	1	st	Boiler (elektrisch)		Daalderop	Mono Plus Koper	80 ltr	Bordes Inpakhal 2	1e	Warmwaterbereiding		2002	D	B	42	Niet veilig bereikbaar		9
53.21.20	1	st	Boiler (elektrisch)		Daalderop	Mono Plus Koper	120 ltr / 2,5 kW	Gebedsruimte bordes	1e	Warmwaterbereiding	Douche gebedsruimte	2000	DD	A	43			4
53.22.00	1	st	Boiler (Indirect Gestookt)		Nibe	EKS 500	500 ltr	TR boven kantoor TD	1e	Warmwaterbereiding		2002	D	A	44			3
53.23.00	1	st	TSA (Plaat) (Verwarmd tapwater)		Alfa laval	M6-MDFML/13	100 kW	TR boven kantoor TD	1e	Warmwaterbereiding		2002	D	A, G	45			3
53.31.10	1	st	Drukexpansievat		Reflex	Aqua Press	500 ltr	TR boven kantoor TD	1e			2001	EOL	11				5
53.50.20	1	st	Waterontharder		Lubron	Compact C30	400 ltr/h / Harskern: 8 ltr	TR boven kantoor TD	1e			2013	-	A	46			1
53.51.10	1	st	Boiler (Gas gestookt)		A.O Smith	EQ200N	181 ltr / 11,5 kW (open toestel)	Stookruimte TR1	1e	Warmwaterbereiding		2011	-	12	47	Geen EBI/PI		1
54 - Gassen																		
54.10.10	1	pos	Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging			Staal/koper incl. meterkast	2x Afsluiter/ leiding	Stookruimte TR1	1e	Gasdistributie	CV-ketels/Boiler	2011	-	13		Geen EBI/PI		2
54.10.10	1	pos	Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging			Staal/koper incl. meterkast	Afsluiter/ filter/ leiding	TR boven kantoor TD	1e	Gasdistributie	CV-ketels	1998	EOL	13		Geen EBI/PI		2
55 - Koude opwekking en distributie																		
55.12.00	1	st	Split-systeem (buiten/binnen), < 3kg	Unit 1	Mitsubishi	MU-GA20VB/MSC-GA25VB	2,5 kW	Patchruimte Bordes Magazijn / Dak Magazijn	1e	Koelen	Patchruimte	2007	D	A, B		Geen logboek aangetroffen	Hoge dak niet veilig bereikbaar.	3
55.12.00	1	st	*Buitenunit < 3 kg*	Unit 1	Mitsubishi			Dak Magazijn	1e	Koelen	Patchruimte		-	-				-

NL-SfB code	N	een-heid	Benaming	Aanduiding	Fabrikaat	Type	Capaciteit	Plaats van opstelling	Verdieping	Functie	Bedient onderdeel	BJ	NEN 2767 Verval	Opm1	Foto (W)	Aanvullende info 1	Aanvullende info 2	Conditie
55.12.00	1	st	*Binnenunit (Wand)*	Unit 1	Mitsubishi	MSC-GA25VB		Patchruimte Bordes Magazijn	1e	Koelen	Patchruimte		-	-				-
55.12.00	1	st	*Bedieningpaneel*	Unit 1	Mitsubishi			Patchruimte Bordes Magazijn	1e	Koelen	Patchruimte		-	-				-
56 - Warmtedistributie																		
56.10.10	1	pos	Leidingnet CV, incl. app en isolatie	CV		Staal geïsoleerd	Afsluiters/ Inregelafsluiters/ Thermometers/ V&A/ Leiding	Stookruimte TR1	1e	Warmtedistributie		1991	-	14	48, 49			3
56.10.10	1	pos	Leidingnet CV, incl. app en isolatie	CV		Staal geïsoleerd	Afsluiters/ Inregelafsluiters/ Thermometers/ V&A/ Leiding	TR boven kantoor TD	1e	Warmtedistributie		1998	-	15	50			3
56.10.20	1	st	Verdeler/verzamelaar CV	CV		Aluminium dunwandig	3-groepen -AV/RT // Afsluiters / Inregelafsl. (TA)/ Terugslagklep/ Ontluchter / Leiding	Stookruimte TR1	1e	Warmtedistributie CV-installatie	CV-installatie	2011	-	14	48, 49			3
56.10.20	1	st	Verdeler/verzamelaar CV	CV	Remeha	Staal geïsoleerd	3-groepen -AV/RT // 6x Afsluiters / Ontluchter / V&A/ Leiding	Stookruimte TR1	1e	CV-ketels	CV-ketels	2011	-	A	51			1
56.10.20	1	st	Verdeler/verzamelaar CV	CV		Staal geïsoleerd	5-groepen -AV/RT // 8x Afsluiters / 8x Inregelafsluiter/ 5x Terugslagklep/Ontluchter / V&A/ Leiding	TR boven kantoor TD	1e	CV-ketels	CV-ketels	1998	-	16	52 t/m 57			4
56.10.30	1	st	Drukexpansievat	CV	Flamco	Flexcon 200/0,5	200 ltr/ 0,5 bar	Stookruimte TR1	1e		CV-installatie	2011	C	A	58			2
56.10.30	1	st	Drukexpansievat	CV	Flamco	Flexcon 18/1	18 ltr/ 1 bar	Gebedsruimte bordes	1e		CV-ketel 1	2015	-	A	59			1
56.10.30	1	st	Drukexpansievat	CV	Flamco	Flexcon 18/1	18 ltr/ 1 bar	Gebedsruimte bordes	1e		CV-ketel 2	2015	-	A	60			1
56.10.30	1	st	Drukexpansievat	CV	Flamco	Flexcon 35/1	35 ltr/ 1 bar	Gebedsruimte bordes	1e		CV-installatie	2015	-	A	61			1
56.10.30	1	st	Drukexpansievat	CV	Flamco	Flexcon 35/1	35 ltr/ 1 bar	Gebedsruimte bordes	1e		CV-installatie	2015	-	A	61			1
56.10.30	1	st	Drukexpansievat	CV	Flamco	Flexcon 200/1	200 ltr/ 1 bar	TR boven kantoor TD	1e		CV-installatie	2002	EOL	A	62			4
56.10.40	1	st	Circulatiepomp	CV	Grundfos	UPS 25-70 130	1"	Stookruimte TR1	1e	CV-ketel 1		2011	C	A	63			2
56.10.40	1	st	Circulatiepomp	CV	Grundfos	UPS 25-80 130	1"	Stookruimte TR1	1e	CV-ketel 2		2011	C	A	54			2
56.10.40	1	st	Circulatiepomp	CV	Grundfos	UPS 25-80 130	1"	Stookruimte TR1	1e	CV-ketel 3		2011	C	A	65			2
56.10.40	1	st	Circulatiepomp	CV	Wilo	Stratos 40/1-12	DN 40	Stookruimte TR1	1e	CV-groep Opslag	Opslag	2011	C	A, G	66			2
56.10.40	1	st	Circulatiepomp	CV	Wilo	Stratos 40/1-4	DN 40	Stookruimte TR1	1e	CV-groep Inpakhal	Inpakhal	2011	C	A, G	67			2
56.10.40	1	st	Circulatiepomp	CV	Wilo	Stratos 3-/1-10	1 1/4"	Stookruimte TR1	1e	CV-groep Kantoren	Kantoren	2012	-	A, G	68			1
56.10.40	1	st	Circulatiepomp	CV	Grundfos	UPS 25-40 S 180	1"	Inpakhal 1 op bordes	1e	CV LBK 1	LBK 1	1993	EOL	A, G	69			4
56.10.40	1	st	Circulatiepomp	CV	Grundfos	UPS 25-40 S 180	1"	Inpakhal 1 op bordes	1e	CV LBK 2	LBK 2	1993	EOL	A, G	70			4
56.10.40	1	st	Circulatiepomp	CV	Grundfos	UPS		Inpakhal 2 op bordes	1e	CV LBK 3	LBK 3	2002	EOL	B	71	Niet veilig bereikbaar		9
56.10.40	1	st	Circulatiepomp	CV	Grundfos	UPS		Leer/werkhal op bordes (tussenvloer)	1e	CV LBK 4	LBK 4	2002	EOL	B		Niet veilig bereikbaar		9
56.10.40	1	st	Circulatiepomp	CV	Grundfos	UPS 40-120/2	DN 40	Gebedsruimte bordes	1e		CV-installatie	1997	EOL	A	72			4
56.10.40	1	st	Circulatiepomp	CV	Grundfos	UPS 25-50 180	1"	TR boven kantoor TD	1e	CV TSA	TSA	2001	EOL	A	73			4
56.10.40	1	st	Circulatiepomp	CV	Grundfos	UPS 50-60/4F	DN 50	TR boven kantoor TD	1e	CV TSA	TSA	2002	EOL	A	74			4
56.10.40	1	st	Circulatiepomp	CV	Wilo	Stratos 32/1-12	1 1/4"	TR boven kantoor TD	1e	CV Boiler	Boiler	2016	-	A	75			1
56.10.40	1	st	Circulatiepomp	CV	Wilo	Star RS 30/6	1 1/4"	TR boven kantoor TD	1e	CV-ketel 1	CV-Ketel 1	1999	EOL	17	76			4
56.10.40	1	st	Circulatiepomp	CV	Grundfos	UPS 32-80 180	1 1/4"	TR boven kantoor TD	1e	CV-ketel 2	CV-Ketel 2	2007	D	A	77			3
56.10.40	1	st	Circulatiepomp	CV	Grundfos	Magna3 50-60 F240	DN 50	TR boven kantoor TD	1e	Warmtedistributie	CV-installatie	2017	-	A	78			1
56.10.40	1	st	Circulatiepomp	CV	Wilo		1 1/4"	Hal	BG	CV-LBK 1A	LBK 1A	2002	EOL	A, B	79	Hoog aan plafond		4
56.10.40	1	st	Circulatiepomp	CV	Grundfos	UPE 25-80 180	1"	Hal Pindagebied	BG	CV LBK 1B	LBK 1B	2002	EOL	A, B	80	Hoog aan plafond		4
56.10.60	1	st	Drie-wegafsluiter incl. stelmotor	CV	Siemens	VXG 44.32 / Acvatix SQS 65	1 1/4"	Stookruimte TR1	1e	CV-groep Opslag	Opslag	2011	C	A	81			2
56.10.60	1	st	Drie-wegafsluiter incl. stelmotor	CV	Siemens	VXG 44.32 / Acvatix SQS 65	1 1/4"	Stookruimte TR1	1e	CV-groep Inpakhal	Inpakhal	2011	C	A	82			2
56.10.60	1	st	Drie-wegafsluiter incl. stelmotor	CV	Siemens	VXG 44.32 / Acvatix SQS 65	1 1/4"	Stookruimte TR1	1e	CV-groep Kantoren	Kantoren	2012	-	A	83			1
56.10.60	1	st	Drie-wegafsluiter incl. stelmotor	CV	Landis & Gyr	VXG 44.20 / SQS65	3/4"	Inpakhal 1 op bordes Garderobe	1e	CV LBK 1	LBK 1	1993	EOL	A, G				4
56.10.60	1	st	Drie-wegafsluiter incl. stelmotor	CV	Siemens	VXG 44.20 / SQS65	3/4"	Inpakhal 1 op bordes	1e	CV LBK 2	LBK 2	1993	EOL	A, G	84			4
56.10.60	1	st	Drie-wegafsluiter incl. stelmotor	CV	Siemens			Inpakhal 2 op bordes	1e	CV LBK 3	LBK 3	2002	EOL	B		Niet veilig bereikbaar		9
56.10.60	1	st	Drie-wegafsluiter incl. stelmotor	CV	Siemens			Leer/werkhal op bordes (tussenvloer)	1e	CV LBK 4	LBK 4	2002	EOL	B		Niet veilig bereikbaar		9
56.10.60	1	st	Drie-wegafsluiter incl. stelmotor	CV	Siemens	VXG 44.25 / SQS35	1"	Koelmagazijn	BG	CV LV Koelmagazijn	LV Koelmagazijn	2002	EOL	A	85			4
56.10.60	1	st	Drie-wegafsluiter incl. stelmotor	CV	Siemens	VXG 44.25 / SQX62	1"	TR boven kantoor TD	1e	CV TSA	TSA	2001	EOL	A	86			4
56.10.60	1	st	Drie-wegafsluiter incl. stelmotor	CV	Siemens	VXG 44.40 / SQX62	1 1/2"	TR boven kantoor TD	1e	CV Boiler	Boiler	2002	EOL	A	87			4
56.10.60	1	st	Drie-wegafsluiter incl. stelmotor	CV	Siemens	VXG 44.32 / SQS65	1 1/4"	Hal	BG	CV-LBK 1A	LBK 1A	2002	EOL	A, B	79	Hoog aan plafond		4
56.11.10	23	st	Radiator incl. (therm)kraan (compleet)		Danfoss/Herz	Plaatstaal	Diverse afmetingen	Gebouw	BG/1e	Verwarmen		1998	-	18	88	Bouwjaar is aanname		1
56.32.10	3	st	Ind. gest. Luchtverhitter, < 30 kW		Verco			Palletmagazijn		Verwarmen	Palletmagazijn	1996	EOL	A, B	89, 90	Hoog aan plafond		4
56.32.10	3	st	Ind. gest. Luchtverhitter, 30 - 70 kW		Jaga	Type 221	3.900 m3/h // 33,6 kW	Magazijn		Verwarmen	Magazijn	1994	EOL	A, B	91	Hoog aan plafond		4
56.32.10	2	st	Ind. gest. Luchtverhitter, < 30 kW		Jaga	Type 131	1.810 m3/h // 20 kW	Magazijn		Verwarmen	Magazijn	1994	EOL	A, B	92	Hoog aan plafond		4
56.32.10	1	st	Ind. gest. Luchtverhitter, < 30 kW		Verco			Koelmagazijn	BG	Verwarmen	Koelmagazijn	1994	EOL	A	93			4
57 - Luchtbehandeling en Ventilatie																		
57.21.00	1	st	Ventilatorbox		Bergschenhoek	RO-vent 168	2,5A / 0,46 kW	Stookruimte TR1	1e	Afzuiging Sanitair		2011	C	A, B	94			2
57.21.00	1	st	Ventilatorbox		Bergschenhoek	RO-vent Box 5		Stookruimte TR1	1e	Afzuiging trappenhuis		1998	EOL	A, B	95			4
57.21.00	1	st	Ventilatorbox		J.E. Stork			Kantoor Inpakhal 1 bij LBK 1	1e	Afzuiging kantoren	Kantoren Inpakhal 1	2000	EOL	A	96	Bouwjaar is aanname		4
57.21.00	1	st	Ventilatorbox		J.E. Stork			Kantoor Inpakhal 1 bij LBK 2	1e	Afzuiging kantoren	Kantoren Inpakhal 1	2000	EOL	A	96	Bouwjaar is aanname		4
57.21.00	1	st	Buisventilator		Venti-Net	Duct-S314M	2.300 m3/h / 0,12kW	TR boven kantoor TD	1e			2002	EOL	A	97			4

NL-SfB code	N	een-heid	Benaming	Aanduiding	Fabrikaat	Type	Capaciteit	Plaats van opstelling	Verdieping	Functie	Bedient onderdeel	BJ	NEN 2767 Verval	Opm1	Foto (W)	Aanvullende info 1	Aanvullende info 2	Conditie
57.31.10	1	st	Dakventilator					Dak Stookruimte		Ventilatievoorziening		1998	EOL	19	98, 99			4
57.31.10	1	st	Dakventilator		Stork Air	Onbekend	Onbekend	Dak Hallen				1996	EOL	20	100	Bouwjaar is aanname		4
57.31.10	1	st	Dakventilator		Stork Air	Onbekend	Onbekend	Dak Hallen				1996	EOL	20	101	Bouwjaar is aanname		4
57.31.10	1	st	Dakventilator		Stork Air	Onbekend	Onbekend	Dak Hoog				1996	EOL	B	102	Bouwjaar is aanname		9
57.31.10	1	st	Dakventilator		Stork Air	Onbekend	Onbekend	Dak Hallen				1996	EOL	20	103	Bouwjaar is aanname		4
57.31.10	1	st	Dakventilator		Zehnder/Stork Air	VDA 280E	0,16kW/ 0,86A	Dak Hallen				2013	-	A	104			1
57.31.10	1	st	Dakventilator		Stork Air	Onbekend	Onbekend	Dak Hallen				1996	EOL	20	105			4
57.31.10	1	st	Buisventilator		Stork Air	RVV 200/2	0,158kW/ 0,69A	TR Koelmachine Dak		Afzuiging ruimte	TR Koelmachine dak	2011	C	A	106			2
57.41.10	1	st	Plafondventilator		Mark			Magazijn		Verlichting		1998	EOL	A, B	107	Hoog aan plafond		4
57.41.20	5	st	Textiele luchtslang		KE Fibertec	Rond / Geel	Diam. 600mm // L= 25 mtr	Inpakhal	BG	Luchtbehandeling	Inpakhal	2014	-	A	108	Bouwjaar is aanname		1
57.41.20	2	st	Textiele luchtslang		KE Fibertec	Rond / Geel	Diam. 600mm // L= 22 mtr	Inpakhal	BG	Luchtbehandeling	Inpakhal	2014	-	A	108	Bouwjaar is aanname		1
57.41.20	3	st	Textiele luchtslang		KE Fibertec	Rond / Blauw	Diam. 600mm // L= 25 mtr	Inpakhal	BG	Luchtbehandeling	Inpakhal	2014	-	A	109	Bouwjaar is aanname		1
57.41.20	9	st	Textiele luchtslang		KE Fibertec	Rond / Blauw	Diam. 600mm // L= 30 mtr	Inpakhal	BG	Luchtbehandeling	Inpakhal	2014	EOL	A	109	Bouwjaar is aanname		4
57.41.20	2	st	Textiele luchtslang		KE Fibertec	Rond / Blauw	Diam. 600mm // L= 20 mtr	Pindagebied	BG	Luchtbehandeling	Pindagebied	2014	-	A	109	Bouwjaar is aanname		1
57.41.20	2	st	Textiele luchtslang		KE Fibertec	Rond / Geel	Diam. 600mm // L= 25 mtr	Pindagebied	BG	Luchtbehandeling	Pindagebied	2014	-	A	110	Bouwjaar is aanname		1
57.71.40	1	st	Luchtbehandelingskast	LBK 1	Wolf	KG400	35.000 m3/h // CV/GKW/1x Vent // Verw. 50kW/ Koelen 70kW	Inpakhal 1 op bordes Garderobe	1e	LB Inpakhal 1	Inpakhal 1	1993	EOL	21, B	111	Niet veilig bereikbaar		9
57.71.40	1	st	Luchtbehandelingskast	LBK 2	Wolf	KG400	35.000 m3/h // CV/GKW/1x Vent // Verw. 50kW/ Koelen 70kW	Inpakhal 1 op bordes	1e	LB Inpakhal 1	Inpakhal 1	1993	EOL	21, B	112	Niet veilig bereikbaar		9
57.71.40	1	st	Luchtbehandelingskast	LBK 3	NedAir	NKD 17.17	11.100 m3/h // CV/GKW/1x Vent	Inpakhal 2 op bordes	1e	LB Inpakhal 2	Inpakhal 2	2002	D	21, B	113	Niet veilig bereikbaar		9
57.71.40	1	st	Luchtbehandelingskast	LBK 4	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Tussenverdieping	1e	LB Pindagebied	Pindagebied	1994	EOL	22, B	114	Niet bereikbaar. Boven plafond		9
57.71.40	1	st	Luchtbehandelingskast	LBK 1A	Rosenberg	Onbekend	Onbekend	Dak				1994	EOL	23, B	115	Niet mogelijk uit te schakelen ivm noodzakelijk bedrijf		9
57.71.40	1	st	Luchtbehandelingskast	LBK 1B	Rosenberg	Onbekend	Onbekend	Dak		LB Pindagebied		1994	EOL	23, B	116	Niet mogelijk uit te schakelen ivm noodzakelijk bedrijf		9
58 - Regeling Klimaat en Sanitair																		
58.20.10	1	st	Regel-/schakelkast	RK1		BR Controls / BRC23 Compact // 3x motorgroep/ 7x relais/ 1x Trafo/ 1x Modem/	Afm. 800x800x300mm	Stookruimte TR1	1e	Regeling CV-installatie		2011	-	A, INFO 3	117, 118			1
58.20.10	1	st	Regel-/schakelkast	RK2		BR Controls / BRC23 Compact/ 2x BRSL14 // 2x motorgroep/ 8x relais/ 1x Trafo/	Afm. 1200x1000x300mm	Gebedsruimte bordes	1e	Regeling CV-ketels 1 en 2		2002	D	A, INFO 3	119, 120			3
58.20.10	1	st	Regel-/schakelkast	RK3		BR Controls / BRC23 Compact/ 1x BRSL14 // 3x motorgroep/ 10x relais/ 2x Trafo/ 1x Modem/ 9x 230V	Afm. 1000x800x300mm	TR boven kantoor TD	1e	Regeling CV-installatie	CV-installatie	2002	D	A, INFO 3	121, 122	Revisie in 2015		3
58.20.10	1	st	Regel-/schakelkast	RK4		BR Controls / BRC23 Compact/ 2x BRSL14 // 6x motorgroep/ 11x relais/ 1x Trafo/ 1x Modem/2x stuurkast ventilator	Afm. 1200x1000x300mm	Inpakhal 1	BG	Regeling LBK1 en 2	LBK 1 en 2	2014	-	A, INFO 3	123, 124			1
58.20.10	1	st	Regel-/schakelkast	RK5		BR Controls / BRC23 Compact// 3x motorgroep/ 6x relais/ 1x Trafo/ 1x Modem	Afm. 1000x800x300mm	Inpakhal 2	BG	Regeling LBK 3	LBK 3	2014	-	A, INFO 3	125, 126			1
58.20.10	1	st	Regel-/schakelkast	RK		Onbekend	onbekend	Tussenverdieping	1e	LB Pindagebied	Pindagebied	2002	D	22, b	114			9
58.20.10	1	st	Standenregelaar		Stork Air	TKE 22S		Meterkast entree	BG	Regeling afzuigventilator	Onbekend	2008	C	24, A	127			2
61 - Centrale Elektrische voorzieningen																		
61.21.00	1	pos	Aarding (veiligheids)			HAR		Inpakhal	BG	Aarding en bliksembeveiliging	E-installatie	1991	-	A	128			1
61.32.10	1	pos	Bekabeling; kabelgoten/ladderbanen					Gebouw	BG, 1e	E-transport			-	A				1
61.51.20	1	st	(Hoofd)verdeelinrichting	HKL	Holec	Kunststof	HS(kracht)= 500A// Zekeringen: 2 stuks HS= 63A; 3x 50A/ 1 stuks HS= 315A; 3x 160A/ 1 stuks HS=125A; 3x 50A/ 1 stuks HS= 125A; 3x 100A / 9x 230V; 6x 400V// HS(licht)= 200A// Zekeringen: 1 stuks HS=200A; 3x 125A/ HS= 40A; 9x 230V; 6x 400V	Inpakhal	BG	E-voorziening	E-installatie	1991	DD	A, INFO 4	129, 130			4
61.51.20	1	st	(Hoofd)verdeelinrichting	HKL 2	ABB	Plaatstaal	Geen gegevens	Gang	BG			2002	C	25, INFO 4	131, 132	Deels op slot		2
61.51.20	1	st	(Hoofd)verdeelinrichting	HVK	ABB	MNS	HS= 1600A; Zekeringen: 1 stuks 3x 400A/ 1 stuks 3x 50A	Laagspanningsruimte		E-voorziening		2001	C	A, INFO 4	133 t/m 138	Geen tekeningen/schema's aangetroffen		2
62 - Krachtstroom																		
62.21.10	1	st	Verdeelinrichting	K19/K24	Holec	Kunststof	HS= 250A// 4 stuks HS=63A; 3x 63A/ 1 stuks HS= 125A; 3x 100A	Inpakhal	BG	E-voorziening	E-installatie	1991	DD	A, INFO 4	139			4

NL-SfB code	N	een-heid	Benaming	Aanduiding	Fabrikaat	Type	Capaciteit	Plaats van opstelling	Verdieping	Functie	Bedient onderdeel	BJ	NEN 2767 Verval	Opm1	Foto (W)	Aanvullende info 1	Aanvullende info 2	Conditie
62.21.10	1	st	Verdeelinrichting	K3	Holec		HS(kracht)= 315A// Zekeringen: 2 stuks HS= 100A; 3x 63A/ 1 stuks HS= 100A; 3x 35A/ 4x 400V HS(licht)= 63A; 19x230V//	Inpakhal 2	BG			1991	DD	A, INFO 4	141, 142			4
62.21.10	1	st	Verdeelinrichting	K5	Haleyster	Kunststof	HS(kracht)= 160A; 6x 230V; 10x 400V		BG			2002	C	A	143, 144			2
62.21.40	1	st	Elektrische verwarming		Dimplex			TR Koelmachine Dak		Verwarmen	TR Koelmachine dak	2011	-	A	145			1
62.21.40	1	st	Elektrische verwarming		Sinus Bobé	WDH1000	1000W	Laagspanningsruimte		Verwarmen	Laagspaningsruimte	2001	DD	A	146			4
63 - Verlichting																		
63.11.10	1	st	Verdeelinrichting	LK-1	Eaton	Kunststof	HS= 63A; 40x 230V; 2x 400V	Meterkast entree	BG				EOL	A, INFO 4	147, 148			4
63.11.30	89	st	Verlichtingsarmatuur			PL Inbouw, 1 lichtbron	1x 26 W / 1x 18W	Kantoren	BG/1e	Verlichting		2002	D	26	149, 150, 151	Bouwjaar is aanname		3
63.11.30	12	st	Verlichtingsarmatuur			PL Inbouw, 1 lichtbron	1x 26 W	Tussenverdieping	1e	Verlichting		2002	D	27	152	Bouwjaar is aanname		3
63.11.30	64	st	Verlichtingsarmatuur			TL Inbouw, 2 lichtbronnen	2x 28W T5	Kantoren	BG/1e	Verlichting		2002	D	28	153, 154	Bouwjaar is aanname		3
63.11.30	20	st	Verlichtingsarmatuur			TL Inbouw, 4 lichtbronnen	4x 18W	Gebouw	BG/1e	Verlichting		1998	EOL	29	155	Bouwjaar is aanname		4
63.11.30	360	st	Verlichtingsarmatuur		Tube Light	LED Opbouw op lichtlijn, 2 lichtbronnen	2x 25W // 4000-4500K // T8	Inpakhal	BG	Verlichting		2016	-	A	156			1
63.11.30	64	st	Verlichtingsarmatuur			LED Opbouw, 2 lichtbronnen	gesloten kap	Inpakhal	BG	Verlichting		2016	-	A	157			1
63.11.30	16	st	Verlichtingsarmatuur			LED Inbouw, 1 lichtbron	Spot	Gebouw	BG/1e	Verlichting		2016	-	A	158			1
63.11.30	18	st	Verlichtingsarmatuur			PL Inbouw, 2 lichtbronnen	2x 18W	Gebouw	BG/1e	Verlichting		2002	D	30	159, 160			3
63.11.30	16	st	Verlichtingsarmatuur			TL Inbouw, 2 lichtbronnen	2x 58W	Garderobes	BG	Verlichting		1998	EOL	A	161	Bouwjaar is aanname		4
63.11.30	10	st	Verlichtingsarmatuur			LED Opbouw, 1 lichtbron	1x 120W Spot	Kantine	BG	Verlichting		2016	-	A	162			1
63.11.30	3	st	Verlichtingsarmatuur			TL Opbouw, 2 lichtbronnen	2x 28W T5	Kantoren Inpakhal	BG	Verlichting		1998	EOL	A	163	Bouwjaar is aanname		4
63.11.30	2	st	Verlichtingsarmatuur			LED Opbouw met spiegeloptiek op lichtlijn, 2 lichtbronnen	2x 35W TL5	Kantoren Inpakhal	BG	Verlichting		1998	EOL	A	164	Bouwjaar is aanname		4
63.11.30	10	st	Verlichtingsarmatuur		Philips	TL Opbouw, 2 lichtbronnen	TL5 2x 28W gesloten kap	Bordes Magazijn	1e	Verlichting		2002	D	A	165	Bouwjaar is aanname		3
63.11.30	10	st	Verlichtingsarmatuur			LED Inbouw, 2 lichtbronnen		Pindagebied	BG	Verlichting		2016	-	A	166			1
63.11.30	4	st	Verlichtingsarmatuur			LED Opbouw, 1 lichtbron		Kleedruimten Pindagebied	BG	Verlichting		2016	-	A	167			1
63.24.10	40	st	Noodverlichting (decentraal)		Diversen	TL		Gebouw	BG/1e	Oriëntatieverlichting		2002	EOL	31		Aantallen is aanname	Onbekend waneer accu's zijn vervangen	4
63.24.10	30	st	Noodverlichting (decentraal)		van Lien/Diversen	TL		Gebouw	BG/1e	Vluchtwegaanduiding		2002	EOL	32		Aantallen is aanname	Onbekend waneer accu's zijn vervangen	4
65 - Beveiliging (Brand/Braak/Toegang)																		
65.11.10	1	pos	Brandmeldinstallatie bestaande uit:		Tyco	MX Centrale	140x Aut. melder/ 11x Handmelder/ 37x Slow whoop/ 1x flits	Ingang	BG	Detectie en alarmering		2008	C	33	168, 169			2
65.11.10	1	st	*Brandmeldpaneel (BMC)*		Siemens	FC1004E	140x Aut. melder/ 11x Handmelder/ 37x Slow whoop/ 1x flits	Ingang	BG	Detectie en alarmering		2008	-	-				-
65.11.10	1	pos	*Melders/Signaalgevers*		Siemens		140x Aut. melder/ 11x Handmelder/ 37x Slow whoop/ 1x flits	Gebouw	BG/1e	Detectie en alarmering		2008	-	-				-
65.22.20	1	st	Schuifdeur (elektrisch)		Kone	Dubbel	Afm. (2x900)mm x 2000mm (bxh) // sleutelbediening en detectie	Entree	BG	Toegang		2008	C	A	170, 171			2
65.22.20	1	st	Schuifdeur (elektrisch)		Kone	Dubbel	Afm. (2x750)mm x 2550mm (bxh) // sleutelbediening en detectie	Ingang Inpak	BG	Toegang		2008	C	A	172, 173			2
65.41.00	2	st	Signalering MIVA				Trekkoord incl. drukknop en Indicator	MIVA	Gebouw	Sociale alarmering		1998	EOL	A	174			4
67 - Gebouw Beheer Systemen																		
67.14.00	1	pos	GBS Systeem (onderstation)	RK1	BR Controls	BRC23 Compact	ca. 26x I/O	In RK1 in stookruimte TR1	1e	Regeling CV-installatie		2011	D	A	175			3
67.14.00	1	pos	GBS Systeem (onderstation)	RK2	BR Controls	BR Controls / BRC23 Compact/ 2x BRSL14 //	ca. 42x I/O	In RK2 Gebedsruimte bordes	1e	Regeling CV-ketels 1 en 2		2011	D	A	176			3
67.14.00	1	pos	GBS Systeem (onderstation)	RK3	BR Controls	BR Controls / BRC23 Compact/ 1x BRSL14	ca. 34x I/O	In RK3 in TR boven kantoor TD	1e	Regeling CV-installatie	CV-installatie	2015	-	A	177			1
67.14.00	1	pos	GBS Systeem (onderstation)	RK4	BR Controls	BR Controls / BRC23 Compact/ 2x BRSL14 //	ca. 46x I/O	In RK4 in Inpakhal 1	BG	Regeling LBK1 en 2	LBK 1 en 2	2014	-	A	178			1
67.14.00	1	pos	GBS Systeem (onderstation)	RK5	BR Controls	BR Controls / BRC23 Compact//	ca. 26x I/O	In RK5 in Inpakhal 2	BG	Regeling LBK 3	LBK 3	2014	-	A	179			1
67.14.00	1	pos	GBS Systeem (onderstation)	RK				In RK Tussenverdieping	1e	LB Pindagebied	Pindagebied	2014	-	22, b				9
Overige informatie																		
90.63.20	5	st	Verlichtingsarmatuur (Gevel)		Bailey	LED breedstraler	Klein model	Gevel	BG	Verlichting		2016	-	A	180			1
90.63.20	4	st	Verlichtingsarmatuur (Gevel)		Bailey	LED breedstraler	Groot model	Gevel	BG	Verlichting		2016	-	A	181			1

Toelichting codering OPM 1 en NEN2767 Verval

A.	Geen gebreken geconstateerd.
B.	Niet (veilig) bereikbaar voor inspectie.
C.	Ouder dan 50% maar niet ouder dan 75% van theoretische levensduur: intensiteit beginstadium.

NL-SfB code	N	een-heid	Benaming	Aanduiding	Fabrikaat	Type	Capaciteit	Plaats van opstelling	Verdieping	Functie	Bedient onderdeel	BJ	NEN 2767 Verval	Opm1	Foto (W)	Aanvullende info 1	Aanvullende info 2	Conditie
D.		Ouder dan 75% maar niet ouder dan 87,5% van theoretische levensduur: intensiteit gevorderd stadium.																
DD.		Ouder dan 87,5% maar niet ouder dan 100% van theoretische levensduur: intensiteit eindstadium.																
EOL.		Theoretische levensduur verstreken: intensiteit eindstadium.																
BJ.		Bouwjaar onbekend. Bouwjaar is ouderdom gebouw of anders aangegeven (aanname).																
G.		Element is geïsoleerd. Niet mogelijk juist te inspecteren. Conditie is bepaald op basis van verval.																
L.		Geen legionella Risico- en inventarisatie en beheersplan aangetroffen.																
KK.		Geen keerkleppencontrole uitgevoerd.																
		Ontbreken stickers keerklepcontrole																
		Geen overzicht aangetroffen van keerkleppen. Aantal keerkleppen is een aanname.																
		Onduidelijk of leidingnet voorzien is van de juiste beveiligingsvoorzieningen. (EA/CA kleppen, etc.)																
		Ontbreken van beveiligingskleppen (EA/CA-keerkleppen). NADER ONDERZOEK NOODZAKELIJK.																
INFO 1		SCIOS Scope 1/EBI: EBI is uitgevoerd. Geen Rapportage en/of Certificaat van Ingebruikname in logboek aanwezig.																
INFO 2		SCIOS Scope 7a/EBI: EBI is uitgevoerd. Geen Rapportage en/of Certificaat van Ingebruikname in logboek aanwezig.																
INFO 4		(Blok)schema's/ tekeningen / groepenverklaringen zijn niet aanwezig en/of handmatig bijgewerkt.Onduidelijk of de schema's overeenkomen met de werkelijkheid. NADER ONDERZOEK NOODZAKELIJK.																
DAK		Ten tijde van de inspectie is het niet mogelijk geweest om het dak te betreden.																

Toelichting codering Conditie

1	Uitstekend
2	Goed
3	Redelijk
4	Matig
5	Slecht
6	Zeer slecht
9	Niet geïnspecteerd, geen conditie