Onderhoudsplanning 20 jaar (2021-2040)

24810 - Le Pooleweg 6

Leiden

Objectgegevens

24810 - Le Pooleweg 6
Le Pooleweg 2314 XT Leiden
Bouwjaar 1991
Valuta €

Samenvatting

BVO	5881 m2
Gemiddeld per jaar	168.897,74
per m2/jaar	28,72
# aktiviteiten	327

Level

1	Klasse
2	-
3	-



								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
10 Algemene voorzieningen								16.637	17.237	16.637	29.672	16.637	17.237	16.637	19.732	26.577	17.237	16.637	19.732	16.637	27.177	16.637	19.732	16.637	17.237	26.577	19.732	390.980
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
10.10.100A	Inspectie NEN2767 conditiemeting	Algemeen	TB	5.952,00 BVO	0,52		4				3.095				3.095				3.095				3.095				3.095	15.475
10.10.110D	SCIOS scope 8 (NEN 3140) E-installatie keuring	Algemeen	TB	5.952,00 BVO	0,12		5				714					714					714					714		2.857
10.10.110X	SCIOS scope 8 (NEN 3140) E-installatie aanpassingen	Algemeen	TB	5.952,00 BVO	1,55		5				9.226					9.226					9.226					9.226		36.902
10.10.121D	Keuring SCIOS scope 1 (atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters) stelpost	Algemeen	TB	1,00 POST	0,11		4																					1
10.10.127D	Keuring SCIOS scope 7a brandstofleidingen voor aardgas met een ontwerpdruk ≤ 0,5 bar stelpost	Algemeen	TB	1,00 POST	250,00		4		250				250				250				250				250			1.250
10.10.127X	Keuring SCIOS scope 7b brandstofleidingen voor aardgas met een ontwerpdruk > 0,5 bar stelpost	Algemeen	TB	1,00 POST	250,00		4		250				250				250				250				250			1.250
10.10.127Z	Keuring SCIOS scope 7c brandstofleidingen voor olie stelpost	Algemeen	TB	1,00 POST	100,00		4		100				100				100				100				100			500
10.10.140D	Liftinstallatie algemeen keuring	Algemeen	TB	1,00 POST	525,00		1	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	10.500
10.10.160D	Dakbeveiliging algemeen keuring	Dak	TB	1,00 POST	518,00		1	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	10.360
10.10.400A	Dagelijks onderhoud bouwk./install. stelpost	Algemeen	TB	5.952,00 BVO	2,10		1	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	249.984
10.10.600A	Schades algemeen stelpost	Algemeen	TB	5.952,00 BVO	0,52		1	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095	61.901
21 Buitenwanden									450		450		450		81.570		450		450		450		450		450		450	85.625
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
21.13.200L	Systeemgevel staal vervangen	Gevel	CB	416,00 M2	195,00		30								81.120													81.120
21.14.300C	Vliesgevel aluminium reinigen	Gevel	TB	38,50 M2	11,70		2		450		450		450		450		450		450		450		450		450		450	4.505
21.14.300L	Vliesgevel aluminium vervangen	Gevel	CB	38,50 M2	725,00		50																					
24 Trappen en hellingen																		3.300										3.300
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
24.11.200L	Steektrap staal vervangen	Gevel	CB	1,00 STK	3.300,00		40											3.300										3.300
31 Buitenwandopeningen								3.269	6.676	3.019	38.030	3.195	34.598	3.019	6.676	3.019	6.500	3.521	6.500	3.019	7.139	3.019	6.500	3.195	6.500	9.349	6.676	163.418
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
31.20.010B	Ramen draai hang&sluitwerk servicebeurt	Gevel	TB	20,00 STK	5,50		3		110			110			110			110			110			110			110	770
31.20.220L	Ventilatierooster in gesloten gevel vervangen	Gevel	CB	3,00 STK	100,00		40											300										300
31.30.010B	Buitendeur hang&sluitwerk alg. servicebeurt	Gevel	TB	12,00 STK	5,50		3		66			66			66			66			66			66			66	462
31.32.020B	Schuifdeur elektrisch servicebeurt / Gevel 101 - dubbele schuifdeur	Gevel	TB	1,00 STK	173,00		1	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	3.460
31.32.020L	Schuifdeur elektrisch vervangen / Gevel 101 - dubbele schuifdeur	Gevel	CB	1,00 STK	6.330,00		15				6.330																6.330	12.660
31.32.020X	Schuifdeur elektrisch periodieke controle / Gevel 101 - dubbele schuifdeur	Gevel	TB	1,00 STK	173,00		1	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	3.460
31.35.120B	Bedrijfsdeur overhead elektrisch servicebeurt	Gevel	TB	6,00 STK	175,00		1	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	21.000
31.35.120L	Bedrijfsdeur overhead elektrisch vervangen	Gevel	CB	6,00 STK	4.200,00		25				25.200																	25.200
31.35.120X	Bedrijfsdeur overhead elektrisch periodieke controle	Gevel	TB	6,00 STK	173,00		1	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	20.760
31.41.021L	Waterslagen steenachtig voegwerk vervangen	Gevel	CB	1,50 M1	17,00		30											26										26
31.41.100H	Kozijnwerk hout herstellen	Gevel	TB	3,70 M2	125,00		8						463								463							925
31.41.100L	Kozijnwerk hout vervangen	Gevel	CB	3,70 M2	790,00		50																					
31.41.200L	Kozijnwerk staal vervangen	Gevel	CB	2,50 M2	985,00		75																					
31.41.400C	Kozijnwerk aluminium waslaag reinigen	Gevel	TB	302,70 M2	11,50		2		3.481		3.481		3.481		3.481		3.481		3.481		3.481		3.481		3.481		3.481	34.810
31.41.400L	Kozijnwerk aluminium vervangen	Gevel	CB	302,70 M2	880,00		50																					
31.44.000B	Zonweringen algemeen servicebeurt	Gevel	TB	13,00 STK	45,00		1	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	11.700
31.44.000H	Zonweringen algemeen herstellen	Gevel	NC	1,00 POST	250,00		0	250																				250
31.44.222L	Zonwering screens elektr. 1500-2000 mm vervangen	Gevel	CB	1,00 STK	935,00		25						935															935
31.44.223L	Zonwering screens elektr. 2000-2500 mm vervangen	Gevel	CB	4,00 STK	1.175,00		25						4.700															4.700
31.44.225L	Zonwering screens elektr. > 3000 mm vervangen	Gevel	CB	8,00 STK	2.750,00		25						22.000															22.000
32 Binnenwandopeningen								1.636	1.636	2.186	48.346	1.636	2.186	1.636	1.636	2.186	1.636	1.636	2.186	2.431	1.636	2.186	1.636	1.636	2.186	1.636	1.636	83.525
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
32.10.120B	Rolluik elektrisch servicebeurt	Installatie	TB	1,00 STK	79,00		1	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	1.580
32.10.120L	Rolluik elektrisch vervangen	Installatie	CB	1,00 STK	795,00		25													795								795
32.30.010B	Binnendeur hang&sluitwerk alg. servicebeurt	Binnen	TB	100,00 STK	5,50		3			550			550			550			550			550			550			3.300

								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
32 Binnenwandopeningen								1.636	1.636	2.186	48.346	1.636	2.186	1.636	1.636	2.186	1.636	1.636	2.186	2.431	1.636	2.186	1.636	1.636	2.186	1.636	1.636	83.525
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
32.35.200B	Bedrijfsdeur snelloopdeur elektrisch servicebeurt	Installatie	TB	9,00 STK	173,00		1	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	31.140
32.35.200L	Bedrijfsdeur snelloopdeur elektrisch vervangen	Installatie	CB	9,00 STK	5.190,00		20				46.710																	46.710
37 Dakopeningen											12.160																	12.160
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
37.21.110L	Lichtkoepels kunststof vervangen	Dak	CB	2,00 STK	1.400,00		20				2.800																	2.800
37.21.230L	Lichtstraat kunststof vervangen	Dak	CB	18,00 M1	520,00		20				9.360																	9.360
41 Buitenwandafwerkingen													10.365								116							10.481
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
41.12.100H	Gevelbekleding hout herstellen	Gevel	TB	23,50 M2	4,95		8						116								116							233
41.12.100L	Gevelbekleding hout vervangen	Gevel	CB	23,50 M2	195,00		30						4.583															4.583
41.12.500L	Gevelbekleding kunststof vervangen	Gevel	CB	17,50 M2	122,00		30						2.135															2.135
41.14.100L	Gevelafdichting kitvoegen vervangen	Gevel	CB	107,00 M1	33,00		20						3.531															3.531
42 Binnenwandafwerkingen																											36.579	36.579
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
42.11.110L	Wandafwerklaag tegelwerk sanitair vervangen	Binnen	CB	411,00 M2	89,00		25																				36.579	36.579
43 Vloerafwerkingen								4.452	4.452	4.452	4.452	5.732	12.954	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	493.811	12.954	4.452	4.452	4.452	5.502	597.730
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
43.21.140L	Vloerafwerklaag tegelwerk sanitair vervangen	Binnen	CB	10,00 M2	105,00		15																				1.050	1.050
43.21.220L	Vloerafwerkl. kunst. gietvl./troffelvl. vervangen	Binnen	CB	3.933,00 M2	118,00		20															464.094						464.094
43.22.100C	Vloerbekleding tapijt reinigen	Binnen	TB	179,00 M2	7,60		1	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	27.208
43.22.100L	Vloerbekleding tapijt vervangen	Binnen	CB	179,00 M2	47,50		10						8.503										8.503					17.005
43.22.200L	Vloerbekleding linoleum vervangen	Binnen	CB	533,00 M2	45,00		15															23.985						23.985
43.22.200Z	Vloerbekleding linoleum conserveren	Binnen	TB	533,00 M2	5,80		1	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	3.091	61.828
43.22.610L	Bekleding entreemat inloopmat vervangen	Binnen	CB	16,00 M2	80,00		10					1.280										1.280						2.560
44 Trap en hellingafwerkingen								52	52	52	52	1.455	52	52	52	52	2.409	52	52	52	52	1.455	52	52	52	52	2.409	8.562
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
44.12.200L	Trapbekleding linoleum vervangen	Binnen	CB	9,00 M2	106,00		10										954										954	1.908
44.12.200Z	Trapbekleding linoleum conserveren	Binnen	TB	9,00 M2	5,80		1	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	1.044
44.12.500L	Trapbekleding trapneuzen rubber vervangen	Binnen	CB	51,00 TRE	27,50		5					1.403					1.403					1.403					1.403	5.610
45 Plafondafwerkingen								100									31.080											31.180
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
45.12.000H	Systeemplafonds algemeen herstellen	Binnen	NC	1,00 POST	100,00		0	100																				100
45.12.000L	Systeemplafonds algemeen vervangen	Binnen	CB	592,00 M2	52,50		20										31.080											31.080
45.22.400L	Plafondbekleding kunststof vervangen	Gevel	CB	16,50 M2	105,00		50																					
46 Schilderwerk								20.209					124.331					1.069			31.241		1.069					177.918
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
46.21.090O	Buitenwanden schw. alg. vervolg systeem	Gevel	CB	373,00 M2	27,50		8						10.258								10.258							20.515
46.21.092O	Buitenwanden schw. dekkend vervolg systeem	Gevel	CB	520,00 M2	27,50		8						14.300								14.300							28.600
46.21.292O	Systeemgevels schw. dekkend vervolg systeem	Gevel	CB	86,00 M2	58,00		8						4.988								4.988							9.976
46.21.292P	Systeemgevels schw. dekkend nieuw systeem	Gevel	NC	330,00 M2	58,00		0	19.140																				19.140
46.24.080R	Trappen schw. alg. bi. vervolg systeem	Binnen	CB	12,00 M2	65,00		16						780															780
46.28.080R	Skeletdeel schw. alg. bi. vervolg systeem	Binnen	CB	1.036,00 M2	27,50		16						28.490															28.490
46.28.081R	Skeletdeel < 300mm schw. alg. bi. vervolg systeem	Binnen	CB	1.076,00 M1	11,00		16						11.836															11.836
46.28.092O	Skeletdeel schw. dekkend bu. vervolg systeem	Gevel	CB	13,00 M2	27,50		5	358					358					358					358					1.430
46.28.092O	Skeletdeel schw. dekkend bu. vervolg systeem	Gevel	CB	1,50 M2	27,50		8						41								41							83
46.31.092O	Buitendeuren schw. bu. dekkend vervolg systeem	Gevel	CB	1,00 STK	65,00		5	65					65					65					65					260
46.31.092O	Buitendeuren schw. bu. dekkend vervolg systeem	Gevel	CB	8,00 STK	65,00		8						520								520							1.040
46.31.192O	Kozijnwerk schw. dekkend bu. vervolg systeem	Gevel	CB	2,60 M2	42,50		8						111								111							221
46.31.692O	Ventilatierooster schw. dekkend vervolg systeem	Gevel	CB	1,80 M2	33,00		8						59								59							119
46.32.080R	Binnendeuren schw. alg. vervolg systeem	Binnen	CB	318,00 M2	52,50		16						16.695															16.695
46.32.180R	Kozijnenwerk schw. alg. bi. vervolg systeem	Binnen	CB	683,00 M2	45,00		16						30.735															30.735
46.34.181R	Balustrades < 300mm schw. alg. bi. vervolg systeem	Binnen	CB	16,00 M1	9,50		16						152															152
46.41.192O	Gevelafwerklagen schw. dekkend vervolg systeem	Gevel	CB	23,50 M2	27,50		5	646					646					646					646					2.585

								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
46 Schilderwerk								20.209					124.331					1.069			31.241		1.069					177.918
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
46.45.080R	Plafonds schw. alg. bi. vervolg systeem	Binnen	CB	202,00 M2	16,50		16						3.333															3.333
46.52.091O	Regenwaterafvoer schw. dekkend vervolg systeem	Gevel	CB	101,50 M1	9,50		8						964								964							1.929
47 Dakafwerkingen								41.605	2.038		2.038		2.038		2.038		82.475		2.038		2.038	15.876	2.038		2.038		2.038	158.296
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
47.11.000B	Vlakke dakafwerkingen alg. servicebeurt	Algemeen	TB	3.575,00 M2	0,57		2		2.038		2.038		2.038		2.038		2.038		2.038		2.038		2.038		2.038		2.038	20.378
47.11.110F	Dakafwerking bitumineus nieuwe laag	Dak	CB	3.575,00 M2	22,50		20										80.438											80.438
47.11.110G	Dakafwerking bitumineus nieuw pakket	Dak	NC	313,00 M2	85,00		0	26.605																				26.605
47.11.110H	Dakafwerking bitumineus herstellen	Dak	NC	1,00 POST	15.000		0	15.000																				15.000
47.11.190F	Dakafwerking bitum. randstrook nieuwe laag	Dak	CB	399,00 M1	21,50		20															8.579						8.579
47.31.120L	Dakaansl. loodslabben in buitenblad vervangen	Gevel	CB	17,00 M1	65,00		40															1.105						1.105
47.31.120L	Dakaansl. loodslabben in buitenblad vervangen	Dak	CB	57,00 M1	65,00		40															3.705						3.705
47.31.130L	Dakaansluiting loodloketten vervangen	Gevel	CB	7,00 STK	51,80		40															363						363
47.32.300L	Dakrandafwerking zink vervangen	Dak	CB	50,00 M1	42,50		40															2.125						2.125
51 Warmteopwekking								1.556	1.556	1.556	30.652	1.556	1.556	1.556	12.502	1.556	1.556	1.556	2.052	1.556	1.556	1.556	2.052	1.556	1.556	1.556	2.052	72.650
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
51.21.142B	Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW servicebeurt / Ruimte 1.22 - ketel 1	Installatie	TB	1,00 STK	160,00		1	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	3.200
51.21.142B	Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW servicebeurt / Ruimte 1.22 - ketel 2	Installatie	TB	1,00 STK	160,00		1	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	3.200
51.21.142L	Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW vervangen / Ruimte 1.22 - ketel 1	Installatie	CB	1,00 STK	2.750,00		18				2.750																	2.750
51.21.142L	Atmosf. gasketel wand HR 25 - 50 kW vervangen / Ruimte 1.22 - ketel 2	Installatie	CB	1,00 STK	2.750,00		18				2.750																	2.750
51.21.143B	Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW servicebeurt / Ruimte 1.14 - ketel 1	Installatie	TB	1,00 STK	160,00		1	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	3.200
51.21.143B	Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW servicebeurt / Ruimte t.04 - ketel 1	Installatie	TB	1,00 STK	160,00		1	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	3.200
51.21.143B	Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW servicebeurt / Ruimte t.04 - ketel 2	Installatie	TB	1,00 STK	160,00		1	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	3.200
51.21.143B	Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW servicebeurt / Ruimte t.04 - ketel 3	Installatie	TB	1,00 STK	160,00		1	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	3.200
51.21.143B	Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW servicebeurt / Ruimte t.04 - ketel 4	Installatie	TB	1,00 STK	160,00		1	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	3.200
51.21.143B	Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW servicebeurt / Ruimte t.04 - ketel 5	Installatie	TB	1,00 STK	160,00		1	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	3.200
51.21.143L	Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW vervangen / Ruimte 1.14 - ketel 1	Installatie	CB	1,00 STK	3.850,00		18				3.850																	3.850
51.21.143L	Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW vervangen / Ruimte t.04 - ketel 1	Installatie	CB	1,00 STK	3.850,00		18				3.850																	3.850
51.21.143L	Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW vervangen / Ruimte t.04 - ketel 2	Installatie	CB	1,00 STK	3.850,00		18				3.850																	3.850
51.21.143L	Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW vervangen / Ruimte t.04 - ketel 3	Installatie	CB	1,00 STK	3.850,00		18				3.850																	3.850
51.21.143L	Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW vervangen / Ruimte t.04 - ketel 4	Installatie	CB	1,00 STK	3.850,00		18				3.850																	3.850
51.21.143L	Atmosf. gasketel wand HR 50 - 80 kW vervangen / Ruimte t.04 - ketel 5	Installatie	CB	1,00 STK	3.850,00		18				3.850																	3.850
51.21.144B	Atmosf. gasketel wand HR 80 - 100 kW servicebeurt / Ruimte 1.14 - ketel 2	Installatie	TB	1,00 STK	110,00		1	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	2.200
51.21.144L	Atmosf. gasketel wand HR 80 - 100 kW vervangen / Ruimte 1.14 - ketel 2	Installatie	CB	1,00 STK	4.950,00		15								4.950													4.950
51.21.145B	Atmosf. gasketel wand HR > 100 kW servicebeurt / Ruimte 1.14 - ketel 3	Installatie	TB	1,00 STK	166,00		1	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	3.320
51.21.145D	Atmosf. gasketel wand HR > 100 kW keuring / Ruimte 1.14 - ketel 3	Installatie	TB	1,00 STK	496,00		4				496				496						496			496			496	2.480
51.21.145L	Atmosf. gasketel wand HR > 100 kW vervangen / Ruimte 1.14 - ketel 3	Installatie	CB	1,00 STK	5.500,00		15								5.500													5.500
52 Afvoeren											11.629																	11.629
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
52.12.190L	Goot prefab diversen vervangen	Gevel	CB	28,00 M1	72,00		30				2.016																	2.016
52.12.410L	Hemelwaterafvoer kunststof vervangen	Gevel	CB	4,00 M1	52,00		20				208																	208
52.12.420L	Hemelwaterafvoer staal vervangen	Gevel	CB	99,00 M1	95,00		40				9.405																	9.405
53 Water								662	662	662	5.172	662	662	662	662	662	17.387	662	662	662	662	4.962	662	662	662	662	2.477	40.590
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
53.14.130B	Drukverhoging hydrofoorinstal. 3 pomp servicebeurt / Ruimte t.04 - hydrofoor	Installatie	TB	1,00 STK	284,00		1	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	5.680
53.14.130L	Drukverhoging hydrofoorinstal. 3 pomp vervangen / Ruimte t.04 - hydrofoor	Installatie	CB	1,00 STK	7.910,00		20										7.910											7.910
53.20.220L	Pomp warm-tapwaterinstallaties DN 20 vervangen	Installatie	CB	3,00 STK	605,00		10										1.815										1.815	3.630
53.21.116B	Voorraadboiler dir. verw indust.145 l servicebeurt / Ruimte 1.14 - boiler	Installatie	TB	1,00 STK	127,00		1	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	2.540
53.21.116L	Voorraadboiler dir. verw indust. 145 l vervangen / Ruimte 1.14 - boiler	Installatie	CB	1,00 STK	6.050,00		20										6.050											6.050
53.21.240B	Voorraadboiler elektrisch 80 l servicebeurt	Installatie	TB	1,00 STK	35,00		1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	700
53.21.240L	Voorraadboiler elektrisch 80 l vervangen	Installatie	CB	1,00 STK	950,00		20										950											950
53.21.250B	Voorraadboiler elektrisch 120 l servicebeurt	Installatie	TB	1,00 STK	22,00		1	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	440
53.21.250L	Voorraadboiler elektrisch 120 l vervangen	Installatie	CB	1,00 STK	1.760,00		20				1.760																	1.760
53.22.130B	Voorraadboiler indir. verwarmd 500 l servicebeurt / Ruimte t.04 - boiler	Installatie	TB	1,00 STK	150,00		1	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	3.000

								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
53 Water								662	662	662	5.172	662	662	662	662	662	17.387	662	662	662	662	4.962	662	662	662	662	2.477	40.590
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
53.22.130L	Voorraadboiler indir. verwarmd 500 l vervangen / Ruimte t.04 - boiler	Installatie	CB	1,00 STK	2.750,00		20				2.750																	2.750
53.50.210B	Wateronthardingsinstallatie simplex servicebeurt / Ruimte t.04 - ontharding	Installatie	TB	1,00 STK	44,00		1	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	880
53.50.210L	Wateronthardingsinstallatie simplex vervangen / Ruimte t.04 - ontharding	Installatie	CB	1,00 STK	4.300,00		20															4.300						4.300
55 Koude opwekking								3.850	3.850	3.850	130.350	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	102.850	14.750	3.850	3.850	3.850	10.450	3.850	320.000
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
55.12.110L	Split systeem enkelvoudig < 3 kW vervangen	Dak	CB	1,00 STK	2.100,00		15															2.100						2.100
55.12.230L	Split systeem multisplit 6 - 10 kW vervangen	Dak	CB	1,00 STK	8.800,00		15															8.800						8.800
55.20.480B	Luchtgekoelde condensor 300-500kW servicebeurt	Dak	TB	2,00 STK	1.100,00		1	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	44.000
55.20.480L	Luchtgekoelde condensor 300-500kW vervangen	Dak	CB	2,00 STK	49.500		10				99.000										99.000							198.000
55.21.117B	Koudwateraggr. luchtgekoeld >300kW servicebeurt / Dakopbouw - compressoren	Installatie	TB	1,00 STK	1.100,00		1	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	22.000
55.21.117D	Koudwateraggr. luchtgekoeld >300kW keuring / Dakopbouw - compressoren	Installatie	TB	1,00 STK	550,00		1	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	11.000
55.30.100L	Koude opslag buffervat alg. vervangen	Installatie	CB	2,00 STK	3.300,00		30				6.600																	6.600
55.31.516L	Circ. pomp koudedistr. DN 65 standaard vervangen	Installatie	CB	2,00 STK	1.830,00		15				3.660															3.660		7.320
55.31.660L	Fundatiepomp koudedistributie DN 200 vervangen	Installatie	CB	2,00 STK	7.150,00		20				14.300																	14.300
55.31.716L	Expansievat koudedistributie 200 liter vervangen	Installatie	CB	2,00 STK	745,00		15				1.490															1.490		2.980
55.31.717L	Expansievat koudedistributie > 200 liter vervangen	Installatie	CB	1,00 STK	1.450,00		15				1.450															1.450		2.900
56 Warmtedistributie											21.660									32.780						15.060		69.500
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
56.10.311L	Expansievat cv-installatie 18 - 25 liter vervangen	Installatie	CB	2,00 STK	145,00		15													290								290
56.10.316L	Expansievat cv-installatie 200 liter vervangen	Installatie	CB	2,00 STK	745,00		15				1.490															1.490		2.980
56.10.412L	Circ. pomp warmtedistr. standaard DN 25 vervangen	Installatie	CB	3,00 STK	290,00		15				870															870		1.740
56.10.412L	Circ. pomp warmtedistr. standaard DN 25 vervangen	Installatie	CB	1,00 STK	290,00		15													290								290
56.10.413L	Circ. pomp warmtedistr. standaard DN 32 vervangen	Installatie	CB	2,00 STK	550,00		15													1.100								1.100
56.10.422L	Circ. pomp warmtedistr. toerenger. DN 25 vervangen	Installatie	CB	1,00 STK	900,00		15				900															900		1.800
56.10.423L	Circ. pomp warmtedistr. toerenger. DN 32 vervangen	Installatie	CB	1,00 STK	1.300,00		15				1.300															1.300		2.600
56.10.423L	Circ. pomp warmtedistr. toerenger. DN 32 vervangen	Installatie	CB	2,00 STK	1.300,00		15													2.600								2.600
56.10.424L	Circ. pomp warmtedistr. toerenger. DN 40 vervangen	Installatie	CB	1,00 STK	1.500,00		15				1.500															1.500		3.000
56.10.424L	Circ. pomp warmtedistr. toerenger. DN 40 vervangen	Installatie	CB	2,00 STK	1.500,00		15													3.000								3.000
56.10.425L	Circ. pomp warmtedistr. toerenger. DN 50 vervangen	Installatie	CB	1,00 STK	2.400,00		15				2.400															2.400		4.800
56.10.425L	Circ. pomp warmtedistr. toerenger. DN 50 vervangen	Installatie	CB	1,00 STK	2.400,00		15													2.400								2.400
56.10.620L	Regelklep en stelmotor warmtedistr. DN 25 vervangen	Installatie	CB	3,00 STK	1.650,00		15				4.950															4.950		9.900
56.10.620L	Regelklep en stelmotor warmtedistr. DN 25 vervangen	Installatie	CB	2,00 STK	1.650,00		15													3.300								3.300
56.10.630L	Regelklep en stelmotor warmtedistr. DN 32 vervangen	Installatie	CB	1,00 STK	1.650,00		15				1.650															1.650		3.300
56.10.630L	Regelklep en stelmotor warmtedistr. DN 32 vervangen	Installatie	CB	1,00 STK	1.650,00		15													1.650								1.650
56.10.640L	Regelklep en stelmotor warmtedistr. DN 40 vervangen	Installatie	CB	2,00 STK	1.650,00		15													3.300								3.300
56.10.650L	Regelklep en stelmotor warmtedistr. DN 50 vervangen	Installatie	CB	1,00 STK	1.650,00		15													1.650								1.650
56.10.710L	TSA warmtedistributie platenwisselaar vervangen / Ruimte t.04 - TSA 30 liter	Installatie	CB	1,00 STK	6.600,00		20				6.600																	6.600
56.10.710L	TSA warmtedistributie platenwisselaar vervangen / Ruimte t.04 - TSA	Installatie	CB	1,00 STK	6.600,00		20													6.600								6.600
56.10.720L	TSA warmtedistributie buizenwisselaar vervangen / Ruimte 1.14 - TSA	Installatie	CB	1,00 STK	6.600,00		25													6.600								6.600
57 Luchtbehandeling								5.720	5.720	5.720	162.970	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720	61.100	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720	327.030
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
57.21.112L	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s vervangen	Dak	CB	7,00 STK	1.850,00		25				12.950																	12.950
57.21.170L	Toevoerventilator algemeen vervangen	Installatie	CB	1,00 STK	1.500,00		20													1.500								1.500
57.21.180L	Afzuigventilator algemeen vervangen	Installatie	CB	2,00 STK	1.500,00		25													3.000								3.000
57.31.110L	Boxventilator algemeen vervangen	Installatie	CB	1,00 STK	880,00		25													880								880
57.51.200A	Luchtkanalen incl. ornamenten alg. stelpost	Installatie	CB	1,00 POST	1,00		100																					
57.71.165B	LBK toevoer KV 5,6 - 8,4 m3/s servicebeurt / Ruimte 0.42 - LBK inpakruimte	Installatie	TB	1,00 STK	1.540,00		1	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	30.800
57.71.165L	LBK toevoer KV 5,6 - 8,4 m3/s vervangen / Ruimte 0.42 - LBK inpakruimte	Installatie	CB	1,00 STK	50.000		25													50.000								50.000
57.71.166B	LBK toevoer KV 8,4 - 11,2 m3/s servicebeurt	Dak	TB	1,00 STK	2.090,00		1	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	41.800
57.71.166L	LBK toevoer KV 8,4 - 11,2 m3/s vervangen	Dak	CB	1,00 STK	66.600		25				66.600																	66.600
57.71.176B	LBK toevoer KV + WTW 8,4 - 11,2 m3/s servicebeurt / Ruimte 0.54 - LBK gang	Installatie	TB	1,00 STK	2.090,00		1	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	41.800
57.71.176L	LBK toevoer KV + WTW 8,4 - 11,2 m3/s vervangen / Ruimte 0.54 - LBK gang	Installatie	CB	1,00 STK	77.700		25				77.700																	77.700

								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
58 Regeling klimaat								1.030	1.030	1.030	76.030	8.530	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	103.100
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
58.20.110B	Centrale regelkast cv-installatie servicebeurt / Ruimte 1.14 - regelkast RK-1	Installatie	TB	1,00 STK	110,00		1	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	2.200
58.20.110B	Centrale regelkast cv-installatie servicebeurt / Ruimte 1.22 - regelkast RK-1	Installatie	TB	1,00 STK	110,00		1	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	2.200
58.20.110B	Centrale regelkast cv-installatie servicebeurt / Ruimte t.04 - regelkast RK24	Installatie	TB	1,00 STK	110,00		1	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	2.200
58.20.110B	Centrale regelkast cv-installatie servicebeurt / Ruimte t.04 - regelkast RK30	Installatie	TB	1,00 STK	110,00		1	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	2.200
58.20.110L	Centrale regelkast cv-installatie vervangen / Ruimte 1.14 - regelkast RK-1	Installatie	CB	1,00 STK	7.500,00		20				7.500																	7.500
58.20.110L	Centrale regelkast cv-installatie vervangen / Ruimte 1.22 - regelkast RK-1	Installatie	CB	1,00 STK	7.500,00		20				7.500																	7.500
58.20.110L	Centrale regelkast cv-installatie vervangen / Ruimte t.04 - regelkast RK24	Installatie	CB	1,00 STK	7.500,00		20				7.500																	7.500
58.20.110L	Centrale regelkast cv-installatie vervangen / Ruimte t.04 - regelkast RK30	Installatie	CB	1,00 STK	7.500,00		20				7.500																	7.500
58.20.130B	Centrale regelkast cv/lb-installatie servicebeurt / Ruimte 0.30 - regelkast RK-4	Installatie	TB	1,00 STK	110,00		1	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	2.200
58.20.130B	Centrale regelkast cv/lb-installatie servicebeurt / Ruimte 0.42 - regelkast RK-5	Installatie	TB	1,00 STK	110,00		1	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	2.200
58.20.130L	Centrale regelkast cv/lb-installatie vervangen / Ruimte 0.30 - regelkast RK-4	Installatie	CB	1,00 STK	7.500,00		20				7.500																	7.500
58.20.130L	Centrale regelkast cv/lb-installatie vervangen / Ruimte 0.42 - regelkast RK-5	Installatie	CB	1,00 STK	7.500,00		20				7.500																	7.500
58.20.140B	Centrale regelkast koelinstallatie servicebeurt / Dakopbouw - regelkast 83001	Installatie	TB	1,00 STK	110,00		1	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	2.200
58.20.140B	Centrale regelkast koelinstallatie servicebeurt / Dakopbouw - regelkast R21	Installatie	TB	1,00 STK	110,00		1	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	2.200
58.20.140L	Centrale regelkast koelinstallatie vervangen / Dakopbouw - regelkast 83001	Installatie	CB	1,00 STK	15.000		20				15.000																	15.000
58.20.140L	Centrale regelkast koelinstallatie vervangen / Dakopbouw - regelkast R21	Installatie	CB	1,00 STK	15.000		20				15.000																	15.000
58.20.190B	Centrale regelkast diversen servicebeurt / Ruimte 0.48 - regelkast R23	Installatie	TB	1,00 STK	150,00		1	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	3.000
58.20.190L	Centrale regelkast diversen vervangen / Ruimte 0.48 - regelkast R23	Installatie	CB	1,00 STK	7.500,00		20					7.500																7.500
61 Centrale elektrische voorziening								150	150	150	21.920	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	24.770
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
61.41.200B	Hoogspanning verdeelinrichting servicebeurt / Ruimte 0.17 - HKL	Installatie	TB	1,00 STK	150,00		1	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	3.000
61.41.200L	Hoogspanning verdeelinrichting vervangen / Ruimte 0.17 - HKL	Installatie	CB	1,00 STK	10.560		30				10.560																	10.560
61.51.330L	Laagsp. verdeelinr. 15 - 20 groepen vervangen	Installatie	CB	1,00 STK	3.110,00		30				3.110																	3.110
61.51.340L	Laagsp. verdeelinr. 20 - 30 groepen vervangen	Installatie	CB	1,00 STK	3.740,00		30				3.740																	3.740
61.51.350L	Laagsp. verdeelinr. 30 - 40 groepen vervangen	Installatie	CB	1,00 STK	4.360,00		30				4.360																	4.360
63 Verlichting								1.641	1.641	1.641	197.552	1.641	1.641	1.641	4.112	1.641	11.299	1.641	4.112	1.641	1.641	1.641	4.112	1.641	1.641	1.641	4.112	248.280
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
63.11.301L	Verlichtingsarmaturen algemeen vervangen	Installatie	CB	5.952,00 BVO	32,50		20				193.440																	193.440
63.24.000B	Noodverlichting decentraal gevoed servicebeurt	Installatie	TB	39,00 STK	22,50		1	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	17.550
63.24.000D	Noodverlichting decentraal gevoed jaarlijkse inspectie en controle	Installatie	TB	38,01 STK	8,60		1	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	6.538
63.24.000K	Noodverlichting decentraal gevoed accu vervangen	Installatie	TB	38,01 STK	65,00		4				2.471				2.471				2.471				2.471				2.471	12.353
63.24.000Z	Noodverlichting decentraal gevoed lamp vervangen	Installatie	TB	38,01 STK	11,50		1	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	8.742
63.24.100L	Noodverlichtingarmaturen decentraal gevoed vervangen	Installatie	CB	8,01 STK	254,00		15										2.035											2.035
63.24.200L	Vluchtverlichtingarmaturen decentraal gevoed vervangen	Installatie	CB	30,01 STK	254,00		15										7.623											7.623
65 Beveiliging								3.276	3.976	2.644	9.451	6.140	4.724	2.528	4.092	2.528	156.072	3.276	3.976	5.094	3.976	6.140	4.724	2.528	4.092	8.003	7.588	244.822
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**	**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																					
65.11.110K	Brandmeldinstallatie centrale accu's vervangen / BMI	Installatie	TB	1,00 STK	116,00		5			116					116					116				116				464
65.11.110L	Brandmeldinstallatie centrale vervangen / BMI	Installatie	CB	1,00 STK	2.500,00		15				2.500															2.500		5.000
65.11.110Z	Brandmeldinstallatie centrale aansluiting meldkamer / BMI	Installatie	TB	1,00 STK	1.085,00		1	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	21.700
65.11.190L	Brandmeldinstall. kabels + append. vervangen	Installatie	CB	5.952,00 BVO	18,50		15										110.112											110.112
65.13.310B	Handblusser algemeen servicebeurt	Installatie	TB	40,00 STK	18,70		2		748		748		748		748		748		748		748		748		748		748	7.480
65.13.310D	Handblusser algemeen inspectie en controle	Installatie	TB	40,00 STK	17,50		2		700		700		700		700		700		700		700		700		700		700	7.000
65.13.310K	Handblusser algemeen reviseren	Installatie	TB	40,00 STK	72,00		5					2.880					2.880					2.880					2.880	11.520
65.13.310L	Handblusser algemeen vervangen	Installatie	CB	40,00 STK	250,00		20										10.000											10.000
65.13.320B	Brandslanghaspel algemeen servicebeurt	Installatie	TB	31,00 STK	24,20		1	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	15.004
65.13.320D	Brandslanghaspel algemeen inspectie en controle	Installatie	TB	31,00 STK	17,50		1	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	10.850
65.13.320K	Brandslanghaspel algemeen slang vervangen	Installatie	CB	17,00 STK	175,00		15				2.975															2.975		5.950
65.13.320K	Brandslanghaspel algemeen slang vervangen	Installatie	CB	14,00 STK	175,00		15													2.450								2.450
65.13.320Z	Brandslanghaspel algemeen afpersen	Installatie	TB	17,00 STK	44,00		5	748					748					748					748					2.992
65.13.320Z	Brandslanghaspel algemeen afpersen	Installatie	TB	14,00 STK	44,00		5					616					616					616					616	2.464
65.21.410B	Inbraaksignalering centrale algemeen servicebeurt / Inbraak	Installatie	TB	1,00 STK	150,00		1	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	3.000
65.21.410K	Inbraaksignalering centrale algem. accu vervangen / Inbraak	Installatie	TB	1,00 STK	116,00		5					116					116					116					116	464
65.21.410L	Inbraaksignalering centrale algemeen vervangen / Inbraak	Installatie	CB	1,00 STK	100,00		15										100											100

								2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
65 Beveiliging								3.276	3.976	2.644	9.451	6.140	4.724	2.528	4.092	2.528	156.072	3.276	3.976	5.094	3.976	6.140	4.724	2.528	4.092	8.003	7.588	244.822
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**		**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																				
65.21.490L	Inbraaksignalering kabels + append. vervangen	Installatie	CB	5.952,00	BVO	4,75		15									28.272											28.272
66 Transport												1.320					1.320					1.320					1.320	5.280
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**		**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																				
66.12.100K	Hydraulische lift cabine reviseren	Installatie	TB	1,00	POST	1.320,00		5				1.320					1.320					1.320					1.320	5.280
74 Sanitaire voorzieningen									1.275										1.275	40.450								43.000
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**		**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																				
74.11.100L	Toilet algemeen vervangen	Binnen	CB	24,00	STK	750,00		25												18.000								18.000
74.11.200L	Urinoir algemeen vervangen	Binnen	CB	6,00	STK	850,00		25												5.100								5.100
74.11.300L	Wastafelcombinatie algemeen vervangen	Binnen	CB	19,00	STK	550,00		25												10.450								10.450
74.11.400L	Uitstortgootsteen algemeen vervangen	Binnen	CB	2,00	STK	650,00		25												1.300								1.300
74.11.400L	Uitstortgootsteen algemeen vervangen	Binnen	CB	1,00	STK	650,00		25																				
74.11.510L	Douchebak/cabine vervangen	Binnen	CB	1,00	STK	900,00		10	900										900									1.800
74.11.520L	Douchegarnituur vervangen	Binnen	CB	1,00	STK	375,00		10	375										375									750
74.11.700L	Wastrogcombinatie algemeen vervangen	Binnen	CB	4,00	STK	1.400,00		25												5.600								5.600
90 Terreinvoorzieningen									550		550		550		550		102.600		550		550		550		550		550	107.550
	Activiteit	**Cluster**	**RG**	**Hoeveelheid**		**Norm**	**BTW - C - V - I**	**Cyc**																				
90.41.100L	Terreinverharding klinkers vervangen	Terrein	CB	1.140,00	M2	52,50		40									59.850											59.850
90.41.200L	Terreinverharding betontegels vervangen	Terrein	CB	200,00	M2	38,00		40									7.600											7.600
90.41.900L	Terreinverharding diversen vervangen	Terrein	CB	590,00	M2	50,00		40									29.500											29.500
90.52.300C	Riolering terrein algemeen doorspuiten/schoonmaken	Terrein	TB	1,00	POST	550,00		2	550		550		550		550		550		550		550		550		550		550	5.500
90.63.230L	Terreinverlichting gevelstraler vervangen	Gevel	CB	12,00	STK	425,00		20									5.100											5.100
Totaal voor 327 aktiviteiten								**105.845**	**52.952**	**43.599**	**803.136**	**58.224**	**224.094**	**42.933**	**148.824**	**53.423**	**447.223**	**48.552**	**58.787**	**174.904**	**192.436**	**570.253**	**67.282**	**43.109**	**52.167**	**86.338**	**103.871**	**3.377.955**