GEMEENTE EEMSDELTA

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

Voor de renovatie terreininrichting landgoed Ekenstein te Appingedam, gemeente Eemsdelta

Bijlage bij besteknr. 010483-BS

Projectnummer	:	010483
Datum	:	04-11-2026
Revisie	:	
Datum	:	
Coördinator	:	Buro Hollema BV
Accordering	:	

Veiligheids- en gezondheidsplan

1. Omschrijving van het bouwwerk

1.1 Het (bouw)werk bestaat uit de renovatie terreininrichting landgoed Ekenstein te Appingedam, gemeente Eemsdelta.
Het bouwwerk bestaat uit de volgende werkzaamheden:

- Opruimwerkzaamheden van groenvoorzieningen, halfverhardingen, straatmeubilair, etc;
- Ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
- Ontgraven, vervoeren en verwerken van baggerslib;
- Opnemen en aanbrengen halfverharding;
- Opnemen en aanbrengen beschoeiingen;
- Opnemen voetgangersbruggen;
- Aanbrengen groenvoorzieningen;
- Bijkomende werkzaamheden.

1.2 Adres/ligging van de bouwlocatie:
Het uit te voeren werk is gelegen aan Alberdaweg, landgoed Ekenstein te Appingedam, in de gemeente Eemsdelta

2. De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen dien in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt:

Omschrijving	maatregel/afspraak
Aanbrengen elementenverharding	Mechanisch straten conform CROW-publicatie 324
Waarborgen bereikbaarheid hulpdiensten en woningen	Werkzaamheden gefaseerd uitvoeren
Veilig werken op/en/of naast de rijbaan	Wegafzettingen conform CROW-publicatie 96B
Opslag materiaal/materieel	Nader te bepalen terrein

3. De naam van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase:

2.4 Coördinator(en) Ontwerpfase

Naam	: Gemeente Eemsdelta
Adres	: Postbus 15
Postcode/plaats	: 9900 AA Appingedam
Contactpersoon	: dhr. R. Kalkhuis
Telefoon	: 0596 63 90 00

2.5 Coördinator (en) Uitvoeringsfase

Naam	
Adres	
Postcode/plaats	
Contactpersoon	
Telefoon	

4. Een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats (werken die in elkaar grijpen):

- Lokale ondernemers;
- Sloop- en nieuwbouw gebouwen;
- Aanbrengen voetgangersbruggen;
- Aanbrengen speeleiland;
- Aanbrengen bollen en stinze beplantingen;
- Aanbrengen speeltoestellen;
- Eventuele andere werken in uitvoering.

5. Overzicht bijzondere gevaren

	Voorzien in ontwerpfase van dit bouwwerk	Latent in gebruiksfase
Bedelving, vastraken of vallen	□ Riolering □ Aanleggen gronddepot □ Werken op daken/steigers	
Blootstelling aan chemische of biologische stoffen.	□ verontreinigde grond/slib □ Asbest in fundering □ Asbestcementleidingen	
Werk met ioniserende stralingen	□ Controleren lassen □ Metingen aan de ondergrond	
Werk nabij hoogspanningskabels	□ Raken overige kabels en leidingen.	
Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.	□ Rioleringswerkzaamheden	
Werk met duikuitrusting	□ funderingswerk	
Werkzaamheden met springstoffen	□ Munitieresten	
Montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen	□ Hijswerkzaamheden	

6. Inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

Gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Eventuele wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden	Inventarisatie van de specifieke gevaren	Evaluatie	Maatregelen conform de arbeidshygiënische strategie	Toezicht op de maatregelen
Opslag materiaal en materieel op bouwlocatie	* beklemming; * Bedolven raken; * Vallen, stoten; * Gezondheid; * brand/kortsluiting; * Spelende kinderen; * vandalisme.		* Obstakels signaleren; * Voorzieningen t.b.v. veilige bereikbaarheid gebouwen gelegen aan werkterrein; * Schaft- en toiletvoorzieningen in de nabijheid van het werk; * Maken aansluitingen voor elektra en water onbereikbaar voor onbevoegden; * Plaats alle gereedschap en klein materieel in een afsluitbare materieel container; * Werkterrein afschermen d.m.v. hekken * Bouwmateriaal binnen hekken van het werkterrein; * Partiële bewaking na werktijd en in weekenden	
Werkzaamheden in nabijheid elektriciteitsleidingen	* kortsluiting; * brand- en explosiegevaar; * elektrocutiegevaar.		* Klic info opvragen; * werkzaamheden uitstellen tot gevaar geweken is; * bestaande leidingen en kabels ondersteunen	Aanvraag overhandigen aan directie drie dagen voorafgaand aan de graafwerkzaamheden
Werkzaamheden in nabijheid gas en waterleidingen, rioleringen	* instortingsgevaar; * brand- en explosiegevaar; * Waterbezwaar; * blootstelling bodemverontreiniging/asbest		*Juist talud of sleufbekisting; * Klic info opvragen; * Bemalen; * bodemonderzoek NEN 5725, indeling veiligheidsklasse CROW132	Aanvraag overhandigen aan directie drie dagen voorafgaand aan de graafwerkzaamheden
Aanbrengen elementenverharding.	* rugklachten; * Gehoorbeschadiging; Lichamelijk letsel; Bekneld raken kinderen onder dagvoorraad stenen; Aanrijdingen;		* Machinaal (her)straten (CROW282) * geluidarme machine(s) Gehoorbescherming; Prefab elementen zwaarder dan 25 kg mechanisch stellen; * voorraad elementen verharding achter hekwerk bewaren; * afzettingen conform CROW-publicatie 96b en 96a	
Grondwerk t.b.v. ontgraving en ophoging	* bedolven raken; * blootstelling bodemverontreiniging; * kantelen machine(s); * geraakt worden door machine(s)		* veilige taluds; * Sleufbekisting (goed stempelen) * veilig opslag grond (bv achter hekwerk) * bodemonderzoek NEN5725 indeling veiligheidsklasse CROW132; * veilige opstelling machine(s) mogelijk, verkeersplan	

7. Voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven bij start werkzaamheden en vervolgens op vaste momenten en wanneer daar aanleiding voor is. (Bijvoorbeeld bij de start van ander soort werk en/of bij introduceren van nieuw gevaar)

Kennisgevingsformulier

Kennisgeving van het voorgenomen tot stand brengen van een bouwwerk
(Als bedoeld in artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit)

1. Omschrijving van het bouwwerk

1.1 Het (bouw)werk bestaat uit de renovatie terreininricting landgoed Ekenstein te Appingedam, gemeente Eemsdelta.
Het bouwwerk bestaat uit de volgende werkzaamheden:

- Opruimwerkzaamheden van groenvoorzieningen, halfverhardingen, straatmeubilair, etc;
- Ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
- Ontgraven, vervoeren en verwerken van baggerslib;
- Opnemen en aanbrengen halfverharding;
- Opnemen en aanbrengen beschoeiingen;
- Opnemen voetgangersbruggen;
- Aanbrengen groenvoorzieningen;
- Bijkomende werkzaamheden.

1.2 Adres/ligging van de bouwlocatie:
Het uit te voeren werk is gelegen aan Alberdaweg, landgoed Ekenstein te Appingedam, in de gemeente Eemsdelta

2. Namen en adressen van de betrokken partijen

2.1 Opdrachtgever(s)

Naam	: Gemeente Eemsdelta
Adres	: Postbus 15
Postcode/plaats	: 9900 AA Appingedam
Contactpersoon	: dhr. R. Kalkhuis
Telefoon	: 0596 63 90 00

2.2 Ontwerpende partij(en)

Naam	: Buro Hollema BV
Adres	: Asserstraat 12
Postcode/plaats	: 9451 AC Rolde
Contactpersoon	: dhr. J.W. Visser
Telefoon	: 0592-241313

2.3 Uitvoerende partij(en)

Naam	
Adres	
Postcode/plaats	
Contactpersoon	
Telefoon	

2.4 Coördinator(en) Ontwerpfase

Naam	: Gemeente Eemsdelta
Adres	: Postbus 15
Postcode/plaats	: 9900 AA Appingedam
Contactpersoon	: dhr. R. Kalkhuis
Telefoon	: 0596 63 90 00

2.5 Coördinator (en) Uitvoeringsfase

Naam	
Adres	
Postcode/plaats	
Contactpersoon	
Telefoon	

3. Plannings- en uitvoeringsgegevens

3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

3.2 Geplande bouwtijd:

3.3 Vermoedelijke maximumaantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:

3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

4. Datum van kennisgeving:

5. Handtekening opdrachtgever

6. Voor aanvang van de werkzaamheden aanmelden via de volgende link https://meldingen.inspectieszw.nl/DigitaleDienst.WebApp/Login.aspx indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 mensdagen zijn gemoeid.