VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE

Besteknr. B2026 - 10

RECONSTRUCTIE ROMENKAMP E.O. OIRSBEEK

Opdrachtgever: Gemeente Beekdaelen

Datum : 06-11-2026
Opgesteld: M. Mulders

INHOUD **pag.**

1	BESCHRIJVING VAN HET TOT STAND BRENGEN BOUWWERK	3
1.1	Toepasbaarheid	
1.2	Omschrijving werkzaamheden	
1.3	Locatie werkzaamheden	
1.4	Aanvangsdatum/bouwtijd	
2	BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN	4
2.1	Opdrachtgever	
2.2	Ontwerpbureau	
2.3	Directie/toezicht	
2.4	Aannemer	
2.5	Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid	
3	COÖRDINATIE VOOR ONTWERPFASE	5
4	COÖRDINATIE VOOR DE UITVOERING	6
5	BESTEKSANALYSE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN	7
6	VEILIGHEIDSKLASSEN	8
6.1	Veiligheidsklassen	

1. BESCHRIJVING VAN HET TOT STAND BRENGEN BOUWWERK

1.1 Toepasbaarheid

Dit V&G-plan is van toepassing op werken ten behoeve van de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden.

1.2 Omschrijving werkzaamheden

De werkzaamheden zijn beschreven in het volgende bestek:
Bestek B2026 - 10
Reconstructie Romenkamp e.o. Oirsbeek
Opdrachtgever: Gemeente Beekdaelen

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verwijderen van verhardingen;
- het uitvoeren van grondwerken;
- het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
- het verwerken van funderingen;
- het aanbrengen van verhardingen;
- het uitvoeren van bijkomende werken;
- het onderhouden van de werken.

1.3 Locatie werkzaamheden

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Romenkamp, Drossaertweide en Wijngaardshage te Oirsbeek, in de gemeente Beekdaelen

1.4 Aanvangsdatum/bouwtijd

Voor de start- en opleverdatum van het werk wordt verwezen naar de bij dit werk behorende planning

2. BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN

2.1 Opdrachtgever

Naam	Gemeente Beekdaelen
Adres	Deweverplein 1
Postcode/plaats	6361 BZ Nuth
Telefoon	088 - 450 2000
Contactpersoon	Dhr. J.L. de Leon

2.2 Ontwerpbureau

Naam	Via Nova Civiele Techniek
Adres	Bellenkampweg 42
Postcode/plaats	6438KG Oirseek
Telefoon	06-20991256
Contactpersoon	Dhr. M. Mulders

2.3. Directie/toezicht

Naam	Gemeente Beekdaelen
Adres	Deweverplein 1
Postcode/plaats	6361 BZ Nuth
Telefoon	088 - 450 2000
Contactpersoon	dhr. P. Ridderbeks

2.4 Aannemer

Naam	-
Adres	-
Postcode/plaats	-
Telefoon	-
Telefax	-
Contactpersoon	-

2.5 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Naam	I-SZW
Adres	Godsweerdersingel 10
Postcode/plaats	6040 AX Roermond
Telefoon	0475 – 35 66 66
Telefax	0475 – 35 66 60
Contactpersoon	-

3. COÖRDINATIE VOOR ONTWERPFASE

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 6 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

Naam	Gemeente Beekdaelen
Adres	Deweverplein 1
Postcode/plaats	6361 BZ Nuth
Telefoon	088 - 450 2000
Contactpersoon	Dhr. J.L. de Leon

4. COÖRDINATIE VOOR DE UITVOERING

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 6 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van het RAW-bestek B2026 - 10.
De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.

Voor het uitvoeringstijdschema van het bouwwerk wordt verwezen naar:
het door de aannemer op te stellen tijdschema.

5. BESTEKSANALYSE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (niet uitputtend)

Bouwfase	Bestekspost per hoofdstuk	Activiteit	Risico-oorzaak	Suggesties
Bouwplaatsvoor-zieningen/inrichting	Hoofdstuk 0 en 8	Laden/lossen monteren verkeersbewegingen	werken in nabijheid verkeer	01.12.01 t/m 01.12.03
Werken in/langs het verkeer	Hoofdstuk 0	diversen	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, tril-lingshinder, verkeers-hinder, uitlaatgassen, stofoverlast, verkeers-bewegingen werkver-keer	zie Arbo-eisen Publicatie CROW 96b
Kabels/leidingen	Hoofdstuk 2	grondwerken	kabels en leidingen in/langs cunet en sleuf	zie bestek: 01.09.02 en 01.09.03 Tekeningen Nutsbedrij-ven
Funderingen/ Grondwerk	Hoofdstuk 2 en 4	diversen	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, tril-lingshinder, verkeers-hinder, uitlaatgassen, stofoverlast, bedelving	Zie Arbo-eisen Voorlichting en onder-richt Zie Hoofdstuk 6 Veiligheidsklassen
Rioleringen	Hoofdstuk 3	diversen	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, tril-lingshinder, verkeers-hinder, uitlaatgassen, stofoverlast, fysieke belasting	Zie Arbo-eisen Voorlichting en onder-richt
Verhardingen	Hoofdstuk 4	diversen	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, tril-lingshinder, verkeers-hinder, uitlaatgassen, stofoverlast, fysieke belasting	Zie Arbo-eisen Voorlichting en onder-richt Ergonomisch materieel
Bijkomende werk-zaamheden	Hoofdstuk 7	diversen	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, tril-lingshinder, verkeers-hinder, uitlaatgassen, stofoverlast, fysieke belasting	Zie Arbo-eisen Voorlichting en onder-richt Ergonomisch materieel

6. VEILIGHEIDSKLASSEN

6.1 Veiligheidsklassen

Voor meer informatie over de milieuhygiënische bodemkwaliteit en de veiligheidsklassen kan men de in het bestek benoemde verkennende bodemonderzoeken raadplegen.