

Veiligheids & gezondheidsplan

(ontwerpfase)

Onderhoud beplanting en gazon in de gemeente Oostzaan

OVER GEMEENTEN OOSTZAAN WORMERLAND

idverde Advies

COLOFON

Veiligheids & gezondheidsplan (ontwerpfase)
Onderhoud beplanting en gazon in de gemeente Oostzaan

OPGESTELD DOOR	*i*dverde Advies Willemsplein 2-4 5211 AK ‘s-Hertogenbosch T 073 205 11 00 E **advies@*i*dverde.nl**
Opdrachtgever	Gemeente Oostzaan. Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postbus 20, 1530 AA Wormer
Projectnummer	72126044
Contractnummer	OOSTZAAN-GROEN-2026
Status	Definitief
VERSIE	1
DATUM	11-11-2026

INHOUDSOPGAVE

COLOFON 2

1. INLEIDING 4

2. PROJECTGEGEVENS 5

2.1 Werkzaamheden 5
2.2 Locatie 5
2.3 Betrokken partijen 5
2.3.1 Opdrachtgever(s) 5
2.3.2 Ontwerper(s) 5
2.3.3 Directie / toezichthouder(s) 5
2.3.4 V&G-coördinator tijdens de uitvoeringsfase 6
2.4 Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover bekend) 6
2.4.1 Geplande aanvangsdatum van de (bouw-)werkzaamheden 6
2.4.2 Geplande uitvoeringsduur van de werkzaamheden 6
2.4.3 Bouwvergaderingen 6
2.4.4 Geplande bouwvergaderingen (optie) 6
2.4.5 Vermoedelijk maximaal aantal werknemers gelijktijdig aanwezig op uitvoeringslocatie 6
2.4.6 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de uitvoeringslocatie 6
2.4.7 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen 6
2.4.8 Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten (optie) 6
2.4.9 Regeling V&G coördinatie tijdens uitvoeringsfase bij nevenaanneming 7
2.4.10 Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken): 7
2.5 Veiligheids- en gezondheidsrisico's ontwerpfase 7
2.5.1 Veiligheids- en gezondheidsrisico's 7

3. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSDOSSIER 9

3.1 Projectgegevens 9
3.1.1 Werkzaamheden 9
3.1.2 Locatie 9
3.1.3 Technische specificaties 9
3.1.4 Risico's met betrekking tot onderhoud / renovatie (optie) 9

1. Inleiding

Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) is een dynamisch document, waarvan de opstelling continu moet worden gecomplementeerd, aangepast of uitgebreid.

De ontwerpers hebben bij hun beslissingen tijdens de ontwerpfase rekening gehouden met de arbeidsomstandigheden van degenen die later op de bouwplaats het werk zullen realiseren. De principes die daarbij zijn toegepast zijn:

- Het inventariseren en evalueren van gevaren die voortvloeien uit het ontwerp;
- Het toepassen van de algemene preventieprincipes op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

De resultaten zijn verwerkt in dit plan.

2. Projectgegevens

2.1 Werkzaamheden

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Beheersen onkruid beplantingen en boomspiegels
b. Uitmaaien rand bosplantsoen
c. Beheersen snoeibeeld hagen
d. Beheersen onkruid bodembedekkers, hagen, heesters, struikrozen, cultuurrozen, vaste planten en siergrassen
e. Beheersen overgroei bosplantsoen, bodembedekkers, heesters, struikrozen, cultuurrozen, vaste planten en siergrassen
f. Snoeien bosplantsoen, bodembedekkers, heesters, struikrozen, cultuurrozen, vaste planten, siergrassen en solitaire heesters
g. Beheersen overgroei graskanten
h. Bijkomende werkzaamheden

2.2 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Oostzaan.

2.3 Betrokken partijen

2.3.1 Opdrachtgever(s)

Naam	**Gemeente Oostzaan**
Postadres	Postbus 20 1530 AA Wormer
Bezoekadres:	Kerkbuurt 4 1511 BD Oostzaan
Contactpersoon:	de heer A. Schaafsma
Telefoonnummer: Emailadres:	075 - 651 21 00 antwoord@over-gemeenten.nl

2.3.2 Ontwerper(s)

Naam	**Gemeente Oostzaan**
Postadres	Postbus 20 1530 AA Wormer
Bezoekadres:	Kerkbuurt 4 1511 BD Oostzaan
Contactpersoon:	de heer A. Schaafsma
Telefoonnummer: Emailadres:	075 - 651 21 00 antwoord@over-gemeenten.nl

2.3.3 Directie / toezichthouder(s)

Naam	Nog onbekend
Postadres	-
Bezoekadres:	-
Contactpersoon:	-
Telefoonnummer: Emailadres:	- -

2.3.4 V&G-coördinator tijdens de uitvoeringsfase

Coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van het werk zoals op de voorzijde beschreven.

Naam	…
Postadres	…
	…
Bezoekadres:	…
	…
Contactpersoon:	…
Telefoonnummer:	…
E-mailadres:	…

2.4 Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover bekend)

2.4.1 Geplande aanvangsdatum van de (bouw-)werkzaamheden

1 maart 2027

2.4.2 Geplande uitvoeringsduur van de werkzaamheden

2 jaar. Dit is exclusief de optie voor verlenging van 2 keer 1 jaar.

2.4.3 Bouwvergaderingen

De bouwvergaderingen worden aangegrepen, in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit en daaruit voortvloeiend het V&G-plan, om te vermelden:

- De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking tussen werkgevers en in voorkomende gevallen zelfstandig werkenden op de bouwplaats, welke voorzieningen daarbij zullen worden getroffen en op welke wijze op die voorzieningen toezicht zal worden uitgeoefend;
- De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking en het overleg tussen werkgevers en werknemers op de bouwplaats en de wijze waarop de voorlichting en het onderricht van deze werknemers plaatsvindt;
- Veranderingen van het V&G-plan worden overhandigd aan directie en belanghebbenden.

2.4.4 Geplande bouwvergaderingen (optie)

Bouwvergadering 1:

- Opstart (voorbereidende) werkzaamheden;
- Overhandigen gecomplementeerd, zo nodig aangepast of uitgebreid Veiligheids- en Gezondheidsplan van de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden.

Overige bouwvergaderingen nader te bepalen door de directie in overleg met de aannemer:

- Tussentijdse controle;
- Vastlegging.

2.4.5 Vermoedelijk maximaal aantal werknemers gelijktijdig aanwezig op uitvoeringslocatie

(onbekend)

2.4.6 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de uitvoeringslocatie

(onbekend)

2.4.7 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen

(onbekend)

2.4.8 Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten (optie)

(onbekend)

2.4.9 Regeling V&G coördinatie tijdens uitvoeringsfase bij nevenaanneming

De V&G-coördinatie tijdens uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer zoals bedoeld in paragraaf 2.3.5.

2.4.10 Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):

(onbekend)

Kennisgeving van het voorgenomen tot stand brengen van een werk
Door of namens opdrachtgever wordt (volgens artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit) voor aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats de kennisgeving verzorgt, indien

- De geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
- Met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

De melding van de kennisgeving dient te worden gedaan op de website van de Inspectie SZW.

Volgens het bovenstaande is naar verwachting geen kennisgeving nodig voor dit (bouw)werk.

2.5 Veiligheids- en gezondheidsrisico's ontwerpfase

2.5.1 Veiligheids- en gezondheidsrisico's

In onderstaande tabellen is aangegeven welke bijzondere risico's uit het ontwerp voortvloeien, met inachtneming van de volgende opmerkingen:

- Voor de werkzaamheden worden de veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de 'normale' uitvoeringsrisico's te boven gaan;
- Als bij een bestekspost de aannemer de keuze heeft voor nadere bepaling van te verwerken materiaal en in te zetten materieel, wordt de aannemer geacht de hieraan verbonden bijzondere risico's te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsdossier.

Omgevingsfactoren

Besteksposten/ Onderwerp	Activiteit	Arbo-risico	Oorzaak	Suggestie (maatregelen)
Alle	Alle werkzaamheden	Algemene veiligheid en gezondheid	Activiteiten ondernemingen op de uitvoeringslocatie	Afstemming en coördinatie
Verkeer	Uitvoeren werkzaamheden	Aanrijdingen	Diverse door werkverkeer kruisende / passerende verkeersstromen	Toepassen verkeersmaatregelen, gebruik van veilig materieel
Hoogspannings-kabels	Werken onder Bovengrondse hoogspanningskabels	Elektrocutie, brand- en explosiegevaar, bedwelming	Kabelbreuk, kortsluiting en beschadiging a.g.v. werkzaamheden in nabijheid van hoogspanningskabels	Locatie K&L opvragen (KLIC melding).
Water(en)	Werkzaamheden nabij water(en)	Beknellen tussen grond en materieel, vallen in water, verdrinken	Wegzakkend materieel, uitglijden op gladde ondergrond	Indien mogelijk minstens 2 meter afstand bewaren tussen watergang en werkplek. Zorgen dat doelmatige middelen voor het redden van drenkelingen op een goed zichtbare plaats aanwezig zijn.

Besteksposten/ Onderwerp	Activiteit	Arbo-risico	Oorzaak	Suggestie (maatregelen)
Omwonenden / Recreanten	Werkzaamheden	Struikelen over oneffenheden, ongevallen omwonenden, onbereikbaarheid van woning c.q. bedrijf, vandalisme	Opgebroken verhardingen, onveilige opslag materiaal	Inventariseren en maatregelen treffen, omwonenden en bedrijven inlichten over de werkzaamheden, voorzieningen treffen voor de bereikbaarheid van woningen en bedrijven, bouwterrein en opslagplaatsen materialen en materieel afsluiten.

3. Veiligheids- en gezondheidsdossier

3.1 Projectgegevens

3.1.1 Werkzaamheden

Het werk bestaat uit het uitvoeren van de werkzaamheden zoals beschreven in paragraaf 2.1 van het V&G-plan.

3.1.2 Locatie

De locatie van het werk staat beschreven in paragraaf 2.2 van het V&G-plan.

3.1.3 Technische specificaties

- Bestek en tekeningen (aangeleverd door ontwerper).
- Onderhoudsvoorschriften van materialen, een en ander in overleg met de leverancier (aangeleverd door aannemer).

3.1.4 Risico's met betrekking tot onderhoud / renovatie (optie)

- Ontwerpfase: geen.
- Aanvullingen hier opsommen.