Veiligheids- en Gezondheidsplan

ontwerpfase

Bijlage bij de: RAW-raamovereenkomst Onderhoud OVL gemeente Bunnik 2027-2031 V1.0

Opdrachtgever	Gemeente Bunnik
Directie	Gemeente Bunnik, zie bestek
Opdrachtnemer	.....
Besteknummer	TN619676
Werkomschrijving	Het onderhouden, in stand houden en wijzigen van de openbare verlichtingsinstallatie van de gemeente Bunnik, op basis van deelopdrachten onder de raamovereenkomst
Versie en datum	V1.0, 19 november 2026

Inhoudsopgave

Klik in de inhoudsopgave en druk op F9 om deze bij te werken.

1. Goedkeuringsverklaring..... 3
2. Wettelijk kader..... 3
2.1 Algemeen..... 3
2.2 Zorg voor anderen dan de eigen werknemers..... 3
2.3 Verplichting tot het opstellen van een V&G-plan..... 4
2.4 Normen, wetgeving en richtlijnen..... 4
3. Projectomschrijving..... 4
3.1 Korte omschrijving van de hoofdactiviteiten..... 5
3.2 Gegevens van het werk..... 5
3.3 Indeling van het werkterrein..... 5
4. Organisatie en fasering van het werk..... 5
4.1 Betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden..... 5
4.2 Taken van de coördinatoren..... 6
4.3 Overlegstructuur..... 7
4.4 Vastlegging van arbo-overleg en afspraken in de ontwerpfase..... 7
5. Coördinatie en samenwerkingsafspraken tijdens de uitvoeringsfase..... 7
6. Risico's en maatregelen tijdens de uitvoeringsfase..... 8
7. Veiligheids- en gezondheidsdossier..... 11
8. Verplichtingen van de opdrachtnemer..... 11
9. Bijlagen..... 11
9.1 Melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie..... 11
9.2 Schema verplichtingen afdeling 5 Arbobesluit..... 12

1. Goedkeuringsverklaring

In dit veiligheids- en gezondheidsplan (hierna: V&G-plan) ontwerpfase zijn de organisatiestructuur en de beheersmaatregelen vastgelegd die tot doel hebben het werk zodanig tot stand te brengen dat zowel aan de gestelde kwaliteitseisen als aan de eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt voldaan.

Dit V&G-plan is opgesteld op grond van artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en maakt als bijlage onderdeel uit van het bestek. De hierin opgenomen afspraken hebben een bindend karakter voor ieder die bij het werk is betrokken.

De opdrachtnemer vult dit plan bij opdrachtbevestiging aan tot een V&G-plan uitvoeringsfase en legt dit ter goedkeuring voor aan de directie, conform bestek 01.19.01. Het goedgekeurde plan is tijdens de uitvoering op het werk aanwezig.

Bij deze verklaren de verantwoordelijke functionarissen zich akkoord met dit V&G-plan.

Opdrachtgever	**Opdrachtnemer**
Naam:	Naam: .....
Functie:	Functie: .....
Datum:	Datum: .....
Handtekening:	Handtekening:

2. Wettelijk kader

2.1 Algemeen

Als op een arbeidsplaats verschillende werkgevers arbeid doen verrichten, zijn zij op grond van artikel 19 van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht doelmatig samen te werken en de naleving van de wettelijke voorschriften te verzekeren. Voor het tot stand brengen van een bouwwerk zijn daarnaast de bouwprocesbepalingen van toepassing: hoofdstuk 2, afdeling 5, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de artikelen 2.23 tot en met 2.35. Deze afdeling is de Nederlandse uitwerking van richtlijn 92/57/EEG inzake tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Het eerdere Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden is vervallen en in deze afdeling opgegaan.

Op grond van deze bepalingen rusten verplichtingen op de opdrachtgever, de ontwerpende partij en de uitvoerende partij. De opdrachtgever houdt in de ontwerpfase rekening met de veiligheid en gezondheid in de uitvoeringsfase (artikel 2.26), stelt waar vereist coördinatoren aan (artikel 2.29) en draagt zorg voor de melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (artikel 2.27). De uitvoerende partij coördineert de werkzaamheden op de bouwplaats en ziet toe op naleving van dit V&G-plan (artikelen 2.31, 2.33 en 2.34).

2.2 Zorg voor anderen dan de eigen werknemers

Naast de zorg voor de eigen werknemers rust op de werkgever op grond van artikel 10 van de Arbeidsomstandighedenwet de plicht doeltreffende maatregelen te treffen ter voorkoming van gevaar voor andere personen dan zijn werknemers, zoals weggebruikers, omwonenden, bezoekers

en werknemers van derden. Onbeheerd achtergelaten materieel, materialen, sleuven en open masten mogen geen gevaar opleveren voor onbevoegden.

2.3 Verplichting tot het opstellen van een V&G-plan

Op grond van artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een V&G-plan verplicht indien:

a. de geraamde duur van het werk meer dan 30 werkdagen bedraagt en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid verrichten, of

b. de omvang van het werk meer dan 500 mensdagen bedraagt, of

c. sprake is van bijzondere gevaren als bedoeld in bijlage II bij richtlijn 92/57/EEG, ongeacht de omvang van het werk.

Bij onderhoud aan en vervanging van openbare verlichting is in ieder geval sprake van bijzondere gevaren: werken op of langs de openbare weg met aanrijdgevaar, werkzaamheden aan elektrische installaties, werken op hoogte en graafwerkzaamheden nabij kabels en leidingen. Een V&G-plan is voor dit werk daarom verplicht, ook indien de genoemde drempels niet worden gehaald.

De melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie op grond van artikel 2.27 is vereist bij de onder a en b genoemde omvang. Deze melding wordt digitaal gedaan via het meldingsportaal van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

2.4 Normen, wetgeving en richtlijnen

Dit V&G-plan is gebaseerd op onder meer de volgende wetten, normen en richtlijnen, steeds in de versie die geldt op het moment van uitvoering:

- Arbeidsomstandighedenwet;
- Arbeidsomstandighedenbesluit, in het bijzonder hoofdstuk 2, afdeling 5 (Bouwproces) en hoofdstuk 3, afdeling 1 (elektrische installaties);
- Arbeidsomstandighedenregeling;
- richtlijn 92/57/EEG inzake tijdelijke en mobiele bouwplaatsen;
- Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON) en het Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten;
- CROW-richtlijnen Werk in Uitvoering 96a en 96b, waaronder Werken op niet-autosnelwegen en Standaardmaatregelen niet-autosnelwegen;
- CROW-publicatie 500, Schade voorkomen aan kabels en leidingen;
- CROW-publicatie 400, Werken in en met verontreinigde bodem;
- NEN 3140:2011+A3:2019 en NEN-EN 50110-1:2023, bedrijfsvoering van elektrische installaties;
- BEI BLS en de veiligheidsvoorschriften van netbeheerder Stedin bij werkzaamheden aan het net van Stedin, waaronder de OOR-overeenkomst;
- NEN-EN ISO 20471, waarschuwingskleding;
- de arbocatalogus van de sector Bouw en Infra;
- de collectieve arbeidsovereenkomst die op de uitvoerende partij van toepassing is;
- het bestek met de daarbij behorende tekeningen, nota's van inlichtingen en bijlagen.

3. Projectomschrijving

3.1 Korte omschrijving van de hoofdactiviteiten

Binnen dit werk worden onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd: het verhelpen van storingen en defecten, bovengronds en ondergronds, het veiligstellen en herstellen van schades, het melden van en coördineren rond kabelstoringen in het gereguleerd domein van netbeheerder Stedin, het vervangen van conventionele armaturen door LED-armaturen, het vervangen en plaatsen van lichtmasten, het leggen en wijzigen van kabels en het uitvoeren van inspecties en metingen. Het areaal omvat circa 3.100 lichtpunten.

3.2 Gegevens van het werk

Omschrijving van het werk	Het onderhouden, in stand houden en wijzigen van de openbare verlichtingsinstallatie van de gemeente Bunnik, op basis van deelopdrachten onder de raamovereenkomst
Ligging van de werklocatie	Diverse wegen in de kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven, gemeente Bunnik
Opdrachtgever	Gemeente Bunnik
Ontwerpende partij	BURO-33 Aanbestedingsexperts BV, namens de gemeente Bunnik
Coördinator ontwerpfase	BURO-33 Aanbestedingsexperts BV, namens de gemeente Bunnik
Coördinator uitvoeringsfase	Aan te stellen door de opdrachtnemer, conform bestek 01.19.02
Uitvoerende partij	Zie hoofdstuk 4
Installatieverantwoordelijke (NEN 3140)	De opdrachtgever, conform bestek 01.19.05
Aanvangsdatum	1 april 2027
Geplande duur	4 jaar, tot en met 31 maart 2031
Maximaal aantal werknemers gelijktijdig aanwezig	In te vullen door de opdrachtnemer
Geraamde omvang in mensdagen	In te vullen door de opdrachtnemer
Melding Nederlandse Arbeidsinspectie vereist	Te bepalen door de opdrachtgever op basis van de opgave van de opdrachtnemer
Arbodienstverlener opdrachtnemer	In te vullen door de opdrachtnemer

3.3 Indeling van het werkterrein

De werkzaamheden vinden plaats langs diverse wegen in de kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven en het buitengebied van de gemeente Bunnik. Er is geen sprake van een afgesloten bouwplaats, maar van wisselende, kortdurende werkvakken in de openbare ruimte. Per werkvak wordt de inrichting bepaald op grond van de CROW-richtlijnen Werk in Uitvoering.

4. Organisatie en fasering van het werk

4.1 Betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden

Hoofdaannemer	Uit te voeren werkzaamheden	Eerst verantwoordelijke op het werk	Start en einde werkzaamheden
Onderaannemers en zelfstandigen	Uit te voeren werkzaamheden	Eerst verantwoordelijke op het werk	Start en einde werkzaamheden

Taken en bevoegdheden op het werk

Functionaris	Naam	Taken	Bevoegdheden
Coördinator ontwerpfase	BURO-33 Aanbestedingsexperts BV, namens de gemeente Bunnik	Zie 4.2, overzicht 1	Zie 4.2, overzicht 1
Coördinator uitvoeringsfase	In te vullen door de opdrachtnemer	Zie 4.2, overzicht 2	Zie 4.2, overzicht 2
Installatieverantwoordelijke	De opdrachtgever	NEN 3140	NEN 3140
Werkverantwoordelijke	In te vullen door de opdrachtnemer	NEN 3140	NEN 3140

4.2 Taken van de coördinatoren

Overzicht 1: taken coördinator ontwerpfase, artikel 2.30 Arbobesluit

Nr	Taak
1	Coördineert de toepassing van de algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid, bedoeld in artikel 2.26, tijdens de ontwerpfase
2	Stelt het V&G-plan ontwerpfase op en draagt er zorg voor dat dit onderdeel uitmaakt van het bestek
3	Stelt het V&G-dossier op ten behoeve van de latere onderhouds-, gebruiks- en sloopfase en draagt dit over aan de opdrachtgever
4	Stemt de ontwerpkeuzes af met het oog op de risico's in de uitvoerings- en beheerfase
5	Adviseert de opdrachtgever over de aanstelling van de coördinator uitvoeringsfase en over de vastlegging daarvan in de contractstukken
6	Adviseert de opdrachtgever over de melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie, bedoeld in artikel 2.27

Overzicht 2: taken coördinator uitvoeringsfase, artikel 2.31 Arbobesluit

Nr	Taak
1	Coördineert de toepassing van de algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoering
2	Coördineert de samenwerking en afstemming tussen werkgevers en zelfstandigen op de werklocatie
3	Actualiseert en completeert het V&G-plan uitvoeringsfase en het V&G-dossier zodra de werkzaamheden daartoe aanleiding geven
4	Ziet toe op de naleving van het V&G-plan en treft corrigerende maatregelen bij afwijkingen
5	Organiseert de toegangscontrole tot de werklocatie voor onbevoegden
6	Bewaakt de voorlichting en het onderricht aan de op het werk aanwezige werknemers, mede in relatie tot taalbeheersing
7	Neemt deel aan het bouw- en werkveiligheidsoverleg

4.3 Overlegstructuur

Onderwerp	Voorlichting en onderricht	Werkveiligheidsoverleg	Bouwvergadering	Evaluatie
Functie	Algemene voorlichting bij aanvang	Afstemming veiligheid tijdens uitvoering	Voortgang en veiligheid	Terugblik en verbetermaatregelen
Frequentie	Bij aanvang en bij nieuwe werksoort	Periodiek, ten minste maandelijks	Conform bestek	Bij oplevering
Deelnemers	Alle uitvoerenden	Alle uitvoerenden, inclusief onderaannemers	Directie en opdrachtnemer	Directie en opdrachtnemer
Rapportage aan	Directie	Directie	Directie	Opdrachtgever
Bewijsdocument	Presentielijst	Presentielijst en verslag	Verslag	Evaluatieverslag

4.4 Vastlegging van arbo-overleg en afspraken in de ontwerpfase

Deelontwerp	Datum	Ontwerpbureau of adviseur	Eerst verantwoordelijke	Afspraken	Vastgelegd

Afspraken betreffen gesignaleerde risico's en maatregelen die afstemming tussen meerdere ontwerpende partijen of adviseurs vergen. Niet vermijdbare risico's worden opgenomen in hoofdstuk 6.

5. Coördinatie en samenwerkingsafspraken tijdens de uitvoeringsfase

Ter beheersing van de uit te voeren werkzaamheden en ter borging van de arbeidsomstandigheden worden de onderstaande afspraken gemaakt en vastgelegd. De opdrachtnemer vult deze tabel in en houdt deze actueel.

Fase of deelwerk	Aanvangsdatum	Betrokken aannemers	Afspraken over V&G-maatregelen	Vastgelegd

6. Risico's en maatregelen tijdens de uitvoeringsfase

Onderstaande inventarisatie is niet limitatief. De opdrachtnemer vult deze aan op basis van zijn eigen risico-inventarisatie en -evaluatie en de taakrisicoanalyses per werksoort.

Werksoort	Risico	Maatregel	Uitgevoerd door	Toezicht door
Algemeen, werken op en langs de openbare weg	Aanrijdgevaar voor wegwerkers en weggebruikers	Verkeersmaatregelen conform de CROW-richtlijnen Werk in Uitvoering 96b, werkvakbeveiliging, actiewagen waar vereist, waarschuwingskleding conform NEN-EN ISO 20471 klasse 3, inzet gecertificeerde verkeersregelaars waar nodig	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer en directie
Werken in het donker of bij slecht zicht	Onvoldoende zichtbaarheid, struikelen	Werkplekverlichting, reflecterende afzetting, beperking van werkzaamheden bij slechte weersomstandigheden	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
Graafwerkzaamheden ten behoeve van kabels en funderingen	Raken van kabels en leidingen, elektrocutie, gasexplosie	Graafmelding conform WIBON, gebiedsinformatie op de werkplek, werken conform CROW-publicatie 500, proefsleuven en handmatig graven binnen de voorzorgszone, aanwezigheid van een graafverantwoordelijke	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer en netbeheerder
Werkzaamheden aan de elektrische installatie	Elektrocutie, vlamboog, kortsluiting	Werken conform NEN 3140 en NEN-EN 50110-1, schriftelijke aanwijzing als installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke, vakbekwaam of voldoende onderricht persoon, spanningsloos werken als uitgangspunt, gebruik van vlamboogbestendige persoonlijke beschermingsmiddelen en gekeurd isolerend gereedschap	Opdrachtnemer	Werkverantwoordelijke
Werken op hoogte, hoogwerker en klimwerkzaamheden	Valgevaar, kantelen van het voertuig	Gekeurde en gekeurd bediende hoogwerker, stempelen op draagkrachtige ondergrond, valbeveiliging en harnasgordel, geen klimwerk aan masten zonder beoordeling van de mastconditie	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
Plaatsen en verwijderen van lichtmasten	Vallende last, beknelling, bezwijken van de mastvoet	Gekeurd hijs- en hefgereedschap, keuringsbewijzen op het werk, verboden zone onder de last, beoordeling van corrosie en mastvoetconditie vooraf	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
Bewerken van bestaande conservering van masten en armaturen	Blootstelling aan chroom-6 en lood	Vooronderzoek naar de conservering, geen slijpen, stralen of branden zonder bronafzuiging, werkplan en maatregelen conform hoofdstuk 4 van het Arbobesluit voor kankerverwekkende stoffen, blootstellingsregistratie	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer en directie
Verwijderen van gasontladingsarmaturen en lampen	Blootstelling aan kwik, glasletsel	Lampen heel houden en gescheiden inzamelen, afvoer via een erkende verwerker, handschoenen en oogbescherming	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
Grondwerk in mogelijk verontreinigde bodem	Blootstelling aan verontreiniging, asbest	Werken conform CROW-publicatie 400, vooraf vastgestelde veiligheidsklasse, aanvullende maatregelen bij het aantreffen van onvoorziene verontreiniging	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer en directie
Werkzaamheden in bermen en groenstroken	Eikenprocessierups, teken, insectensteken	Voorlichting, bedekkende kleding, vermijden van aangetaste bomen, tekencontrole na afloop	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer

Werksoort	Risico	Maatregel	Uitgevoerd door	Toezicht door
Gebruik van gereedschap en arbeidsmiddelen	Letsel door ondeugdelijk of ongekeurd materieel	Uitsluitend gekeurd en geïdentificeerd materieel, keuring conform NEN 3140 en artikel 7.4a van het Arbobesluit, registratie op het werk aanwezig	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
Alleen werken	Ongeval zonder directe hulp	Alleenwerkvoorziening of periodieke meldprocedure, verbod op alleen werken bij werkzaamheden met verhoogd risico	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
Handmatig hanteren van lasten	Fysieke overbelasting	Mechanische hulpmiddelen, tilnormen conform de arbocatalogus Bouw en Infra, taakroulatie	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
Werkzaamheden nabij spoor, tram, water of hoogspanning	Aanrijding, verdrinking, overslag	Afstemming met de betreffende beheerder, aanvullende veiligheidsvoorzieningen, werkvergunning	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer en beheerder
Reinigen van armaturen en masten	Blootstelling aan gevaarlijke stoffen	Veiligheidsinformatiebladen op het werk, handschoenen en oogbescherming, ventileren bij werken in besloten ruimte	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer
Afvoer van vrijkomende materialen	Milieuschade, bodemverontreiniging	Gescheiden inzameling en afvoer conform de wettelijke voorschriften, afgifte aan erkende verwerkers, registratie van afvalstromen	Opdrachtnemer	Opdrachtnemer en directie

Collectieve voorzieningen

Collectieve voorziening	Gebruikers	Instandhouding door	Toezicht en rapportage door

Regels op het werk

Regel	Toezicht door	Toelichting
Toegangsregeling en afscherming van het werkvak	Opdrachtnemer	
Verkeers- en rijroutes, parkeren van materieel	Opdrachtnemer	
Procedure bij ongevallen en alarmering	Opdrachtnemer	
Bedrijfshulpverlening en eerste hulp	Opdrachtnemer	
Melding van ernstige arbeidsongevallen aan de Nederlandse Arbeidsinspectie, artikel 9 Arbeidsomstandighedenwet	Opdrachtnemer	Onverwijld melden, tevens melden aan de directie
Registratie en melding van incidenten en bijna-ongevallen	Opdrachtnemer	
Identificatieplicht en registratie van aanwezigen	Opdrachtnemer	
Voorlichting en onderricht, ook aan anderstalige werknemers	Opdrachtnemer	
Beleid inzake alcohol, drugs en medicijnen	Opdrachtnemer	
Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen	Opdrachtnemer	
Voorschriften uit vergunningen en ontheffingen	Opdrachtnemer	

7. Veiligheids- en gezondheidsdossier

Op grond van artikel 2.30 van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt een V&G-dossier opgesteld ten behoeve van de latere onderhouds-, gebruiks- en sloopfase van het bouwwerk. Het dossier bevat de gegevens die nodig zijn om die latere werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

Voor dit werk worden ten minste de volgende gegevens in het dossier opgenomen:

- revisiegegevens van de openbare verlichtingsinstallatie, inclusief kabeltracés, voedingspunten en schakelkasten;
- gegevens over de aard van de conservering van masten en armaturen, waaronder de aanwezigheid van chroom-6 of lood;
- gegevens over aangetroffen bodemverontreiniging en over de ligging van kabels en leidingen van derden;
- gegevens over de mastconditie en de toegepaste funderingswijze;
- beperkingen ten aanzien van bereikbaarheid en van de inzet van materieel op de betreffende locaties.

De opdrachtnemer levert de hiervoor benodigde gegevens aan bij oplevering. De opdrachtgever beheert het dossier en stelt dit beschikbaar bij een volgend werk.

8. Verplichtingen van de opdrachtnemer

- de opdrachtnemer completeert dit V&G-plan vóór aanvang van de werkzaamheden tot een V&G-plan uitvoeringsfase en legt dit ter goedkeuring voor aan de directie;
- de opdrachtnemer wijst een eerst verantwoordelijke op het werk aan en maakt deze bekend bij de directie;
- de opdrachtnemer stelt de risico-inventarisatie en -evaluatie en de taakrisicoanalyses beschikbaar voor zover deze op dit werk betrekking hebben;
- de opdrachtnemer legt aan onderaannemers en zelfstandigen dezelfde verplichtingen op en ziet toe op de naleving daarvan;
- de opdrachtnemer houdt het V&G-plan actueel en past dit aan zodra de werkzaamheden of de omstandigheden daartoe aanleiding geven;
- de opdrachtnemer houdt het goedgekeurde V&G-plan op het werk beschikbaar voor alle betrokkenen en voor de Nederlandse Arbeidsinspectie.

9. Bijlagen

9.1 Melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie

Melding als bedoeld in artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De melding wordt door de opdrachtgever vóór aanvang van de werkzaamheden digitaal gedaan via het meldingsportaal van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een afschrift van de melding wordt op de werklocatie beschikbaar gehouden.

De melding is vereist indien de geraamde duur van het werk meer dan 30 werkdagen bedraagt en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid verrichten, of indien de omvang van het werk meer dan 500 mensdagen bedraagt.

1. Omschrijving van het werk

Het werk bestaat uit	Het onderhouden, in stand houden en wijzigen van de openbare verlichtingsinstallatie van de gemeente Bunnik, op basis van deelopdrachten onder de raamovereenkomst
Ligging van de werklocatie	Diverse wegen in de kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven, gemeente Bunnik

2. Namen en adressen van de betrokken partijen

	Opdrachtgever	**Ontwerpende partij**
Naam	Gemeente Bunnik	BURO-33 Aanbestedingsexperts BV
Adres	Singelpark 1 (Publiekshal, Odijk), Postbus 5	Poelbos 10
Postcode en plaats	3980 CA Bunnik	6718 HV Ede
Contactpersoon	J.W. Bouter, projectleider	J.M. Pisters
Telefoon	030 659 48 48	06 29 02 38 19
E-mail	J.Bouter@bunnik.nl	jm.pisters@buro-33.nl

	Uitvoerende partij	**Coördinator uitvoeringsfase**
Naam		
Adres		
Postcode en plaats		
Contactpersoon		
Telefoon		
E-mail		

3. Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande aanvangsdatum	1 april 2027
Geplande duur	4 jaar
Vermoedelijk maximum aantal gelijktijdig aanwezige werknemers	In te vullen door de opdrachtnemer
Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen	In te vullen door de opdrachtnemer
Reeds geselecteerde ondernemingen	In te vullen door de opdrachtnemer
Datum van melding	.....
Naam en functie namens de opdrachtgever	.....

9.2 Schema verplichtingen afdeling 5 Arbobesluit

Het schema geeft aan welke verplichtingen van toepassing zijn, afhankelijk van de omvang van het werk en de aanwezigheid van bijzondere gevaren.

Verplichting bij meerdere werkgevers op het werk	A: meer dan 500 mensdagen of meer dan 30 werkdagen en meer dan 20 werknemers	B: bijzondere gevaren	C: geen A of B
Melding, artikel 2.27	x		
Aanstelling coördinator ontwerpfase, artikel 2.29	x	x	x
Aanstelling coördinator uitvoeringsfase, artikel 2.29	x	x	x
V&G-plan ontwerpfase, artikel 2.28	x	x	
V&G-plan als onderdeel van het bestek	x	x	
Contractbepaling over de coördinatie	x	x	x
V&G-dossier, artikel 2.30	x	x	x

Verplichting bij één werkgever op het werk	A: meer dan 500 mensdagen of meer dan 30 werkdagen en meer dan 20 werknemers	B: bijzondere gevaren	C: geen A of B
Melding, artikel 2.27	x		
V&G-plan ontwerpfase, artikel 2.28	x	x	
V&G-plan als onderdeel van het bestek	x	x	
V&G-dossier, artikel 2.30	x	x	x

Bij werkzaamheden aan de openbare verlichting is in de regel sprake van bijzondere gevaren, kolom B. Dit V&G-plan is daarop gebaseerd.