P21-0829 Planning Groenpoort BRM Fase 1
Planning versie 1.0
don 27-1-22

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1	**1 Projectmanagement en mijlpalen**	**10 dagen**	**maa 31-1-22**	**vri 11-2-22**	
2	**1.1 Overleggen**	**5 dagen**	**maa 31-1-22**	**vri 4-2-22**	
3	1.1.1 Startoverleg	1 wk	maa 31-1-22	vri 4-2-22	
4	**1.2 Startdocumenten ontwerp**	**0 dagen**	**maa 31-1-22**	**maa 31-1-22**	
5	1.2.1 Vastgesteld matenplan	0 dagen	maa 31-1-22	maa 31-1-22	
6	1.2.2 Verkavelingsplan	0 dagen	maa 31-1-22	maa 31-1-22	
7	1.2.3 Rioleringsplan	0 dagen	maa 31-1-22	maa 31-1-22	
8	1.2.4 Waterhuishoudkundig plan	0 dagen	maa 31-1-22	maa 31-1-22	
9	1.2.5 Gegevens Haver Droeze (bouwpeilen)	0 dagen	maa 31-1-22	maa 31-1-22	
10	1.2.6 Saneringsplan	0 dagen	maa 31-1-22	maa 31-1-22	
11	**1.3 Controledocumenten**	**5 dagen**	**maa 7-2-22**	**vri 11-2-22**	
12	1.3.1 Verificatiematrix	1 wk	maa 7-2-22	vri 11-2-22	3
13	1.3.2 Risicomatrix	1 wk	maa 7-2-22	vri 11-2-22	3
14	1.3.3 Nota van uitgangspunten	1 wk	maa 7-2-22	vri 11-2-22	3
15	**2 Onderzoeken en plannen**	**3 wkn**	**vri 15-4-22**	**don 5-5-22**	
16	2.1 Berekening beschoeiing	3 wkn	maa 18-4-22	vri 6-5-22	24
17	**3 DO bouwrijp maken**	**76 dagen**	**maa 31-1-22**	**maa 16-5-22**	
18	3.1 Omzetten rioleringsplan naar DO	1 wk	maa 31-1-22	vri 4-2-22	7
19	3.2 KLIC-melding en analyse bestaande K&L	1 wk	maa 31-1-22	vri 4-2-22	
20	3.3 Het maken van een DO, incl toelichting	7 wkn	maa 7-2-22	vri 25-3-22	18
21	3.4 Update grondbalans	1 wk	maa 21-3-22	vri 25-3-22	20GE
22	3.5 Interne controle Boot	1 wk	maa 28-3-22	vri 1-4-22	20
23	3.6 Aanleveren en presenteren DO voor toets 1e sessie	0 dagen	vri 1-4-22	vri 1-4-22	22
24	3.7 Controle DO door Gemeente 1e sessie	2 wkn	maa 4-4-22	vri 15-4-22	23
25	3.8 Bespreken opmerkingen met gemeente	1 dag	maa 18-4-22	maa 18-4-22	24
26	3.9 Aanpassen DO door BOOT	2 wkn	din 19-4-22	maa 2-5-22	25
27	3.10 Opstellen SSK-raming	1 wk	din 19-4-22	maa 25-4-22	25
28	3.11 Update grondbalans	1 dag	vri 29-4-22	vri 29-4-22	26GE-1 dag
29	3.12 Aanleveren DO aan Gemeente voor 2e toetsing	0 dagen	maa 2-5-22	maa 2-5-22	26
30	3.13 Laatste check DO door Gemeente/OG	2 wkn	din 3-5-22	maa 16-5-22	29
31	**4 Vergunningen**	**80 dagen**	**din 10-5-22**	**maa 29-8-22**	
32	**4.1 Watervergunning**	**80 dagen**	**din 10-5-22**	**maa 29-8-22**	
33	4.1.1 Voorbereiden aanvraag	1 wk	din 10-5-22	din 17-5-22	34EB
34	4.1.2 Indienen aanvraag	1 wk	din 17-5-22	maa 23-5-22	30
35	4.1.3 Proceduretijd	8 wkn	din 24-5-22	maa 18-7-22	34
36	4.1.4 Bezwaarperiode	6 wkn	din 19-7-22	maa 29-8-22	35
37	**4.2 Aanvraag omgevingsvergunning**	**79 dagen**	**woe 11-5-22**	**maa 29-8-22**	
38	4.2.1 Voorbereiden aanvraag	1 wk	woe 11-5-22	din 17-5-22	39EB
39	4.2.2 Indienen aanvraag	1 wk	din 17-5-22	maa 23-5-22	30
40	4.2.3 Proceduretijd	8 wkn	din 24-5-22	maa 18-7-22	39
41	4.2.4 Bezwaarperiode	6 wkn	din 19-7-22	maa 29-8-22	40
42	**5 Nutsvoorzieningen**	**151 dagen**	**maa 14-2-22**	**maa 12-9-22**	
43	5.1 VO nuts	3 wkn	maa 14-2-22	vri 4-3-22	14
44	5.2 VO warmtenet	3 wkn	maa 14-2-22	vri 4-3-22	14
45	5.3 Bijwonen nutsoverleg	1 wk	maa 7-3-22	vri 11-3-22	43
46	5.4 Bijwonen nutsoverleg warmtenet	1 wk	maa 7-3-22	vri 11-3-22	44
47	5.5 Opstellen DO nutstrace's en warmtenet	2 wkn	maa 21-3-22	vri 1-4-22	45;46
48	5.6 Bijwonen nutsoverleg	1 wk	maa 18-4-22	vri 22-4-22	47
49	5.7 Bijwonen nutsoverleg warmtenet	1 wk	maa 18-4-22	vri 22-4-22	47
50	5.8 Uitzetten opdracht nutsvoorzieningen door gemeente	1 wk	din 3-5-22	maa 9-5-22	29
51	5.9 Uitwerken Nutsvoorzieningen, incl. overlegmoment nuts	18 wkn	din 10-5-22	maa 12-9-22	50
52	5.10 Indienen stukken nuts t.b.v. vergunningsaanvraag gemeente	0 dagen	maa 18-7-22	maa 18-7-22	51GB+10 wk
53	5.11 Verstrekken vergunning door gemeente	0 dagen	maa 1-8-22	maa 1-8-22	52BE+2 wkn
54	5.12 Leveren uitvoeringsmappen aan combiaannemer + DEVO	1 wk	din 2-8-22	maa 8-8-22	53
55	5.13 Afstemming 1 met combiaannemer, BR-aannemer en DEVO	1 dag	din 31-5-22	din 31-5-22	58
56	5.14 Afstemming 2 met combiaannemer, BR-aannemer en DEVO	1 dag	don 7-7-22	don 7-7-22	58BE+27 dag
57	**6 Bestek**	**64 dagen?**	**din 17-5-22**	**maa 15-8-22**	
58	6.1 Opstellen bestekstekeningen	2 wkn	din 17-5-22	maa 30-5-22	30
59	6.2 Opstellen faseringstekeningen	2 wkn	din 17-5-22	maa 30-5-22	30
60	6.3 Interne controle Boot	1 dag	vri 27-5-22	vri 27-5-22	58BE-2 dage
61	6.4 Aanleveren concept bestekstekeningen	0 dagen	maa 30-5-22	maa 30-5-22	58
62	6.5 Controletermijn gemeente	2 wkn	din 31-5-22	maa 13-6-22	58;61
63	6.6 Bespreken bestekstekeningen met opdrachtgever	1 dag	din 14-6-22	din 14-6-22	62
64	6.7 Definitief maken bestekstekeningen	2 wkn	woe 15-6-22	din 28-6-22	63
65	6.8 Opstellen bestek	4 wkn	woe 15-6-22	din 12-7-22	63
66	6.9 Posten voor bodem/sanering opnemen	1 dag?	din 28-6-22	din 28-6-22	64GE
67	6.10 Interne controle Boot	1 dag	maa 11-7-22	maa 11-7-22	65BE-2 dage
68	6.11 Aanleveren bestek en def. bestekstekeningen	0 dagen	din 12-7-22	din 12-7-22	64;65
69	6.12 Controletermijn gemeente	2 wkn	woe 13-7-22	din 26-7-22	68
70	6.13 Bespreken opmerkingen opdrachtgever	1 dag	woe 27-7-22	woe 27-7-22	68;69
71	6.14 Aanpassen opmerkingen bestek	1 wk	don 28-7-22	woe 3-8-22	70
72	6.15 Opstellen bestekraming	2 dagen	din 2-8-22	woe 3-8-22	71GE
73	6.16 Versturen definitief bestek	0 dagen	maa 15-8-22	maa 15-8-22	95
74	**7 Aanbesteding**	**25 dagen**	**maa 15-8-22**	**vri 16-9-22**	
75	7.1 Verzenden uitnodiging tot inschrijving	0 dagen	maa 15-8-22	maa 15-8-22	73
76	7.2 Vragen stellen door inschrijvers	1,4 wkn	maa 15-8-22	din 23-8-22	75
77	7.3 Opstellen nota van inlichtingen	4 dagen	woe 24-8-22	maa 29-8-22	76
78	7.4 Versturen nota van inlichtingen	1 dag	din 30-8-22	din 30-8-22	77
79	7.5 Rekentijd inschrijvers	1,4 wkn	woe 31-8-22	don 8-9-22	78
80	7.6 Aanbesteding en beoordelen inschrijvingen	1 wk	vri 9-9-22	don 15-9-22	79
81	7.7 Voorlopige gunning	1 dag	vri 16-9-22	vri 16-9-22	80
82	7.8 Opdrachtverlening	0 dagen	vri 16-9-22	vri 16-9-22	81
83	**8 Uitvoering Bouwrijp maken**	**16 dagen?**	**maa 19-9-22**	**maa 10-10-22**	
84	**8.1 Voorbereiding**	**10 dagen**	**maa 19-9-22**	**vri 30-9-22**	
85	8.1.1 Voorbereiding uitvoering	2 wkn	maa 19-9-22	vri 30-9-22	82
86	8.1.2 Hoogtemeting voor start uitvoering	2 wkn	maa 19-9-22	vri 30-9-22	82
87	8.1.3 Ecologische voorschouw voor start uitvoering	2 wkn	maa 19-9-22	vri 30-9-22	82
88	8.1.4 Treffen voorzieningen ecologie	2 wkn	maa 19-9-22	vri 30-9-22	82
89	8.2 Grondwerk	1 dag?	maa 3-10-22	maa 3-10-22	84
90	8.3 Riolering	1 dag?	din 4-10-22	din 4-10-22	89
91	8.4 Nutswerkzaamheden	1 dag?	woe 5-10-22	woe 5-10-22	90
92	8.5 Grondwerk	1 dag?	don 6-10-22	don 6-10-22	91
93	8.6 Verhardingen	1 dag?	vri 7-10-22	vri 7-10-22	92
94	8.7 Afwerken / opruimen werkterrein	1 dag?	maa 10-10-22	maa 10-10-22	93
95	**9 Bouwvak**	**3 wkn**	**maa 25-7-22**	**vri 12-8-22**	

