TRAJECT

Luchtafvoer (m³) per gebouwdeel

Gebouwdeel	Verdieping	Werkplekken	Totale m3 luchtroosters	Totale vraag m3	N-W meting ontwerp	N-W gemeten	Afwijking	N-O meting ontwerp	N-O gemeten	Afwijking2	Totaal meting ontwerp	Totaal gemeten	Totale afwijking
A	1	100		5132	3600	1260	1080	-14%	1134	1023	-10%	2394	2103	-12%
A	2	80		6012	2880	1590	1369	-14%	1684	1493	-11%	3274	2862	-13%
A	3	80		5132	2880	1260	1161	-8%	1134	1080	-5%	2394	2241	-6%
A	BG	80		8320	2880	1760	1489	-15%	2580	2375	-8%	4340	3864	-11%
B	1	100		5132	3600	1260	1066	-15%	1134	1402	24%	2394	2468	3%
B	2	100		6012	3600	1590	1032	-35%	1684	784	-53%	3274	1816	-45%
B	3	100		5132	3600	1260	1173	-7%	1134	1734	53%	2394	2907	21%
B	BG	94		5132	3384	1760	3424	95%	4125	1402	-66%	5885	4826	-18%
C	1	60		5132	2160	1464	908	-38%	1810	1319	-27%	3274	2227	-32%
C	2	94		6012	3384	1464	1026	-30%	1613	1810	12%	3077	2836	-8%
C	3	84		5132	3024	1952	1220	-38%	1260	1362	8%	3212	2582	-20%
C	BG	54		n.b.	1944	2080	855	-59%	0	0	0%	2080	855	-59%
D	1	78		5132	2808	1260	909	-28%	1260	1188	-6%	2520	2097	-17%
D	2	88		6012	3168	1338	920	-31%	1810	717	-60%	3148	1637	-48%
D	3	78		5132	2808	1130	922	-18%	1070	1029	-4%	2200	1951	-11%
D	BG	137		8320	4932	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
E	1	84		5132	3024	1134	1217	7%	1260	1188	-6%	2394	2405	0%
E	2	94		6012	3384	1464	1300	-11%	1810	1689	-7%	3274	2989	-9%
E	3	84		5132	3024	1512	1322	-13%	1269	1560	23%	2781	2882	4%
E	BG	156		9000	5616	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
H	BG	92		DWG	3312	5722	3655	-36%	0	0	0%	5722	3655	-36%
H	1	50		9532	1800	3440	2014	-41%	6337	3730	-41%	9777	5744	-41%
H	2	113		4393	4068	3209	2760	-14%	2249	2033	-10%	5458	4793	-12%
H	3	68		3586	2448	1718	1571	-9%	1783	1807	1%	3501	3378	-4%
H	4	113		4477	4068	2184	2168	-1%	2249	2158	-4%	4433	4326	-2%
H	5	113		4177	4068	1968	1766	-10%	2249	2260	0%	4217	4026	-5%
H	6	113		4177	4068	1968	1990	1%	2249	2239	0%	4217	4229	0%
H	7	111		4261	3996	1968	2232	13%	2333	2128	-9%	4301	4360	1%
H	8	113		4177	4068	2184	2217	2%	2033	1991	-2%	4217	4208	0%
H	9	113		4177	4068	2184	2198	1%	1943	2046	5%	4127	4244	3%
H	10	113		4177	4068	2184	2115	-3%	2033	1960	-4%	4217	4075	-3%
H	11	113		4477	4068	2268	2077	-8%	1968	1842	-6%	4236	3919	-7%
H	12	113		4177	4068	1968	1928	-2%	2249	2219	-1%	4217	4147	-2%
H	13	113		4177	4068	1968	1922	-2%	2249	2359	5%	4217	4281	2%
H	14	113		4177	4068	1968	1871	-5%	2449	2245	-8%	4417	4116	-7%
H	15	113		4477	4068	2184	1981	-9%	2333	2350	1%	4517	4331	-4%
H	16	113		4177	4068	2184	2104	-4%	2033	2149	6%	4217	4253	1%
H	17	113		4177	4068	2184	2003	-8%	1961	2055	5%	4145	4058	-2%
H	18	111		4261	3996	2124	2243	6%	1961	1949	-1%	4085	4192	3%
H	19	113		4177	4068	1824	2066	13%	2177	2406	11%	4001	4472	12%
H	20	113		4177	4068	1896	1677	-12%	2177	2305	6%	4073	3982	-2%
H	21	113		4177	4068	2177	2221	2%	2177	2234	3%	4354	4455	2%

Luchtafvoer (m³) per gebouwdeel overig

Gebouwdeel	Verdieping	Meting ontwerp	Gemeten	Afwijking
A	Technische ruimte	6300	5958	-5%
A	Luchttoevoer bouwlaag 4	1913	1667	-13%
A	Luchttoevoer bouwlaag 4	n.b.	597	n.b.
A	Serre	6300	5599	-11%
B	Serre	7664	8388	9%
B	Auditorium	10592	3350	-68%
C	Serre	7272	6130	-16%
C	Keuken	6539	7534	15%
D	Serre	7272	6130	-16%
D	Serre Z/w gevel	6588	7673	16%
D	Vergaderruimte B1	6588	9288	41%
E	Vergaderruimte B1	6588	6765	3%
E	Serre	6588	3863	-41%
E	Serre	6508	6584	1%