Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase

behorende bij RAW-raamovereenkomst met nummer 2027-08-02 betreffende “Reinigen en inspecteren hoofdrioleringen Gemeente Noordoostpolder”



SWECO

Verantwoording

Titel	Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase
Onderwerp	behorende bij RAW-raamovereenkomst met nummer 2027-08-02 betreffende “Reinigen en inspecteren hoofdrioleringen Gemeente Noordoostpolder”
Projectnummer	51039595
Klant	Gemeente Noordoostpolder
Referentienummer	
Versie	D0.1
Datum	13-11-2026
Auteur	Cor Jansen Jack Hoogstra, Marc Smeets
E-mailadres	Cor.jansen@sweco.nl
Gecontroleerd door	Robert Brinkhuis, projectleider
Paraaf gecontroleerd	
Vrijgegeven door	Jeroen van de Uitvlugt
Paraaf vrijgegeven	
Document referentie	p:\5320\51039595_rovk_nop_voorbereiding_rok_gem._hoofdriolering\w3000 technisch management\w3300 contract\w3305 raw-raamovereenkomst\werkbestanden\veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase.docm

Inhoudsopgave

Verantwoording 2

1 Inhoud en proces 4

2 Gegevens werk, betrokkenen en coördinatie 6

3 V&G-risico’s in de uitvoeringsfase 7

3.1 Algemeen 7

3.2 V&G-risico’s in de uitvoeringsfase 7

1 Inhoud en proces

Dit is het Veiligheids- en Gezondheidsplan (hierna aangeduid met ‘V&G-plan’) behorende bij RAW-raamovereenkomst met nummer 2027-08-02 betreffende “Reinigen en inspecteren hoofdrioleringen Gemeente Noordoostpolder”

In de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie veiligheid en gezondheid (hierna aangeduid met ‘RI&E’) is aangegeven dat voor dit werk een V&G-plan dient te worden opgesteld.
Als basis voor het V&G-plan ontwerpfase geldt de uitgevoerde RI&E.
De RI&E is om praktische redenen als separate bijlage bij het contract gevoegd, maar dient wel beschouwd te worden als onderdeel van het V&G-plan zoals aangegeven in lid 2 sub b van artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
De in de RI&E vermelde onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen ondersteunen zijn om praktische redenen als separate bijlagen bij het bestek gevoegd, maar dienen wel beschouwd te worden als onderdeel van het V&G-plan zoals aangegeven in lid 2 sub f van artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Uitvoerende partij
De uitvoerende partij stelt op basis van het V&G-plan ontwerpfase, een V&G-plan voor de uitvoeringsfase op, waarbij door hem onder andere worden toegevoegd:

- een overzicht van de betrokken werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats en de naam en verdere contactgegevens van de coördinator voor de uitvoeringsfase;
- eventuele veiligheids- en gezondheidsrisico’s die in de ontwerpfase over het hoofd zijn gezien en risico’s die in verband met de voortgang van het bouwproces pas na de gunning bekend konden zijn;
- de vertaling van de risico’s in uitvoeringsmaatregelen;
- de afspraken met betrekking tot de uitvoering van deze maatregelen;
- de wijze waarop door de uitvoerende partij toezicht wordt gehouden op naleving van de uitvoeringsmaatregelen;
- de wijze van samenwerking en coördinatie;
- de invulling van de overlegstructuur;
- de wijze waarop voorlichting en instructie aan werknemers op de bouwplaats wordt gegeven;
- de maatregelen die getroffen worden zodat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden (indien van toepassing);
- de uitwerking van de in het contract opgenomen betreffende bepalingen.

De uitvoerende partij voegt een bijlage ’Alarmkaart’ toe aan het V&G-plan uitvoeringsfase, waarop de volgende gegevens zijn vermeld:

- de namen van BHV-ers en EHBO-ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van EHBO-trommels op het werk;
- routekaarten naar en de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbij zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
- de handelwijze bij alarmsituaties;
- contactgegevens van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De coördinator voor de uitvoeringsfase, brengt een afschrift van bovenstaande alarmkaart leesbaar (ook bij afgesloten keet) op de bouwplaats aan.

De uitvoerende partij dient de RI&E en alle onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen ondersteunen, als bijlagen toe te voegen aan het V&G-plan uitvoeringsfase.

Veiligheid en gezondheid dient een vast agendapunt te zijn in de bouwvergaderingen.

2 Gegevens werk, betrokkenen en coördinatie

Werk
Het werk bestaat uit:
- Het reinigen van RWA-, DWA- en gemengde hoofdrioolleidingen;
- Het reinigen van RWA-, DWA- en gemengde hoofdrioolleidingen;
- Het verhelpen van rioolverstoppingen;
- Opstellen rapportages van de gereinigde en geïnspecteerde hoofdriooleidingen;
- Het uitvoeren van bijkomende (riolerings)werkzaamheden.

Locatie van het werk:
De locatie is verspreid gelegen over het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder

Opdrachtgever

Naam	:	Gemeente Noordoospolder, cluster ingenieursbureau team beheer
Adres, postcode, plaats	:	Harmen Visserplein 1
Contactpersoon	:	Klaas Bakker
Telefoon	:	0527 - 633911
E-mailadres	:	k.bakker@noordoostpolder.nl

Ontwerpende partij

Naam	:	Sweco Nederland B.V.
Adres, postcode, plaats	:	Zuiderzeelaan 53, 8017 JV Zwolle
Contactpersoon	:	Robert Brinkhuis
Telefoon	:	06 – 22449767
E-mailadres	:	Robert.brinkhuis@sweco.nl

Uitvoerende partij
Wordt bekend na verlening van de opdracht.

V&G-coördinator uitvoeringsfase
Wordt nader bepaald door de uitvoerende partij.

Planning
Zie paragraaf 1.05 in deel 1 van het RAW-contract.

Regeling uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming
Niet van toepassing.

3 V&G-risico’s in de uitvoeringsfase

3.1 Algemeen

In vervolg op hoofdstuk 3 van de RI&E zijn in dit hoofdstuk de risico’s in de uitvoeringsfase vermeld, voor zover die konden worden voorzien in de voorbereidingsfase en, die niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen, zogenoemde restrisico’s. Het betreft risico’s die de normale uitvoeringsrisico’s te boven gaan.
Het gaat hierbij ook om de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de (bouw)werkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

Het overzicht is opgebouwd uit twee kolommen, te weten het onderdeel van het werk en het arborisico (het risico voor de werknemers en de zelfstandigen).

3.2 V&G-risico’s in de uitvoeringsfase

Onderdeel	**Arborisico in uitvoeringsfase (aanvullende opmerkingen)**
Beschikbare uitvoeringsperiode	Letsel, aantasting gezondheid door tijdsdruk
Beheerwerkzaamheden in gebied/gebouw tijdens de uitvoering	Aanrijding en irritatie (sociaal) / agressie van bouwmedewerker en derde
Doorgaande exploitatie gebied/gebouw/fabriek/installatie	Letsel, aantasting gezondheid, irritatie (sociaal) /agressie van bouwmedewerker en personeel/bezoeker
Gelijktijdige werken op het bouw-/werkterrein	Letsel, aantasting gezondheid en irritatie (sociaal)/agressie door confrontaties tussen mensen/materieel van verschillende partijen
Achtereenvolgende werkzaamheden op het bouw-/werkterrein	Letsel, aantasting gezondheid door onvoldoende overdracht
Nabijheid wegverkeer	Aanrijding Inademing uitlaatgassen (raadpleeg ook CROW-publicatiereeks ‘Werk in uitvoering‘ 96 a/b)
Werken in bestaande riolering	Bedwelming Verstikking Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en biologische Agentia (o.a. virussen, bacteriën, schimmels) (raadpleeg ook Arbouw-publicatie ‘Werken in riolen’) Brand/explosie

ON werkt dit overzicht bij in het vervolg van de ontwerpfase