Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase)

Projectnaam:
Maaien bermen en sloten, 4 percelen 2027-2028 gemeente Groningen
Bestek 92-2026

Datum:
22 oktober 2026

Status:
Definitief 01

Auteur:
M.Vedder

Akkoord intern door:
E. Venema

Bij dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) behoort de bijlage "Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (ontwerpfase)"

Inhoud:

1 **Projectgegevens**
2 **Betrokkenen bij het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase)**
3 **Algemeen**
4 **Inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden**
5 **Overleg**
6 **Toezicht**
7 **Voorlichting aan werknemers op de bouwplaats**

1 Projectgegevens

Projectnaam:
Maaien bermen en sloten, 4 percelen 2027-2028 gemeente Groningen

Projectbeschrijving:
Het project bestaat uit het maaien van bermen en het schonen van wateren in de gemeente Groningen.

Contract/besteksdocumenten
Tot dit Veiligheids- en Gezondheidsplan behoort mede, als was zij er letterlijk in opgenomen het onderhavige bestek en de daarbij horende tekeningen en bijlagen zoals gedefinieerd in de UAV 2012 par 1.
Onderhavig bestek:
Besteknr. 92-2026 van de gemeente Groningen.

Een korte beschrijving van het uit te voeren werk is beschreven in par. 1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING van het bestek. De uit te voeren werkzaamheden en randvoorwaarden volgen uit deel 2.2. en deel 3 van het bestek

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Groningen, waarbij het werk is opgedeeld in 5 gelijkwaardige percelen.

- Perceel 1 Groningen West
- Perceel 2 Groningen Centrum, Oude wijken en Zuid
- Perceel 3 Groningen Oost, inclusief Meerstad
- Perceel 4 Haren, uitgezonderd zandwegen

Tijdsbepaling
De tijdsbepaling is beschreven in par. 1.05 TIJDSBEPALING van het bestek.
De aannemer stelt op grond van par. 01.13. van deel 3 van dit bestek een algemeen tijdschema dan wel indien gevraagd een gedetailleerd werkplan op.

2 Betrokkenen bij het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase)

Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen
Postbus 7081
9701 JB GRONINGEN

Contactpersoon:
Directie Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling & Uitvoering, Afdeling Stadsingenieurs
Dhr. E. Venema
Telefoon: 14 050

Ontwerpende partij
Gemeente Groningen
Postbus 7081
9711 HL GRONINGEN

Coördinator ontwerpfase
Dhr. E. Venema
Directie Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling & Uitvoering, Afdeling Stadsingenieurs
Telefoon: 14 050

3 Algemeen

Gegevens die in dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) nog niet bekend zijn, zullen na aanbesteding alsnog door/namens opdrachtgever verstrekt worden.

De aannemer stelt op basis van dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) na gunning van het werk een Veiligheids- en Gezondheidsplan (Uitvoeringsfase) op.
Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (Uitvoeringsfase) wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 en binnen de in paragraaf 26 van de UAV 2012 genoemde termijnen aangereikt aan de opdrachtgever.

Dit plan moet voldoen aan artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Gedurende de voortgang van het werk wordt het plan geactualiseerd indien daartoe aanleiding bestaat.

De aannemer stelt na gunning van het werk de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase aan en legt dit vast in het Veiligheids- en Gezondheidsplan (uitvoeringsfase).

Het gedurende de uitvoeringsfase door de aannemer geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsdossier, als bedoeld in artikel 2.31 sub. e van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de opdrachtgever.

Indien dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) onderdelen bevat die tegenstrijdig zijn met het bestek, dan gaat het bestek voor het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase).

Bij dit Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) behoort de bijlage "Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (ontwerpfase)"

4 Inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden

Navolgende inventarisatie geeft een beeld van de in de ontwerpfase gesignaleerde relevante veiligheids- en gezondheidsgevaren.
En het gaat specifiek om een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.
De aannemer dient op grond van art. 4.1 ARBO-wet verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie te hanteren en deze af te stemmen op de op de bouwplaats voorkomende feitelijke situatie.

Specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering	*Veiligheids- en gezondheidsrisico's*	*Maatregelen in uitvoeringsfase*
Bouwplaatsinrichting		
- gebruik, ruimte en locatie schaftruimten, sanitair, materiaalopslag en afvalopslagplaatsen	Gezondheid Veiligheid	- Hygiënisch werken - Schoonhouden wegen - Afsluiten opslagplaatsen en materieel - Dagelijkse controleronde na einde werkzaamheden
Werken die in elkander grijpen		
- werkzaamheden die elkaar negatief beïnvloeden	Vertraging werk	- In het ontwerp is rekening gehouden met werken die in elkander grijpen, zie bepaling 01.11.01 van dit bestek.
Transport op de bouwplaats/ werk		
- onderhoud machines	Beklemming, persoonlijk letsel	- Voorkom draaiende machines tijdens onderhoud - Volg veiligheidsinstructies machines
Werken langs de weg		
- afzettingen	Aanrijdrisico door derden, verkeer	- In ontwerp rekening met de toe te passen verkeersmaatregelen, zie bestekpostnr.(s) Hoofstuk 5 van dit bestek.
- materieelverplaatsingen	Aanrijdgevaar	- Achteruitrijsignalering materieel
Werken op of langs het water		
- uitharken maaisel uit wateren	Kantelgevaar	- Voorkom overbelasting (maaiboot)

Grondslag		
- transport over een instabiele ondergrond	Materiaalschade, beknelling, persoonlijk letsel	- Inzet materieel afstemmen op ondergrond
Lawaai		
	Gehoorbeschadiging	- Geluidsarme machines - Verstrekken gehoorbescherming, ook aan onder-aannemers

5 Overleg

Coördinatie-overleg met 1e verantwoordelijken van neven- en onderaannemers/zelfstandigen en vastlegging van Arbo-overleg en afspraken vindt plaats in de om de twee weken te houden bouwvergadering waarbij opdrachtgever, directie, aannemer en eventuele adviseurs aanwezig zijn.
Het verslag van de bouwvergadering wordt opgesteld door de aannemer.

Vaste agendapunten:

- incidenten, ongevallen (onderzoek) en genomen maatregelen
- nieuwe en gesignaleerde risico's en de te nemen maatregelen
- V&G-plan
- overleg met en instructie/voorlichting van werknemers
- resultaten inspecties

6 Toezicht

De aannemer houdt dagelijks toezicht op de maatregelen m.b.t. veiligheid en gezondheid.

7 Voorlichting aan werknemers op de bouwplaats

De aannemer geeft voorlichting aan alle op de bouwplaats aanwezigen, in het bijzonder diegene welke voor het eerst de bouwplaats betreden.
De aannemer legt dit vast.