

Nr.	Activity Name	Original Duration	Start	2018												2019												2020											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep			
Lelylaan																																							
Contractplanning kavel E																																							
Selectie marktpartijen																																							
Optieovereenkomst																																							
1	Ondertekening optieovereenkomst	0	15-06-18*																																				
2	Doorlooptijd optie kavel E (max 18 mnd)	110	16-06-18	Doorlooptijd optie kavel E (max 18 mnd) → max 18 maanden																																			
3	Optieovereenkomst kavel E beëindigd	0	16-12-19*	Optieovereenkomst kavel E beëindigd → 16-12-19*, ,																																			
Vorbereiding																																							
Bouw																																							
Schetsontwerp																																							
4	Bespreking Schetsontwerp met supervisor	0	15-06-18	Bespreking Schetsontwerp met supervisor → 15-06-18, ,																																			
Voorlopig Ontwerp																																							
5	Opstellen voorlopig Ontwerp	22	15-06-18	Opstellen voorlopig Ontwerp →																																			
6	Uiterste datum aanbieden Voorlopig ontwerp aan stadsdeel ter toetsing	0	15-11-18	Uiterste datum aanbieden Voorlopig ontwerp aan stadsdeel ter toetsing → 15-11-18, , uiterlijk 5 maanden na ondertekening																																			
7	Toetsing VO door stadsdeel en supervisie/ Vooroverleg Welstandcomm	4	15-11-18	Toetsing VO door stadsdeel en supervisie/ Vooroverleg Welstandcomm →																																			
8	VO getoetst	0	13-12-18	VO getoetst → 13-12-18, , 4 weken na levering																																			
Definitief Ontwerp																																							
09	Opstellen Definitief Ontwerp	21	13-12-18	Opstellen Definitief Ontwerp →																																			
10	Uiterste datum aanbieden Definitief ontwerp aan stadsdeel ter toetsing	0	15-05-19*	Uiterste datum aanbieden Definitief ontwerp aan stadsdeel ter toetsing → 15-05-19*, , Uiterlijk 11 maanden na ondertekening																																			
11	Toetsing DO door stadsdeel en supervisie/ Vooroverleg Welstandcomm	4	15-05-19	Toetsing DO door stadsdeel en supervisie/ Vooroverleg Welstandcomm →																																			
12	DO getoetst	0	12-06-19	DO getoetst → 12-06-19, ,																																			
13	Uitwerken DO PLUS kavel E tot detailniveau omgevingsvergunning	11	12-06-19	Uitwerken DO PLUS kavel E tot detailniveau omgevingsvergunning →																																			
14	DO PLUS tot detail omgevingsvergunning gereed	0	30-08-19*	DO PLUS tot detail omgevingsvergunning gereed → 30-08-19*, , Uiterlijk 15 weken voor verstrijken optietermijn																																			
Erpacht																																							
15	Uiterste datum leveren gegevens tbv erfpachtovereenkomst	0	30-08-19	Uiterste datum leveren gegevens tbv erfpachtovereenkomst → 30-08-19, ,																																			
16	Start opstellen erfpachtovereenkomst Kavel E	0	30-08-19	Start opstellen erfpachtovereenkomst Kavel E → 30-08-19, ,																																			
17	Opstellen erfpachtaanbieding t/m versturen	9	30-08-19	Opstellen erfpachtaanbieding t/m versturen →																																			
18	Uiterste datum versturen erfpachtaanbieding (4 wkn voor verstrijken optietermijn)	0	01-11-19*	Uiterste datum versturen erfpachtaanbieding (4 wkn voor verstrijken optietermijn) → 01-11-19*, , versturen uiterlijk 6 weken voor einde optietermijn																																			
19	Acceptatie erfpachtaanbieding door erfpachter	4	01-11-19	Acceptatie erfpachtaanbieding door erfpachter →																																			
20	Indien nodig : reparatietermijn aanbieding	1	29-11-19	Indien nodig : reparatietermijn aanbieding →																																			
21	Uiterste datum acceptatie definitieve erfpachtaanbieding	0	13-12-19*	Uiterste datum acceptatie definitieve erfpachtaanbieding → 13-12-19*, , aanbieding is 4 weken geldig na verzenddatum																																			
22	Nemen uitgiftebesluit en administratieve afhandeling	4	13-12-19	Nemen uitgiftebesluit en administratieve afhandeling →																																			
23	Passeren akte bij notaris	3	10-01-20	Passeren akte bij notaris →																																			
24	Juridische levering / ingangsdatum erfpachtrecht kavel E	0	31-01-20*	Juridische levering / ingangsdatum erfpachtrecht kavel E → 31-01-20*, ,																																			
25	Levering bouwrijpe grond kavel E (reële datum van levering, nader te bepalen)	0	01-04-20*	Levering bouwrijpe grond kavel E (reële datum van levering, nader te bepalen) → 01-04-20*, ,																																			
26	Uiterste datum juridische levering / ingangsdatum erfpachtrecht kavel E	0	08-05-20	Uiterste datum juridische levering / ingangsdatum erfpachtrecht kavel E → 08-05-20, ,																																			