

Nieuwbouw brandweerkazerne: globale planning >> concept!		7-10-2020												2020												2021												2022												2023											
		jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec												
Raadsvoorstel in de raad		18-5-2020																																																											
Selectie architect (inclusief adviseurs)																																																													
Opstellen selectieleidraad																																																													
Versturen uitnodiging		7-10-2020																																																											
Selectiefase																																																													
Opstellen Ulnodiging tot Inschrijving																																																													
Versturen uitnodiging tot Inschrijving																																																													
Gunningsfase																																																													
Fase schetsontwerp																																																													
Onderzoeken uitgangspunten																																																													
Bespreeken en vaststellen structuurontwerp																																																													
Fase Voorlopig Ontwerp (12wkn)																																																													
Fase Definitief Ontwerp 'min' (12wkn)																																																													
Uitwerken DO naar BA																																																													
Opstellen MER Entree																																																													
Onderzoeken																																																													
MER Deel A en B																																																													
Toets ODH		15-12-2020																																																											
Opstellen collegevoorstel en raadsbesluit		02-03 t/m 15-03																																																											
B&W: ontwerp besluit bestemmingsplan + ontwerp MER + ontwerp exploitatieplan + ontwerp BKP		30-3-2021																																																											
Publicatie en ter inzagelegging beslisnota ontwerp BP, verzenden aan CieMER		31-03 t/m 08-04																																																											
Opstellen BP																																																													
Opstellen inleidende regels, bestemmingsregels, algemene regels, overgangs- en slotbepalingen, toelichting en verbeelding		02-03 t/m 17-07																																																											
Opstellen definitief ontwerp bestemmingsplan met input BKP, MER, exploitatieplan		27-10 t/m 24-12																																																											
Opstellen raadsmemo over hoe de aandachtspunten raad in MER en BP verwerkt zijn (EXTRA)		25-12 t/m 11-01																																																											
Besluitvorming BP en MER																																																													
Definitief maken concept BP en -MER nav opmerkingen BG		23-02 t/m 08-03																																																											
Opstellen collegevoorstel en raadsbesluit (ontwerp BP, beslisnota, financieel kader, ontwerpbesluit MER, BKP, exploitatieplan)		23-02 t/m 08-03																																																											
B&W: ontwerp besluit bestemmingsplan		1-4-2021																																																											
Publicatie en ter inzagelegging beslisnota ontwerp BP, verzenden aan CieMER		02-04 t/m 12-04																																																											
Zienswijzetermijn		13-04 t/m 24-05																																																											
Bekendmaking en verzending naar wettelijke adviseurs en verwerken zienswijzen		12-04 t/m 05-07																																																											
Opstellen collegevoorstel en raadsbesluit (definitief BP, B&P, en exploitatieplan, inclusief toelichting op zienswijzen en adviezen)		29-06 t/m 13-07																																																											
Publicatie DEFINITIEF bestemmingsplan. BP treedt in werking tenzij er een voorlopige voorziening (schorsing) wordt aangevraagd en verleend		16-9-2021																																																											
Beroepsprocedure		16-09 t/m 8-12-2022																																																											
Coördineren met Omgevingsvergunning																																																													
Uiterlijk indienen aanvraag omgevingsvergunning		17-12-2020																																																											
Toetsing aanvraag en opstellen ontwerp besluit		17-12 t/m 25-03																																																											
B&W: ontwerp besluit omgevingsvergunning		02-04 t/m 09-04																																																											
Publicatie (gelijktijdig met omgevingsvergunning)		12-04 t/m 10-04																																																											
Zienswijzetermijn (gelijktijdig met ontwerp bestemmingsplan)		21-04 t/m 01-06																																																											
Verwerking zienswijzen		02-06 t/m 13-07																																																											
B&W: afgifte omgevingsvergunning		16-9-2021																																																											
Publicatie (gelijktijdig met bestemmingsplan)		16-9-2021																																																											
Grond bouwrijf maken																																																													
Grond overdracht																																																													
Europese aanbesteding aannemer Engineer & Build																																																													
Stukken gereed maken voor Europese aanbesteding aannemer Engineer & Build																																																													
Voorbereiding selectiefase																																																													
Aankondiging																																																													
Selectiefase																																																													
Voorbereiding gunningsfase																																																													
Gunningsfase																																																													
Contract																																																													
Fase Uitwerkingsgereed Ontwerp																																																													
Bouwvoorbereiding																																																													
Fase Uitvoering (12 mndn) incl oplevering en afhandeling																																																													
Fase Uitvoering terrein																																																													
Samenspraak fase 1 (informeren buurt)																																																													
Samenspraak fase 2 (informatie ontwerp op basis van VO concept)																																																													
Samenspraak fase 3 (uitleg uitvoering)																																																													