

**X Gemeente
X Amsterdam**

X Al 2020-0142 Vernieuwing Berlagebrug

Bijlage

uitv_planning werkpakket 1 op hoofdlijnen

Hieronder een globaal overzicht van de uitvoeringsperiode zoals deze als referentie door de Opdrachtgever is opgesteld. Deze is gebruikt om de haalbaarheid van de werkzaamheden te toetsen, en is niet bedoeld als uitvoeringsplanning voor de Opdrachtnemer. Aan deze planning kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Van de Opdrachtnemer wordt na verlening van de opdracht verwacht dat hij een integrale planning opstelt. De uitvoeringsperiode maakt hier uiteraard onderdeel van uit. In het contract zullen mijlpalen worden opgenomen waar de integrale planning aan moet voldoen.

Uitvoeringsfase	Datum / tijdstip
Start overeenkomst	Einde 1e kwartaal 2021
Totale afsluiting vaarverkeer (hoge scheepvaart)	20 juni 2022 – 28 oktober 2022
Totale afsluiting wegverkeer	11 juli 2022 – 28 oktober 2022
Hulpbrug beschikbaar voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten	11 juli 2022 – 28 oktober 2022
Aan de Opdrachtnemer wordt de mogelijkheid geboden om twee maal het vaarverkeer en de hulpbrug volledig te stremmen. Bijvoorbeeld voor het uit/inhijsen of uit/invaren van het stalen val en/of kelderdak.	Twee maal een minimale periode in de zomervakantie 2022 (in afstemming met en na akkoord van de Opdrachtgever)
Werkzaamheden GVB	11 juli 2022 - 26 augustus 2022
Werkzaamheden maaiveld kruisingen (KIM werkzaamheden)	mei vakantie 2022 (periode rondom 30 april 2022) Einde idem als GVB
Berlagebrug beschikbaar voor alle verkeer (weg- en vaarverkeer)	28 oktober 2022

NB. de monumentale werkzaamheden (werkpakket 2) zullen niet tegelijkertijd plaatsvinden met de werkzaamheden van werkpakket 1, tenzij de aannemer van werkpakket 2 aan kan tonen dat de werkzaamheden geen risico opleveren voor de werkzaamheden van werkpakket 1. Dit kan bijv. doordat de werkzaamheden op een locatie plaatsvinden die dusdanig ver van de Berlagebrug is dat beïnvloeding niet mogelijk is (bijv. de Schollenbrug). De Opdrachtnemer van werkpakket 2 moet hiervoor voorafgaand aan de werkzaamheden een voorstel aan de Opdrachtgever voorleggen, die dit uiteraard met de Opdrachtnemer van werkpakket 1 zal bespreken.