

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Provincie Limburg

Nationale identificatie:

50052969

Postadres:

Limburglaan 10

Plaats:

Maastricht

NUTS-code:

NL

Postcode:

6229 GA

Land:

NL

Contactpersoon:

Provincie Limburg Hoofdkantoor

Telefoon:

+31 646974213

E-mail:

nmw.souverijns@prvlimburg.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.limburg.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=165105>

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) HOOFDACTIVITEIT

- Algemene overheidsdiensten

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Ingenieursadviesdiensten Haalbaarheidsfase project N266-N275 Nederweert

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het betreft een aankondiging van een wijziging van de lopende overeenkomst. In de oorspronkelijke opdracht zijn aannames gedaan om te kunnen komen tot een voor iedere partij gelijke inschrijving. Nu blijkt dat hier op bepaalde punten vanaf geweken moet worden om te komen tot het eindproduct. Het is samen te vatten in 4 verschillende onderdelen.

1. Overschrijding oppervlakte te onderzoeken gebieden. Uit de opgestelde ontwerpen is gebleken dat bij bepaalde projectonderdelen het onderzoeksgebied groter moet zijn dan bij aanbesteding aangenomen. Het gaat om bodemonderzoek, geotechnisch en geohydrologisch onderzoek en de LNC-scan. Door het grotere onderzoeksgebied is meer veldwerk nodig. Bij aanbesteding is een aanname gedaan van 17.000m², na de ontwerpwerkzaamheden is gebleken dat in totaal 59.000m² onderzocht moet worden. De noodzaak om de gehele 59.000m² te onderzoeken is omdat er in de vervolgfases keuzes gemaakt gaan worden waarbij een correct en volledig beeld van de situatie noodzakelijk is. Tijdens de onderzoeken kunnen zaken worden aangetroffen die grote gevolgen hebben voor en tijd en geld tijdens de uitvoering of zelfs een variant onmogelijk maken.

2. Uitwerken extra varianten n.a.v. stakeholdergesprekken.

Bij vier projectonderdelen moeten extra varianten worden meegenomen in de afweging. Deze varianten zijn bij de stakeholdergesprekken naar voren gekomen; deze waren bij aanbesteding niet bekend.

3. Extra eisen aan verkeersmaatregelen door wegbeheerder.

De wegbeheerder stelt in het kader van de verkeersveiligheid extra eisen aan de te nemen verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van veldonderzoek op en in de directe

omgeving. Deze maatregelen waren bij aanbesteding niet bekend. De extra maatregelen zijn noodzakelijk om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

4. Aanvullend onderzoek explosieven.

Opdrachtnemer heeft een quickscan gedaan naar ontplofbare oorlogsresten. Daaruit is gebleken dat de mogelijkheid bestaat dat er oorlogsresten aangetroffen worden. Hierdoor moeten werkzaamheden binnen deze gebieden worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige. De deskundige zal de gebieden eerst moeten onderzoeken op mogelijke ontplofbare oorlogsresten. Na vrijgave kunnen pas de eigenlijke onderzoekswerkzaamheden uitgevoerd worden. De inzet van deze deskundige maakt geen onderdeel uit van de opdracht omdat ten tijde van de aanbesteding niet bekend was dat dit gebied zo verdacht is. Het inzetten van de deskundige is noodzakelijk om de werkzaamheden uit de overeenkomst op een veilige en verantwoorde manier uit te kunnen voeren.

Het wisselen van opdrachtnemer is technisch niet mogelijk aangezien de lopende opdracht niet afgerond kan worden zonder dit meerwerk op te dragen. De lopende producten kunnen dan niet worden afgemaakt. Dit komt omdat de werkzaamheden die meer zijn niet losstaande werkzaamheden zijn. Bv: er is al een bodemonderzoek opgedragen echter wordt het onderzoeksgebied groter en zijn er aanvullende eisen aan verkeersmaatregelen waardoor deze duurder worden.

Veranderen van opdrachtnemer zou op gebied van tijd en geld heel ongunstig zijn en leiden tot een aanzienlijk ongemak en kostenstijgingen. De huidige opdracht zou beëindigd en deels betaald moeten worden. Vervolgens zou een nieuwe partij zich moeten inwerken, werkzaamheden opnieuw moeten uitvoeren met kostenstijgingen tot gevolg. Planning technisch zou daarmee een half jaar vertraging opgelopen worden.

De initiële totale opdrachtwaarde bedroeg € 344.384,34. De waarde van het extra uit te voeren werk bedraagt €195.668,48. De stelposten Asbestonderzoek, Onderzoeken algemeen, Advies, Visualisatie en Ondersteuning t.w.v. € 45.000,- maken onderdeel uit van het extra uit te voeren en zullen volledig gebruikt worden. Het netto op te dragen meerwerk bedraagt met €150.668,48 niet meer dan 50% van de oorspronkelijke opdrachtwaarde.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 150 668,48

Munt: EUR

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

71300000 - Dienstverlening door ingenieurs

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

71320000 - Technische ontwerpdiensten

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

71322000 - Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

71322300 - Brugontwerpdiensten

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

71327000 - Ontwerpen van draagconstructies

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Het betreft een aanvullende opdracht waarvoor beroep gedaan wordt op art. 2.163d AW. De opdracht wordt aan ON opgedragen. In de opdracht zijn aannames gedaan om te kunnen komen tot een voor alle partijen gelijke inschrijving. Nu blijkt dat hier op punten vanaf geweken moet worden om te komen tot het eindproduct. 1. Overschrijding oppervlakte te onderzoeken gebieden 2. Uitwerken extra varianten n.a.v. stakeholdergesprekken 3. Extra eisen aan verkeersmaatregelen door wegbeheerder 4. Aanvullend onderzoek explosieven. De meerwerkonderdelen zijn pas bij uitwerking van de opdracht duidelijk geworden en maakten derhalve geen onderdeel uit van de aanbesteding. Het wisselen van ON is technisch niet mogelijk aangezien de lopende opdracht niet afgerond zou kunnen worden. Veranderen

van opdrachtnemer zou op gebied van tijd en geld ongunstig zijn en leiden tot aanzienlijk ongemak en kostenstijgingen. Het netto op te dragen meerwerk bedraagt niet meer dan 50% van de oorspronkelijke opdrachtwaarde.

II.2.5) Gunningscriteria

-

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen

IV.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: -

Perceel nr.: -

Benaming: -

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

12/10/2021

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

Geonius Groep B.V.

Nationale identificatie:

-

Postadres:

-

Plaats:

Geleen

NUTS-code:

NL

Postcode:

-

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst:

-

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 150 668,48

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Rechtbank Limburg

Postadres:

-

Plaats:

Maastricht

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

-

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

13/10/2021

BIJLAGE D1 – ALGEMENE AANBESTEDING: MOTIVERING VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VAN EEN OPROEP TOT MEDEDINGING IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE

Richtlijn 2014/24/EU

D1.2) Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn

D1.3) Verklaring

Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de betreffende richtlijn:

Het betreft een aanvullende opdracht waarvoor beroep gedaan wordt op art. 2.163d AW. De opdracht wordt aan Geonius Groep B.V. opgedragen. Indien u het niet eens bent met deze gunning kunt u daartegen, uiterlijk 30 kalenderdagen ingaande op de dag na de datum van de bekendmaking van deze aankondiging, gemotiveerd bezwaar maken via aanbestedingen@prvlimburg.nl t.a.v. N.M.W. Souverijns.