



verslag

Marktconsultatie Realisatie Uiterwaarden Wamel,
Dreumel en Heerewaarden

Omschrijving	Verslag van de marktconsultatie ten behoeve van het project "Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden" met zaaknummer 31150496
Vergaderdatum	
Deelnemers	GMB Civiel B.V., Mourik Infra B.V., Boskalis Nederland B.V., Arcadis Nederland B.V., Ploegam B.V., Van Oord Nederland B.V.

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**

Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 49 00
F 088 797 49 04
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Tim Goossens
inkoopadviseur

M 06 11 78 22 83
t.a.t.goossens@rws.nl

Datum

september 2022

Bijlage(n)

Geen

Deze marktconsultatie is door Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO) opgesteld ten behoeve van de aanbesteding van het project "Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden" (UWDH). De marktconsultatie werd gehouden om goede contracteisen op te stellen en realistische en effectieve gunningscriteria te kunnen formuleren. Het doel van de marktconsultatie was om een beeld te krijgen van suggesties, ideeën en attitude van marktpartijen ten aanzien van verschillende thema's die in het marktconsultatiedocument zijn benoemd. Ook is door het houden van een marktconsultatie de samenwerking tussen het projectteam en de marktpartijen gestart en is het projectteam in een vroeg stadium begonnen met het overdragen van kennis over het project aan de markt. Dit is in lijn met het transitietraject "Op weg naar een vitale infrasector" waarin (vroegtijdige) samenwerking tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemers wordt benoemd.

De klimaat- en energie-ambities van RWS zijn bovendien aan de markt getoetst op haalbaarheid en mogelijke invulling binnen dit project. Het gesprek hierover ging met name over:

- Duurzaamheid en emissieloze uitvoering;
- Duurzaamheid en toepassingswaarde grond;
- Omgevingsaspecten.

Verslag

De marktconsultatie ving aan met een schriftelijke vragenronde. Vervolgens hebben er op basis van de verkregen vragenlijsten verdiepende gesprekken plaatsgevonden. Deze verslaglegging is daarmee de derde en laatste stap van de marktconsultatie.

In totaal hebben 6 marktpartijen gereageerd op de schriftelijke marktconsultatie. Rijkswaterstaat heeft met alle 6 deze marktpartijen vervolgens verdiepende gesprekken gevoerd. De partijen staan als deelnemers in dit document benoemd. Hieronder volgt een zo veel mogelijk geanonimiseerd en generiek verslag van beide onderdelen van de marktconsultatie.

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**

Datum
september 2022

Planning

De deelnemers gaven mee dat de uitvoeringsduur kort maar mogelijk is. Door de korte uitvoeringsduur is de ruimte voor optimalisaties (duurzaamheid, overlast, optimale afzet) beperkt. Verlenging van de uitvoeringsduur creëert die ruimte. Opdrachtgever gaat onderzoeken of hier gehoor aan kan worden gegeven.

Thema grond

De algemene opmerkingen zijn:

- Hoe meer tijd wordt gegeven voor de uitvoering hoe groter de kans is op duurzame bestemming van de vrijkomende grond. Vaak zal zich dat ook in een lagere inschrijfprijs vertalen, hoewel een langere looptijd van een project ook vaak tot hogere projectmanagementkosten leidt. OG heeft hierbij aangegeven dat het KRW-programma vooralsnog een harde eindmijlpaal kent. De suggestie is daardoor moeilijk op te volgen. Echter, indien duurzaamheid een zwaarwegend argument wordt, kunnen alternatieven worden gezocht. De eindmijlpaal geldt vooral voor het ecologisch functioneren van de KRW-maatregel, niet per se de eindoplevering van het project als geheel. Dit kunnen mogelijk twee mijlpalen worden;
- Hoe meer bodemgegevens en hoe beter de kwaliteit van de bodemgegevens des te beter de inschrijvende partijen kunnen inschatten waar en hoe de grond optimaal kan worden verwerkt;
- Als er uitvoeringsvrijheid gecreëerd kan worden in de ontgravingswijze, levert dat potentieel voor duurzame afzet van grond op. Bijvoorbeeld in de vorm van brede inzet van "om en nabij regeling" en ruimte voor depots. OG geeft aan dat de ontgravingscontouren feitelijk worden vastgelegd in de Ontgrondingsvergunning. Indien het gewenst is hiervan af te wijken zal maatwerk moeten worden toegepast.

Thema duurzaamheid en emissieloze uitvoering:

Er is een divers beeld geschetst van de mogelijkheden om de uitvoering volledig emissieloos uit te voeren:

- Enkele deelnemers hebben aangegeven dat dit mogelijk is, omdat het materieel al beschikbaar is. Echter betekent dit wel dat er concurrentie met andere projecten bestaat voor de inzet van emissieloos materieel;
- Andere deelnemers hebben aangegeven dat slechts een deel van het werk emissieloos kan worden uitgevoerd, maar niet volledig. Het benodigde materieel voor deze hoeveelheden is nog niet beschikbaar en de levertijd van nieuw materieel is te lang.
- Alle deelnemers hebben aangegeven dat het emissieloos transport over water nog in de kinderschoenen staat.

Suggesties

- Er werd gesuggereerd om HVO-diesel voor te schrijven, waardoor de uitstoot al voor een groot deel afneemt;
- Er werd gesuggereerd om eerder in het proces aan te besteden, waardoor marktpartijen meer tijd hebben om materieel te bestellen.

- Een aantal deelnemers gaf aan dat OG de infrastructuur voor elektrisch opladen kan aanleggen, gezien de lange doorlooptijd van de aanleg van die voorzieningen. Gezien de grote lengte van het gebied (ca. 15 km) en de beperkte afstand die rupsmaterieel kan afleggen zou een groot aantal oplaadpunten gewenst zijn. Er dient rekening gehouden te worden met industriële aansluitingen;
- Andere deelnemers hebben aangegeven dat OG zich niet (alleen) op de oplaadstations zou moeten richten omdat dat te sturend zou zijn op de uitvoeringswijze van emissieloze uitvoering. De werkwijze van lokaal laden zou dan bevoordeeld worden t.o.v. van op afstand laden of andere energiebronnen;
- Alle deelnemers hebben aangegeven dat de kosten van emissieloos werken hoger zijn dan de traditionele uitvoeringswijze. Het advies luidde dan ook om indien een emissieloze werkwijze vereist of gewenst is hier voldoende budget voor te reserveren om vertraging tijdens de aanbesteding te voorkomen.

Voorbereiding vanuit Opdrachtgever

- OG gaat in gesprek met nutsbedrijven in de directe projectomgeving ter verkenning van mogelijke elektriciteitsmogelijkheden;
- OG overweegt de bodemonderzoeken te actualiseren en/of aan te vullen.
- OG gaat zich beraden over alle overige gedane suggesties.

Algemene opmerkingen vanuit Opdrachtgever

- De aanbesteding van het project "Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden" met zaaknummer 31150496 schuift met circa 6 maanden op. Alle opvolgende mijlpalen schuiven dientengevolge mee;
- De KRW-maatregelen moeten eind 2027 zijn afgerond. Dit geldt niet voor het afvoeren van grond. Hierdoor ontstaan mogelijk alternatieven zoals tijdelijke depots aanleggen binnen of buiten het gebied zodat de markt langer de tijd heeft om af te zetten;
- De hoofdvergunningen waaronder Projectplan Waterwet, ontgrondingsvergunning, waterwetvergunning en bestemmingsplan worden door OG na de zomer 2022 aangevraagd. Streven is om deze vergunningen voor de invoering van de omgevingswet (eind 2022) ter inzage te hebben liggen. De uitvoeringsvergunningen zullen naar alle waarschijnlijkheid binnen de nieuwe omgevingswet gaan vallen;
- RWS heeft diverse gesprekken gevoerd met IL&T over de mogelijkheden van het ruimer toepassen van de om- en nabij- regeling. De ruimte is er maar qua afstanden blijft deze beperkt;
- In 2017 zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd, deze zijn in 2020 aangevuld met een PFAS-onderzoek. Omdat deze onderzoeken gedateerd zijn zal RWS nagaan of deze bruikbaar zijn op het moment dat een marktpartij start of dat nieuw onderzoek gedaan moet worden. RWS zal dit meenemen in de aanbesteding zodat de markt hierop kan anticiperen.

Tot slot verwijst Rijkswaterstaat voor mutaties betreffende het project naar de reguliere aanbestedingsplanning (inclusief fact sheet) welke periodiek wordt gepubliceerd.