

KPN/Reggefiber
De heer R. Vlug
Postbus 3053
3800 DB AMERSFOORT

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

264.33 Formeel verzoek tot maatregelen t.b.v. Ombouw 3 rotondes naar kruispunten met iVRI's

Geachte heer Vlug,

In het kader van het project 'Ombouw 3 rotondes naar kruispunten met iVRI's' km 24.6 tot en met 27.7 is het noodzakelijk gebleken dat kabel(s)/leiding(en) van uw bedrijf worden aangepast dan wel verwijderd.

In de Voorbereidingsfase van het project (pré-contractuele fase) is met u gesproken over aanpassingen van uw netwerk. De besprekingsverslagen zijn als bijlage toegevoegd bij deze VTM. Het betreft de kabel(s)/leiding(en) gelegen zoals besproken in de overleggen en door u aangegeven per mail. Ten behoeve van het in beeld brengen van de knelpunten worden proefsleuven gegraven. Deze resultaten zullen eind juli aan u worden verstrekt.

Ten behoeve van uw engineering beschikt u inmiddels over civiel ontwerp met kenmerk reg.nr. N264-ARC-SI-VO-0002 en datum 30-10-2020 (ACAD dwg-formaat en PDF-formaat). De contractvoorbereiding (UAV-gc) is gestart. Op een nader te bepalen datum vindt afstemming plaats met uw vertegenwoordiger De heer R. Vlug, waarbij getracht wordt overeenstemming te bereiken over de noodzaak tot het nemen van maatregelen aan uw netwerk.

Conform artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet doen wij u hierbij het formele verzoek tot het nemen van mogelijk gefaseerde maatregelen ten aanzien van voornoemde kabels.

Onderzoek

In verband met de planning van de werkzaamheden verzoeken wij u nader onderzoek te doen naar de mogelijke consequenties, de categorisering en eventuele gevolgen voor uw kabels en/of leidingen. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij in nader overleg met u bepalen welke maatregelen dan wel uitvoeringmethodes gekozen moeten worden.

Datum

21 juni 2021

Ons kenmerk

C2282480/4909677

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

A.A.P. (Ad) Wagenaars

Telefoon

(06) 18 30 33 73

Email

awagenaars@brabant.nl

Bijlage(n)

5

- Besprekingsverslag d.d. 11-01-2021
- Besprekingsverslag d.d. 09-02-2021
- Besprekingsverslag d.d. 08-03-2021
- Inventarisatie aanwezige K&L
- Autocadtekeningen

Deze vnl. technische informatie geldt dan als uiteindelijke uitvoeringsvoorwaarden die wij als provincie in overleg met u zullen vastleggen in een projectovereenstemming (POS). In uw onderzoek verzoeken wij u de navolgende uitgangspunten mee te nemen:

Datum

21 juni 2021

Ons kenmerk

C2282480/4909677

Algemeen

Er wordt gestreefd naar de laagst maatschappelijke kosten.

Categorie 1 verleggingen

De kabel en/of leiding dient te zijn aangepast voor gunning contract N264.33. In een door gezamenlijk (de opdrachtgever en uw) op te stellen projectovereenstemming. In de projectovereenstemming (POS) wordt een verleggingsplanning van uw specifieke werkzaamheden incl. voorwaarden en doorlooptijden vastgelegd.

Categorie 2 verleggingen

De engineering incl. de gestelde voorwaarden door de netwerkbeheerder geschiedt voor het verleggen van de kabel en/of leiding voorafgaand aan de gunning van het contract; het daadwerkelijk verleggen inclusief het opstellen van de POS van de kabel en/of leiding geschiedt na de gunning van het contract onder coördinatie van de civiele aannemer.

Categorie 3 verleggingen

De gehele voorbereiding en engineering voor het verleggen van de kabel en/of leiding inclusief het opstellen van de POS en het daadwerkelijk verleggen van de kabel en/of leiding geschiedt na de gunning van het contract onder coördinatie van de civiele aannemer.

Planning

De werkzaamheden van uw organisatie zullen in overleg, conform de planning van de civiele opdrachtnemer, uitgevoerd dienen te worden. Een en ander mede door een fasering in de civiele werkzaamheden. In een t.z.t. door de opdrachtnemer op te stellen projectovereenstemming (POS) wordt een planning van uw specifieke werkzaamheden vastgelegd.

- Verwachte start voorbereiding van het civiele werk is 2e kwartaal 2022;
- Verwachte start uitvoering van het civiele werk is 4e kwartaal 2022.

Kosten

Op basis van uw DO, kostenraming en planning wordt door de civiele opdrachtnemer een concept projectovereenstemming opgesteld en aan u ter controle voorgelegd.

De definitieve projectovereenstemming dient ondertekend te worden door degene die binnen uw organisatie gaat optreden als contractverantwoordelijke. Onzerzijds is de contractverantwoordelijke de heer W. de Hoog, e-mailadres: WdHoog@brabant.nl. De definitieve vergoeding voor het aanpassen van kabels en leidingen vindt plaats op basis van de Regeling nadeelcompensatie wegen Noord-Brabant van 31 januari 2012.

Procedure

Wij verzoeken u in overleg met de heer A. Wagenaars de aanpassingen verder uit te werken in een definitief ontwerp (DO), een kostenraming en planning van uw werkzaamheden. Wij wijzen u erop dat de kosten met vermelding van eenheidsprijzen dienen te worden gespecificeerd naar de kostensoorten materiaal, uit en in bedrijfstelllen, uitvoeringskosten en kosten van ontwerp en begeleiding.

U wordt verzocht binnen 2 kalenderweken een ontvangstbevestiging van dit schrijven aan ons te sturen evenals een bevestiging dat u op hoofdlijnen akkoord bent met het verzoek tot aanpassing. Bovendien wordt u verzocht de onderstaande documenten/gegevens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 kalenderweken na dagtekening van dit verzoek per email aan de contactpersoon van de opdrachtgever van de Provincie te zenden, de heer A. Wagenaars.

Benodigde documenten/gegevens:

- DO van uw werkzaamheden;
- Kostenraming naar kostensoort;
- Planning;
- Gegevens van de bestaande kabel/leiding betreffende:
 - jaar van aanleg;
 - materiaal;
 - capaciteit;
 - drukklasse.

Indien uw bestaande kabel/leiding ligt o.b.v. zakelijk recht of gedoogplicht: kadastraal bericht van de betreffende percelen waaruit dit blijkt.

Indien uw bestaande kabel/leiding ligt op publiekrechtelijke basis: kopie van de betreffende vergunning/ontheffing/besluit.

U wordt verzocht binnen 2 kalenderweken een ontvangstbevestiging aan ons te sturen alsmede een bevestiging dat u op hoofdlijnen akkoord kunt gaan met het verzoek tot aanpassing.

Contactgegevens

De coördinatie van de aanpassingen van kabels en leidingen geschiedt voor dit project via de opdrachtnemer. Deze wordt bekend in het 2e kwartaal 2022.

Wij verzoeken u het door u op te stellen definitief ontwerp en overige correspondentie te richten aan provincie Noord-Brabant:

- Coördinator kabels en leidingen, de heer A. Wagenaars, e-mail: Awagenaars@Brabant.nl.
- Contractmanager, de heer E. van Aalst, e-mail: evAalst@brabant.nl.

Datum

21 juni 2021

Ons kenmerk

C2282480/4909677

Uw verzoek tot nadeelcompensatie conform de regeling Nadeelcompensatie
wegen Noord-Brabant dient u te richten aan:
Provincie Noord-Brabant
Ter attentie van mw. C. de Smet
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch


Datum

21 juni 2021

Ons kenmerk

C2282480/4909677

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned over a faint, light-colored rectangular stamp or watermark.

I. Bol,
Programmamanager Infrastructurele Projecten

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.