

ZD-A Kustlijnzorg

Betreft: Risicodossier contract 31169506 - Cluster ZD A

Versie: 1-10-2021

Vrijgave: J van der Burg

RID	Risico	Oorzaak	Gevolg
0124	Tijdens de aan- en/of afvoer van materieel of tijdens de suppletiewerkzaamheden ontstaat er overlast (in de vorm van geluidsoverlast, licht, stank, stof, trillingen e.d.) voor de omgeving.	1. Medewerkers krijgen geen werkinstructie om overlast voor de omgeving te voorkomen.(In behandeling) 2. Medewerkers volgen de werkinstructie niet (helemaal) op.(In behandeling) 3. De werkinstructie is niet effectief.(In behandeling) 4. Er wordt gerainbowd dicht op de kust.(In behandeling) 5. De aan- of afvoer van materieel vindt plaats over daartoe niet geschikte routes.(In behandeling) 6. ON heeft zich onvoldoende verdiept in de omgevingssituatie.(In behandeling) 7. Storende waarschuwingssignalen van materieel.(In behandeling) 8. Onderaannemer wordt onvoldoende aangestuurd door hoofdaannemer.(In behandeling)	1. Schadeclaims.(In behandeling) 2. Imagoschade(In behandeling)
0125	ON past zijn planning voortdurend aan.	1. Er wordt niet proactief gestuurd op uitvoering volgens planning.(In behandeling) 2. ON plant werkzaamheden in perioden met grotere kans op weersverlet.(In behandeling)	1. Afspraken met stakeholders worden niet nagekomen.(In behandeling) 2. Imagoschade.(In behandeling)
0126	ON meldt wijzigingen niet in de situatie en werkzaamheden.	1. ON is zich er niet van bewust dat veranderingen van de natuur en veranderingen in de wijze van uitvoeren, i.r.t. de bij aanbesteding verstrekte aannames zoals het borgingsdocument, de opdrachtgever ofwel de vergunninghouder verplichten om de voorwaarden opnieuw te beoordelen.(In behandeling) 2. ON informeert de opdrachtgever niet tijdig over veranderingen in de natuur en/of veranderingen in de wijze van uitvoeren.(In behandeling)	1. Opdrachtgever is niet in staat om tijdig zijn verplichtingen volgend uit het borgingsdocument, ecologisch werkprotocol en de zorgplicht en indien van toepassing, verplichtingen tav het varen door TBB-gebied aan bevoegd gezag, na te komen.(In behandeling) 2. Sanctionering door bevoegd gezag.(In behandeling) 3. Imagoschade.(In behandeling) 4. Vertraging in de uitvoering.(In behandeling)
0127	Tijdens de werkzaamheden ontstaat er schade aan objecten op het strand of op aan- en afvoerroutes, zoals palen en strandmeubilair.	1. Medewerkers krijgen geen werkinstructie om schade aan objecten op het strand en/of in de nabijheid van het projectgebied te voorkomen.(In behandeling) 2. Medewerkers volgen de werkinstructie niet (helemaal) op.(In behandeling) 3. De werkinstructie is niet effectief.(In behandeling) 4. Kwetsbare objecten onvoldoende geïnventariseerd.(In behandeling) 5. Onderaannemer wordt onvoldoende aangestuurd door hoofdaannemer.(In behandeling)	1. Schadeclaims.(In behandeling) 2. Imagoschade.(In behandeling) 3. Verlies van vertrouwen bij belangrijke stakeholders.(In behandeling)

ZD-A Kustlijnzorg

Betreft: Risicodossier contract 31169506 - Cluster ZD A

Versie: 1-10-2021

Vrijgave: J van der Burg

RID	Risico	Oorzaak	Gevolg
0128	Tijdens de werkzaamheden ontstaat er schade aan kabels en leidingen.	1. ON beschikt niet over de kabel- en leidinginformatie die op het werk van toepassing is.(In behandeling) 2. ON doet geen KLIC-melding of onderzoek via de openbare internet kanalen naar de ligging van kabels en leidingen op zee of in de vaargeulen.(In behandeling) 3. Medewerkers krijgen geen werkinstructie voor omgaan met al dan niet bekende kabels en leidingen.(In behandeling) 4. Medewerkers volgen de werkinstructie niet (helemaal) op.(In behandeling) 5. De werkinstructie is niet effectief.(In behandeling) 6. ON meldt mogelijke schade aan kabels of leidingen niet aan directie UAV en bevoegd gezag.(In behandeling) 7. Zeekabels onbekend bij KLIC.(In behandeling)	1. Claim van eigenaar en/of gebruikers van beschadigde kabels en/of leidingen.(In behandeling) 2. Imagoschade.(In behandeling)
0129	ON voldoet niet aan de van toepassing zijnde ecologische voorwaarden of de voorschriften.	1. Voorwaarden uit het borgingsdocument en/of de zorgplicht of vergunningsvoorwaarden (alleen bij TBB van toepassing) worden onvoldoende verwerkt in plannen ON.(In behandeling)	1. Bevoegd gezag legt werk stil.(In behandeling) 2. Imagoschade.(In behandeling) 3. Vertraging in de uitvoering.(In behandeling) 4. Schadeclaims.(In behandeling)
0130	Beheersmaatregelen benoemd in de RI&E worden door ON niet (voldoende) nageleefd.	1. Medewerkers krijgen geen werkinstructie voor het vermijden van onveilige situaties.(In behandeling) 2. De werkinstructie volgt niet uit de RI&E.(In behandeling) 3. Medewerkers volgen de werkinstructie niet (helemaal) op.(In behandeling) 4. De werkinstructie is niet effectief.(In behandeling) 5. Beheersmaatregelen zijn onvoldoende verwerkt in de werkinstructies.(In behandeling) 6. Onderaannemer wordt onvoldoende aangestuurd door hoofdaannemer.(In behandeling)	1. Ongevallen of bijna ongevallen.(In behandeling)
0131	Het werk wordt niet in overeenstemming met het geaccepteerde uitvoeringsontwerp uitgevoerd.	1. Peilwerkzaamheden worden niet conform het geaccepteerde deelkwaliteitsplan peilwerkzaamheden uitgevoerd.(In behandeling) 2. Tijdens de uitvoering wordt er afgeweken van het geaccepteerde stortplan.(In behandeling) 3. V&V ON werkt onvoldoende effectief.(In behandeling)	1. Er wordt afgeweken van de door de interne opdrachtgever opgestelde programmering.(In behandeling) 2. Afspraken met stakeholders worden niet nagekomen.(In behandeling)
0132	ON voldoet niet aan voorschriften die volgen uit de vergunning i.h.k.v. de ontgrondingenwet.	1. Vergunningsvoorwaarden worden niet verwerkt in plannen ON.(In behandeling) 2. Plannen ON worden niet nageleefd.(In behandeling)	1. Bevoegd gezag legt werk stil.(In behandeling) 2. Imagoschade.(In behandeling) 3. Vertraging in de uitvoering.(In behandeling) 4. Schadeclaims.(In behandeling)

ZD-A Kustlijnzorg

Betreft: Risicodossier contract 31169506 - Cluster ZD A

Versie: 1-10-2021

Vrijgave: J van der Burg

RID	Risico	Oorzaak	Gevolg
0133	Technisch verlet sleepopperzuiger, (waaronder pech, schade en aan de grond lopen.) waardoor opleverdatum niet gehaald wordt.	1. De informatie over de waterdiepte van het werkgebied, objecten op de vaarroute en/of het stromingsgedrag is niet juist geïnterpreteerd. (In behandeling) 2. Er wordt geen preventief onderhoud verricht aan de sleepopperzuiger.(In behandeling) 3. Er wordt verouderd, kapot of anderszijds ongeschikt materieel ingezet.(In behandeling) 4. Er wordt een nieuw schip ingezet met kinderziektes.(In behandeling) 5. Onvolkomenheden in aangeleverde informatie worden onvoldoende gesignaleerd.(In behandeling)	1. Er wordt afgeweken van de door de interne opdrachtgever opgestelde programmering.(In behandeling) 2. Afspraken met stakeholders worden niet nagekomen.(In behandeling) 3. Vergunning verloopt voordat het werk gereed is.(In behandeling)
0134	Bouwcommunicatie ON is onvoldoende.	1. ON overlegt wijzigingen/handelingen niet met Regio/Stakeholders/OG.(In behandeling) 2. ON is zich onvoldoende bewust van belangen OG bij stakeholders/regio.(In behandeling)	1. Vergunningsvrij werken wordt niet meer toegestaan.(In behandeling) 2. Vergunningsverlening neemt meer tijd in beslag.(In behandeling) 3. Betrouwbaarheid OG komt in het geding.(In behandeling) 4. Ontevredenheid bij Regio/Stakeholders.(In behandeling)
0135	De planning is door ON niet realistisch opgesteld waardoor de opleverdatum niet wordt gehaald.	1. Het beladingspercentage van de sleepopperzuiger wordt te hoog ingeschat.(In behandeling) 2. Onvoldoende toewijzing mens en/of middelen.(In behandeling) 3. Er is geen back-up geregeld in geval van onverwachts uitvallen sleepopperzuiger.(In behandeling) 4. ON houdt in planning onvoldoende rekening met weersverlet.(In behandeling)	1. Er wordt afgeweken van de door de interne opdrachtgever opgestelde programmering.(In behandeling) 2. Afspraken met stakeholders worden niet nagekomen.(In behandeling) 3. Vergunning verloopt voordat het werk gereed is.(In behandeling)
0136	Publiekscommunicatie zonder overleg met opdrachtgever.	1. Medewerkers krijgen geen werkinstructie voor het communiceren met derden.(In behandeling) 2. Medewerkers volgen de werkinstructie niet (helemaal) op.(In behandeling) 3. De werkinstructie van medewerkers is niet zoals overeengekomen met opdrachtgever.(In behandeling) 4. Onderaannemer wordt onvoldoende aangestuurd door hoofdaannemer.(In behandeling)	1. Imagoschade.(In behandeling) 2. Claims derden.(In behandeling)
0137	ON houdt zich niet aan de Wet Arbeid Vreemdelingen.	1. ON heeft geen kennis van de WAV.(In behandeling) 2. ON past de WAV niet (helemaal) aantoonbaar toe.(In behandeling)	1. Sanctionering door bevoegd gezag.(In behandeling) 2. Imagoschade.(In behandeling) 3. Vertraging in de uitvoering.(In behandeling)

ZD-A Kustlijnzorg

Betreft: Risicodossier contract 31169506 - Cluster ZD A

Versie: 1-10-2021

Vrijgave: J van der Burg

RID	Risico	Oorzaak	Gevolg
0138	Derden betreden werkgebied.	1. Afzetting werkterrein t/m laagwaterlijn onvoldoende.(In behandeling) 2. Onderaannemer wordt onvoldoende aangestuurd door hoofdaannemer.(In behandeling)	1. Aanrijding door materieel.(In behandeling) 2. Derde komt vast te zitten in drijfzand.(In behandeling)