

AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING
WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nationale identificatie:

361633343

Postadres:

Griffioenlaan 2

Plaats:

Utrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3526 LA

Land:

NL

Contactpersoon:

Andre Maters

Telefoon:

-

E-mail:

Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.rijkswaterstaat.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

31169969 Bestorting ontgrondingskuilen Oosterscheldekering

Referentienummer: 31169969

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL342 Overig Zeeland

Voornaamste plaats van uitvoering:

Oosterscheldekering

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Zie korte beschrijving

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Aanvang: 31/01/2022

Einde: 31/10/2022

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 020-045666

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: -

Benaming: 31169969 Bestorting ontgrondingskuilen Oosterscheldekering

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

19/01/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

Van den Herik-Sliedrecht

Nationale identificatie:

23048358

Postadres:

Industrieweg 24

Plaats:

SLIEDRECHT

NUTS-code:

NL

Postcode:

3361HJ

Land:

NL

Telefoon:

+31 184412881

E-mail:

theo.dbesten@herik.nl

Fax:

+31 184411937

Internetadres:

<http://www.herik.nl>

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten; exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 2 520 000,00 Munt: EUR

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage

Postadres:

-

Plaats:

Den Haag

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

<http://www.rechtspraak.nl>

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

03/02/2023

AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN DE WIJZIGINGEN

VII.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
Subcategorie:
-

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
Subcategorie:
-

VII.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL342 Overig Zeeland

Voornaamste plaats van uitvoering:
Zeeland

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

De bodem voor en achter de Oosterscheldekering wordt 600 tot 700 meter aan beide zijden tegen erosie beschermd door een bodembescherming van o.a. blokkenmatten. Aan beide zijden van de Oosterscheldekering ontstaan ontgrondingskuilen achter de randen van de bestaande bodembescherming.

Om er voor te zorgen dat de bodembescherming zijn huidige functie adequaat kan blijven vervullen en daarmee de standzekerheid van de pijlers van de Oosterscheldekering te kunnen garanderen moeten er ter plaatse van de ontgrondingskuilen bestortingen worden aangebracht.

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten: Het ontwerpen en bestorten van de ontgrondingskuilen, bestaande uit granulair materiaal.
31169969.0002 - VTW-006 Verschuiven uitvoeringsperiode

VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Aanvang: 01/03/2023

Einde: 31/07/2023

VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 303 600,00 Munt: EUR

VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiële benaming:

Van den Herik-Sliedrecht

Nationale identificatie:

23048358

Postadres:

Industrieweg 24

Plaats:

SLIEDRECHT

NUTS-code:

NL

Postcode:

3361HJ

Land:

NL

Telefoon:

+31 184412881

E-mail:

theo.dbesten@herik.nl

Fax:

+31 184411937

Internetadres:

<http://www.herik.nl>

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

In de maanden juli, augustus en september 2022 is het extreem laagwater op de Rijn geweest. Omdat schepen maar half beladen kunnen worden leidt dit sterk verhoogde transportkosten en tot schaarste op de binnenvaartmarkt. Naast deze schaarste is er als gevolg van de oorlog in Oekraïne nog meer schaarste opgetreden. Veel van de beschikbare beunruimte wordt namelijk ingezet voor transport van graan en kolen.

Gezien bovenstaande is besloten de uitvoeringstermijn op te schuiven naar 2023.

VII.2.2) Redenen voor de wijziging

Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU) Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

In de maanden juli, augustus en september 2022 is het extreem laagwater op de Rijn geweest. Omdat schepen maar half beladen kunnen worden leidt dit tot sterk verhoogde transportkosten en tot schaarste op de binnenvaartmarkt. Naast deze schaarste is er als gevolg van de oorlog in Oekraïne nog meer schaarste opgetreden. Veel van de beschikbare beunruimte wordt namelijk ingezet voor transport van graan en kolen.

Naar aanleiding van deze gebeurtenis is het niet mogelijk het project zonder aanvullende opdracht te voltooien. In de aanbestedingsstukken was geen voorbehoud ten aanzien van deze gebeurtenis opgenomen. In gezamenlijkheid is het besluit genomen om de werkzaamheden uit te stellen en om uitstel te verlenen op de mijlpalen. Als gevolg van dit uitstel heeft Van den Herik meerkosten. Vanuit economische en technische redenen staat een verandering van opdrachtnemer in de weg. Een verandering van opdrachtnemer zal gepaard gaan met aanzienlijk ongemak én een aanzienlijke kostenstijging.

VII.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)

Waarde zonder btw: 316 565,00 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen

Waarde zonder btw: 2 836 565,00 Munt: EUR