

Id		Taakmoc	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	2023		kw 3, 2023		kw 4, 2023		kw 1, 2024		kw 2, 2024		kw 3, 2024		kw 4, 2024		kw 1, 2025		kw 2, 2025		kw 3, 2025						
							mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei
1			Aanbesteding Bouwteam	88 dagen	don 29-2-24	maa 1-7-24																									
2			Publicatie bouwteam-aannemingsovereenkomst	2 dagen	don 29-2-24	vri 1-3-24																									
3			Tussentijdsproces: Zie paragraaf 2.4 Marktconsultatie	86 dagen	maa 4-3-24	maa 1-7-24																									
4			Beoogde ingangsdatum bouwteamovereenkomst	1 dag	din 2-7-24	din 2-7-24																									
5																															
6			Kijkduin																												
7			VO Gereed	100 dagen	vri 1-12-23	don 18-4-24																									
8			DO Gereed en vaststellen	88 dagen	woe 1-5-24	vri 30-8-24																									
9			TO Gereed	65 dagen	maa 2-9-24	vri 29-11-24																									
10			Vergunning aanvraag	10 dagen	maa 2-9-24	vri 13-9-24																									
11																															
12			Westkapelle Laag																												
13			VO Gereed	55 dagen	woe 1-5-24	din 16-7-24																									
14			DO Gereed en vaststellen	70 dagen	woe 17-7-24	din 22-10-24																									
15			TO Gereed	65 dagen	woe 23-10-24	din 21-1-25																									
16			Vergunning aanvraag	10 dagen	woe 23-10-24	din 5-11-24																									
17																															
18			Scheveningen																												
19			VO Gereed	65 dagen	vri 19-7-24	don 17-10-24																									
20			DO Gereed en vaststellen	70 dagen	vri 18-10-24	don 23-1-25																									
21			TO Gereed	65 dagen	vri 24-1-25	don 24-4-25																									
22			Vergunning aanvraag	10 dagen	vri 24-1-25	don 6-2-25																									



Project: 20230606 fases VO-TO vo Datum: woe 7-6-23	Taak		Externe taken		Handmatig taak		Alleen einddatum	
	Splitsing		Externe mijlpaal		Alleen duur		Deadline	
	Mijlpaal		Inactieve taken		Handmatige samenvatting		Voortgang	
	Samenvatting		Inactieve mijlpaal		Handmatige samenvatting		Voortgang, handmatig	
	Projectsamenvatting		Inactieve samenvatting		Alleen begindatum			