

Taa	Task Name	Duur	Begindatum	Einddatum	Vooraf-taken	Resourcenamen
1	Gewijzigd 12-5-2023: geel gemarkeerd					
2	SELECTIEPROCEDURE (Fase 1)					
3	Uitvraag marktpartijen			don 6-4-23		Gemeente Eindhoven
4	Deadline indienen vragen t.b.v. fase 1, 2 en 3			vri 28-4-23		Deelnemer
5	MEIVAKANTIE	5 dagen	maa 1-5-23	vri 5-5-23		
6	Nota van inlichten (vragen beantwoorden)			vri 12-5-23		Gemeente Eindhoven
7	Deadline indienen inschrijven fase 1			maa 3-7-23		Deelnemer
8	Ontvankelijkheidstoets			maa 10-7-23	7	Gemeente Eindhoven
9	Informerende deelnemers over ontvankelijkheidsaanpak			maa 10-7-23		Gemeente Eindhoven
10	Toesturen visies naar leden Selectiecommissie			maa 10-7-23		Gemeente Eindhoven
11	Toesturen visies naar experts (o.a. verkeer, water, ecologie, openbare ruimte, stedenbouw, uitvoering, beheer)			maa 10-7-23		Gemeente Eindhoven
12	BOUWVAK ZUID	15 dagen	maa 31-7-23	vri 18-8-23		
13	SCHOOLVAKANTIE ZUID	30 dagen	maa 17-7-23	vri 25-8-23		
14	Bestudering, beoordeling en verslaglegging Selectiecommissie			vri 8-9-23		Gemeente Eindhoven
15	Bestudering, globale beoordeling en verslaglegging experts			vri 8-9-23		Gemeente Eindhoven
16	Informerende afgewezen deelnemers			vri 15-9-23		Gemeente Eindhoven
17	Informerende toegewezen deelnemers en instructies voor fase 2	5 dagen?	maa 11-9-23	vri 15-9-23		Gemeente Eindhoven
18						
19	GUNNINGSPROCEDURE (Fase 2)					
20	Gewijzigd 12-5-2023: Termijn indienen vragen	10 dagen	maa 18-9-23	vri 29-9-23	17	Inschrijver
21	Gewijzigd 12-5-2023: Nota van inlichten (vragen beantwoorden)	10 dagen	maa 2-10-23	vri 13-10-23	20	Gemeente Eindhoven
22	HERFSTVAKANTIE ZUID	5 dagen	maa 16-10-23	vri 20-10-23		
23	Deadline indienen inschrijving fase 2	55 dagen	maa 18-9-23	vri 1-12-23	17	Inschrijver
24	Ontvankelijkheidstoets			vri 8-12-23	23	Gemeente Eindhoven
25	Informerende inschrijvers over ontvankelijkheidsaanpak			vri 8-12-23		Gemeente Eindhoven
26	Toesturen plannen naar commissie Duurzaamheid & Kwaliteit (D&K) en commissie Programma			vri 8-12-23		Gemeente Eindhoven
27	Toesturen biedingen naar commissie grondtoespraak			vri 8-12-23		Gemeente Eindhoven
28	Toesturen plannen naar experts (o.a. verkeer, water, ecologie, openbare ruimte, stedenbouw, uitvoering, beheer)			vri 8-12-23		Gemeente Eindhoven
29	Communicatie omgeving over tentoonstelling plannen			woe 6-12-23	23	Gemeente Eindhoven
30	Tentoonstelling plannen (op website gemeente)	5 dagen	maa 11-12-23	vri 15-12-23	29BE+	Gemeente Eindhoven
31	Beoordeling commissie grondbod en toesturen scores naar jurist			vri 15-12-23	27	Gemeente Eindhoven
32	Vorbereiding commissie D&K en commissie Programma			vri 15-12-23	26	Gemeente Eindhoven
33	Presentatie plannen aan commissie D&K en commissie Programma	5 dagen	maa 18-12-23	vri 22-12-23	32	Inschrijver
34	KERSTVAKANTIE	11 dagen	maa 25-12-23	zon 7-1-24		
35	Beoordeling commissie D&K en commissie Programma en toezending scores naar			vri 12-1-24	34;44	Gemeente Eindhoven
36	Bestudering, beoordeling en verslaglegging plannen door experts			vri 12-1-24		Gemeente Eindhoven
37	Def verslaglegging commissie D&K en commissie Programma			vri 19-1-24	35	Gemeente Eindhoven
38	Afstemming selectiedossier met wethouder in Beleidsoverleg	5 dagen	maa 22-1-24	vri 26-1-24	37	
39	Tekenen selectiedossier door wethouder	5 dagen	maa 29-1-24	vri 2-2-24	38	Gemeente Eindhoven
40	Informerende inschrijvers over uitslag gunning fase 2	2 dagen	maa 5-2-24	din 6-2-24	39	Gemeente Eindhoven
41						
42	GRONDVERKOOP EN START PLANONTWIKKELING (Fase 3)					
43	Aanbieden koopovereenkomst			vri 9-2-24		Gemeente Eindhoven
44	VOORJAARSVAKANTIE ZUID	5 dagen	maa 12-2-24	vri 16-2-24		
45	Ondertekende koopovereenkomst retour sturen			vri 23-2-24	44	Inschrijver / Koper