

Standaard proces Deelopdrachten

OG = Opdrachtgever

ON= Opdrachtnemer

Blauw = actiepunt voor Opdrachtnemer

Oranje = stoppunt

VOORBEREIDINGSFASE	Actie door
Inventarisatie	
werkpakket potentiële nieuwe locaties klaarzetten (inprikken)	OG
werkpakket inboetlocaties klaarzetten voor besluitvorming	OG
prognose maken van de te leveren grondproducten	OG
Besluitvorming	
Potentiële nieuwe locaties beoordelen	OG
STOPPUNT: inboetlocaties beoordelen	OG
deelopdrachten maken van werklijst per aannemer (legenda's in geovisia)	OG
vooronderzoeksrapport bij alle bomen in deelopdracht opstellen	ON
vooronderzoeksrapport beoordelen + goedkeuren	OG
STOPPUNT: bomenpaspoort controleren	OG
Aanleveren ingevuld, beoordelen en retour sturen acceptatieformulier gronddepot	OG

UITVOERINGSFASE	Actie door
Kostencalculatie van de te planten bomen opstellen + aanleveren	ON
STOPPUNT: Kostencalculatie van de te planten bomen beoordelen + goedkeuren	OG
nieuwe stip plaatsen en groeiplaatspaspoort maken	ON
A3 poster maken op informatiepalen	OG
STOPPUNT: Groeiplaatspaspoorten goedkeuren	OG
informatiebord en proefsleuven	ON
stobben frezen	ON
opruim- en opbreekwerkzaamheden	ON
inrichten groeiplaatsen	ON
aanplanten bomen incl invullen bomenpaspoort	ON
STOPPUNT: Controle bomenpaspoort	OG
Oude stippen uit het systeem gooien	ON
STOPPUNT: controle op oude stippen	OG
STOPPUNT: Goedkeuring werkzaamheden tbv. facturatie	OG