



**Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud**

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 21 11
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Matthijs Timmermans
Contractmanager

verslag

Individuele gesprekken Wilhelminakanaal Sluis II

Datum

28 mei 2025

Bijlage(n)

0

In het verslag Marktconsultatie Wilhelminakanaal Sluis II d.d. 05-02-2025 en in de Opvolging Marktconsultatie Wilhelminakanaal Sluis II d.d. 27-03-2025 heeft het projectteam aangegeven graag door te praten in individuele gesprekken. Een vijftal gesprekken heeft plaatsgevonden.

Dit verslag bevat een weergave van de gesprekken, zodat voor alle marktpartijen dezelfde informatie beschikbaar is.

Het projectteam beoogt nog steeds tegemoet te komen aan de afgegeven signalen vanuit de markt ten aanzien van het risicoprofiel, de beoogde tenderinspanning en de behoefte aan informatie, duidelijkheid en onderbouwing bij gemaakte keuzes.

De aankondiging staat gepland op 16 juni 2025.

In onderstaande tabel zijn aanvullingen vanuit de individuele gesprekken toegevoegd in de kolom 'Omschrijving'.

Nr	Thema/onderwerp	Omschrijving
1	Scopeontwerp inclusief oplegnotitie	Het scopeontwerp maakt onderdeel uit van het aanbestedingsdossier. Dit bestaat uit de 2 varianten op basis waarvan OG de grenzen van het maatregelvlak, de contractraming, de eisen set en het emissieplafond heeft bepaald. Binnen het ruimtebeslag mag de markt met een ontwerp komen. Er hoeft geen keuze uit de 2 varianten te worden gemaakt, maar dat mag wel. Het scopeontwerp is inclusief een oplegnotitie welke de principiële keuzes en overwegingen bevat die de Aanbesteder heeft gemaakt in de planfase om zodoende de gegadigden richting te geven.
2	Uitvoeringsplanning	De mijlpaaldata die in het contract komen, zijn: 1. Gemaal / Waterkrachtcentrale SX3 (GEM3 / WKC3) gereed voor afgifte CE-markering door Rijkswaterstaat. 2. Werk gereed voor openstelling vervroegde ingebruikneming voor vaarwegklasse IV. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van vervroegde ingebruikneming conform UAV-gv par. 26. 3. Werk gereed voor aanvaarding (Oplevering van het Werk) 4. Meerjarig Onderhoud gereed voor aanvaarding.

Nr	Thema/onderwerp	Omschrijving
3	Stremmingsduur	Als uitgangspunt voor de aanbesteding wordt de stremmingsduur van 12 naar maximaal 18 maanden verlengd. OG heeft o.b.v. de slooptijd en testperiode de duur opgerekt.
4	Aanvragen stremmingsperiode	De stremmingsperiode is voorzien in 2028-2029 en is door OG gereserveerd.
5	BPKV criteria	Ten opzichte van het voorgaande verslag "Opvolging Marktconsultatie" zijn er geen wijzigingen meer doorgevoerd in de BPKV. In de aangepaste leidraad staan 3 hoofdcriteria (planningszekerheid, tevreden omgeving en circulariteit) zonder subcriteria. Voor de planning geldt dat deze betrouwbaar moet zijn. Het hoeft niet zo snel mogelijk, maar voor de omgeving (m.n. bedrijven langs het kanaal) is het heel belangrijk dat de afgegeven planning ook wordt nagekomen.
6	Ontwerpvergoeding	Ten opzichte van het voorgaande verslag "Opvolging Marktconsultatie" zijn er geen wijzigingen in de ontwerpvergoeding. Deze bedraagt 250.000 euro (exclusief omzetbelasting). Mede gelet op het beperken van de tenderinspanning (zie punt 1) draagt dit de ogen van de Aanbesteder in redelijke mate bij aan de te maken tenderkosten. De inschrijver aan wie de opdracht wordt verleend en de inschrijvers die, gelet op de gunningscriteria, opeenvolgend na hem voor de opdracht in aanmerking zouden komen, ontvangen deze vergoeding.
7	Stroomvoorziening	Met de netbeheerder is afgestemd dat er een mogelijkheid is voor een bouwaansluiting ter plaatse van de projectlocatie waarvan gegadigden gebruik van kunnen maken bij de realisatie van het Werk. Vanuit ENEXIS wordt een aansluiting van 3x80A (55kVA) gegarandeerd. Verder lopen de volgende acties vanuit OG: 1. Met een aantal bedrijven in de omgeving die op dal-uren vermogen beschikbaar hebben, is contact voor het aanvullend laden van elektrische apparatuur/voertuigen. 2. Daarnaast bestaat de optie om de huidige bestaande voorziening het transportvermogen van 26 kVA te verhogen naar 173 kVA. Deze aansluiting is beschikbaar in Gemaalgebouw 3x250A. Deze aanvraag wordt komende periode door OG definitief aangevraagd.
8	UAV GC 2025	Aanbesteder past voor dit contract de voorwaarden vanuit de UAV GC 2025 toe.

**Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud**

Datum
28 mei 2025

Nr	Thema/onderwerp	Omschrijving
		Conform paragraaf 3-3 UAV GC 2025 is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid van alle informatie die hij ter beschikking stelt. Voor ontbrekende informatie worden in samenspraak met gegadigden tijdens de dialoofase uitgangspunten opgenomen in het contract waar bij inschrijving van mag worden uitgegaan. Wijziging van de uitgangspunten, is voor risico van Opdrachtgever.
9	Conditionerende onderzoeken	De Aanbesteder heeft in de plan- en contractvoorbereidingsfase reeds een veelvoud aan conditionerende onderzoeken uitgevoerd: • Uitwerking van de stikstofopgave • Jaarrond natuuronderzoek • Quickscan vismigratie • Milieuhygiënische (water)bodemonderzoeken (incl. PFAS) • Archeologisch onderzoek • Chroomonderzoek • Asbestonderzoek • Verkorte risicoanalyse conventionele explosieven • Zettingsonderzoek • Geotechnisch onderzoek • Grondwateronderzoek • Geluidsonderzoek • Luchtkwaliteitsonderzoek • Landschapsplan • PFAS onderzoek • Inventarisatie kabels en leidingen • Niet-gesprongen explosieven De conditionerende onderzoeken worden beschikbaar gesteld binnen het aanbestedingsdossier. Gezien paragraaf 3-3 UAV GC 2025 is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid van deze onderzoeken. Voor bodem geldt i.v.m. de geldigheid van het onderzoek dat het reeds uitgevoerde onderzoek als basis voor de inschrijving wordt gehanteerd. Onderdeel van het Werk is het opnieuw uitvoeren van milieu hygiënisch (water)bodemonderzoek. Indien dit andere resultaten geeft dan het reeds uitgevoerde onderzoek, dan is het verschil (voor- en nadelig) voor risico OG.
10	Vergunningen	Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van mogelijk benodigde vergunningen. In bijlage 9 van het eerder verstrekte Projectplan Waterwet staan twee tabellen met een overzicht van benodigde vergunningen aan te vragen door Rijkswaterstaat (tabel 2) en door de opdrachtnemer (bijlage 3).

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Datum
28 mei 2025

Nr	Thema/onderwerp	Omschrijving
		Deze tabellen zijn geen uitputtend overzicht. Het betreft een inschatting van de aan te vragen vergunningen. Rijkswaterstaat heeft zelf al een Voortoets bestemmingsplan laten uitvoeren, waaruit is gebleken dat er geen bestemmingsplanwijziging nodig is. Rijkswaterstaat heeft zelf al de vergunning geregeld voor het wijzigen van het Waterstaatswerk d.m.v. het Projectplan Waterwet. Dat is definitief en onherroepelijk. Op basis van de uitwerking van de stikstofopgave <i>op basis van de meest extreme variant</i> door Rijkswaterstaat, blijkt dat de toename van stikstofdepositie als gevolg van de aanlegfase (volgens de pelotonaanpak uit het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen) en de gebruiksfase van het project niet leidt tot significant negatieve effecten op Natura 2000 gebieden. Er is daarom geen omgevingsvergunning N2000-activiteit nodig (voorheen vergunning Wet Natuurbescherming). De relevante documenten van de uitwerking van de stikstofopgave zijn als bijlage opgenomen in het Projectplan Waterwet. Daar is geen beroep tegen aangetekend. In Annex I is opgenomen welke vergunningen door de Opdrachtgever reeds zijn aangevraagd en/of aan Opdrachtgever zijn verleend (Projectplan Waterwet en Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat).
11	Trechters naar 3 ipv 4 partijen	Op verzoek van de markt is besloten om naar 3 ipv 4 partijen te trechteren. Indien drie of minder gegadigden worden uitgenodigd tot deelneming aan de dialoog, wordt er geen trechteringproduct verlangd en worden gegadigden direct uitgenodigd voor de tweede fase dialoog. De aanbestedingsplanning zonder trechters zal worden toegevoegd aan de Aanbestedingsleidraad.
12	TB3	Parallel aan het project loopt de uitvoering van Tilburg 3 (TB3). De intentie is om de bediening en besturing van Sluis II aan te laten sluiten op de bediening en besturing van TB3 die op dit moment ontworpen wordt. Dit ontwerp zal op een later moment na gunning worden toegevoegd aan het contract middels een optie. Uitgangspunt tijdens de aanbesteding is om aan te sluiten op het bestaande systeem. Eventuele gevolgen welke voortvloeien uit dit raakvlakrisico zijn voor risico OG.

**Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud**

Datum
28 mei 2025

Nr	Thema/onderwerp	Omschrijving
13	Risicoallocatiedocument	Aanbesteder voegt aan het aanbestedingsdossier een risicoallocatiedocument toe waarin per risico (en waar mogelijk per oorzaak) een risico eigenaar wordt gekoppeld. Tijdens de dialoofase zal dit document gezamenlijk met de gegadigden worden uitgediept om tot een juiste invulling van de risicoallocatie inclusief eventuele gekoppelde beheersmaatregelen en uitgangspunten te komen. Ruimte voor wijzigingen is er zolang er geen sprake is van een wezenlijke wijziging.
14	Onzekerheden	Aanbesteder neemt zo volledig en duidelijk mogelijk de uitgangspunten voor inschrijving op in de contractdocumenten. Daarnaast streeft Aanbesteder naar een evenwichtig risicoprofiel. Uit de individuele gesprekken zijn een aantal suggesties gedaan die door Aanbesteder worden opgepakt: - Werken met stelposten of opties bij onzekerheden; - Inzet RWS ontwerpt of TIS voor toetsing van ontwerp; - Duidelijkheid in ontwerpverantwoording van bestaande objecten; - Mogelijkheid voor technisch overleg tijdens de dialoog; - Kritisch op ter acceptatie vragen van documenten; - Visie op samenwerking. Met betrekking tot het laatste punt, wil het projectteam benadrukken dat zij samen met de markt het project wil realiseren. Na het ontwerpproces het ontwerp 'over de schutting' krijgen, is wat het projectteam echt niet wil. De verdere visie op samenwerking zal bij publicatie worden gedeeld in de aanbestedingsleidraad.

**Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud**

Datum
28 mei 2025

Let op: U kunt tijdens de aanbestedingsfase of elke andere fase van het project WHK Sluis II geen rechten ontleen aan de u ter beschikking gestelde documenten en/of verstrekte informatie in welke vorm dan ook gedurende en n.a.v. deze marktconsultatie.